Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Технадзор: ТОО "TN kz"
Подрядчик: ТОО "D-Stroy Invest"
Договор: №9 от 19.04.2024 г.
Общая стоимость работ по договору 104 059 340 тенге
Стоимость выполненных работ включая работы по настоящему акту выполненных работ 86 217 802 тенге

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		с начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительства крытого мини-футбольного поля в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области	76 980 180	86 217 802	29 006 357	32 487 120
2	Удержание аванса	- 27 873 038	- 31 217 802	- 11 149 214	- 12 487 120
3	**Всего к оплате подрядчику**	**49 107 143**	**55 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Руководитель _____ **,Махашбаев Б.**

Технадзор: ТОО "TN kz"
Директор _____ **,Готай А.**

Подрядчик: ТОО "D-Stroy Invest"
Директор _____ **,Нуртаева А.А.**

Наименование объекта: Строительства крытого мини-футбольного поля в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области

7000

Форма-2

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				8403812
	Раздел 4.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				7549985
34	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	1 879,2	2 065	3880548
35	С1224-102-0104 224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	86,5577	2 179	188609
*36	Прайс-лист Прайс-лист	Установка тентов 2,4мх6м	шт	16	25 412,95	406607
37	Прайс-лист Прайс-лист	Изготовление тента на размер 2,4мх6 м	шт	16	31 625	506000
38	Прайс-лист Прайс-лист	Тентовый материал 750гр/$м^2$	$м^2$	230,4	2 801,07	645367
39	Прайс-лист Прайс-лист	Саморез веревка	м	96	141,18	13553
40	Прайс-лист Прайс-лист	Металлический круг D16мм	м	96	1 084,29	104092
41	Прайс-лист Прайс-лист	Фурнитура тентовая	шт	1	24 396,43	24396
42	Прайс-лист Прайс-лист	Сетка заградительная 100х100х3мм	$м^2$	2 064	406,61	839243
43	Прайс-лист Прайс-лист	Лента (изолированный тросс д.5мм)	м	1 000	171,68	171680

1	2	3	4	5	6	7
44	С1214-209-0109 214-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	20	519	10380
45	С1214-209-0111	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	кг	200	563	112600
46	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	94	4 266	401004
47	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	4,935	49 829	245906
	Раздел 5.	РАЗДЕВАЛКА				853827
		Монолитный ленточный фундамент				
48	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,866	33 837	63140
49	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	13,06	55 148	720233
50	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,103594	341 677	35396
				Фундамент под перегородку		
51	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	0,36	53 490	19256
52	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005553	306 311	1701
53	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022785	312 833	7128
		Стены				
54	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,11926	58 465	6973
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2. Электроосвещение				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1607902
1	У6124-0303-0303 6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	30 995	30995
2	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	13 689	13689

1	2	3	4	5	6	7
3	У6119-0602-0201 6119-0602-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	1	2 178	2178
4	С1247-301-0112 247-301-0112 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.04 (М), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный	шт.	1	35 151	35151
5	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 266	33064
6	С1247-204-2522 247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 509	2509
7	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	617	1851
8	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка указателя светового настенного	шт.	2	2 827	5654
9	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022	УКАЗАТЕЛЬ "Выход"	шт.	2	4 138	8276
10	У6124-0202-0503 6124-0202-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	на кронштейне, установленном на опоре, лампа мощностью 500 Вт	шт.	16	32 563	521008
11	С1247-103-0927 247-103-0927 РСНБ РК 2022	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	16	25 061	400976
12	У6119-0401-0208 6119-0401-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка светильника с лампами люминесцентными в подвесном потолке, количество ламп 1 шт.	шт.	5	5 363	26815
13	С1247-101-0126 247-101-0126 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe	шт.	5	28 686	143430
14	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20=L-36	шт.	5	3 796	18980
15	С1247-213-0301 247-213-0301 РСНБ РК 2022	СТАРТЕР	шт.	5	118	590
16	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	1	2 074	2074
17	С1247-101-0101 247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002=НПП1301-60	шт.	1	7 821	7821

1	2	3	4	5	6	7
		4				7000
18	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Светодиодная лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20=MINI FULL SPIRAL 18ВТ	шт.	1	3 796	3796
19	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 057	5285
20	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	938	938
21	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	478	2390
22	С1247-212-0213 247-212-0213 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	1	1 493	1493
23	С1247-202-0106 247-202-0106 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм, IP55=У195	шт.	5	1 942	9710
24	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	5	42	210
25	С1247-202-0414 247-202-0414 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки У994	шт.	8	208	1664
26	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	150	402	60300
27	С1243-107-0501 243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1545	419 775	64855
28	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	1 294	194100
29	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	150	54	8100
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3. Технологическое оборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2884084
1	522-101-1229001 522-101-1229001 СпрСЦ 10.2023 прим.	Шкаф для одежды со скамьей 600х655х2000 мм	шт.	24	104 054	2497296
2	522-101-1034001 522-101-1034001 СпрСЦ 10.2023	Стеллаж для спортивного инвентаря размерами 826 х 370 х 1795 мм	шт.	2	193 394	386788

2		3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1. Сети электроснабжения				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				250377
	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	288 267	14413
	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,05	439 459	21973
	У6124-0202-0701 6124-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн	шт.	1	9 993	9993
	С1247-201-0504 247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19163
5	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 185	5185
6	С1247-301-0209 247-301-0209 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32 935	32935
		Арматура для подводки к вводу в здания				
7	С1252-207-0803 252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	286	572
8	С1252-207-1802 252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2	1 444	2888
9	С1252-207-3508 252-207-3508 *РСНБ РК 2022 прим.*	Корпус для предохранитля SV29.63	комплект	1	16 739	16739
10	С1252-207-3508 252-207-3508 *РСНБ РК 2022 прим.*	Плавкая вставка SVV10.35	комплект	1	16 739	16739
11	С1252-207-2629 252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения	шт.	1	3 765	3765
12	С1252-207-2338 252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	1	6 976	6976
13	С1252-207-1109 252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	2	2 455	4910

2	3	4	5	6	7
	6				7000
С1252-207-3110 252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	3	620	1860
С1252-207-2337 252-207-2337 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	1	5 442	5442
	Опора ж/б промежуточная П1				
Е11-330202-0101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 279	25279
7 С1225-204-0303 225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	1	41 928	41928
18 С1252-207-2317 252-207-2317 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.16 сквозной	шт.	1	3 218	3218
19 С1252-202-0511 252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	8 287	8287
20 С1252-207-2615 252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467	3467
21 С1252-207-1014 252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4 091	4091
22 С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1 107 834	554
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1. Благоустройство и озеленение территории				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				7285458
Раздел 1.	Демонтажные работы				669847
1 У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	2,6	150 722	391877
2 Е11-460401-1501 1146-0401-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	УБОРНАЯ. Разборка гидромолотом на базе экскаватора	$м^3$	4	68 079	272316
3 С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,4	254	1880

1	2	3	4	5	6	7
		7				7000
4	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	111	34	3774
	Раздел 2.	Вертикальная планировка				1715317
5	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2=НАСЫПЬ	$м^3$	1 060	126	133560
6	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	1 060	430	455800
7	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2=ВЫЕМКА	$м^3$	294	60	17640
8	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	294	27	7938
9	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2=ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ	$м^3$	128	126	16128
10	У6101-0107-0202 6101-0107-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см=ДЛЯ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ	$м^3$	270,8	379	102633
11	У6101-0107-0205 6101-0107-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0202	$м^3$	270,8	210	56868
12	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	270,8	193	52264
13	У6101-0109-0101 6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с)	$м^2$	270,8	4	1083
14	У6101-0101-0204 6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	128	432	55296
15	С3412-102-0215 412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	3 168	34	107712
		Грунтовый лоток				
16	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	14,56	289	4208
17	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,034	5 147 394	175011

	2	3	4	5	6	7
		8				7000
	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	34	15 564	529176
	Раздел 3.	Покрытие				
		Плиточных покрытий тротуаров Тип-2				4498144
9	Е11-470301-0102 1147-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.	$м^3$	26,838	15 700	421357
20	Е11-470301-0103 1147-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 31*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.	$м^3$	26,838	12 497	335394
21	С1211-202-0403 211-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	26,838	4 129	110814
22	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	178,92	3 806	680970
23	С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	178,92	6 932	1240273
24	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	186	4 266	793476
25	С1255-101-0101 255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,976	49 829	148291
		Отмостка				
26	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	16,4	46 803	767569
	Раздел 4.	МАФ				402150
27	У86-010302-0303 8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	146 163	292326
28	У86-010303-0207 8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	54 912	109824
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2. Уборная на 2 очка					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2672228
1	У6101-0102-0105 6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	53,35	379	20220

1	2	3	4	5	6	7
		9				7000
2	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	1,65	5 317	8773
3	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	7	1 220	8540
4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	30,69	88	2701
5	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,7	88	2614
6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,3	3 623	11956
7	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	29,7	575	17078
8	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	2,47	5 527	13652
9	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,45	33 837	49064
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	13,4	75 838	1016229
11	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03908	341 677	13353
12	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,03	127 873	131709
13	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03063	341 677	10466
14	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	5,15	2 013	10367
15	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	5,15	1 633	8410

2		3	4	5	6	7
	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	$м^2$	23,36	1 851	43239
	У6111-0401-0105 6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$	23,36	7 181	167748
	У6111-0401-0106 6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 6111-0401-0105	$м^2$	23,36	3 032	70828
	Раздел 1.	Стены				293489
	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	4,22	58 465	246722
.0	У6105-0401-0101 6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Расшивка швов при кладке из кирпича	$м^2$	-16,88	1 181	-19935
21	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	3,2	10 876	34803
22	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,05357	577 513	30937
23	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00314	306 311	962
	Раздел 2.	Заполнения дверных проемов				67255
24	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	2,66	8 120	21599
25	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	2,66	11 629	30933
26	С1223-502-0901 223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	3 656	7312
27	Е11-100106-0601 1110-0106-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 5 $м^2$ в каменных стенах промышленных зданий. Заполнение переплетами одинарными глухими	$м^2$	0,42	13 402	5629
28	У6108-0501-0103 6108-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 3 мм	$м^2$	0,42	4 244	1782
	Раздел 3.	Кровля				204946

2		3	4	5	6	7
	У6110-0101-0502 6110-0101-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	8,81	6 155	54226
	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,84	117 814	98964
	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	0,1696	261 352	44325
	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	8,81	530	4669
3	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,1696	14 981	2541
34	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,000693	318 898	221
	Раздел 4.	Полы				18580
35	У6109-0307-0202 6109-0307-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм	$м^2$	1,89	8 624	16299
36	У6112-0302-0313 6112-0302-0313 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска простая масляным составом по дереву, пол	$м^2$	1,89	1 207	2281
	Раздел 5.	Наружные отделочные работы				190777
37	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	42,62	3 791	161572
38	У6112-0303-0107 6112-0303-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, известковая	$м^2$	42,62	192	8183
39	У6112-0201-0301 6112-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	11,4	1 844	21022
	Раздел 6.	Внутренние отделочные работы				203597
40	У6112-0202-0101 6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	48,2	3 813	183787
41	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^2$	48,2	411	19810
	Раздел 7.	КРЫШКА люка и вытяжная труба				30473

2	3	4	5	6	7
У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,118	239 576	28270
У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,118	17 585	2075
С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00041	312 833	128
Раздел 8.	Отмостка				56164
5 У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,2	46 803	56164
	Всего прямые затраты				**23 103 861**
	в том числе оборудования				**2884084**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%				**1 556 923**
	Итого:				**24 660 784**
	Сметная прибыль 5%				**1 088 835**
	Непредвиденные работы и затраты-5%				**1 233 039**
	Итого:				**26 982 658**
	Итого в текущих ценах 2024 года К=1,075:				**29 006 357**
	НДС-12%				**3 480 763**
	Всего к оплате				**32 487 120**

Авторский надзор:

Директор _____ **Курмантаев А.**

Технадзор:

Директор _____ **Тотай А.**

Генеральный подрядчик:

Директор _____ **Нуртаева А.А.**