Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Технадзор: ТОО "TN kz"
Подрядчик: ТОО "D-Stroy Invest"
Договор: №9 от 19.04.2024 г.
Общая стоимость работ по договору 104 059 340 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 02 июля 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ			
		с начало строительства		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительства крытого мини-футбольного поля в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области	47 973 823	53 730 682	26 219 054	29 365 341
2	Удержание аванса	- 16 723 823	- 18 730 682	- 8 361 912	- 9 365 341
3	**Всего к оплате**	**31 250 000**	**35 000 000**	**17 857 143**	**20 000 000**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"

Руководитель _____ **Махашбаев Б.**

Технадзор: ТОО "TN kz"

Директор _____ **Тотай А.**

Подрядчик: ТОО "D-Stroy Invest"

Директор _____ **Нуртаева А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Технадзор: ТОО "TN kz"
Подрядчик: ТОО "D-Stroy Invest"
Договор: №9 от 19.04.2024 г.
Наименование объекта: Строительства крытого мини-футбольного поля в селе Каракур, Созакского района, Туркестанской области

Форма-2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				20599805
	Раздел 3.	ПОКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ				6452654
20	У7101-0403-0303 7101-0403-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, нижний слой, толщина 15/5/ см	м^2	1 085,6	1 175	1275580
21	У7101-0403-0304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м^2	-1 085,6	746	-809858
22	У7101-0403-0302 7101-0403-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), двухслойных, верхний слой, толщина 15/10/ см	м^2	1 085,6	1 370	1487272
23	У7101-0403-0304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м^2	-1 085,6	373	-404929
24	Прайс-лист Прайс-лист	Искусственное покрытие для футбольных полей. Монофиломентная толщ.55мм (с устройством)	м^2	1 085,6	4 517,86	4904589
	Раздел 4.	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				14147151
25	Е11-090301-0201 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,39988	76 814	107530
26	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	15,91082	316 461	5035154

1	2	3	4	5	6	7
27	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	17,3107	10 475	181330
28	Е11-090305-0201 1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	10,8836	120 984	1316741
29	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,304484	401 186	1325713
30	У6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	1,0351	1 472 523	1524209
31	ЕХЧАСТЬ СТТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	т	28,1943	7 791	219662
32	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м^2	817,6347	254	207679
33	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	817,6347	395	322966
35	С1224-102-0104 224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м^2	1 792,6423	2 179	3906168
		Всего прямые затраты				
		в том числе оборудования				**20 599 805**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%				**109 662**
		Итого:				**1 577 741**
		Сметная прибыль 5%				**22 177 546**
		Непредвиденные работы и затраты-5%				**1 103 394**
		Итого:				**1 108 877**
		Итого в текущих ценах 2024 года К=1,075:				**24 389 818**
		НДС-12%				**26 219 054**
		Всего к оплате				**3 146 287**
						29 365 341

Авторский надзор:

Директор _____ **Курмантаев А.**

Генеральный подрядчик:

Директор _____ **Нуртаева А.А.**

Технадзор:

Директор _____ **Тотай А.**