Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛ 35КВ К МЕСТОРОЖДЕНИЮ КАМКОР
Шифр стройки 322
Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Шифр объекта С02-01

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 от 08.11.2022г

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 35кВ

(наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	176213,763	тыс.тенге
Сметная заработная плата	17129,958	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	9,252	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОБОРУДОВАНИЕ 35КВ										
		ПОРТАЛ ЯЧЕЙКОВЫЙ ПЖС-35 Я1										
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра котлована 2. Бурение котлована диаметром до 1 м 3. Наращивание шнека (при бурении котлована на глубину более 4 м) 4. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована	**котлован**	**2**		**7577,84** **1795,24**	**5782,60** **2650,19**	**15156** **3590**	**11565** **5300**	**--**	**7113** **1781**	**24050**
2	1133-0108-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стойки порталов сборные железобетонные вибрированные массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка, крепление и выверка конструкций	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**2,6**		**37534,21** **18447,07**	**19087,14** **5744,49**	**97589** **47962**	**49627** **14936**	**--**	**50318** **11833**	**159740**
3	**Прайс**	**Стойка ВС-105-167** *СП - 8%*	**шт**	**2**		**226877,14** **--**	**--** **--**	**453754** **--**	**--** **--**	**453754**	**--** **36300**	**490054**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1133-0109-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,3 т. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций	т	0,251	90085,81 30578,24	57415,09 13204,87	22612 7675	14411 3314	526	8792 2512	33916
5	Прайс	**Траверса ТС-1** *СП - 8%*	шт	1	68303,57 --	-- --	68304 --	-- --	68304	-- 5464	73768
6	1133-0109-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траверсы порталов ошиновки стальные сварные массой до 0,2 т. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подача деталей к месту сборки 2. Строповка, подъем, установка, выверка и закрепление конструкций	т	0,34	166051,56 54244,96	107621,63 24496,98	56458 18443	36591 8329	1424	21418 6230	84106
7	Прайс	**Крепежный элемент ТС-7** *СП - 8%*	шт	2	13032,32 --	-- --	26065 --	-- --	26065	-- 2085	28150
8	1133-0203-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ригели объемом до 0,1 м3 при одном ригеле на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	2	6094,84 2377,40	3717,44 1523,91	12190 4755	7435 3048	--	6242 1475	19907
9	225-204-1507 РСНБ РК 2022	**Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки АР 7** *СП - 8%*	шт.	2	25030,00 --	-- --	50060 --	-- --	50060	-- 4005	54065
10	252-207-2033 РСНБ РК 2022	**Крепление ригеля КР-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	2	13021,00 --	-- --	26042 --	-- --	26042	-- 2083	28125
11	214-203-0202 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П** *СП - 8%*	т	0,57	464722,00 --	-- --	264892 --	-- --	264892	-- 21191	286083
12	217-104-0102 РСНБ РК 2022	**Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая** *СП - 8%*	кг	9,66	570,00 --	-- --	5506 --	-- --	5506	-- 440	5946
13	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный** *СП - 8%*	т	0,0012	813201,00 --	-- --	976 --	-- --	976	-- 78	1054
14	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 фазы)	1	63832,01 23557,08	26208,93 11428,55	63832 23557	26209 11429	14066	25190 7122	96143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка разрядников или ограничителей 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение 4. Монтаж опорных конструкций									
15	Прайс	**Ограничитель перенапряжения ОПНп-35**	шт	3	354200,00	--	1062600	--		--	1062600
					--	--	--	--	1062600	--	
16	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	1	22129,78	6158,91	22130	6159	140	14732	39811
					15831,31	2584,21	15831	2584		2949	
17	Прайс	**Разъединитель РПГ-35/1000 с рамой**	шт	1	1518000,00	--	1518000	--		--	1518000
					--	--	--	--	1518000	--	
18	Прайс	**Привод разъдинителя ручной ПРГ-00-5**	шт	1	121440,00	--	121440	--		--	121440
					--	--	--	--	121440	--	
19	Прайс	**Привод разъдинителя ручной ПРГ-01-5**	шт	1	121440,00	--	121440	--		--	121440
					--	--	--	--	121440	--	
20	252-206-0506 РСНБ РК 2022	**Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 70Г-1** *СП - 8%*	шт.	9	1127,00	--	10143	--	10143	--	10954
					--	--	--	--		811	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРА - 3 ШТ									
21	252-201-0306 РСНБ РК 2022	**Узел крепления типа КГП-7-3** *СП - 8%*	шт.	3	777,00	--	2331	--	2331	--	2517
					--	--	--	--		186	
22	252-201-0109 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СРС-7-16** *СП - 8%*	шт.	3	751,00	--	2253	--	2253	--	2433
					--	--	--	--		180	
23	252-106-0106 РСНБ РК 2022	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W** *СП - 8%*	шт.	9	3340,00	--	30060	--	30060	--	32465
					--	--	--	--		2405	
24	252-201-0209 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое** *СП - 8%*	шт.	3	1319,00	--	3957	--	3957	--	4274
					--	--	--	--		317	
25	252-202-0109 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6** *СП - 8%*	шт.	3	1681,00	--	5043	--	5043	--	5446
					--	--	--	--		403	
		НАТЯЖНАЯ ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРА - 6ШТ									
26	252-201-0503 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-12-1А** *СП - 8%*	шт.	12	1787,00	--	21444	--	21444	--	23160
					--	--	--	--		1716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							
27	252-201-0103 РСНБ РК 2022	Серьга типа СР-12-16 *СП - 8%*	шт.	6	1009,00 --	-- --	6054 --	-- --	6054 --	-- 484	6538
28	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W *СП - 8%*	шт.	24	3340,00 --	-- --	80160 --	-- --	80160 --	-- 6413	86573
29	252-201-0216 РСНБ РК 2022	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое *СП - 8%*	шт.	6	1780,00 --	-- --	10680 --	-- --	10680 --	-- 854	11534
30	252-201-0602 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое *СП - 8%*	шт.	6	1015,00 --	-- --	6090 --	-- --	6090 --	-- 487	6577
31	252-203-0202 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А *СП - 8%*	шт.	6	2460,00 --	-- --	14760 --	-- --	14760 --	-- 1181	15941
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПБ35-11 - 1 ШТ									
32	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	1	11316,45 5367,00	5123,17 2342,09	11316 5367	5123 2342	826	6167 1399	18882
33	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5 *СП - 8%*	шт.	1	74704,00 --	-- --	74704 --	-- --	74704 --	-- 5976	80680
34	Прайс	Оголовок ОГ30 *СП - 8%*	шт	1	12112,50 --	-- --	12112 --	-- --	12112 --	-- 969	13081
35	Прайс	Хомут Х31 *СП - 8%*	шт	1	1001,79 --	-- --	1002 --	-- --	1002 --	-- 80	1082
36	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1,00 --	-- --	1 --	-- --	1 --	-- --	1
37	Прайс	Втулка Ш1 *СП - 8%*	шт	6	673,93 --	-- --	4044 --	-- --	4044 --	-- 323	4367
38	Прайс	Изолятор типа ИЛОК-4/35-01 *СП - 8%*	шт	1	14207,14 --	-- --	14207 --	-- --	14207 --	-- 1137	15344
39	252-202-0108 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-1-5	шт.	1	1638,00	--	1638	--	1638	--	1769

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
40	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**	**шт.**	**9**	**422,00**	--	**3798**	--	**3798**	--	**4102**
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
41	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	**шт.**	**3**	**444,00**	--	**1332**	--	**1332**	--	**1439**
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**4326175**	**157120**	**1218394**	**139972**	**4597557**
		Стоимость оборудования	Тенге				**127180**	**51282**	**2823480**	**131411**	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**2790000**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**33480**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2823480**				
		Материалы	Тенге				**63832**				
		Всего заработная плата	Тенге				**14066**				
		Накладные расходы	Тенге					**34986**			
		Сметная прибыль	Тенге				**25190**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**7122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**96144**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**18**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**34986**			
		Материалы	Тенге				**1438863**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2914**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**143476**			
		Накладные расходы	Тенге				**1201412**				
		Сметная прибыль	Тенге				**114782**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**124289**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1677934**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**143476**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4597558**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**90**
		РАЗДЕЛ 2.ЗАЗЕМЛЕНИЕ						**178462**			
42	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1710**	**356,29** **304,15**	**24,42** **6,67**	**609262** **520103**	**41758** **11406**	**47401**	**382686** **79356**	**1071304**
43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**1,534**	**408502,00** --	-- --	**626642** --	-- --	**626642**	-- **50131**	**676773**
44	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали . Монтаж по строительным основаниям** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления	**м**	**7,3**	**414,95** **342,17**	**37,67** **11,92**	**3029** **2498**	**275** **87**	**256**	**1861** **391**	**5281**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									
45	214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,0047	498437,00 --	-- --	2343 --	-- --	2343 --	-- 187	2530
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1241276	42033	676642	384547	1755888
		Стоимость монтажных работ	Тенге				522601	11493	--	130065	
		Материалы	Тенге				612291				
		Всего заработная плата	Тенге				47657				
		Накладные расходы	Тенге					534094			
		Сметная прибыль	Тенге				384547				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				79747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1076585				
		Сметная заработная плата	Тенге								305
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					534094			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				628985				
		Сметная прибыль	Тенге				628985				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				679303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1755888				
		Сметная заработная плата	Тенге					534094			305
		РАЗДЕЛ 3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
46	1101-0101-0370 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	206,61	456,61 --	456,61 109,18	94340 --	94341 22558	-- --	16242 8847	119428
47	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	6,39	7210,45 7210,45	-- --	46075 46075	-- --	-- --	33174 6340	85589
48	1101-0205-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	213	2649,16	--	564271	--	--	406275	1048190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			2649,16	--	564271	--		77644	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				704686	94341	--	455691	1253207
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610346	22558	--	92831	
	Всего заработная плата		Тенге				704686				
		Накладные расходы	Тенге					632904			
		Сметная прибыль	Тенге				455691				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1253208				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					632904			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1253208				
		Сметная заработная плата	Тенге								369
		РАЗДЕЛ 4.ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ						632904			
49	1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов и тросов 3. Соединение проводов и тросов 4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры 5. Натягивание и крепление проводов и тросов 6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы 7. Установка гасителей вибрации 8. Изготовление петель и полупетель 9. Соединение полупетель на опоре	**км линии**	**17**	459665,06 222405,12	233858,22 61348,35	7814306 3780887	3975590 1042922	57829	3859047 933868	12607221
50	243-604-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2** *СП - 8%*	**км**	**51**	416148,00 --	-- --	21223548 --	-- --	21223548	-- 1697884	22921432
51	1133-0204-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов и тросов 3. Соединение проводов и тросов 4. Подъем проводов и тросов на промежуточные опоры 5. Натягивание и крепление проводов и тросов 6. Перекладка проводов и тросов из раскаточных роликов в зажимы 7. Установка гасителей вибрации	**км линии**	**1,4**	133904,75 74192,72	58941,88 20158,44	187467 103870	82519 28222	1078	105673 23451	316591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		8. Изготовление петель и полупетель 9. Соединение полупетель на опоре									
52	214-214-0109 РСНБ РК 2022	**Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 8,1 мм**									
		СП - 8%	10 м	140	12824,00 --	-- --	1795360 --	-- --	1795360	-- 143629	1938989
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				31020681	4058109	23077815	3964720	37784233
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3884757	1071144	--	2798832	
		Материалы	Тенге				31020681				
		Всего заработная плата	Тенге				58907				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4955901			
		Накладные расходы	Тенге				23018908				
		Сметная прибыль	Тенге				3964720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2798832				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37784233				
		Сметная заработная плата	Тенге								2665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					4955901			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37784233				
		Сметная заработная плата	Тенге								2665
		РАЗДЕЛ 5.АРМАТУРА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЛЭП						4955901			
53	252-204-0106 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-70-3**									
		СП - 8%	шт.	30	846,00 --	-- --	25380 --	-- --	25380	-- 2030	27410
54	252-204-0805 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2**									
		СП - 8%	шт.	12	422,00 --	-- --	5064 --	-- --	5064	-- 405	5469
55	252-204-0801 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**									
		СП - 8%	шт.	12	349,00 --	-- --	4188 --	-- --	4188	-- 335	4523
56	Прайс	**Патрон термитный с 2-мя спичками в комплекте ПАС-70**									
		СП - 8%	шт	36	4065,43 --	-- --	146355 --	-- --	146355	-- 11708	158063
57	Прайс	**Гаситель вибрации многочастотный линейный ГВН-2-13**									
		СП - 8%	шт	414	3597,32 --	-- --	1489290 --	-- --	1489290	-- 119143	1608433
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1670277	--	1670277	--	1803898
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	133621	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1670277				
		Сметная прибыль	Тенге				1670277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				133621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1803898				
							1803898				
		РАЗДЕЛ 6.РАБОТЫ ПО УСИЛЕНИЮ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1133-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	25,2	459665,06 222405,12	233858,22 61348,35	11583560 5604609	5893227 1545978	85724	5720470 1384322	18688352
59	243-604-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2 *СП - 8%*	км	75,6	416148,00 --	-- --	31460789 --	-- --	31460789	-- 2516863	33977652
		Подраздел 1.ОПОРА АУБ-35-1В(Т) - 5 ШТ									
60	1133-0202-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные с тросостойкой. Установка *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор	опора	5	55636,11 23911,44	31113,53 12260,53	278181 119557	155568 61303	3056	144688 33829	456698
61	225-204-0315 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,3 *СП - 8%*	шт.	5	213284,04 --	-- --	1066420 --	-- --	1066420	-- 85314	1151734
62	Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Доплата за сульфатостойкий цемент	м3	7,1	284,00 --	-- --	2016 --	-- --	--	-- --	2016
63	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	шт.	20	3683,46 1686,78	1996,68 821,02	73669 33736	39933 16420	--	40125 9104	122897
64	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и *СП - 8%*	шт.	5	7746,00 --	-- --	38730 --	-- --	38730	-- 3098	41828
65	225-204-1007 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1 *СП - 8%*	шт.	15	19051,00 --	-- --	285765 --	-- --	285765	-- 22861	308626
66	252-207-2008 РСНБ РК 2022	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	25	45896,00 --	-- --	1147400 --	-- --	1147400	-- 91792	1239192
67	252-207-0560 РСНБ РК 2022	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	278763,00 --	-- --	1393815 --	-- --	1393815	-- 111505	1505320
68	252-207-0561 РСНБ РК 2022	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	5	12562,00 --	-- --	62810 --	-- --	62810	-- 5025	67835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	252-207-0251 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	5	10896,00	--	54480	--	54480	--	58838
		СП - 8%			--	--	--	--		4358	
70	252-207-0252 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	5	11542,00	--	57710	--	57710	--	62327
		СП - 8%			--	--	--	--		4617	
71	252-207-3703 РСНБ РК 2022	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	105108,00	--	525540	--	525540	--	567583
		СП - 8%			--	--	--	--		42043	
72	252-207-3615 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	20	66186,00	--	1323720	--	1323720	--	1429618
		СП - 8%			--	--	--	--		105898	
73	252-207-3616 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 61, Т.П.3.407.1-163	шт.	5	62680,00	--	313400	--	313400	--	338472
		СП - 8%			--	--	--	--		25072	
74	Прайс	Зажим клиновый Б 720	шт	10	45500,00	--	455000	--	455000	--	491400
		СП - 8%			--	--	--	--		36400	
75	Прайс	Зажим клиновый Б 740	шт	5	45400,00	--	227000	--	227000	--	245160
		СП - 8%			--	--	--	--		18160	
76	Прайс	Клин зажима Б 721	шт	25	25600,00	--	640000	--	640000	--	691200
		СП - 8%			--	--	--	--		51200	6696945
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				153293				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195501			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					77723			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						7594846		
		Прочие затраты	Тенге				2016				
		Накладные расходы	Тенге							184813	
		Сметная прибыль	Тенге							650276	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге								8780745
		Подраздел 2.ОПОРА АУБ-35-1В - 7 ШТ									
77	1133-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка	опора	7	51201,14	28717,52	358408	201022	4279	185628	587558
		НР - 80%; СП - 8%			21872,48	11275,31	153107	78927		43523	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Бурение ям 3. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением 4. Нумерация опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	225-204-0315 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,3	шт.	7	213284,04	--	1492988	--	1492988	--	1612427
		СП - 8%			--	--	--	--		119439	
79	Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	Доплата за сульфатостойкий цемент	м3	9,94	284,00	--	2823	--	--	--	2823
					--	--	--	--		--	
80	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	28	3683,46	1996,68	103137	55907	--	56175	172057
		НР - 80%; СП - 8%			1686,78	821,02	47230	22989		12745	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
81	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	7	7746,00	--	54222	--	54222	--	58560
		СП - 8%			--	--	--	--		4338	
82	225-204-1007 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	21	19051,00	--	400071	--	400071	--	432077
		СП - 8%			--	--	--	--		32006	
83	252-207-2008 РСНБ РК 2022	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	45896,00	--	1606360	--	1606360	--	1734869
		СП - 8%			--	--	--	--		128509	
84	252-207-0560 РСНБ РК 2022	Траверс типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	278763,00	--	1951341	--	1951341	--	2107448
		СП - 8%			--	--	--	--		156107	
85	252-207-0561 РСНБ РК 2022	Траверс типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	12562,00	--	87934	--	87934	--	94969
		СП - 8%			--	--	--	--		7035	
86	252-207-0251 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	7	10896,00	--	76272	--	76272	--	82374
		СП - 8%			--	--	--	--		6102	
87	252-207-0252 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	7	11542,00	--	80794	--	80794	--	87258
		СП - 8%			--	--	--	--		6464	
88	252-207-3615 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 60, Т.П.3.407.1-163	шт.	28	66186,00	--	1853208	--	1853208	--	2001465
		СП - 8%			--	--	--	--		148257	
89	252-207-3616 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 61, Т.П.3.407.1-163	шт.	7	62680,00	--	438760	--	438760	--	473861
		СП - 8%			--	--	--	--		35101	
90	Прайс	Зажим клиновый Б 720	шт	14	45500,00	--	637000	--	637000	--	687960

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		50960	
91	Прайс	**Зажим клиновый Б 740**	шт	7	45400,00	--	317800	--	317800	--	343224
		СП - 8%			--	--	--	--		25424	
92	Прайс	**Клин зажима Б 721**	шт	35	25600,00	--	896000	--	896000	--	967680
		СП - 8%			--	--	--	--		71680	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				200337				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					256929			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					101916			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9897028		
		Прочие затраты	Тенге				2823				
	Накладные расходы		Тенге							241803	
	Сметная прибыль		Тенге							847690	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								11446611
		Подраздел 3.ОПОРА ПУБ-35-3В - 2 ШТ									
93	1133-0202-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка**	опора	2	51201,14	28717,52	102402	57435	1222	53036	167874
		НР - 80%; СП - 8%			21872,48	11275,31	43745	22551		12435	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Бурение ям 3. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением 4. Нумерация опор									
94	225-204-0316 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7**	шт.	2	213284,04	--	426568	--	426568	--	460693
		СП - 8%			--	--	--	--		34125	
95	Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	**Доплата за сульфатостойкий цемент**	м3	2,84	284,00	--	807	--	--	--	807
96	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	3683,46	1996,68	7367	3993	--	4012	12290
		НР - 80%; СП - 8%			1686,78	821,02	3374	1642		910	
		Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций									
97	225-204-1007 РСНБ РК 2022	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1**	шт.	2	19051,00	--	38102	--	38102	--	41150
		СП - 8%			--	--	--	--		3048	
98	252-207-2008 РСНБ РК 2022	**Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	45896,00	--	91792	--	91792	--	99135
		СП - 8%			--	--	--	--		7343	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	252-207-0557 РСНБ РК 2022	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23738,00	--	47476	--	47476	--	51274
		СП - 8%			--	--	--	--		3798	
100	252-207-0244 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	7663,00	--	15326	--	15326	--	16552
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
101	252-207-0245 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	7386,00	--	14772	--	14772	--	15954
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
102	252-207-3932 РСНБ РК 2022	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2678,00	--	5356	--	5356	--	5784
		СП - 8%			--	--	--	--		428	
103	252-207-3933 РСНБ РК 2022	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	7109,00	--	28436	--	28436	--	30711
		СП - 8%			--	--	--	--		2275	
104	252-207-3619 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 200, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	44126,00	--	88252	--	88252	--	95312
		СП - 8%			--	--	--	--		7060	
105	252-207-2015 РСНБ РК 2022	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1385,00	--	2770	--	2770	--	2992
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
106	252-207-2016 РСНБ РК 2022	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1570,00	--	6280	--	6280	--	6782
		СП - 8%			--	--	--	--		502	
107	252-207-3617 РСНБ РК 2022	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 62, Т.П.3.407.1-163	шт.	2	110424,00	--	220848	--	220848	--	238516
		СП - 8%			--	--	--	--		17668	
108	Прайс	Зажим клиновый Б 740	шт	2	45400,00	--	90800	--	90800	--	98064
		СП - 8%			--	--	--	--		7264	
109	Прайс	Клин зажима Б 721	шт	2	25600,00	--	51200	--	51200	--	55296
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				47119				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61428			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					24193			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1129200		
		Прочие затраты	Тенге				807				
		Накладные расходы	Тенге							57048	
		Сметная прибыль	Тенге							103582	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3	Тенге								1399184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 4.ОПОРА ПБ-35-3В(Т) - 10 ШТ									
110	1133-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Бурение ям 3. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением 4. Нумерация опор	опора	10	39950,09 16682,40	22656,55 8783,45	399501 166824	226565 87834	6112	203727 48258	651486
111	225-204-0316 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7** *СП - 8%*	шт.	10	213284,04 --	-- --	2132840 --	-- --	2132840	-- --	2303467
112	Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	**Доплата за сульфатостойкий цемент**	м3	14,2	284,00 --	-- --	4033 --	-- --	--	-- --	4033
113	252-207-0557 РСНБ РК 2022	**Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	10	23738,00 --	-- --	237380 --	-- --	237380	-- 18990	256370
114	252-207-0556 РСНБ РК 2022	**Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	10	19210,00 --	-- --	192100 --	-- --	192100	-- 15368	207468
115	252-207-0247 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163** *СП - 8%*	шт.	10	8310,00 --	-- --	83100 --	-- --	83100	-- 6648	89748
116	252-207-0244 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163** *СП - 8%*	шт.	10	7663,00 --	-- --	76630 --	-- --	76630	-- 6130	82760
117	252-207-2016 РСНБ РК 2022	**Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	20	1570,00 --	-- --	31400 --	-- --	31400	-- 2512	33912
118	252-207-2015 РСНБ РК 2022	**Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	10	1385,00 --	-- --	13850 --	-- --	13850	-- 1108	14958
119	252-207-3704 РСНБ РК 2022	**Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012** *СП - 8%*	шт.	10	45723,00 --	-- --	457230 --	-- --	457230	-- 36578	493808
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге								
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				166824				
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					226565 87834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3230641		
		Прочие затраты	Тенге				4033				
	Накладные расходы		Тенге							203727	
	Сметная прибыль		Тенге							306219	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								4138010
		Подраздел 5.ОПОРА ПБ-35-3В - 118 ШТ									
120	1133-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные без тросостойки. Установка**	опора	118	37624,60	21387,61	4439703	2523738	72115	2255017	7230297
		НР - 80%; СП - 8%			15625,85	8262,04	1843850	974921		535578	
		Состав работ: 1. Сборка опор 2. Бурение ям 3. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением 4. Нумерация опор									
121	225-204-0316 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7**	шт.	118	213284,04	--	25167517	--	25167517	--	27180918
		СП - 8%			--	--	--	--		2013401	
122	Тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	**Доплата за сульфатостойкий цемент**	м3	167,56	284,00	--	47587	--	--	--	47587
					--	--	--	--		--	
123	252-207-0557 РСНБ РК 2022	**Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	118	23738,00	--	2801084	--	2801084	--	3025171
		СП - 8%			--	--	--	--		224087	
124	252-207-0556 РСНБ РК 2022	**Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	118	19210,00	--	2266780	--	2266780	--	2448122
		СП - 8%			--	--	--	--		181342	
125	252-207-0247 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163**	шт.	118	8310,00	--	980580	--	980580	--	1059026
		СП - 8%			--	--	--	--		78446	
126	252-207-0244 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163**	шт.	118	7663,00	--	904234	--	904234	--	976573
		СП - 8%			--	--	--	--		72339	
127	252-207-2016 РСНБ РК 2022	**Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	236	1570,00	--	370520	--	370520	--	400162
		СП - 8%			--	--	--	--		29642	
128	252-207-2015 РСНБ РК 2022	**Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012**	шт.	118	1385,00	--	163430	--	163430	--	176504
		СП - 8%			--	--	--	--		13074	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				1843850				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2523738			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					974921			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						32726260		
		Прочие затраты	Тенге				47587			2255017	
		Накладные расходы	Тенге							3147909	
		Сметная прибыль	Тенге								42544361
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге				103355176	9157388	86124490	8662878	120974914
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				8016032	2812565	--	8956861	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				103297910				
		Материалы	Тенге				172505				
		Всего заработная плата	Тенге					10828597			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				85951982				
		Накладные расходы	Тенге				8662878				
		Сметная прибыль	Тенге				8956861				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120917649				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5824
		Сметная заработная плата	Тенге					10828597			
		Стоимость прочих работ	Тенге				57266				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				57266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				120974915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5824
		Сметная заработная плата	Тенге					10828597			
		РАЗДЕЛ 7.ИЗОЛЯТОРЫ, ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
		НАТЯЖНАЯ ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРА - 76ШТ									
129	252-201-0503 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-12-1А**	**шт.**	**152**	**1787,00**	**--**	**271624**	**--**	**271624**	**--**	**293354**
		СП - 8%			--	--	--	--		21730	
130	252-201-0103 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СР-12-16**	**шт.**	**76**	**1009,00**	**--**	**76684**	**--**	**76684**	**--**	**82819**
		СП - 8%			--	--	--	--		6135	
131	252-106-0106 РСНБ РК 2022	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W**	**шт.**	**76**	**3340,00**	**--**	**253840**	**--**	**253840**	**--**	**274147**
		СП - 8%			--	--	--	--		20307	
132	252-201-0216 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое**	**шт.**	**76**	**1780,00**	**--**	**135280**	**--**	**135280**	**--**	**146102**
		СП - 8%			--	--	--	--		10822	
133	252-201-0602 РСНБ РК 2022	**Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое**	**шт.**	**76**	**1015,00**	**--**	**77140**	**--**	**77140**	**--**	**83311**
		СП - 8%			--	--	--	--		6171	
134	252-203-0202 РСНБ РК 2022	**Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А**	**шт.**	**76**	**2460,00**	**--**	**186960**	**--**	**186960**	**--**	**201917**
		СП - 8%			--	--	--	--		14957	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРА - 413 ШТ									
135	252-201-0306 РСНБ РК 2022	**Узел крепления типа КГП-7-3**	**шт.**	**413**	**777,00**	**--**	**320901**	**--**	**320901**	**--**	**346573**
		СП - 8%			--	--	--	--		25672	
136	252-201-0109 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СРС-7-16**	**шт.**	**413**	**751,00**	**--**	**310163**	**--**	**310163**	**--**	**334976**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24813	
137	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	1239	3340,00	--	4138260	--	4138260	--	4469321
		СП - 8%			--	--	--	--		331061	
138	252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	413	1319,00	--	544747	--	544747	--	588327
		СП - 8%			--	--	--	--		43580	
139	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	413	1681,00	--	694253	--	694253	--	749793
		СП - 8%			--	--	--	--		55540	
		ДВОЙНАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ГИРЛЯНДА ИЗОЛЯТОРА - 9 ШТ									
140	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	9	777,00	--	6993	--	6993	--	7552
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
141	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	18	933,00	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
142	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	18	751,00	--	13518	--	13518	--	14599
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
143	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	54	3340,00	--	180360	--	180360	--	194789
		СП - 8%			--	--	--	--		14429	
144	252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	18	1319,00	--	23742	--	23742	--	25641
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
145	252-202-0109 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6	шт.	18	1681,00	--	30258	--	30258	--	32679
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
		ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ГРОЗОТРОСА - 10 ШТ									
146	252-201-0306 РСНБ РК 2022	Узел крепления типа КГП-7-3	шт.	10	777,00	--	7770	--	7770	--	8392
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
147	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	10	751,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
148	252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	20	1319,00	--	26380	--	26380	--	28490
		СП - 8%			--	--	--	--		2110	
149	252-202-0108 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-1-5	шт.	10	1638,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
150	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В	шт.	20	472,00	--	9440	--	9440	--	10195
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
		НАТЯЖНОЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ГРОЗОТРОСА - 10 ШТ									
151	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	20	933,00	--	18660	--	18660	--	20153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1493	
152	252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	10	751,00	--	7510	--	7510	--	8111
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
153	252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	10	3340,00	--	33400	--	33400	--	36072
		СП - 8%			--	--	--	--		2672	
154	252-201-0209 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	шт.	10	1319,00	--	13190	--	13190	--	14245
		СП - 8%			--	--	--	--		1055	
155	252-203-0101 РСНБ РК 2022	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	10	2173,00	--	21730	--	21730	--	23468
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
156	252-204-0901 РСНБ РК 2022	Зажим заземляющий типа ЗПС-35-3В	шт.	10	472,00	--	4720	--	4720	--	5098
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				7448207	--	7448207	--	8044063
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	595856	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7448207				
		Сметная прибыль	Тенге				7448207				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				595856				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8044063				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				8044063				176213763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13160916				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13508991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3969042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						120215820		
		- Прочие затраты	Тенге				57266				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2823480		
		- Накладные расходы	Тенге							13607808	
		- Сметная прибыль	Тенге							12839477	

Заказчик ТОО "СП Камкор-Сарыарка"

Подрядчик ТОО "ЖаңаАрқаҚұрылысЖабдықтау"

Авторский надзор
ТОО „Строй Бизнес Консалтинг"
Ден Е.В.