Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «08» августа 2019 года №632

Декларация о соответствии

«14» 08 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО " D-Stroy Invest" Лицензия 11 ГСЛ-КР №004158 от 03.05.2018 г., в лице директора Нуртаева А.А., город Алматы, Жетысуйский район, ул. Кыдырбекулы Б, дом 137*

(наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *Крытое мини-футбольное поле по адресу: Туркестанская область, Созакский район, село Каракур, ул. Курмангазы*

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: *ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» в лице руководителя Махашбаев Б.Т.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

_____

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «ДиК-проект» проект № 46-2023*

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *ТОО «DMR Investment» DRMIN-0250/23 от 21.11.2023 года*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	956,76	956,76
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9312,0	9312,0
В том числе подземной части	$м^3$	нет	нет
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	нет	нет

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектируемое здание спортивная крытая площадка с вспомогательным зданием, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях спортивная крытая мини футбольная площадка 24,0х45,0 м, высота от пола до низа несущих конструкций 10,24 м.; Степень огнестойкости зданий - II. Основные конструкции и элементы здания: Крытый спортивный зал решено в жесткой конструктивной схеме с металлическими несущими арками. Фундаменты - монолитные столбчатые; Арки - из стальных гнутых труб; Колонны - из стальных труб; Ригеля - из стальных труб; Вокруг навеса - отмостка шириной 1,5 метра толщиной 100 мм с уклоном 0,03 от здания. Раздевалка одноэтажное прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 10,68 х3,38 м. Высота помещений от пола до потолка - 3,0 м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: *май 2024 г.*
(месяц, год)
окончание работ: *август 2024 г.*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5 (пять)*;
фактически, месяц: *4 (четыре)*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Созак РЭС Сариев БО ББ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Крытое мини-футбольное поле по адресу: Туркестанская область, Созакский район, село Каракур, ул. Курмангазы* готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Нуртаева А.А. М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата