Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 235
с изменениями согласно приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года № 53

Форма

Декларация о соответствии

«24» 11 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «СМЭУ Алматы»,**
РК, г. Алматы, Жетысуский район, пр. Рыскулова, 93-а
наименование организации, юридический адрес

в лице Исполнительного директора - Тустикбаева Ерлана Бейсенгалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов. с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления»**

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы

Западный съезд с кольца транспортной развязки «ул. Северное кольцо – ул. Бокейханова» - дорога вдоль БАКа (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы - севернее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы - южнее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити" (Алатауский р-он) ; ул. Ак Кайнар – 180 школа (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы "Мечеть" (Алатауский р-он) ; ул. Абылай хана - ул. Алимжанова (Алмалинский р-он) ; ул. Толе би – ул. Варламова, восточнее «Сайрана» (Алмалинский р-он) ; ул. Курмангазы – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Шевченко – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Кабанбай батыра – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Богенбай батыра – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Абылай хана – ул. Айтеке би (Алмалинский р-он) ; ул. Жандосова - восточнее ул. Саина в районе дома 180 (Ауэзовский р-он) ; ул. Момышулы - севернее пр. Улугбека (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова - западнее ул. Саина (Ауэзовский р-он) ; ул. Момышулы - севернее ул. Шаляпина, ТД "Спутник" (Ауэзовский р-он) ; пр. Алтынсарина - южнее ул. Куанышбаева (Ауэзовский р-он) ; ул. Утеген батыра, 17б, ЖК «Утеген», севернее ул. Кабдолова (Ауэзовский р-он) ; ул. Шаляпина - восточнее ул. Момышулы (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова-ул.Кыстауова (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова - ул. Дауылбаева (Ауэзовский р-он) ; ул. Шаляпина, западнее пр. Алтынсарина (театр САЦ) (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – р-н школы-гимназии № 139 им. А.Байтурсынова (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – в районе дома № 19 (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – р-н школы № 72 (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова - ул. Пятницкого (р-н дома № 76) (Ауэзовский р-он) ; ул. Розыбакиева - ул. Лисянского (Бостандыкский р-он) ; ул. Сатпаева – ул. Айманова (Бостандыкский р-он) ; ул. Жандосова - ул. Тлендиева (Бостандыкский р-он) ; пр. Гагарина – ЖК «Дом на Гагарина» (Бостандыкский р-он) ; ул. Мустафина в районе дома № 4А (230 м севернее ул. Биржана) (Бостандыкский р-он) ; ул. Торайгырова – район дома № 35 (Бостандыкский р-он) ; ул. Тимирязева – ул. Айманова (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова – дом № 195 (Бостандыкский р-он) ; ул. Габдуллина – школа № 69 (Бостандыкский р-он) ; ул. Тимирязева – вост. р. Есентай (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова - севернее ул. Габдуллина (Бостандыкский р-он) ; ул. Жансугурова – ул. Палладина (район Мечети) (Жетысуский р-он) ; ул. Палладина в районе д. № 115 – сев. Ул. Жумабаева (Жетысуский р-он) ; ул. Татибекова - ул.

Черкасской обороны (Жетысуский р-он) ; ул. Жумабаева - ТД "Магнум" (Жетысуский р-он) ; пр. Достык – ул. Снегина (Медеуский р-он) ; пр. Достык –ул. Митина (Медеуский р-он) ; ул. Шевченко – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Богенбай батыра – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Богенбай батыра - ул. Кастеева (Медеуский р-он) ; пр. Достык - ул. Рубинштейна (Медеуский р-он) ; ул. Татибекова - ул. Уштобинская (Медеуский р-он) ; ул. Толе би – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Казыбек би – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Макатаева – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Маметовой – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; пр. Назарбаева – ул. Карасай батыра (Медеуский р-он) ; ул. Сабденова - Школа № 174 (Наурызбайский р-он) ; ул. Шаляпина - ул. Рымжанова (Наурызбайский р-он) ; пр. Суюнбая - ул. Аральская (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - ул. Руставели (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - севернее пр. Рыскулова (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - севернее ул. Хмельницкого (Турксибский р-он) ; ул. Хмельницкого - ул. Куйбышева (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – западнее ул. Майлина (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – ул. К. Цеткин (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – ул. Бейсебаева (Турксибский р-он).

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»**
в лице Вр. и. о руководителя – Абжахан Е. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «НПФ ITS (НПФ ИТС)

Республика Казахстан, Алматинская область, г. Капчагай, мкр. 3, дом 21.
Рабочий проект № 19-Н от 18.06.2021 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление городской мобильности г. Алматы»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг) :

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Факти-чески**
Число объектов	шт	70	68
Дорожные знаки, в том числе :			
- знаки :	шт	971	946
1) 1.32.1	шт	2	2
2) 2.1	шт	2	2
3) 2.4	шт	62	57
4) 2.5	шт	1	1
5) 3.1	шт	5	5
6) 3.2	шт	3	3
7) 3.18.2	шт	1	1
8) 3.24	шт	1	1
9) 4.1.2	шт	35	35
10) 4.2.1	шт	2	2
11) 4.5	шт	5	5
12) 4.5.5	шт	5	1
13) 5.5	шт	5	5
14) 5.7.1	шт	2	2
15) 5.8.1 (700x930)	шт	15	15
16) 5.8.1 (700x105)	шт	6	6
17) 5.12	шт	5	7
18) 5.16.1	шт	192	194
19) 5.16.2	шт	309	313
20) 5.33	шт	11	10
21) 7.3.1	шт	2	2
22) 7.3.2	шт	1	1
23) 7.15	шт	272	276
24) Буфер дорожный	шт	2	2
25) 1.32.1	шт	2	2
- знаки индивидуального проектирования :	шт	168	19
1) Табличка «Для перехода нажмите. Өту үшін басыңыз. Press to go» (200x400)	шт	147	0
2) 5.8.1	шт	4	4
3) УЗДО на консоли К8-6	шт	17	15

- стойки для знаков	шт	295	284
1) СЗ-00-2	шт	2	2
2) СЗ-1-2	шт	124	118
3) СЗ-2-2	шт	39	37
4) СЗ-11-2	шт	130	127
Табло информационное водителя ТВСАв	шт	137	133
Табло информационное пешехода ТВСАп	шт	148	144
Конструкции металлические, в том числе :			
- консоли и арки :	шт	114	211
1) консоль К-2-2-8	шт	9	9
2) консоль К5.1-8-219	шт	8	8
3) консоль К5-8-219	шт	87	79
4) консоль К8-6.0-8ту	шт	1	1
5) консоль К8-6.0-8ту.8у	шт	9	7
- опоры :	шт	9	35
1) опора 325х11,25	шт	7	6
2) опора 273х11,0	шт	0	1
3) опора 219х6,4	шт	0	4
4) надставка 219х3,8 с направляющей	шт	0	4
5) опора 159х8,5	шт	0	12
6) опора 133х8,5	шт	0	5
7) опора 133х7,5	шт	2	2
8) опора 89х4,0	шт	0	1
Аппаратура управления и светофоры, в том числе :			
1) дорожный EURO контроллер модульного типа, исполнение – 19 стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные	шт	66	64
2) дорожный контроллер СИДК модульного типа (EURO CJNTROLLER), исполнение – 19 стойка, обеспечивает возможность работы в МРГ и с ЦУП, совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные, индуктивные, поддержка Ethernet.	шт	4	4
3) шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19, стойку для EURO CONTROLLER модульного типа	шт	70	67
4) табло вызова пешеходом (ТВП), светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках	шт	151	145
5) звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	шт	134	130
6) освещение - светильник прожекторного типа светодиодный марки PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, световой поток 20750 Лм	шт	258	250
7) светофор транспортный светодиодный 300/200 мм на сверхярких светодиодных модулях фирмы FUTURLED 6	шт	146	141
8) светофор транспортный светодиодный 300 мм, на	шт	234	224

сверхярких светодиодных модулях фирмы FUTURLED 6			
9) светофор велосипедный светодиодный 200 мм, на сверхярких светодиодных модулях фирмы FUTURLED 6	шт	8	8
10) светофор пешеходный светодиодный 200 мм, на сверхярких светодиодных модулях фирмы FUTURLED 6 с	шт	148	144
Кабель оборудования общий, в том числе :	м	38173	35626
1) ВВГ 4х4	м	6860	4781
2) ВВГ 3х1,5	м	5624	5736
3) КВВГ 3х1,5	м	754	284
4) КВВГ 5х1,5	м	1568	1559
5) КВВГ 10х1,5	м	9429	9725
6) КВВГ 14х1,5	м	252	188
7) КГВВ 5х1,5	м	1144	1056
8) КГВВ 7х0,75	м	5208	5079
9) FTP 5e CAT	м	7175	6906
10) СИП 4х16	м	159	312
Кабель оборудования детектирования, в том числе :			
1) ВВГ 2х1,5	м	2559	2673
2) FTP 5e CAT	м	2084	2267
Канализация светофорная, в том числе :	м	5223	5163
1) одноканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 0,8 м	м	4357	3972
2) одноканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 1,1 м	м	314	308
3) двухканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 0,8 м	м	266	334
4) двухканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 1,1 м	м	238	494
5) трехканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 0,8 м	м	27	34
6) трехканальная, ПХВ, d=100 мм, глубина 1,1 м	м	21	21
Канализация светофорная, металл., диам. 350 мм	м	1866	927
Колодцы и приямки, в том числе :			
1) приямок металлический 400х400х600 (h)	шт	277	255
2) приямок металлический 300х300х400 (h)	шт	14	0
3) приямок металлический 350х350х350 (h)	шт	0	22
4) приямок металлический 500х500х800 (h)	шт	10	0
5) колодец полимерный ККТ-1	шт	0	6
6) колодец полимерный ККТМ-1	шт	0	3
7) колодец полимерный ККТМ-2	шт	0	12
8) кольцо песчано-полимерное d=1000 мм, h= 200 мм	шт	0	9
9) конус d=1000 мм, h=200 мм	шт	0	3
10) люк тип «Т» ПП-630	шт	0	3
11) кольцо стеновое КЦ-10-9 d=1м	шт	198	163
12) кольцо стеновое КЦ-7-9 d=0,84м	шт	82	5
13) плита перекрытия ЦП1-12,5-2	шт	198	163
14) люк ГОСТ 3634-99	шт	270	166
15) люк ГОСТ 3634-99 (квадратный)	шт	10	0
Детекторы и оборудование детектирования, в т. ч.:			
1) беспроводной магниторезистивный детектор транспорта типа VSN-240-F	шт	451	383
2) точка доступа Ethernet Interface типа FlexAP	шт	70	68

3) повторитель проводной FLEX-NODE-LPDC-E	шт	66	63
4) ретранслятор Solar беспроводной в комплекте с солнечной батареей, типа Flex RPT3 Solar	шт	25	25
Типовые конструкции, серия 3.503.9-80, выпуск 1, в т.ч.:			
1) стойка СКМ 7.65, d=178 мм, L=6,5 м	шт	25	0
2) стойка СКМ 7.65, d=178 мм, L=7,5 м	шт	3	0
3) опора 133х8,5-К	шт	0	26
Кабель линии связи, в том числе :			
1) оптический кабель ОКСЛ-М4П-А4-2,5	м	25914	25606
2) оптический кабель ОК/Д2-Т-А8-1,2	м	1661	1661

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Строительство выполнено в границах красных линий и не предусматривает дополнительного отвода земельных участков. Управление дорожным движением осуществляется с применением микропроцессорных контроллеров с пультами управления. Светофоры на сверхярких светодиодах с низким энергопотреблением и высокой надежностью работы. Для транспорта и пешеходов установлены таймеры отсчета времени для комфортного ожидания разрешающего сигнала. Часть светофоров, дорожных знаков и панно размещены над проезжей частью дорог на консольных конструкциях для обеспечения их хорошей видимости участниками движения. Пешеходные подходы обустроены удобным для колясок сопряжением тротуаров с проезжей частью и тактильной плиткой. Адаптивное управление длительностью сигналов светофоров обеспечивается с помощью системы детектирования транспортных потоков, осуществляющей обратную связь в контуре управления объектом. Связь с центральным управляющим пунктом позволяет контролировать работоспособность объектов, координировать работу светофорных объектов с соседними на участке дороги (режим «Зеленая волна»), дистанционно настраивать программу работы и, при необходимости, в диспетчерском режиме управлять объектом с центрального пульта инспектора УАП ДВД

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :
начало работ 25.06.2021 года ;
окончание работ : 05.11.2022 года,
в соответствии с Дополнительным соглашением № 90/5 от 31.08.2022 г. к договору о государственных закупках работ № 90 от 28.04.2021 г.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 14 месяцев;
фактически 17 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 25,19 % и фактически применено 25,19 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Управляющий директор по распределительным сетям города АО «Алатау Жарык Компаниясы» _____ Торгаев Ш.Б.

подпись и печать — фамилия, имя, отчество

М. П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается).

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения :

КГУ «Управление занятости и Социальных программ города Алматы» _____ А. Мухаметжанова

подпись и печать — фамилия, имя, отчество

М. П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство 70-ти регулируемых пешеходных переходов. с включением в состав АСУДД г. Алматы в режиме адаптивного управления»**

по адресам : Республика Казахстан, г. Алматы

Западный съезд с кольца транспортной развязки «ул. Северное кольцо – ул. Бокейханова» - дорога вдоль БАКа (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы - севернее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы - южнее пр. Рыскулова (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити" (Алатауский р-он) ; ул. Ак Кайнар – 180 школа (Алатауский р-он) ; ул. Момышулы "Мечеть" (Алатауский р-он) ; ул. Абылай хана - ул. Алимжанова (Алмалинский р-он) ; ул. Толе би – ул. Варламова, восточнее «Сайрана» (Алмалинский р-он) ; ул. Курмангазы – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Шевченко – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Кабанбай батыра – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Богенбай батыра – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Гоголя – ул. Байсеитовой (Алмалинский р-он) ; ул. Абылай хана – ул. Айтеке би (Алмалинский р-он) ; ул. Жандосова - восточнее ул. Саина в районе дома 180 (Ауэзовский р-он) ; ул. Момышулы - севернее пр. Улугбека (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова - западнее ул. Саина (Ауэзовский р-он) ; ул. Момышулы - севернее ул. Шаляпина, ТД "Спутник" (Ауэзовский р-он) ; пр. Алтынсарина - южнее ул. Куанышбаева (Ауэзовский р-он) ; ул. Утеген батыра, 17б, ЖК «Утеген», севернее ул. Кабдолова (Ауэзовский р-он) ; ул. Шаляпина - восточнее ул. Момышулы (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова-ул.Кыстауова (Ауэзовский р-он) ; ул. Жандосова - ул. Дауылбаева (Ауэзовский р-он) ; ул. Шаляпина, западнее пр. Алтынсарина (театр САЦ) (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – р-н школы-гимназии № 139 им. А.Байтурсынова (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – в районе дома № 19 (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова – р-н школы № 72 (Ауэзовский р-он) ; ул. Сулейменова - ул. Пятницкого (р-н дома № 76)

(Ауэзовский р-он) ; ул. Розыбакиева - ул. Лисянского (Бостандыкский р-он) ; ул. Сатпаева – ул. Айманова (Бостандыкский р-он) ; ул. Жандосова - ул. Тлендиева (Бостандыкский р-он) ; пр. Гагарина – ЖК «Дом на Гагарина» (Бостандыкский р-он) ; ул. Мустафина в районе дома № 4А (230 м севернее ул. Биржана) (Бостандыкский р-он) ; ул. Торайгырова – район дома № 35 (Бостандыкский р-он) ; ул. Тимирязева – ул. Айманова (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова – дом № 195 (Бостандыкский р-он) ; ул. Габдуллина – школа № 69 (Бостандыкский р-он) ; ул. Тимирязева – вост. р. Есентай (Бостандыкский р-он) ; ул. Жарокова - севернее ул. Габдуллина (Бостандыкский р-он) ; ул. Жансугурова – ул. Палладина (район Мечети) (Жетысуский р-он) ; ул. Палладина в районе д. № 115 – сев. Ул. Жумабаева (Жетысуский р-он) ; ул. Татибекова - ул. Черкасской обороны (Жетысуский р-он) ; ул. Жумабаева - ТД "Магнум" (Жетысуский р-он) ; пр. Достык – ул. Снегина (Медеуский р-он) ; пр. Достык –ул. Митина (Медеуский р-он) ; ул. Шевченко – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Богенбай батыра – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Богенбай батыра - ул. Кастеева (Медеуский р-он) ; пр. Достык - ул. Рубинштейна (Медеуский р-он) ; ул. Татибекова - ул. Уштобинская (Медеуский р-он) ; ул. Толе би – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Казыбек би – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Макатаева – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; ул. Маметовой – ул. Тулебаева (Медеуский р-он) ; пр. Назарбаева – ул. Карасай батыра (Медеуский р-он) ; ул. Сабденова - Школа № 174 (Наурызбайский р-он) ; ул. Шаляпина - ул. Рымжанова (Наурызбайский р-он) ; пр. Суюнбая - ул. Аральская (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - ул. Руставели (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - севернее пр. Рыскулова (Турксибский р-он) ; пр. Суюнбая - севернее ул. Хмельницкого (Турксибский р-он) ; ул. Хмельницкого - ул. Куйбышева (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – западнее ул. Майлина (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – ул. К. Цеткин (Турксибский р-он) ; ул. Бекмаханова – ул. Бейсебаева (Турксибский р-он).

_____

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исполнительный директор ТОО «СМЭУ Алматы» _____ Тустикбаев Е.Б.

«_____» _____ 2022 г. М.П.

Прошнуровано
8 листов