Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2011 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **1-1-1 Подготовительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтаж по разделу АР									
1	1	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1.06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	3294,07 3110,64	183,43 85,05	32941 31106	1835 851	0	23009 4476	60426
2	2	Е12-060101-1001 Кзтр и Кзм=1.06	Полотна дверные. Снятие	м²	18,48	565,32 565,32	0 0	10447 10447	0 0	0	7522 1438	19407
3	3	Е11-460302-0103 Кзтр и Кзм=1.08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	0,63	32838,76 20881,15	11957,61 5544,01	20688 13158	7534 3493	0	11986 2614	35288
4	4	Е12-070101-0205 Кзтр и Кзм=1.06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	150,05	174,57 170,96	3,61 2,33	26194 44398	542 605	0	18722 6220	48510
5	5	Е12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1.06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранитная)	м²	40,02	1293,09 1253,13	39,96 25,83	51749 87882	1599 1811	0	36852 12421	95689
6	6	Е12-070101-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	м²	5,05	2931,49 2931,49	937,1 937,1	14804 14804	4732 4732	0	8865 8865	25562
7	7	Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	27	3294,07 3294,07	183,43 183,43	88940 88940	4952 4952	0	62124 62124	163149
8	8	Е12-060101-1001 Кзтр и Кзм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м²	50,61	565,32 565,32	0 0	28611 28611	0 0	0	20600 20600	53148
9	9	Е12-130103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Облицовка из гипсокартонных листов (+ПВХ) стен и перегородок. Разборка	м²	59,76	142,51 142,51	8,84 8,84	8516 8516	529 529	0	5935 5935	15607
10	10	Е11-460401-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Разборка	м³	10,547	19147,27 19147,27	5413,88 5413,88	201946 201946	57100 57100	0	123350 123350	351320
11	11	Е12-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	2204,18 2117,76	86,42 43,62	46288 44473	1815 916	0	32680 6317	85285
12	12	Е12-060101-0202 Кзтр и Кзм=1.06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	62,59	757,5 731,69	25,81 16,68	47412 45796	1615 1044	0	33725 6491	87628
13	13	Е11-460302-0103 Кзтр и Кзм=1.08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	1,6368	32838,76 20881.15	11957,61 5544.01	53750 34178	19572 9074	0	31142 6791	91683
14	14	Е12-070101-0205 Кзтр и Кзм=1.06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	259,7	174,57 170,96	3,61 2,33	45336 44398	937 605	0	32403 6220	83959
15	15	Е12-070101-0207 Кзтр и Кзм=1.06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранитная)	м²	70,13	1293,09 1253,13	39,96 25,83	90684 87882	2802 1811	0	64579 12421	167684

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1.06	Полы цементные. Разборка покрытия	---	29,28	2931,49	937,1	85834	27439	0	51397	148210
17	17	Е12-180101-1205 Кзтр и Кэм=1.06	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка (отмостка)	м² конструкции	11,84	3259,33 1256,34	2002,99 558,06	38590 14875	23715 6607	0	15467 4325	58382
18	18	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1.06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	18	3294,07 3110,64	183,43 85,05	59293 55881	3302 1531	0	41416 8057	108766
19	19	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1.06	Полотна дверные. Снятие	м²	34,44	565,32 565,32	0 0	19470 19470	0 0	0	14018 2679	36167
20	20	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	2204,18 2117,76	86,42 43,62	46288 44473	1815 916	0	32680 6317	85285
21	21	Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	62,44	757,5 731,69	25,81 16,68	47298 45687	1611 1041	0	33645 6476	87419
22	22	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные. Разборка	м³	6,6932	19147,27 13733,39	5413,88 2510,08	128157 91920	36236 16800	0	78279 16515	222951
23	23	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	1,59	32838,76 20881,15	11957,61 5544,01	52214 33201	19013 8815	0	30252 6597	89063
24	24	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1.06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	275,27	174,57 170,96	3,61 2,33	48054 47060	993 641	0	34345 6593	88992
25	25	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранитная)	м²	10,16	1293,09 1253,13	39,96 25,83	13138 12732	406 262	0	9356 1800	24294
26	26	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1.06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	3294,07 3110,64	183,43 85,05	55999 52881	3118 1446	0	39115 7609	102723
27	27	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1.06	Полотна дверные. Снятие	м²	33,18	565,32 565,32	0 0	18757 18757	0 0	0	13505 2581	34843
28	28	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	2204,18 2117,76	86,42 43,62	48492 46591	1902 960	0	34236 6618	89346
29	29	Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м²	85,9	757,5 731,69	25,81 16,68	65069 62852	2217 1433	0	46285 8909	120263
30	30	Е12-130103-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	23,71	142,51 133,67	8,84 4,28	3379 3169	209 101	0	2355 459	6193
31	31	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные. Разборка	м³	1,3776	19147,27 13733,39	5413,88 2510,08	26377 18919	7458 3458	0	16111 3399	45887
32	32	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1.08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м³	0,525	32838,76 20881,15	11957,61 5544,01	17240 10963	6278 2911	0	9989 2178	29407
33	33	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1.06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	274,94	174,57 170,96	3,61 2,33	47996 47004	993 641	0	34304 6585	88885
34	34	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия (керамогранитная)	м²	30,69	1293,09 1253,13	39,96 25,83	39685 38459	1227 793	0	28261 5436	73382
35	35	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1.06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	859,38	1221,97 1136,48	85,49 41,41	1050137 976668	73468 35587	0	728823 142313	1921273
36	36	Е12-080101-0204 Кзтр и Кэм=1.06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м² кровли	509,29	433,38 431,53	1,85 0	220716 219774	942 0	0	158236 30318	409270
37	37	Е11-120101-1402 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия. Разборка керамзита	м³ утеплителя	10,833	5485 3315,48	2169,52 593,69	59419 35917	23502 6431	0	30491 7193	97103

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	Е12-130103-0402 Кзтр и Кэм=1.06	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	м² облицовки	703.33	184,02	8,84	129427	6217	0	90877	237929
						175,18	4,28	123209	3010		17625	
39	39	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	7278.27	348,98	0	2539971	0	0	1828811	4718285
						348,98	0	2539971	0		349503	
40	40	Е12-120104-0501 Кзтр и Кэм=1.06	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (очистка потолка)	м²	443,64	267,17	0	118527	0	0	85339	220174
						267,17	0	118527	0		16308	
41	41	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,433	56405,23	2463,89	24423	1067	1233	16101	43766
						51092,99	552,21	22123	239		3242	
42	42	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные. Разборка	м³	0,2	19147,27	5413,88	3829	1083	0	2339	6661
						13733,39	2510,08	2747	502		493	
43	43	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1.08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м²	30	348,98	0	10469	0	0	7538	19448
						348,98	0	10469	0		1441	
44	44	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1.06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м² кровли	6,75	157,52	0.07	1063	0	0	765	1974
						157,45	0	1063	0		146	
45	45	Е12-080101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м² кровли	0.15	386,33	19,71	58	3	0	40	106
						366,62	6,21	55	1		8	
			Итого по разделу: 1. Демонтаж по разделу АР									10600792
			Раздел: 2. Демонтаж по КР									
46	46	Е11-460401-0104 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные. Разборка	м³	5.29	19147,27	5413,88	101289	28639	0	61868	176210
						13733,39	2510,08	72650	13278		13053	
			Итого по разделу: 2. Демонтаж по КР									176210
			Раздел: 3. Демонтаж (Отопление)									
47	47	Е12-150102-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	354	1216,22	11,39	430542	4032	11916	298507	787374
						1171,17	0	414594	0		58325	
48	48	Е12-150102-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	375	800,67	4,56	300251	1710	5303	211133	552297
						781,97	0	293239	0		40913	
49	49	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1.06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	8	1744,7	62,16	13958	497	0	9923	25791
						1682,54	40,17	13460	321		1910	
50	50	Е12-150102-1603 Кзтр и Кэм=1.06	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж /узел управления/	шт.	1	17321,54	0	17322	0	0	12472	32177
						17321,54	0	17322	0		2383	
51	51	Е12-160101-2401 Кзтр и Кэм=1.06	Задвижки /вентили/ диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	6	1557,52	442,13	9345	2652	0	5744	16296
						1115,39	214,23	6692	1285		1207	
52	52	Е12-150102-0804 Кзтр и Кэм=1.06	Ребристые трубы. Демонтаж /регистр д=76х3/	шт.	1	1374,58	43,85	1375	44	0	979	2542
						1330,73	28,34	1331	28		188	
			Итого по разделу: 3. Демонтаж (Отопление)									1416477
			Раздел: 4. Демонтаж (Вентиляция)									
53	53	Е12-150103-0501 Кзтр и Кэм=1.06	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	5	6192,31	20,81	30962	104	0	22266	57486
						6171,5	13,45	30858	67		4258	
54	54	Е12-150103-0301 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	51	878,12	20,81	44784	1061	0	31974	82899
						857,31	13,45	43723	686		6141	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	55	Е12-150103-0302 Кзтр и Кэм=1.06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м² поверхности воздуховодов	55,52	736,43 715,62	20,81 13,45	40887 39731	1156 747	0	29144 5603	75634
			Итого по разделу: 4. Демонтаж (Вентиляция)									216019
			Раздел: 5. Демонтаж (Водопровод и Канализация)									
56	56	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	28	634,59 590,04	5,54 1,79	17769 16521	155 50	1092	11931 2376	32076
57	57	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	4	735,55 734,47	1,08 0,12	2942 2938	4 0	0	2116 405	5463
58	58	Е12-150101-0311 Кзтр и Кэм=1.06	Колонка водогрейная. Снятие /водонагреватель/	шт. арматуры	1	2196,35 2175,54	20,81 13,45	2196 2176	20 13	0	1576 302	4074
59	59	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	29	510,74 509,94	0,8 0,29	14811 14788	23 8	0	10654 2037	27502
60	60	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	10	490,94 488,98	1,96 0,66	4909 4890	20 7	0	3525 675	9109
61	61	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	7	927,3 920,08	7,22 4,66	6491 6441	51 33	0	4661 892	12044
62	62	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1.06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	7	1153,03 1144,98	8,05 5,2	8071 8015	56 36	0	5797 1109	14977
63	63	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	62	634,59 590,04	5,54 1,79	39345 36582	344 111	2419	26419 5261	71025
64	64	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	32	735,55 734,47	1,08 0,12	23538 23503	35 4	0	16925 3237	43700
65	65	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	5	510,74 509,94	0,8 0,29	2554 2550	4 1	0	1837 351	4742
66	66	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	21	490,94 488,98	1,96 0,66	10310 10269	41 14	0	7403 1417	19130
67	67	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	927,3 920,08	7,22 4,66	2782 2760	22 14	0	1997 382	5161
68	68	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1.06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	3	1153,03 1144,98	8,05 5,2	3459 3435	25 16	0	2484 475	6418
69	69	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	62	634,59 590,04	5,54 1,79	39345 36582	344 111	2419	26419 5261	71025
70	70	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	32	735,55 734,47	1,08 0,12	23538 23503	35 4	0	16925 3237	43700
71	71	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	1,5	510,74 509,94	0,8 0,29	766 765	1 0	0	551 105	1422

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1.04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	7,8	490,94 488,98	1,96 0,66	3829 3814	15 5	0	2750 526	7105
73	73	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	927,3 920,08	7,22 4,66	1855 1840	14 9	0	1332 255	3442
74	74	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1.06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	1153,03 1144,98	8,05 5,2	2306 2290	16 10	0	1656 317	4279
75	75	Е12-150101-0101 Кзтр и Кэм=1.06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	53,4	634,59 590,04	5,54 1,79	33887 31508	296 96	2083	22755 4532	61174
76	76	Е11-160501-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	57,4	735,55 734,47	1,08 0,12	42221 42159	62 7	0	30359 5807	78387
77	77	Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	39	510,74 509,94	0,8 0,29	19919 19888	31 11	0	14327 2740	36986
78	78	Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	13	490,94 488,98	1,96 0,66	6382 6357	26 9	0	4583 877	11842
79	79	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1.06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	927,3 920,08	7,22 4,66	13910 13801	108 70	0	9987 1912	25809
80	80	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1.06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	1153,03 1144,98	8,05 5,2	2306 2290	16 10	0	1656 317	4279
			Итого по разделу: 5. Демонтаж (Водопровод и Канализация)									604871
			Раздел: 6. Демонтажные работы Электрических сетей									
81	81	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	5510,51 5116,76	393,75 174,92	5511 5117	394 175	0	3810 746	10067
82	82	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель. Демонтаж	м	23327	144,97 144,69	0,28 0,18	3381715 3375184	6532 4199	0	2433239 465140	6280094
83	83	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1.08	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж	шкаф	4	4653,06 3490,97	82,96 36,04	18612 13964	332 144	4317	10158 2302	31072
84	84	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кэм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Разборка	м	110	374,68 331,91	16,23 7,28	41215 36510	1785 801	2919	26864 5446	73525
85	85	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Разборка	м	22800	329,09 290,42	12,75 5,72	7503252 6621576	290700 130416	590976	4861416 989064	13353732
86	86	Ц13-080206-2003 Кзтр и Кэм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Разборка	м	160	382,29 331,91	25,45 11,45	61166 53106	4072 1832	3989	39555 8058	108779
87	87	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1.06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Демонтаж	шт.	13	2567,65 1779,95	787,7 334,19	33379 23139	10240 4344	0	19788 4253	57420
88	88	Е12-170101-0703 Кзтр и Кэм=1.06	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		590	95,69	0.83	56457	490	0	40527	104743

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		94,86	0,54	55967	319		7759	
89	89	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1.06	Выключатели и розетки. Демонтаж		600	87,65	0	52590	0	0	37866	97692
				шт.		87,65	0	52590	0		7236	
90	90	Ц13-080206-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Демонтаж оборудования		30	87,23	15,29	2617	459	0	1702	4665
				м		71,94	6,87	2158	206		346	
91	91	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Демонтаж по строительным основаниям		200	149,05	7,99	29810	1598	0	20642	54488
				м		141,06	2,29	28212	458		4036	
			Итого по разделу: 6. Демонтажные работы Электрических сетей									20176277
			Раздел: 7. Демонтажные работы Сети связи									
92	92	Е12-170101-0706 Кзтр и Кэм=1.06	Электросчетчики /телеф.коробка/. Демонтаж		1	463,23	1,94	463	2	0	333	860
				шт.		461,29	1,26	461	1		64	
93	93	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1.06	Кабель. Демонтаж		300	144,97	0,28	43491	84	0	31293	80766
				м		144,69	0,18	43407	54		5982	
94	94	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1.06	Выключатели и розетки. Демонтаж		15	87,65	0	1315	0	0	947	2443
				шт.		87,65	0	1315	0		181	
			Итого по разделу: 7. Демонтажные работы Сети связи									84069
			Раздел: 8. Демонтажные работы Наружное освещение									
95	95	Ц13-080305-0317 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Демонтаж		14	1777,5	469,24	24885	6570	0	16974	45208
				шт.		1308,26	375,69	18316	5260		3349	
96	96	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования		18	1022,66	151,4	18408	2726	0	11952	32789
				шт.		871,26	50,98	15683	918		2429	
97	97	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования		94	196,72	22,47	18492	2112	0	12336	33295
				м		174,25	8,01	16380	753		2467	
98	98	Ц13-080305-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Демонтаж		4	2308,13	212,24	9233	849	0	6291	16766
				шт.		2095,89	88,34	8384	353		1242	
99	99	Е12-170101-0706 Кзтр и Кэм=1.06	Электросчетчики /ящик управления/. Демонтаж		1	463,23	1,94	463	2	0	333	860
				шт.		461,29	1,26	461	1		64	
			Итого по разделу: 8. Демонтажные работы Наружное освещение									128918
			Раздел: 9. Демонтажные работы Генплан									
100	100	Е11-070111-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Демонтаж		108	3680,94	1901,4	397542	205351	0	201955	647457
				м оград		1779,54	817,61	192190	88302		47960	
101	101	Е11-460601-0801 Кзтр и Кэм=1.08	Гаражи индивидуальные металлические. Разборка с вывозкой		2	63912,6	9860,22	127825	19721	0	84216	229004
				гараж		54052,38	4430,79	108105	8862		16963	
102	102	Е11-270302-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		3,72	1981,23	1224,24	7370	4555	0	2924	11117
				м³ конструкции		756,99	334,56	2816	1245		823	
103	103	Е11-270302-0104 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		98,04	4643,35	1954,91	455234	191660	0	250544	762240
				м³ конструкции		2688,44	860,91	263575	84404		56462	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	104	Е11-270302-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	503	1240,06	0	623750	0	0	449099	1158676
						1240,06	0	623750	0		85827	
105	105	Е11-470103-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Демонтаж с послед.монтажом	шт.	27	1245,46	169,83	33627	4586	0	21793	59854
						1075,63	45,4	29042	1226		4434	
106	106	Е11-470103-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	27	1702,45	212,28	45966	5731	3932	27241	79064
						1344,54	56,75	36303	1532		5857	
107	107	Е12-190101-0901 Кзтр и Кзм=1,06	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	65,062	3216,86	0	209295	0	0	150693	388787
						3216,86	0	209295	0		28799	
108	108	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	65,062	924		60117			4809	64926
109	109	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	674,264	170		114625			9170	123795
110	110	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	739,326	1344		993654			79492	1073146
			Итого по разделу: 9. Демонтажные работы Генплан									4598066
			ИТОГО:					21479910	1151985	632598	13706996	38001699
								18526937	510424		2814793	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования,всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		456020				38457720
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		269204				38726924
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		774538				39501462
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												41281156
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									39 217 098,20
			Итого по ВДЦ, к=0,95									
			НДС			12 %		4 706 051,78				43 923 149,98
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Турсунбаев Ш.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «Топ сервиз» Муханов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Управления по делам обороны Ауезовского района, расположенного по адресу: 3-микрорайон дом 41а, Ауезовского района, города Алматы**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 171 от 01.09.2023

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Монтаж подвал									
1	1	Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1.08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	38.06	6082,94	408,87	231517	15561	107181	81206	337741
						2857,96	105,42	108774	4012		25018	
2	2	Е11-460201-0601 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³**	м³	0,47	47796,24	20,74	22464	10	10929	8298	33223
						24522,22	0	11525	0		2461	
			Итого по разделу: 1. Монтаж подвал									370964
			Раздел: 2. Монтаж 1-этаж									
3	3	Е11-080401-0305 Кзтр и Кзм=1.08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	35,32	6082,94	408,87	214849	14441	99465	75360	313426
						2857,96	105,42	100943	3723		23217	
4	4	Е11-460201-0602 Кзтр и Кзм=1.08	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 15 м²**	м³	9,624	35269,08	20,74	339430	200	224697	82464	455645
						11900,74	0	114533	0		33751	
5	5	Е11-080101-0201 Кзтр и Кзм=1.08	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м³ основания	0,224	5417,83	1552,68	1214	347	573	318	1655
						1307,4	667,02	293	149		123	
6	6	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1.08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	1	26928,46	2559,32	26928	2559	21098	2814	32121
						3270,97	637,34	3271	637		2379	
7	7	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00246	481766		1185		1185		1280
											95	
8	8	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг,стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	1921945		1921945				1921945
										1921945		
			Отпускная цена			1921945		1921945				
			Сметная стоимость оборудования					*1921945*				
9	9	Е11-060101-0115 Кзтр и Кзм=1.08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	11,7	26928,46	2559,32	315063	29944	246849	32924	375826
						3270,97	637,34	38270	7457		27839	
10	10	С1261-102-0251	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0976	354275		34577		34577		37343
											2766	
11	11	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,008712	372799		3248		3248		3508
											260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-090604-0105 Кзтр и Кэм=1.08	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,0457	183806,48	47089,1	8400	2152	518	4746	14198
						125380,87	18860,19	5730	862		1052	
13	13	С1241-109-0226	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 57х2.0 мм	м	9,305	9043		84145		84145		90877
											6732	
14	14	С1241-109-0205	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 15х2.0 мм	м	29,215	2041		59628		59628		64398
											4770	
15	15	С1241-109-0219	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 40х2.0 мм	м	15,6	6285		98046		98046		105890
											7844	
16	16	С1214-103-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм	т	0,000208	1569495		326		326		352
											26	
17	17	С1214-103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75 марки 12Х18Н10Т толщиной 0.5 мм	т	0,000754	1569495		1183		1183		1278
											95	
			Итого по разделу: 2. Монтаж 1-этаж									3419742
			Раздел: 3. Монтаж 2-этаж									
18	18	Е11-080401-0305 Кзтр и Кэм=1.08	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	41,226	6082,94	408,87	250775	16856	116097	87961	365835
						2857,96	105,42	117822	4346		27099	
19	19	Е11-460201-0601 Кзтр и Кэм=1.08	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м³	м³	2,48	47796,24	20,74	118535	51	57668	43787	175308
						24522,22	0	60815	0		12986	
20	20	Е11-100401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м² перегородок	3,78	6100,32	78,05	23059	295	11091	8502	34086
						3088,26	35,8	11674	135		2525	
			Итого по разделу: 3. Монтаж 2-этаж									575229
			Раздел: 4. Монтаж 3-этаж									
21	21	Е11-100404-0105 Кзтр и Кэм=1.08 Изм. и доп. вып. 25	Стены. С дверным проемем. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП- профиля одним слоем гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	53,53	3716,39	20,83	198938	1115	109017	64288	284284
						1659	9,01	88806	482		21058	
			Итого по разделу: 4. Монтаж 3-этаж									284284
			Раздел: 5. Наружная отделка									
22	22	Е11-150108-1808 Кзтр и Кэм=1.04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м²	905,13	1098,12	3,73	993941	3376	414006	416179	1522926
						636,99	1,62	576559	1466		112806	
23	23	С1222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м²	905,13	3598		3256658		3256658		3517191
											260533	
24	24	С1222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые (листовая кассета)	м²	905,13	7629		6905237		6905237		7457656
											552419	
25	25	Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1.04	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм /60мм/	м²	905,13	1760,16	4,32	1593174	3910	1206538	276617	2019373
						422,84	1,62	382725	1466		149582	
26	26	С1234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	55,937034	41869		2342028		2342028		2529390
											187362	
27	27	Е11-150109-0202 Кзтр и Кэм=1.04	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки	92,03	9751,82	44,77	897460	4120	394459	360265	1358343
						5420,85	16,17	498881	1488		100618	
			Итого по разделу: 5. Наружная отделка									18404879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 6. Кровля									
28	28	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	365,47	1480,02 866,13	77,45 19,99	540903 316545	28306 7306	196053	233174 61925	836002
29	29	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	45,172092	49780		2248667		2248667	179893	2428560
30	30	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1.08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	365,47	903,41 371,62	159,67 42,34	330169 135816	58355 15474	135999	108928 35129	474226
31	31	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=20	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	365,47	412,61 27,43	47,64 13,1	150797 10025	17411 4788	123361	10664 12916	174377
32	32	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1.08	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	365,47	1185,86 327,6	37,71 6,77	433396 119728	13782 2474	299886	87987 41711	563094
33	33	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	509,29	3562,49 1833,94	32,38 7,02	1814341 934007	16491 3575	863842	675059 199153	2688553
34	34	С1224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защиткого покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	563,27474	3633		2046377		2046377	163710	2210087
35	35	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1.08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	86,68	158,25 114,12	34,93 10,41	13717 9892	3027 902	797	7772 1719	23208
36	36	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2092455	1004968		210285		210285	16823	227108
37	37	Е11-120101-0902 Кзтр и Кэм=1.08	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	75,44	3127 508	18 6	235902 38324	1338 447	196241	27914 21105	284922
			Итого по разделу: 6. Кровля									9910137
			Раздел: 7. Оконные проемы									
38	40	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	6,6	4510,67 2111,48	258,07 134,94	29770 13936	1704 891	14131	10675 3236	43681
39	41	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	125,1	3404,02 1550,24	254,78 134,94	425843 193935	31873 16881	200035	151788 46211	623842
40	42	С1223-102-0502	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	131,7	32850		4326345		4326345	346108	4672453
			Итого по разделу: 7. Оконные проемы									5339976
			Раздел: 8. Дверные проемы									
41	53	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1.08	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	129,99	2612,11 1851,75	123,29 56,38	339548 240709	16027 7329	82813	178587 41451	559586

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	54	Е11-100107-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	9,45	3271,46	824,93	30915	7795	7121	13120	47558
						1692,96	235,29	15998	2223		3523	
43	55	С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	19,53	38072		743546		743546		803030
											59484	
44	56	С1223-201-0402	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	119,91	27879		3342971		3342971		3610409
											267438	
			Итого по разделу: 8. Дверные проемы									5020583
			ИТОГО:					38806511	302249	32118970	3280006	43 325 794
								4463345	92216	1921945	3213168	
			В том числе :							1921945		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			1,2 %		519910				43845703
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,7 %		306920				44152623
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		883052				45035676
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												47064709
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									44 711 473,24
			Итого по ВДЦ, к=0,95									
			НДС			12 %		5 365 376,79				50 076 850,02
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СенімҚұрылысСервис", г.Алматы, РОЗЫБАКИЕВА, 289/1, 64 , БИН/ИИН 061040006577

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Калкабеков Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", г.Алматы, Ауэзовский район, пр. Алтынсарина, 23, БИН 720340000022

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Турсунбаев Ш.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «ТопГеодезия» Муханов Е.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГИП ТОО "РЕМПРОЕКТ" Сарсенбаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)