Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат на 09 ноября 2022 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Договор №276 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №276/1 от 09.11.2022г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз.Участок №44 пятно 1

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз.Участок №44 пятно 1**	5 401 000,00	5 401 000,00	4 822 321,43	578678,57	-	5 401 000,00	4 822 321,43	578678,57	
	в т.ч. НДС 12%	578 678,57	578 678,57				578 678,57			
	Удержание гарантии 5% согласно Договора	270 050,00	270 050,00				270 050,00			
	Всего к оплате	5 130 950,00	5 130 950,00				5 130 950,00			
	в т.ч. НДС 12%	549 744,64	549 744,64				549 744,64			

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабакулов Е.Н.

Авторский надзор
ТОО "Табыс Жоба"
Директор
Турысбек Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Рахиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
Айткулбеков М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"
Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз.Участок №44 пятно 1
Договор №276 от 30.09.2022г.
Дополнительное соглашение №276/1 от 09.11.2022г.

Акт №1
выполненных работ на 09 ноября 2022 года

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Общая сметная стоимость, тенге	Выполнение, тенге									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат		%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Итого	%	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентярая	прочих затрат	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства																
1	04-01	Кабельные сети 0,4 кВ	1 630 528			1 630 528	100%	1 630 528			1 630 528	100%	1 630 528			1 630 528
		Всего по главе	**1 630 528**	-	-	**1 630 528**	100%	**1 630 528**	-	-	**1 630 528**	100%	**1 630 528**	-	-	**1 630 528**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи																
2	05-01	Телефонизация	2 260 533			2 260 533	100%	2 260 533			2 260 533	100%	2 260 533			2 260 533
		Всего по главе	**2 260 533**	-	-	**2 260 533**	100%	**2 260 533**	-	-	**2 260 533**	100%	**2 260 533**	-	-	**2 260 533**
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения																
1	06-01	Тепловые сети	3 509 714			3 509 714	15%	515 221			515 221	15%	515 221			515 221
2	06-02	Газоснабжение	8 495 608	1 091 514		9 587 122	0%	-			-	0%				-
3	06-03	Канализационные сети	1 428 643			1 428 643	0%	-			-	0%				-
4	06-04	Водопроводные сети	959 782			959 782	0%	-			-	0%				-
		Всего по главе	**14 393 747**	**1 091 514**	-	**15 485 261**	3%	**515 221**	-	-	**515 221**	3%	**515 221**	-	-	**515 221**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории																
1	07-01	Благоустройство	9 881 832			9 881 832	0%	-			-	0%				-
		Всего по главе	**9 881 832**	-	-	**9 881 832**	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**28 166 640**	**1 091 514**	-	**29 258 154**	15%	**4 406 282**	-	-	**4 406 282**	15%	**4 406 282**	-	-	**4 406 282**
Глава 8. Временные здания и сооружения																
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%	281 666			281 666	16%	44 063			44 063	16%	44 063			44 063
		Всего по главе	**281 666**			**281 666**	16%	**44 063**			**44 063**	16%	**44 063**			**44 063**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**28 448 306**	**1 091 514**		**29 539 820**	15%	**4 450 345**	-		**4 450 345**	15%	**4 450 345**	-		**4 450 345**
Глава 9. Прочие работы и затраты																
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	332 845			332 845	16%	52 069			52 069	16%	52 069			52 069
		Всего по главе	**332 845**			**332 845**	16%	**52 069**			**52 069**	16%	**52 069**			**52 069**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**28 781 152**	**1 091 514**		**29 872 666**	15%	**4 502 414**	-		**4 502 414**	15%	**4 502 414**	-		**4 502 414**
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	575 623			575 623	16%	90 048			90 048	16%	90 048			90 048
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**29 356 775**	**1 091 514**		**30 448 289**	15%	**4 592 462**	-		**4 592 462**	15%	**4 592 462**	-		**4 592 462**
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	30 826 122	1 146 146	-	31 972 268	15%	4 822 321	-	-	4 822 321	15%	4 822 321	-	-	4 822 321
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			3 836 672,16	3 836 672,16	15%			578 678,57	578 678,57	15%			578 678,57	578 678,57
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**30 826 122,20**	**1 146 145,80**	**3 836 672,16**	**35 808 940,16**	15%	**4 822 321,43**	-	**578 678,57**	**5 401 000,00**	15%	**4 822 321,43**	-	**578 678,57**	**5 401 000,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
Бабакулов Е.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Табыс Жоба"
Директор
Турысбек Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
Рахиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
Айткулбеков М.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Шалхар Бастау"

Наименование и местонахождение объекта строительства: Строительство внутриквартальных инженерных сетей и благоустройство 24 крупнопанельных 5-ти этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова в городе Тараз.Участок №44 пятно 1

Наименование подобъекта: Кабельные сети 0,4 кВ

Договор №276 от 30.09.2022г.

Дополнительное соглашение №276/1 от 09.11.2022г.

Акт
приемки выполненных работ на 09 ноября 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**21,15**		**225,33**	**225,33**	**4766**	**4766**	**--**	**579**	**5772**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**38,00**	**--**	**804**		**428**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0179	0,3786							
1.2	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0179	0,378585		12588,00		4766			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0179	0,378585		2123,00		804			
2	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,1**		**36,27**	**36,27**	**511**	**511**	**--**	**145**	**709**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,32**	**--**	**202**		**53**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,1136							
2.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,113646		4500,00		511			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,113646		1777,00		202			
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,1**		**173,82**	**79,75**	**2451**	**1124**	**--**	**1351**	**4106**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,07**	**39,01**	**1326**	**550**		**304**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1,5228	871,00		1326				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,3701							
3.3	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,370125		2970,00		1099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,370125		1486,00		550			
3.4	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,4805		17,00		25			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**7,05**		**276,94**	**276,94**	**1952**	**1952**	**--**	**237**	**2364**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**46,71**	**--**	**329**		**175**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,1551							
4.2	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,022	0,1551		12588,00		1952			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,1551		2123,00		329			
5	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**11,6325**		**34,00**	**--**	**396**	**--**		**--**	**428**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**32**	
6	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,035**		**31403,20**	**21493,30**	**1099**	**752**	**--**	**316**	**1528**
		НР - 61%; СП - 8%				**9909,90**	**4870,87**	**347**	**170**		**113**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	0,2205	1573,00		347				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,0949							
6.3	242 С	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,0462		11550,00		534			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,0462		2123,00		98			
6.4	642 С	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,04872		3792,00		185			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,04872		1486,00		72			
6.5	1868 С	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,04872		696,00		34			
7	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**м**	**35**		**63,00**	**--**	**2205**	**--**	**2205**	**--**	**2381**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
		Кабели силовые										
8	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**85**		**680,09**	**348,63**	**57808**	**29633**	**5439**	**23790**	**88126**
		НР - 72%; СП - 8%				**267,48**	**121,25**	**22736**	**10306**		**6528**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,18	15,3	1486,00		22736				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0826	7,021							
8.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0165	1,4025		5584,00		7832			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	1,4025		2123,00		2978			
8.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0496	4,216		4106,00		17311			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0496	4,216		1244,00		5245			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0496	4,216		16,00		67			
8.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0165	1,4025		3154,00		4423			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0165	1,4025		1486,00		2084			
8.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,034	551,00				19		
8.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00068	1813594,00				1233		
8.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,00816	1755,00				14		
8.10	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,007072	380,00				3		
8.11	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,051	910,00				46		
8.12	279801 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00001	0,00085	429640,00				365		
8.13	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0001	0,0085	424901,00				3612		
8.14	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,03485	1092,00				38		
8.15	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000003	0,000213	508438,00				108		
9	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**60**		**525,19**	**436,03**	**31511**	**26161**	**--**	**11632**	**46594**
		НР - 72%; СП - 8%				**89,16**	**180,09**	**5350**	**10805**		**3451**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	3,6	1486,00		5350				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	5,988							
9.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	2,994		5584,00		16718			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,994		2123,00		6356			
9.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0499	2,994		3154,00		9443			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	2,994		1486,00		4449			
10	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**7,05**		**2138,00**	**--**	**15073**	**--**	**15073**	**--**	**16279**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1206**	
11	**Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**65**		**808,71**	**407,06**	**52566**	**26459**	**2925**	**23181**	**81807**
		НР - 72%; СП - 8%				**356,64**	**138,69**	**23182**	**9015**		**6060**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,24	15,6	1486,00		23182				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0968	6,292							
11.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0163	1,0595		5584,00		5916			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,0595		2123,00		2249			
11.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0642	4,173		4106,00		17134			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0642	4,173		1244,00		5191			
11.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0642	4,173		16,00		67			
11.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0163	1,0595		3154,00		3342			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,0595		1486,00		1574			
11.7	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0004	0,026	551,00				14		
11.8	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000008	0,00052	1813594,00				943		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,00624	1755,00				11		
11.10	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000325	5897974,00				1917		
11.11	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000083	0,005408	380,00				2		
11.12	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,039	910,00				35		
11.13	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,002665	1092,00				3		
12	**Ц13-080201-0705 1308-0201-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(по здании и по ТП)**	**м кабеля**	**20**		**1411,16**	**928,88**	**28223**	**18577**	**2216**	**9870**	**41141**
		НР - 72%; СП - 8%				**371,50**	**313,92**	**7430**	**6278**		**3047**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	0,25	5	1486,00		7430				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,94							
12.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0173	0,346		5584,00		1932			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,346		2123,00		735			
12.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0696	1,392		4106,00		5716			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0696	1,392		1244,00		1732			
12.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0696	1,392		16,00		22			
12.6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0928	1,856		5289,00		9816			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	1,856		1777,00		3298			
12.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0173	0,346		3154,00		1091			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0173	0,346		1486,00		514			
12.8	127927 С	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,02	551,00				11		
12.9	129039 С	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,00032	1813594,00				580		
12.10	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,0049	1755,00				9		
12.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0001	5897974,00				590		
12.12	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	2,04	245,00				500		
12.13	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,00416	380,00				2		
12.14	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,576	910,00				524		
12.15	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,0002	1092,00				0		
13	**С1243-113-0914 243-113-0914 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1**	**км**	**0,17**		**4801098,00**	**--**	**816187**	**--**	**816187**	**--**	**881482**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65295**	
		Трубы										
14	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,065**		**386465,97**	**109673,25**	**25120**	**7129**	**148**	**19853**	**48571**
		НР - 99%; СП - 8%				**274510,00**	**34009,30**	**17843**	**2211**		**3598**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3.7)	чел-ч	194	12,61	1415,00		17843				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	1,744							
14.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	1,599		4177,00		6679			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	1,599		1244,00		1989			
14.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,0208		4606,00		96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,0208		1777,00		37			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,78		86,00		67			
14.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,09035		1995,00		180			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,09035		1486,00		134			
14.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0338		3154,00		107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0338		1486,00		50			
14.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,44	0,0286	238,00				7		
14.9	**249131 С**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**18**	**1,17**	**121,00**				**142**		
15	**С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**м**	**65**		**2305,00**	**--**	**149825**	**--**	**149825**	**--**	**161811**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**11986**	
		Изделия для кабельной линии										
16	**Ц13-080201-2704 1308-0201-2704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**17864,21**	**87,38**	**35728**	**175**	**5833**	**21450**	**61753**
		НР - 72%; СП - 8%				**14860,00**	**36,09**	**29720**	**72**		**4574**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	10	20	1486,00		29720				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
16.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		5584,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		2123,00		42			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02		3154,00		63			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1486,00		30			
16.5	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00004	1186851,00				47		
16.6	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024	0,0048	1755,00				8		
16.7	238454 С	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2	шт.	3,1	6,2	910,00				5642		
16.8	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00204	0,00408	380,00				2		
16.9	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	0,0016	70228,00				112		
16.10	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,02	1092,00				22		
17	**С1243-903-1503 243-903-1503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**2**		**17968,00**	**--**	**35936**	**--**	**35936**	**--**	**38811**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2875**	
		Заземление										
18	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**8**		**659,28**	**23,12**	**5274**	**185**	**3247**	**1366**	**7171**
		НР - 72%; СП - 8%				**230,24**	**6,86**	**1842**	**55**		**531**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,16	1,28	1439,00		1842				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,0304							
18.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0019	0,0152		5584,00		85			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0152		2123,00		32			
18.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0336	0,2688		194,00		52			
18.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0152		3154,00		48			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0152		1486,00		23			
18.6	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000044	234305,00				10		
18.7	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,015	0,12	227,00				27		
18.8	247900 С	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,00004	0,00032	268275,00				86		
18.9	279800 С	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00081	0,00648	469545,00				3043		
18.10	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00002	0,00016	508438,00				81		
		Электрооборудование в доме										
19	**Ц13-080303-0408 1308-0303-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2**		**16354,83**	**190,56**	**32710**	**381**	**19745**	**9164**	**45224**
		НР - 72%; СП - 8%				**6292,00**	**72,18**	**12584**	**144**		**3350**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,3)	чел-ч	4	8	1573,00		12584				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08							
19.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,46		14,00		6			
19.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04		5584,00		223			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		2123,00		85			
19.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01	0,02		194,00		4			
19.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04		3154,00		126			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1486,00		59			
19.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,38	0,76		28,00		21			
19.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01	0,02	868671,00				17373		
19.9	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000575	0,00115	647579,00				745		
19.10	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,02	0,04	450,00				18		
19.11	146716 С	Вазелин технический	кг	0,048	0,096	713,00				68		
19.12	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,008	0,016	304,00				5		
19.13	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,005	0,01	1075,00				11		
19.14	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,072	0,144	652,00				94		
19.15	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	234305,00				33		
19.16	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	2	636,00				1272		
19.17	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,029	0,058	186,00				11		
19.18	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	1092,00				44		
19.19	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00007	0,00014	508438,00				71		
20	**С1247-203-0203 247-203-0203 РСНБ РК 2015**	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP32**	**шт.**	**2**		**26776,00**	**--**	**53552**	**--**	**53552**	**--**	**57836**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4284**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	**Ц13-080206-1504 1308-0206-1504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям**	**м**	**20**		**912,13**	**117,70**	**18243**	**2354**	**3514**	**9534**	**29999**
		НР - 72%; СП - 8%				**618,77**	**43,31**	**12375**	**866**		**2222**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,43	8,6	1439,00		12375				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,48							
21.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0611	1,222		14,00		17			
21.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,012	0,24		5584,00		1340			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,24		2123,00		510			
21.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0618	1,236		194,00		240			
21.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,24		3154,00		757			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,24		1486,00		357			
21.7	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0006	234305,00				141		
21.8	147816 С	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,0099	0,198	556,00				110		
21.9	241451 С	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,2	44	49,00				2156		
21.10	242707 С	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,022	0,44	1810,00				796		
21.11	287764 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,02	1092,00				22		
21.12	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000001	0,00002	508438,00				10		
21.13	290057 С	Винт ГОСТ 1759.0-87 с полукруглой головкой	кг	0,0155	0,31	897,00				278		
22	**С1243-141-0113 243-141-0113 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 70 мм2**	**км**	**0,02**		**307212,00**	**--**	**6144**	**--**	**6144**	**--**	**6636**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**492**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1630528**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**134735**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**120159**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**41807**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**1121989**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**396**				
		- Накладные расходы	Тенге								**132468**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**120780**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1%										16 305
		Итого										1 646 833
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%										19 268
		Итого										1 666 101
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										33 322
		Итого										1 699 423

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514										1 784 482
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										214 138
		Всего										1 998 620

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель
_____ **Бабакулов Е.Н.**

Авторский надзор
ТОО"Табыс Жоба"
Директор
_____ **Турысбек Н.Н.**

Подрядчик:
ТОО "Шалхар Бастау"
Директор
_____ **Рахиев Е.Б.**

Технадзор:
ТОО "Эльжан-2006"
Директор
_____ **Айткулбеков М.**