Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazLuxСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение планируемой туристической базы «Ski & Spa Resort», расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Горная, уч. 546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак»**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение планируемой туристической базы «Ski & Spa Resort», расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Горная, уч. 546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/200048/00 от 01.04.2020г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.08.2020	01.08.2020	31.08.2020

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления#				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	968,200	298,98	289476
			Накладные расходы			*52,14*	*50486*
			Сметная прибыль			*22,15*	*21443*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	497,800	3513,52	1749029
			Накладные расходы			*1361,83*	*677918*
			Сметная прибыль			*260,26*	*129558*

3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	257,560	4692,47	1208594
			Накладные расходы			*1231,37*	*317151*
			Сметная прибыль			*347,59*	*89525*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	515,120	1833,48	944464
			Накладные расходы			*710,65*	*366071*
			Сметная прибыль			*135,81*	*69960*
5	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	515,120	1710,72	881226
			Сметная прибыль			*126,72*	*65276*
6	6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3081,320	243,11	749100
			Накладные расходы			*42,40*	*130653*
			Сметная прибыль			*18,01*	*55489*
7	7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5546,376	689,04	3821675
			Сметная прибыль			*51,04*	*283087*
8	8	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	966,320	20,93	20224
			Накладные расходы			*2,01*	*1941*
			Сметная прибыль			*1,55*	*1498*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	966,320	295,48	285531
			Накладные расходы			*98,04*	*94735*
			Сметная прибыль			*21,89*	*21150*
10	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2569,020	2,27	5826
			Накладные расходы			*0,46*	*1176*
			Сметная прибыль			*0,17*	*432*
11	11	1101-0102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2752,900	498,76	1373045

			Накладные расходы			*86,99*	*239463*
			Сметная прибыль			*36,95*	*101707*
12	12	1101-0205-0901 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	1588,524	9979,25	15852278
			Накладные расходы			*3416,94*	*5427892*
			Сметная прибыль			*739,20*	*1174243*
13	13	1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	89,000	8411,15	748592
			Накладные расходы			*3260,13*	*290152*
			Сметная прибыль			*623,05*	*55451*
14	14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	203,900	4692,47	956796
			Накладные расходы			*1231,37*	*251076*
			Сметная прибыль			*347,59*	*70874*
15	15	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	82,900	20,93	1735
			Накладные расходы			*2,01*	*167*
			Сметная прибыль			*1,55*	*129*
16	16	1101-0106-3303 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	м3 грунта	2669,000	25,58	68272
			Накладные расходы			*2,46*	*6554*
			Сметная прибыль			*1,89*	*5057*
17	17	1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,800	3708,60	43761
			Накладные расходы			*1437,44*	*16962*
			Сметная прибыль			*274,71*	*3242*
18	18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	366,800	1710,72	627492
			Сметная прибыль			*126,72*	*46481*
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2752,900	295,48	813434
			Накладные расходы			*98,04*	*269887*
			Сметная прибыль			*21,89*	*60254*
20	20	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1187,000	689,04	817890

21	21	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	4553,410	*51,04* 689,04	*60584* 3137482
			Сметная прибыль			*51,04*	*232406*
			ИТОГО:				**34395919**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8142285**
			Сметная прибыль				**2547846**
			Итого с временными		**1,5 %**	**515939,00**	**34911858**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**471310,00**	**35383168**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**36090831**
			Итого с НДС		**12 %**	**4330900,00**	**40421731**
					0,10	**4042173,10**	**36 379 558**

Заказчик

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма №2 АКТ ушін / Для АКТов формы №2

«___» _____ 20__

Подрядчик

ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Техинтерсервис"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazLuxСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Газоснабжение планируемой туристической базы «Ski & Spa Resort», расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Горная, уч. 546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак»**

(наименование, адрес)

Объект **Газоснабжение планируемой туристической базы «Ski & Spa Resort», расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Горная, уч. 546/1, на левом берегу реки Куйгенсай (Горельник) между ВСК «Медеу» и ГК «Шымбулак»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/200048/00** от **01.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления#				
1	1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	196,800	298,98	58840
			Накладные расходы			*52,14*	*10262*
			Сметная прибыль			*22,15*	*4359*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49,200	3513,52	172865
			Накладные расходы			*1361,83*	*67002*
			Сметная прибыль			*260,26*	*12805*
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,440	4692,47	77144
			Накладные расходы			*1231,37*	*20244*
			Сметная прибыль			*347,59*	*5714*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,880	1833,48	60285

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*710,65*	*23366*
			Сметная прибыль			*135,81*	*4466*
5	5	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	**м3**	**32,880**	**1710,72**	**56248**
			Сметная прибыль			*126,72*	*4167*
6	6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3**	**м3 грунта**	**196,680**	**243,11**	**47815**
			Накладные расходы			*42,40*	*8340*
			Сметная прибыль			*18,01*	*3542*
7	7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**354,024**	**689,04**	**243937**
			Сметная прибыль			*51,04*	*18069*
8	8	1101-0106-3301 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**196,680**	**20,93**	**4116**
			Накладные расходы			*2,01*	*395*
			Сметная прибыль			*1,55*	*305*
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**196,680**	**295,48**	**58115**
			Накладные расходы			*98,04*	*19282*
			Сметная прибыль			*21,89*	*4305*
10	10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**163,980**	**2,27**	**372**
			Накладные расходы			*0,46*	*75*
			Сметная прибыль			*0,17*	*28*
11	22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,170**	**765299,24**	**130101**
			Накладные расходы			*312279,42*	*53088*
			Сметная прибыль			*56688,83*	*9637*
12	23	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**182,400**	**1648,08**	**300610**
			Сметная прибыль			*122,08*	*22267*
13	25	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20.5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**2531,305**	**10274,04**	**26006732**
			Сметная прибыль			*761,04*	*1926425*
14	38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,170**	**40555,12**	**6894**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9460,64*	*1608*
			Сметная прибыль			*3004,08*	*511*
15	39	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	170,000	91,80	15606
			Сметная прибыль			*6,80*	*1156*
16	80	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28.6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	201,804	20025,36	4041198
			Сметная прибыль			*1483,36*	*299348*
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления				
17	86	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,006	5538,84	83116
			Накладные расходы			*2146,84*	*32215*
			Сметная прибыль			*410,28*	*6157*
18	87	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	27,011	328,32	8868
			Сметная прибыль			*24,32*	*657*
19	88	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	27,011	689,04	18612
			Сметная прибыль			*51,04*	*1379*
20	89	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	12,505	29481,77	368670
			Накладные расходы			*5948,33*	*74384*
			Сметная прибыль			*2183,83*	*27309*
21	90	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2 поверхности	50,020	1306,28	65340
			Накладные расходы			*297,81*	*14896*
			Сметная прибыль			*96,76*	*4840*
22	91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,404	203351,59	285541
			Накладные расходы			*71290,58*	*100104*
			Сметная прибыль			*15063,08*	*21151*
23	92	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,404	557569,44	782924
			Сметная прибыль			*41301,44*	*57994*
24	93	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1575140,02	4725
			Накладные расходы			*659768,99*	*1979*
			Сметная прибыль			*116677,04*	*350*
25	94	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1224,72	3689
			Сметная прибыль			*90,72*	*273*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	95	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,358	1703357,02	609802
			Накладные расходы			*703944,32*	*252012*
			Сметная прибыль			*126174,59*	*45171*
27	96	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	359,432	2256,12	810922
			Сметная прибыль			*167,12*	*60068*
28	98	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6.0 мм ГОСТ 10705-80	м	76,806	8041,68	617649
			Сметная прибыль			*595,68*	*45752*
29	101	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34,000	1155,60	39290
			Сметная прибыль			*85,60*	*2910*
30	103	2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	657,72	658
			Сметная прибыль			*48,72*	*49*
31	104	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1,000	1847,88	1848
			Сметная прибыль			*136,88*	*137*
			ИТОГО:				**34982531**
			В том числе :				**679253**
			Накладные расходы				**2591299**
			Сметная прибыль				**35507269**
			Итого с временными		**1,5 %**	**524738,00**	

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**479348,00**	**35986617**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1				**35986617**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		**12 %**	**4404761,92**	**36706349**
			Итого с НДС		**0,10**	**4111111,25**	**41111111**
			Скидка				**37000000**

Заказчик

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации)

гл. спец. Тунгалиев

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТІ үшін
Для Актов формы №2
КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"
Т.А.Ә.
20 ж.

Подрядчик

ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации)

Турсынбек Р.Б.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Абдрахимов Е.М.

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Дурмонов В.Ч.

(подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Техинтерсервис"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "KazLuxСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (Газоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (Газоснабжение)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/200048/00** от **01.04.2020г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
05.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2020г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подземный газопровод среднего давления#				
1	**1**	**4102-0102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**785,395**	**689,04**	**541169**
			Сметная прибыль			***51,04***	***40087***
2	**2**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**м3**	**171,890**	**6312,31**	**1085023**
			Накладные расходы			***2668,97***	***458769***
			Сметная прибыль			***467,58***	***80372***
3	**3**	**4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**340,342**	**83,16**	**28303**

			Сметная прибыль			*6,16*	*2097*
4	4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	340,342	689,04	234509
			Сметная прибыль			*51,04*	*17371*
5	5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	1190,100	3616,46	4303951
			Накладные расходы			*470,55*	*560006*
			Сметная прибыль			*267,89*	*318811*
6	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,694	3439,29	5826
			Накладные расходы			*1138,17*	*1928*
			Сметная прибыль			*254,76*	*432*
7	7	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	1,694	106332,48	180127
			Сметная прибыль			*7876,48*	*13343*
8	8	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1694,000	1377,51	2333505
			Накладные расходы			*92,88*	*157345*
			Сметная прибыль			*102,04*	*172852*
9	9	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2	1694,000	1108,06	1877051
			Накладные расходы			*1,18*	*2003*
			Сметная прибыль			*82,08*	*139041*
10	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1694,000	1520,58	2575855
			Накладные расходы			*93,00*	*157548*
			Сметная прибыль			*112,64*	*190804*
11	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2	1694,000	310,79	526484
			Накладные расходы			*0,30*	*501*
			Сметная прибыль			*23,02*	*38999*

12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,024	765299,24	18367
			Накладные расходы			*312279,42*	*7495*
			Сметная прибыль			*56688,83*	*1361*
13	13	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	25,660	1648,08	42290
			Сметная прибыль			*122,08*	*3133*
14	14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,354	1180765,75	2778944
			Накладные расходы			*466716,87*	*1098423*
			Сметная прибыль			*87464,13*	*205848*
15	15	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,475	10274,04	621323
			Сметная прибыль			*761,04*	*46024*
16	16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	436,000	2601,13	1134095
			Накладные расходы			*858,04*	*374104*
			Сметная прибыль			*192,68*	*84007*
17	17	2302-0302-2616 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,000	14813,28	222199
			Сметная прибыль			*1097,28*	*16459*
18	18	2302-0302-1216 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,000	15903,00	206739
			Сметная прибыль			*1178,00*	*15314*
19	19	2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	1314,36	6572
			Сметная прибыль			*97,36*	*487*
20	20	2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	35586,00	35586
			Сметная прибыль			*2636,00*	*2636*
21	21	2302-0302-6135 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	4945,32	4945
			Сметная прибыль			*366,32*	*366*
22	22	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7373,16	22119
			Сметная прибыль			*546,16*	*1638*
23	23	2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	35586,00	35586
			Сметная прибыль			*2636,00*	*2636*

24	24	2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,000	3071,52	33787
			Сметная прибыль			*227,52*	*2503*
25	25	2302-0304-2616 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	386,000	15877,08	6128553
			Сметная прибыль			*1176,08*	*453967*
26	26	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	43,000	14263,47	613329
			Накладные расходы			*4876,49*	*209689*
			Сметная прибыль			*1056,55*	*45432*
27	27	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг ковера толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	103,200	1530,90	157989
			Накладные расходы			*93,00*	*9598*
			Сметная прибыль			*113,40*	*11703*
28	28	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	2,828	40555,12	114671
			Накладные расходы			*9460,64*	*26750*
			Сметная прибыль			*3004,08*	*8494*
29	29	2113-0809-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	2827,550	91,80	259569
			Сметная прибыль			*6,80*	*19227*
30	30	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	2520933,37	9454
			Накладные расходы			*932403,93*	*3497*
			Сметная прибыль			*186735,81*	*700*
31	31	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,765	5753,16	21661
			Сметная прибыль			*426,16*	*1604*
32	32	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	4625248,55	17345
			Накладные расходы			*526892,60*	*1976*
			Сметная прибыль			*342611,00*	*1285*
33	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж узла выхода	т	0,091	2386330,76	216691
			Накладные расходы			*731480,53*	*66422*
			Сметная прибыль			*176765,24*	*16051*

34	34	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,091	473869,44	43030
			Сметная прибыль			*35101,44*	*3187*
35	35	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 160 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	2275893,03	1366
			Накладные расходы			*903315,73*	*542*
			Сметная прибыль			*168584,67*	*101*
36	36	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,606	5194,80	3148
			Сметная прибыль			*384,80*	*233*
37	37	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	765299,24	3031
			Накладные расходы			*312279,42*	*1237*
			Сметная прибыль			*56688,83*	*224*
38	38	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90 x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,000	1648,08	6592
			Сметная прибыль			*122,08*	*488*
39	39	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,750	3168,98	11884
			Накладные расходы			*1352,93*	*5073*
			Сметная прибыль			*234,74*	*880*
40	40	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	3,000	10484,88	31455
			Накладные расходы			*1289,82*	*3869*
			Сметная прибыль			*776,66*	*2330*
41	41	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,090	4692,47	422
			Накладные расходы			*1231,37*	*111*
			Сметная прибыль			*347,59*	*31*
42	42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6,000	2601,13	15607
			Накладные расходы			*858,04*	*5148*
			Сметная прибыль			*192,68*	*1156*
43	43	2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1572,48	4717
			Сметная прибыль			*116,48*	*349*
44	44	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	7373,16	22119

			Сметная прибыль			*546,16*	*1638*
45	45	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	3626865,83	4715
			Накладные расходы			*1318482,85*	*1714*
			Сметная прибыль			*268656,73*	*349*
46	46	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,305	15726,96	20527
			Сметная прибыль			*1164,96*	*1521*
47	47	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	6561321,12	8530
			Накладные расходы			*672110,50*	*874*
			Сметная прибыль			*486023,79*	*632*
48	48	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,300	3238,99	4211
			Накладные расходы			*1354,74*	*1761*
			Сметная прибыль			*239,92*	*312*
49	49	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	12841,34	12841
			Накладные расходы			*1766,46*	*1766*
			Сметная прибыль			*951,21*	*951*
50	50	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,000	2601,13	2601
			Накладные расходы			*858,04*	*858*
			Сметная прибыль			*192,68*	*193*
51	51	2302-0302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	5405,40	5405
			Сметная прибыль			*400,40*	*400*
52	52	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под футляр песчаное. Устройство	м3 основания	0,100	4692,47	469
			Накладные расходы			*1231,37*	*123*
			Сметная прибыль			*347,59*	*35*
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,287	140,56	181
			Накладные расходы			*35,32*	*45*
			Сметная прибыль			*10,41*	*13*
54	54	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	1,287	162,69	209
			Накладные расходы			*36,54*	*47*

			Сметная прибыль			*12,05*	*16*
55	55	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,055	262319,04	14372
			Накладные расходы			*94769,20*	*5192*
			Сметная прибыль			*19431,04*	*1065*
56	56	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,055	557569,44	30548
			Сметная прибыль			*41301,44*	*2263*
57	57	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	114,000	6023,17	686642
			Накладные расходы			*2334,56*	*266140*
			Сметная прибыль			*446,16*	*50862*
58	58	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,000	1833,48	209017
			Накладные расходы			*710,65*	*81014*
			Сметная прибыль			*135,81*	*15483*
59	59	1122-1401-0219 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 315 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	165,000	30529,88	5037429
			Накладные расходы			*11591,97*	*1912674*
			Сметная прибыль			*2261,47*	*373143*
60	60	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315 х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,048	20025,36	241266
			Сметная прибыль			*1483,36*	*17872*
61	61	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250х22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,800	12620,88	22718
			Сметная прибыль			*934,88*	*1683*
62	62	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,000	3238,99	38868
			Накладные расходы			*1354,74*	*16257*
			Сметная прибыль			*239,92*	*2879*
63	63	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	12841,34	12841
			Накладные расходы			*1766,46*	*1766*
			Сметная прибыль			*951,21*	*951*
64	64	1122-1401-0209 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 160 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12,000	21912,07	262945
			Накладные расходы			*8337,75*	*100053*

			Сметная прибыль			*1623,12*	*19477*
65	65	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160 x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,048	5194,80	62587
			Сметная прибыль			*384,80*	*4636*
66	66	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,800	3175,20	5715
			Сметная прибыль			*235,20*	*423*
67	67	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,000	3168,98	38028
			Накладные расходы			*1352,93*	*16235*
			Сметная прибыль			*234,74*	*2817*
68	68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	5478,30	5478
			Накладные расходы			*449,14*	*449*
			Сметная прибыль			*405,80*	*406*
69	69	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,201	1306513,71	262609
			Накладные расходы			*512801,76*	*103073*
			Сметная прибыль			*96778,79*	*19453*
70	70	2301-0502-0823 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 315x28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,000	20025,36	640812
			Сметная прибыль			*1483,36*	*47468*
71	71	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	30,200	12620,88	381151
			Сметная прибыль			*934,88*	*28233*
72	72	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 225 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	201,000	3168,98	636966
			Накладные расходы			*1352,93*	*271939*
			Сметная прибыль			*234,74*	*47183*
73	73	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	12,000	12841,34	154096
			Накладные расходы			*1766,46*	*21198*
			Сметная прибыль			*951,21*	*11415*
74	74	1339-0201-0514 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	423,000	3251,19	1375252
			Накладные расходы			*1070,49*	*452817*

			Сметная прибыль			*240,83*	*101871*
75	75	1122-1501-0103 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,4 м2	м короба	15,000	12052,31	180785
			Накладные расходы			*2318,12*	*34772*
			Сметная прибыль			*892,76*	*13391*
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления				
76	76	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,294	5538,84	18245
			Накладные расходы			*2146,84*	*7072*
			Сметная прибыль			*410,28*	*1351*
77	77	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	5,929	328,32	1947
			Сметная прибыль			*24,32*	*144*
78	78	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,929	689,04	4085
			Сметная прибыль			*51,04*	*303*
79	79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,745	29481,77	80927
			Накладные расходы			*5948,33*	*16328*
			Сметная прибыль			*2183,83*	*5995*
80	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Опоры. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная	м2 поверхности	10,980	1306,28	14343
			Накладные расходы			*297,81*	*3270*
			Сметная прибыль			*96,76*	*1062*
81	81	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,308	203351,59	62715
			Накладные расходы			*71290,58*	*21986*
			Сметная прибыль			*15063,08*	*4646*
82	82	2106-0802-0101 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,308	557569,44	171958
			Сметная прибыль			*41301,44*	*12738*
83	83	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,077	2847311,54	217819
			Накладные расходы			*1045946,48*	*80015*
			Сметная прибыль			*210911,97*	*16135*
84	84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,102	2015411,24	205169
			Накладные расходы			*731480,53*	*74465*
			Сметная прибыль			*149289,72*	*15198*

85	85	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	469,80	940
			Сметная прибыль			*34,80*	*70*
86	86	2302-0101-0259 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	9102,24	27307
			Сметная прибыль			*674,24*	*2023*
87	87	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	1309,66	5239
			Накладные расходы			*575,63*	*2303*
			Сметная прибыль			*97,01*	*388*
88	88	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4,000	2935,32	11741
			Накладные расходы			*1277,17*	*5109*
			Сметная прибыль			*217,43*	*870*
89	89	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2,000	5960,81	11922
			Накладные расходы			*2587,38*	*5175*
			Сметная прибыль			*441,54*	*883*
90	90	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1783,08	7132
			Сметная прибыль			*132,08*	*528*
91	91	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2639,52	10558
			Сметная прибыль			*195,52*	*782*
92	92	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	8330,04	16660
			Сметная прибыль			*617,04*	*1234*
93	93	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3601,15	7202
			Накладные расходы			*1550,84*	*3102*
			Сметная прибыль			*266,75*	*534*
94	94	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	10847,58	21695
			Накладные расходы			*4070,02*	*8140*
			Сметная прибыль			*803,52*	*1607*

95	95	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	16736,14	16736
			Накладные расходы			*6422,14*	*6422*
			Сметная прибыль			*1239,71*	*1240*
96	96	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	29718,36	59437
			Сметная прибыль			*2201,36*	*4403*
97	97	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	45513,36	91027
			Сметная прибыль			*3371,36*	*6743*
98	98	2304-0201-1505 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,000	175963,32	175963
			Сметная прибыль			*13034,32*	*13034*
99	99	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 80 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,339	1847888,13	626434
			Накладные расходы			*290403,25*	*98447*
			Сметная прибыль			*136880,60*	*46403*
100	100	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	383,200	146,42	56108
			Накладные расходы			*36,42*	*13955*
			Сметная прибыль			*10,85*	*4156*
101	101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	383,200	111,08	42564
			Накладные расходы			*20,75*	*7950*
			Сметная прибыль			*8,23*	*3153*
102	102	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8,000	12356,58	98853
			Накладные расходы			*2320,49*	*18564*
			Сметная прибыль			*915,30*	*7322*
103	103	1124-0202-0106 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,000	55990,38	55990
			Накладные расходы			*20913,79*	*20914*
			Сметная прибыль			*4147,44*	*4147*
			Раздел: Установка ШГРП с РДБК-1-50/35				

104	104	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,300	5538,84	18278
			Накладные расходы			*2146,84*	*7085*
			Сметная прибыль			*410,28*	*1354*
105	105	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	тенге за 1 тонну	5,940	328,32	1950
			Сметная прибыль			*24,32*	*144*
106	106	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Вывоз грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,940	689,04	4093
			Сметная прибыль			*51,04*	*303*
107	107	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,250	29481,77	95816
			Накладные расходы			*5948,33*	*19332*
			Сметная прибыль			*2183,83*	*7097*
108	108	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,438	203351,59	89065
			Накладные расходы			*71290,58*	*31224*
			Сметная прибыль			*15063,08*	*6597*
109	109	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,438	530932,32	232540
			Сметная прибыль			*39328,32*	*17225*
110	110	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,000	48152,78	48153
			Накладные расходы			*16236,51*	*16237*
			Сметная прибыль			*3566,87*	*3567*
111	111	Прайс	Шкафной газорегуляторный пункт с РДБК-1-50/35	шт	1,000	495518,57	495519
112	112	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1575140,02	4725
			Накладные расходы			*659768,99*	*1979*
			Сметная прибыль			*116677,04*	*350*
113	113	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	1041,12	3136
			Сметная прибыль			*77,12*	*232*
114	114	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	3601,15	7202
			Накладные расходы			*1550,84*	*3102*
			Сметная прибыль			*266,75*	*534*

115	115	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	29718,36	59437
			Сметная прибыль			*2201,36*	*4403*
116	116	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	2386330,76	2864
			Накладные расходы			*731480,53*	*878*
			Сметная прибыль			*176765,24*	*212*
117	117	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,000	469,80	940
			Сметная прибыль			*34,80*	*70*
118	118	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,000	1309,66	5239
			Накладные расходы			*575,63*	*2303*
			Сметная прибыль			*97,01*	*388*
119	119	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1783,08	7132
			Сметная прибыль			*132,08*	*528*
120	120	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 мпо железобетонным столбам без цоколя. Установка	моград	18,000	7326,06	131869
			Накладные расходы			*3174,86*	*57147*
			Сметная прибыль			*542,67*	*9768*
121	121	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,204	554167,44	113106
			Сметная прибыль			*41049,44*	*8378*
122	122	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,200	543,24	19122
			Сметная прибыль			*40,24*	*1416*
123	123	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	2213,18	2213
			Накладные расходы			*1071,70*	*1072*
			Сметная прибыль			*163,94*	*164*
124	124	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	3052,31	15262
			Накладные расходы			*1004,36*	*5022*
			Сметная прибыль			*226,10*	*1130*

125	125	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	21,000	473,45	9942
			Накладные расходы			*154,22*	*3239*
			Сметная прибыль			*35,07*	*736*
126	126	1113-0301-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-017 за один раз	м2	17,560	146,42	2571
			Накладные расходы			*36,42*	*639*
			Сметная прибыль			*10,85*	*190*
127	127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,560	111,08	1950
			Накладные расходы			*20,75*	*364*
			Сметная прибыль			*8,23*	*144*
			Раздел: Прочие работы				
128	128	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт	30,000	10856,10	325683
			Накладные расходы			*4722,27*	*141668*
			Сметная прибыль			*804,16*	*24125*
129	129	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ Рк 1125-202	м2	3,600	17915,04	64494
			Сметная прибыль			*1327,04*	*4777*
130	130	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	30,000	2950,56	88517
			Сметная прибыль			*218,56*	*6557*
131	131	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	300,000	808,05	242416
			Накладные расходы			*254,85*	*76456*
			Сметная прибыль			*59,86*	*17957*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*59.86*	*17957*
132	132	2204-0401-0401 РСНБ РК 2015	Коллер	кг	0.800	2049.84	1640
			Сметная прибыль			*151.84*	*121*
			ИТОГО:				**41112390**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7100691**
			Сметная прибыль				**3008657**
			Итого с временными		1,5 %	609253.00	**41721643**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	556553.00	**42278196**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43113850**
			Итого с НДС		12 %	5173662.00	**48287512**
					0.10	4828751.34	43 458 760

Заказчик

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "СейсмоСтройЗащита"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Техинтерсервис"**

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации)

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)