Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

" 27 " декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Қазбайлық Астана»**

наименование организации, юридический адрес: **РК, г. Астана, район «Сарыарка», ж.м. Өндіріс, ул. Жана Жол, 19**

в лице директора **Хабдулина Нуртая Жаксылыковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к ТРЦ «Абу Даби Плаза» в г. Астане»**

наименование, местонахождения объекта: **г. Астана с севера ул. Сыганак, с востока – ул. Туркистан, с запада – ул. Акмешит.**

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление коммунального хозяйства г. Астана», в лице руководителя Закарьянова Т.К.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Стандарт-Инжиниринг-СК»**, ПСД № 01/СК-2016 (корректировка)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **филиалом РГП «Госэкспертиза» в городе Астана № 010190/16 от 03.05.2016г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с	в том	общая (с	в том

и так далее		учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь					
Число этажей					
Общий строительный объем					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На объекте существует:
- наружные сети водоснабжения и канализации;
- наружные сети ливневой канализации;
- наружные сети электроснабжения;
- наружные сети связи.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Наружные инженерные сети			
Сети канализации К1	м.п.	513	513
Сети канализации К2	м.п.	566,25	566,25
Сети водопровода В1	м.п.	903,8	903,8
Электроснабжение 10 кВ			
Кабель силовой АПвВнг 1х700/120 AL мм2 ,	м.п.	43200	43200
АПвВнг 1х630/120 AL мм2.	мп	24362	24362
Кабель связи ОКБ-Нг-07-8п	мп	3712	3712
Электроснабжение 0,4 кВ			
Кабель силовой АПвБбШв 4х16мм2	м.п.	3200	3200
Кабель силовой АПвБбШв 3х95+1х50мм2	мп	765	765
Наружные сети связи длина трассы	м.п.	522,1	522,1

Сети водопровода В1 выполнены из труб ПЭ 100 SDR17. Колодцы круглые, сборный ж/б.

Сети К1 и К2 выполнены из двухслойных профилированных труб SN8. Колодцы круглые, сборный ж/б. Для возможности подключения сетей канализации К1 предусмотрены насосные станции:
КНС №1 - 130м3/час, напор 7,0м;
КНС №2 – 23м3/час напор 7,0м;
КНС №3 – 61м3/час напор 7,0м.
Для возможности подключения сетей канализации К2 предусмотрена насосная станция НС производительностью -150л/сутки с напором 5,0м .

Электроснабжение КЛ-10 кВ в лотковом канале – от подстанций «Заречная» и «Левобережная» до проектируемых четырёхсекционных РП №1 и РП №2 выполнено кабелем АПвВнг 1х700/120 AL мм2 , далее в строящееся здание ТРЦ «Абу Даби Плаза» кабелем АПвВнг 1х630/120 AL мм2.
В ЗРУ-10кВ ПС «Заречная» установлено четыре линейные ячейки.
В ЗРУ-10кВ ПС «Левобережная» установлено две линейные ячейки.
Предусмотрена кольцевая схема с автоматическим переключением электропитания.
Камеры и колодцы из сборного железобетонные круглые и квадратные.
Расчетные данные загрузки ПС согласно проекта приведены в таблице:

РП-1	
ПС 110/10кВ «Заречная»	ПС 110/10кВ «Левобережная»
Рабочий режим 10810кВ	Рабочий режим 12007кВ
Аварийный режим 22817кВ	Аварийный режим 22817кВ

РП-2	
ПС 110/10кВ «Заречная»	ПС 110/10кВ «Левобережная»
Рабочий режим 11711кВ	Рабочий режим 8688кВ
Аварийный режим 20399кВ	Аварийный режим 20399кВ

КЛ-0,4кВ - Электроснабжение насосных, выполнены силовым кабелем с алюминиевыми жилами, проложенным в кабельном канале и в траншее, при пересечении с другими коммуникациями и автомобильными дорогами в трубах Ø160мм.

Наружные сети связи – телефонная канализация, выполнена из полиэтиленовых труб Ø110мм. Колодцы разветвительные сборные железобетонные

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

Наружные сети электроснабжения КЛ-10кВ. Подключение существующих РП к ПС 110/10кВ «Чубары».

Для обеспечения технической возможности подключение ТРЦ «Абу Даби Плаза» к ПС «Левобережная» выполнен согласно ТУ№5-12/18-2497 от 19.09.2011г. и дополнениями ТУ №5-12/18-3093 от 07/11/2011г, ТУ №5-12/18-1648 от 28/05/2012г., выданным АО «Астана-РЭК»:

- Строительство двухлоткового кабельного канала по ул. Арай от ПС «Чубары» до ул. Сарайшык с двумя переходами через автодорогу в стальном футляре диаметром 800мм;
- Строительство однолоткового кабельного канала вдоль ул. Сарайшык от ул. Арай до пр. Кабанбай батыра с двумя переходами через дорогу в стальном футляре диаметром 800мм;
- Строительство однолоткового кабельного канала вдоль ул. Акмешит от ул. Сарайшык до ул. Тауелсиздык с переходом через дорогу в существующем трубном переходе;
- Электроснабжение КЛ-10кв от ПС «Чубары до сущ. РП-61, РП-89;
- Электроснабжение КЛ-10кв от ПС «Чубары до сущ. ТП-1083;
- Электроснабжение КЛ-10кВ сущ. ТП 1103 РЦ «Думан» от ПС «Чубары» до места пересечения с сущ. кабелем электроснабжения от ПС «Левобережная» (пересечение ул. Сарайшык и пр. кабанбай Батыра).
- Электроснабжение КЛ-10кВ сущ. РП-65(147), РП-71 кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена от ПС «Чубары» до места пересечения с сущ. кабелем электроснабжения от ПС «Левобережная» (пересечение ул. Акмешит и ул. Тауелсиздик).
- Прокладка кабелей связи от ПС «Чубары» до сущ. РП-65(147), Рп-71, Рп-61, РП-89. Прокладка кабеля КЛ-10кВ от ПС «Чубары» к существующим РП предусмотрена в проектируемых и существующих кабельных каналах сечением 1200х600мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __декабрь год_;

окончание работ _январь 2017 год_;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__;

фактически, месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство наружных инженерных сетей к ТРЦ «Абу Даби Плаза» в г. Астане»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Қазбайлық Астана»

Директор **Хабдулин Н.Ж.**