Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"08" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», Республика Казахстан, город Шымкент, улица Толстого, дом 119**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Момбеков Жанболат Аскарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети), село Созак, Созакский район, Туркестанский область**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района», Борсабаев Жалғас Сыздықұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, стр.18, директор Байысбаев Е.К. ГСЛ №20012903 от 04.09.2020 г.;
ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН 110240000099, город Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, директор Шакуов Б.А., ГСЛ №001599 от 18.04.2011 г. ;
ТОО «Vesco Realty», БИН 140840022875, город Шымкент, микрорайон Наурыз, д.168 директор Колдасов Т.К., ГСЛ №14021251 от 17.09.2014 г.;
ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, директор Досмуратов К.Т. ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г.;
ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, директор Колдасов К.О., ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г.;
ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 040740015961, г.Алматы ,проспект Достык №38, директор Ержанулы Е., ГСЛ № 07436 от 15.03.2023 г.;
ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», БИН 020140012021, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, ул. С.Едилов, 71, директор Усенбеков А.Т., ГСЛ №002196 от 08.08.2018г.;
ТОО «ЖалыАқтау», БИН 090140001364, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 7, здание торгового центра "Балбөбек", директор Бибаев С.К., ГСЛ № 23020047 от 13.09.2023 г.;
ТОО «IT-Invest company», БИН 151240009111, г. Шымкент Толстого 119, директор Мамбеталиев А.С., ГСЛ №20004063 от 19.08.2020 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад», №18008151-45-07**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» №21 от 07.02.2022 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Футбольное поле	м²	4050	4050	4200	4200

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м²	14205	14205
Площадь асфальтобетонной покрытий	м²	2405	1906,3
Площадь спортивной площадки из резинового покрытия	м²	2236	605
Площадь футбольного поля	м²	4050	4200

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Футбольное поле - сложной формы, с размерами 46х91 мхм, с выпусками площадки для футбольных ворот. Покрытие поле – искусственный газон, основание – отсев из щебня фракции 0-5 мм (1 слой), природная песчано-гравийная смесь (2 слой). Металлическая ворота со сеткой длиной 7,32 м, высотой -2,44 м. Бетонная стяжка вокруг поле. Поле – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Баскетбольная и волейбольная площадка - прямоугольной формы, с размерами 15х30 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая баскетбольная стойка со щитом, волейбольная стойка высотой 2,9 м. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Воркаутная площадка - прямоугольной формы, с размерами 10х15 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая уличная тренажер количество 6 комплект. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Выгреб емкостью 50 м3 - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,8х14,0 мхм. Днище и стенки резервуара из монолитных железобетонных из бетона с армированием сварными сетками, перекрытие выгреба – из монолитного железобетона с арматурными сетками;

Уборная на 6 очков - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Г/1-2 составляет 5,1х5,1 мхм, одноэтажный. Фундамент – монолитный железобетон, стены и перегородки – керамический кирпич, перемычки - монолитный железобетон, кровля – двухскатный из профилированного настила по обрешетке и деревянным стропилами, наружное штукатурка стен – цементно-песчанное штукатурка с известковой окраской, оконные блоки из поливинилхлоридного профиля, двери – деревянные, покрытие полов – бетонные, внутренняя отделка – цементно-песчаная штукатурка с известковой окраской;

Навес для хранения угля - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для хранения шлако и золы - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для двух мусорных контейнеров - прямоугольной формы, с размерами 1,5х4,0 мхм, на высоте 2,0 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - из профилированного листа. Основание – бетонная;

Наружные сети канализации – из гофрированной полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм сбрасываются к водонепроницаемому выгребу 50 м^3;

Наружные сети водопровода (для техническая вода) – из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм подпитывающее от скважины;

Территории покрытие – асфальтобетон толщиной 6 см, основание - природная песчано-гравийная смесь, окольцованием бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Ограждение территорий объекта - из металлических профильных труб с металлическими стойкам длиной 535 погонных метрах, ворота распашная - из металлических профильных труб с металлическими стойками, калитка - из металлических профильных труб с металлическими стойками. Подпорная стена - бетон;

Электроснабжение – электричеством обеспечивается с трансформаторной станции КТПН-63/10/0,4кВ установленного на территории объекта. Наружная освещение – металлические фланцевая граненная опора НФГ-8,0-05 в количестве 30 штук, светодиодный светильник в количестве – 38 штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»Созакский районный электросети

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

строительно-монтажные работы в проектно-сметной документаций не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)** готовым к приемке

наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Момбеков Жанболат Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)