Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140003830**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Южная Группа Компаний",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, дом № 94** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**080640004543**

Договор (контракт) Договор №32 от 09.03.2021

Номер документа	Дата составления
18	**16.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь, село Кабанбай, Урджарского района ВКО			усл	1	41 202 518,00	41 202 518,00
				Итого	1	x	41 202 518,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Валеханов Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2021

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно Казахстанской области " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27, БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543, БИК KSNVKZKA, ИИК KZ22551A127010803KZT, Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Наименование строительства и его адресса: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Договор подряда №32 от 09.03.2021 г.

Справка № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2021 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№32	09.03.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	**91 470 573,01**	**36 787 962,66**							4 414 555,52	**41 202 518,18**
в том числе										
Акт №5 Общестроительные работы. Надземная часть здания(2-1-2)	17812748	15904240							1 908 508,75	17 812 748,29
Акт №6 Водопровод и канализации(2-1-3)	1889420	1686982							202 437,89	1 889 420,30
Акт№7 Вентиляция и кондиционирование(2-1-4)	2445259	2183267							261 992,06	2 445 259,25
Акт№8 Электроосвещение (2-1-5)	2944749	2629240							315 508,80	2 944 748,82
Акт№9 Электромонтажные работы (2-1-6)	1670143	1491199							178 943,85	1 670 142,57
Акт№10 Общестроительные работы (4-1-1)	1270683	1134539							136 144,64	1 270 683,30
Акт№11 Общестроительные работы (6-4-1)	6857000	6122321							734 678,56	6 856 999,89
Акт№12 Сети электроснабжения ВЛ-10кВ (4-2-1)	776369	693187							83 182,43	776 369,32
Акт№13 Наружное электроосвещение (4-3-1)	2470356	2205675							264 680,98	2 470 355,79
Акт№14 Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ (4-4-1)	762885	681147							81 737,65	762 884,77
Акт№15 Наружные сети водопровода (6-1-1)	1807168	1613543							193 625,15	1 807 168,08
Акт№16 Наружные сети канализации (6-1-2)	321807	287328							34 479,36	321 807,35
Акт№17 Противопожарное водоснабжение (6-1-3)	173930	155295							18 635,40	173 930,44
Всего выполнено:	**41202518**	**36787963**							**4 414 555,52**	**41 202 518**
Минус аванс										12 360 755,45
Итого к оплате с НДС 12%										**28 841 763**
К оплате: Двадцать восемь миллионов восемьсот сорок одна тысяча семьсот шестьдесят три тенге										

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно- Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ **Байбулов А.А.**

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Урунтаев М.Ж.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Илемесов С.К.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование объекта: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы. Надземная часть здания

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	0,23	17286,96	1726,09	3976	397	2975	655	5001
					2626,09	469,57	604	108	–	370	
		Итого по разделу 2					**5 001**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					604				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					397				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 975				
	- накладные расходы, тенге					655				
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге					370				
Раздел 3 Крыша										
33 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	335,16	318,32	10,31	106688	3457	65702	34966	152986
				111,97	1,43	37529	478	–	11332	
34 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо /прим./ НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	335,16	2889,45	134,79	968427	45175	806817	120648	1176201
				347,4	43,87	116435	14704	–	87126	
35 1111-0101-0503	Гидроизоляция мембраной насухо. Устройство в один слой /прим./ НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	335,16	161,5	0,55	54130	186	40554	12674	72148
				39,95	0,28	13390	93	–	5344	
36 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	100,14	91,91	5,14	9204	515	4778	3712	13949
				39,06	2,13	3911	213	–	1033	
44 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	3	18118,67	861,33	54356	2584	30650	20008	80313
				7040,67	369,67	21122	1109	–	5949	
45 2109-0404-0507	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 К=3,000;	шт.	6	432		2592		2592	–	2799
				–		–		–	207	

46	2113-0211-0501	Петля накладная К=3,000;	шт.	12	295		3540		3540	–	3823
					–		–		–	283	
47	2113-0814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная К=3,000;	шт.	3	827		2481		2481	–	2679
					–		–		–	198	
48	2113-0508-0102	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001 К=3,000;	м2	3,9	1041		4060		4060	–	4385
					–		–		–	325	
49	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	21,9	4399,59	99,95	96351	2189	55883	35795	142718
					1747,9	28,72	38279	629	–	10572	

Итого по разделу 3	**1 652 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	230 666
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 106
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 017 057
- накладные расходы, тенге	227 803
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 369

Раздел 4 Перегородки

4.1 Кирпичные

4.2 Гипсокартонные

83	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство С111 НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	36,99	3477,21	28,22	128622	1044	80310	42922	185268

				1277,86	11,44	47268	423	–	13724	
84	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство С111а НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,43	3984,55	28,25	93358	662	62756	27186	130188
				1277,85	11,4	29940	267	–	9644	
85	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство С111б НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40,63	4547,97	31,21	184784	1268	128661	49824	253377
				1350,11	12,43	54855	505	–	18769	
86	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство С111в НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	32,22	4665,52	31,22	150323	1006	105817	39511	205021
				1350,09	12,45	43500	401	–	15187	
87	1110-0402-0702	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство С115.1 НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,8	6425,54	56,01	107949	941	76467	27842	146654
				1817,92	23,51	30541	395	–	10863	

88	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка канализационных стояков по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	22,57	2133,76	14,53	48159	328	25165	20516	74169
					1004,25	5,72	22666	129	–	5494	

Итого по разделу 4 **994 677**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 228 770
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 249
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 120
- материалы, изделия и конструкции, тенге 479 176
- накладные расходы, тенге 207 801
  в т.ч. зарплата, тенге
- сметная прибыль (8 %), тенге 73 681

Раздел 5 Полы

5.1 Тип 1

92	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	191,51	3775,78	21,41	723100	4100	638527	77620	864778
					420,2	10,97	80473	2101	–	64058	

5.2 Тип 2

96	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	29,54	1529,49	81,01	45181	2393	22069	19827	70209
					701,39	12,66	20719	374	–	5201	
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	29,54	927,96	28,74	27412	849	15973	10363	40797
					358,5	14,69	10590	434	–	3022	

98	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	29,54	4808,16	73,87	142033	2182	102151	36423	192732
					1276,24	35,48	37700	1048	–	14276	
5.4 Тип 4											
105	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	68,18	4531,74	73,89	308974	5038	216922	84068	424485
					1276,24	35,49	87014	2420	–	31443	
5.5 Плинтуса											
106	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	109,97	600,05	1,66	65988	183	30431	33337	107271
					321,67	0,83	35374	91	–	7946	
107	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	222,64	356,32	0,83	79330	185	50903	26634	114441
					126,85	0,41	28242	92	–	8477	
108	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	9,92	190,63	1,11	1891	11	452	1347	3497
					143,95	0,5	1428	5	–	259	
5.6 Закладная деталь (АР л.2 прим.3)											
109	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,024	869291,67	1333,33	20863	32	14786	5514	28487
					251875	583,33	6045	14	–	2110	
		Итого по разделу 5					**1 846 697**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					307 585				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 973				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 579				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 092 214				
	- накладные расходы, тенге					295 133				
	в т.ч. зарплата, тенге									
	- сметная прибыль (8 %), тенге					136 792				
Раздел 6 Окна										
110 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-6/ НР = 90 %	м2 проемов	34,2318	2135,82	171,57	73113	5873	33588	32922	114518
				983,06	85,53	33652	2928	–	8483	
111 2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1, ОК-4, ОК-6/	м2	30,7272	20860		640969		640969	–	692247
				–		–		–	51278	
112 2109-0201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-3/ кстм=1,1;	м2	3,5046	22946		80417		80417	–	86850
				–		–		–	6433	

113 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК-2, ОК-5/ НР = 90 %	м2 проемов	3,2112	3364,16	174,08	10803	559	5206	4778	16827
				1568,88	84,39	5038	271	–	1246	
114 2109-0201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 /ОК-2, ОК-5/	м2	3,2112	25785		82801		82801	–	89425
				–		–		–	6624	
115 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК-7/ НР = 90 %	м2 проемов	4,5666	2416,02	174,09	11033	795	4611	5421	17770
				1232,21	86,72	5627	396	–	1316	
116 2109-0201-0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-7/ kстм=1,1;	м2	4,5666	17811,2		81337		81337	–	87844
				–		–		–	6507	
117 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	24,8	1095,2	5	27161	124	20952	5532	35308

				245,36	2,5	6085	62	–	2615	
118	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	24,8	1377		34150		34150	–	36882
					–		–		–	2732	
119	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР = 80 %	м	24,8	1523,23	5,36	37776	133	25923	9399	50949
					472,58	1,17	11720	29	–	3774	
6.1 Решетки Р-5...Р-10											
120	1109-0601-0102	Решетки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,13297	60532,05	2407,83	68581	2728	4715	42576	120050
					53962,59	500,45	61138	567	–	8893	
121	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 (Р5, Р7, Р8)	т	0,26326	564593		148635		148635	–	160526
					–		–		–	11891	
122	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 (Р6, Р9,Р10)	т	0,73748	545429		402243		402243	–	434422
					–		–		–	32179	
123	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 Окно выдачи оружия	т	0,09475	473408		44855		44855	–	48443
					–		–		–	3588	

124	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02254	332277		7490		7490	–	8089
					–		–		–	599	
125	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01386	222433		3083		3083	–	3330
					–		–		–	247	
126	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00108	554378		599		599	–	647
					–		–		–	48	
127	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	30,59	92,22	2,32	2821	71	1332	984	4109
					46,36	0,26	1418	8	–	304	
128	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	61,18	84,96	1,65	5198	101	3439	1155	6861
					27,1	0,26	1658	16	–	508	

Итого по разделу 6	**2 015 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	126 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 384
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 277
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 626 345
- накладные расходы, тенге	102 767
в т.ч. зарплата, тенге	9 249
- сметная прибыль (8 %), тенге	149 265

Раздел 7 Двери

129	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	4,077	43450,09	33,6	177146	137	172826	3818	195441
					1026	14,47	4183	59	–	14477	
130	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.9/ НР = 69 %	м2	3,171	2692,53	51,09	8538	162	1230	4980	14599
					2253,55	22,39	7146	71	–	1081	
131	2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,171	25270		80131		80131	–	86541
					–		–		–	6410	
132	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка /АР л.7 прим.3/ НР = 69 %	шт.	2	6859,5	2	13719	4	11086	1814	16776
					1314,5	–	2629	–	–	1243	
133	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз.2, 4-8/ НР = 90 %	м2	40,55	1728,31	77,39	70083	3138	19329	44159	123381
					1174,25	35,73	47616	1449	–	9139	
134	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	29,03542	4295		124707		124707	–	134684
					–		–		–	9977	

135	2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92								
			м2	11,51476	5241		60349		60349	–	65177
					–		–		–	4828	
136	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=24,000;	шт.	48	434		20832		20832	–	22499
					–		–		–	1667	
137	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	24	3544		85056		85056	–	91860
					–		–		–	6804	
138	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /поз.3,10/ НР = 69 %	м2	4,1814	2953,08	48,31	12348	202	2018	7048	20948
					2422,16	20,81	10128	87	–	1552	
139	2109-0402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	4,1814	51993		217404		217404	–	234796
					–		–		–	17392	
140	2109-0404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 /АР л.7 прим.7/	шт.	2	5504		11008		11008	–	11889
					–		–		–	881	
7.1 Обрамление проемов											
141	1146-0101-0103	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами НР = 84 %	м3	0,41	101363,41	6263,41	41559	2568	19436	17336	63607
					47695,12	2641,46	19555	1083	–	4712	

142	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /90x86x6/								
			т	0,0074	277768		2055		2055	–	2219
					–		–		–	164	
143	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /12/								
			т	0,04354	234157		10195		10195	–	11011
					–		–		–	816	
144	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /6/								
			т	0,0271	234691		6360		6360	–	6869
					–		–		–	509	
7.2 Решетки Р-1...Р-4										
145	1109-0601-0102	Решетки. Монтаж НР = 69 %								
			т конструкций	1,10675	60533,09	2407,05	66995	2664	4608	41591	117273
					53962,5	500,56	59723	554	–	8687	
146	2106-0405-1202	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т ГОСТ 23118-2012 (Р1-Р4)								
			т	1,10675	545429		603654		603654	–	651946
					–		–		–	48292	
147	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %								
			м2	29,88	92,24	2,34	2756	70	1301	961	4014
					46,35	0,27	1385	8	–	297	

148	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	59,76	84,96	1,66	5077	99	3359	1128	6701
					27,09	0,27	1619	16	–	496	
		Итого по разделу 7					**1 882 231**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					153 984				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 044				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 327				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 456 944				
		- накладные расходы, тенге					122 835				
		в т.ч. зарплата, тенге					11 055				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					139 424				

Раздел 8 Витражи

8

149	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /ВН-1/ НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,125	36741,76	18,24	114818	57	112109	2402	126598
					848,64	5,44	2652	17	–	9378	
150	1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР = 90 %	м2	3,6	47043,06	31,67	169355	114	166496	2503	185607
					762,5	10	2745	36	–	13749	
151	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	2	5099,5	2	10199	4	7566	1814	12974
					1314,5	–	2629	–	–	961	

152	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /ВВ-1/ НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,648	24589,65	18,2	163472	121	157708	5110	182069
					848,83	5,26	5643	35	–	13487	
153	1110-0502-0102	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР = 90 %	м2	1,995	77064,16	26,07	153743	52	152044	1498	167660
					825,56	8,52	1647	17	–	12419	
154	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	5099	2	5099	2	3783	907	6486
					1314	–	1314	–	–	480	

Итого по разделу 8 **681 394**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 16 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 105
- материалы, изделия и конструкции, тенге 599 706
- накладные расходы, тенге 14 234
  в т.ч. зарплата, тенге 1 281
- сметная прибыль (8 %), тенге 50 474

Раздел 9 Внутренняя отделка

9.1 Потолок

155	1115-0206-0103	Потолки . Затирка поверхностей НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	295,74	96,48	2,38	28532	703	6465	17393	49599
					72,24	1,27	21364	377	–	3674	

156	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	295,74	855,08	4,87	252881	1439	70446	145375	430116
					612,01	2,44	180996	723	–	31860	
9.2 Стены											
158	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	562,47	1487,44	19,05	836639	10715	277900	441323	1380199
					974,32	6,45	548024	3630	–	102237	
159	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	99,3	980,65	9,11	97379	905	49846	37545	145718
					469,57	3,05	46628	303	–	10794	
160	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	266,34	1129,05	7,28	300710	1940	109116	152254	489201
					712,07	2,49	189654	663	–	36237	
161	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	173,58	4128,3	33,93	716590	5889	446015	214154	1005204
					1524,86	17,32	264686	3006	–	74460	

162	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	637,04	466,19	2,99	296982	1903	111281	147803	480368
					288,52	1,5	183798	956	–	35583	
163	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	191,77	596,13	1,32	114319	253	38447	60598	188910
					394,32	0,67	75619	128	–	13993	
9.3 Откосы											
164	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,72	3677,39	44,51	282129	3415	97852	146154	462546
					2357,43	23,85	180862	1830	–	34263	
165	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 3 мм НР = 80 % кмат1=0,3;	м2 оштукатуриваемой поверхности	76,72	2231,39	20,91	171192	1604	12728	125919	320880
					2044,58	7,03	156860	539	–	23769	
166	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	76,72	466,19	3	35766	230	13401	17800	57851
					288,52	1,5	22135	115	–	4285	
	Итого по разделу 9						**5 010 592**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 944 282				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 865				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 036				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 274 387				
	- накладные расходы, тенге					1 569 056				
	в т.ч. зарплата, тенге					141 215				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					385 807				

Раздел 10 Наружная отделка

167	1115-0207-0101	Стены (цоколь). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,68	3765,42	34,43	51511	471	30667	16485	73436
					1489,25	17,03	20373	233	–	5440	
168	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	102,63	354,18	0,58	36350	60	20022	13037	53338
					158,51	0,27	16268	28	–	3951	
		Итого по разделу 10					**126 774**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					36 641				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					531				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					261				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 689				
		- накладные расходы, тенге					29 522				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 657				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					9 391				

Раздел 11 Прочие работы

11.1 Оружейная комната

169	1110-0103-0204	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны (пылеуловитель АР л.8 прим.4) НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5	4628	7,78	20826	35	15051	5176	28082

				1275,56	2,44	5740	11	–	2080	
170 1111-0101-0801	Засыпная песчаная. Устройство /прим./ НР = 94 %	м3 изоляции	0,78	8173,08	1620,51	6375	1264	1489	3831	11022
				4643,59	582,05	3622	454	–	816	
171 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании /Усиление стани перегородок, чертежи КР/ НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,4	299,16	6,47	11787	255	154	9185	22650
				288,78	2,61	11378	103	–	1678	
172 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,54128	259269		140337		140337	–	151564
				–		–		–	11227	
173 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014и /6/	т	0,0018	234691		422		422	–	456
				–		–		–	34	
174 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,4	2299,26	34,49	90591	1359	30556	47476	149112
				1489,24	16,98	58676	669	–	11045	
175 1116-0401-0205	Колодец для сброса ключей из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Устройство /прим./ НР = 98 %	м трубопровода	1,66	1136,75	68,67	1887	114	75	1704	3878
				1022,89	24,7	1698	41	–	287	
176 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,66	2732		4535		4535	–	4898

				–		–		–	363		
177	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /50x4/	т	0,00286	332277		950		950	–	1026
					–		–		–	76	
11.2 Оборудование											
178	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	7660		30640		30640	–	33091
					–		–		–	2451	
11.3 Крыльцо Кр-1											
179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,35	4062,96	1682,96	5485	2272	415	3042	9209
					2072,59	403,7	2798	545	–	682	
180	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	29637		9484		9484	–	10243
					–		–		–	759	
181	2102-0101-0312	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	1,03	24102		24825		24825	–	26811
					–		–		–	1986	
182	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02025	286648		5805		5805	–	6269
					–		–		–	464	
183	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02528	691178,8	1344,94	17473	34	15574	1710	20718
					73773,73	553,8	1865	14	–	1535	

184	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,43438	536488,79	8662,92	233040	3763	219207	7609	259901
					23182,47	2203,14	10070	957	–	19252	
185	1109-0304-0101	Ограждение Ог1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,038	625710,53	25842,11	23777	982	21323	1244	27023
					38736,84	8710,53	1472	331	–	2002	
186	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,75	92,24	2,35	1176	30	555	411	1714
					46,35	0,31	591	4	–	127	
187	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	25,5	85,02	1,69	2168	43	1434	482	2862
					27,1	0,31	691	8	–	212	
188	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка из Софита с полимерным покрытием НР = 90 %	м2 потолков	4,02	340,05	2,99	1367	12	121	1116	2682
					306,97	1,49	1234	6	–	199	
189	2902-1000-2001 (пл)	Софит размером 15х240 с полимерным покрытием 30 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	4,02	2949		11855		11855	–	12803
					–		–		–	948	

11.4 Крыльцо Кр-2

190	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,35	4062,96	1682,96	5485	2272	415	3042	9209
					2072,59	403,7	2798	545	–	682	
191	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	29637		8891		8891	–	9602
					–		–		–	711	

192	2102-0101-0312	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,96	24102		23138		23138	–	24989
					–		–		–	1851	
193	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01872	286648		5366		5366	–	5795
					–		–		–	429	
194	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02297	691162,39	1306,05	15876	30	14151	1555	18825
					73791,9	609,49	1695	14	–	1394	
195	1109-0305-0305	Конструкции опорные. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,4015	536483,19	8657,53	215398	3476	202614	7033	240225
					23183,06	2204,23	9308	885	–	17794	
196	1109-0304-0101	Ограждение Ог1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,038	625710,53	25842,11	23777	982	21323	1244	27023
					38736,84	8710,53	1472	331	–	2002	
197	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,87	92,17	2,27	1094	27	517	382	1594
					46,34	0,34	550	4	–	118	
198	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	23,74	85	1,68	2018	40	1335	448	2663
					27,09	0,25	643	6	–	197	
199	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /крыльцо/ НР = 92 %	м2 кровли	4,02	2495,52	21,39	10032	86	7103	2646	13692
					707,21	8,21	2843	33	–	1014	

200	1110-0104-0204	Потолки. Подшивка из Софита с полимерным покрытием НР = 90 %	м2 потолков	2,98	340,27	3,02	1014	9	90	828	1989
					307,05	1,68	915	5	–	147	
201	2902-1000-2001 (пл)	Софит размером 15х240 с полимерным покрытием 30 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	2,98	2949		8788		8788	–	9491
					–		–		–	703	
11.5 Крыльцо Кр-3											
202	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,36	4063,89	1680,56	1463	605	112	811	2456
					2072,22	402,78	746	145	–	182	
203	2102-0101-1002	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,04	29637		1185		1185	–	1280
					–		–		–	95	
204	2102-0101-0312	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	24102		7713		7713	–	8330
					–		–		–	617	
205	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00654	286648		1875		1875	–	2025
					–		–		–	150	
206	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02508	691188,2	1355,66	17335	34	15451	1696	20553
					73763,96	558,21	1850	14	–	1522	
11.6 Отмостка											
207	1106-0101-0101	Отмостка бетонная шириной 750 мм. Устройство НР = 91 %	м3	9,6	28279,17	1094,58	271480	10508	248414	13620	307908
					1308,13	250,94	12558	2409	–	22808	

Итого по разделу 11	**1 493 663**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	135 213
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 103 288
- накладные расходы, тенге	116 291
в т.ч. зарплата, тенге	10 466
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 639
Итого по смете	**15 708 127**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 180 711
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 131
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 702 781
- накладные расходы, тенге	2 686 097
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 212
Временные здания и сооружения, 1,5%	**235 622**
Итого	**15 943 749**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**350 762**
Итого	**16 294 511**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	**109 232**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**100 250**
Итого	**16 503 993**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**325 890**
Итого	**16 829 883**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**17 671 377**
Всего с тендерной скидкой:	**15 904 240**

НДС 12% 1 908 509
Итого с НДС 17 812 748

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-3

Водопровод и канализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
	1.1 Водомерный узел №1										
1	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1847,83	39,67	11087	238	6167	4677	17025

				780,33	15	4682	90	–	1261	
2 1116-0602-0202	Краны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	1	744	2	744	2	117	613	1466
				625	1	625	1	–	109	
3 2304-0902-3105	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5740		5740		5740	–	6199
				–		–		–	459	
4 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599	28	599	28	22	552	1243
				549	14	549	14	–	92	
5 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
				–		–		–	256	
6 2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	879		879		879	–	949
				–		–		–	70	
7 1116-0602-0202	Краны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	744,33	2,33	2233	7	352	1838	4397
				624,67	0,67	1874	2	–	326	
8 2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1154		2308		2308	–	2493
				–		–		–	185	
9 2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 32, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3807		3807		3807	–	4112
				–		–		–	305	

10	2302-0401-0409	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	700		700		700	–	756
					–		–		–	56	
11	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2515	–	2515	–	2199	310	3051
					316	–	316	–	–	226	
12	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	847,5	39,67	5085	238	165	4677	10543
					780,33	15	4682	90	–	781	
13	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	472		2832		2832	–	3059
					–		–		–	227	
14	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	848	40	424	20	14	390	879
					780	16	390	8	–	65	
15	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	224		112		112	–	121
					–		–		–	9	
16	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,5	90,77	0,92	590	6	14	559	1241
					87,69	–	570	–	–	92	

17 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,325	930,57	0,75	1233	1	183	840	2239
				791,7	0,75	1049	1	–	166	
18 2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	3888		3888		3888	–	4199
				–		–		–	311	
1.2 Водомерный узел №3										
19 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	599	28	599	28	22	552	1243
				549	14	549	14	–	92	
20 2303-0301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194		3194		3194	–	3450
				–		–		–	256	
21 2304-1013-1901	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	879		879		879	–	949
				–		–		–	70	
22 1116-0602-0202	Краны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	3	744,33	2,33	2233	7	352	1838	4397
				624,67	0,67	1874	2	–	326	
23 2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1154		2308		2308	–	2493
				–		–		–	185	
24 2304-0902-3103	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2301		2301		2301	–	2485

				–		–		–	184	
25 2302-0401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	295		590		590	–	637
				–		–		–	47	
26 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2515	–	2515	–	2199	310	3051
				316	–	316	–	–	226	
27 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1847,83	39,67	11087	238	6167	4677	17025
				780,33	15	4682	90	–	1261	
28 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	373		2238		2238	–	2417
				–		–		–	179	
29 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,5	848	40	424	20	14	390	879
				780	16	390	8	–	65	
30 2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	224		112		112	–	121
				–		–		–	9	
31 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	6,5	90,77	0,92	590	6	14	559	1241
				87,69	–	570	–	–	92	

32	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,145	931	0,87	1066	1	158	726	1935
					792,14	–	907	–	–	143	
33	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	3888		3888		3888	–	4199
					–		–		–	311	
1.3 Внутренние сети											
34	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	71	1650,72	13,65	117201	969	13448	100735	235371
					1447,66	0,1	102784	7	–	17435	
35	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	12	2505,25	19,42	30063	233	9369	20055	54127
					1705,08	0,25	20461	3	–	4009	
36	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2	2693,5	23	5387	46	1572	3694	9807
					1884,5	–	3769	–	–	726	

37 1116-0602-0202	Краны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	22	743,82	2,23	16364	49	2574	13479	32230
				624,59	0,59	13741	13	–	2387	
38 2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1154		25388		25388	–	27419
				–		–		–	2031	
39 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /наружный/ НР = 98 %	кран	2	20865,5	–	41731	–	40901	813	45948
				415	–	830	–	–	3404	
40 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка /внутренний/ НР = 98 %	кран	1	1244	–	1244	–	829	407	1783
				415	–	415	–	–	132	
41 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	9,36	755,24	–	7069	–	3716	3286	11183
				358,23	–	3353	–	–	828	
42 2302-0401-0207	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	58		58		58	–	63
				–		–		–	5	
43 2302-0401-0209	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	47		47		47	–	51
				–		–		–	4	
44 2302-0401-0205	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	39		78		78	–	84
				–		–		–	6	

45	2302-0401-2406	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	386	386	386	–	417
					–	–	–	31	
46	2302-0401-2404	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	152	152	152	–	164
					–	–	–	12	
47	2302-0401-2403	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	84	168	168	–	181
					–	–	–	13	
48	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	32	192	192	–	207
					–	–	–	15	
49	2302-0401-2701	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	165	1815	1815	–	1960
					–	–	–	145	
50	2302-0401-1206	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	328	656	656	–	708
					–	–	–	52	
51	2302-0401-1204	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	101	303	303	–	327
					–	–	–	24	

52	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	42		252		252	–	272
					–		–		–	20	
53	2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	13		195		195	–	211
					–		–		–	16	
54	2302-0401-1801	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	159		1272		1272	–	1374
					–		–		–	102	
55	2303-0102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	3	1093		3279		3279	–	3541
					–		–		–	262	
56	2902-1000-4001 (пл)	Диспенсер напольный (кулер)	шт.	2	9541		19082		19082	–	20609
					–		–		–	1527	
		Итого по разделу 1					**561 981**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 378				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 137				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					343				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					182 861				
		- накладные расходы, тенге					165 977				
		в т.ч. зарплата, тенге					14 938				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					41 628				

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3

57	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР = 98 %	комплект	4	11078	461,5	44312	1846	283	42188	93420

				10545,75	216,5	42183	866	–	6920	
58	5104-0106-0108 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	комплект	1	66339		66339		–	–	66339
					–		–		66339	–	
59	5104-0106-0101 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	3	25916		77748		–	–	77748
					–		–		77748	–	
60	1116-0602-0202	Краны диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	13	743,77	2,23	9669	29	1520	7965	19045
					624,62	0,62	8120	8	–	1411	
61	2304-0902-3101	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1154		15002		15002	–	16202
					–		–		–	1200	
62	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	22	1858,41	16,41	40885	361	6145	33695	80546
					1562,68	0,18	34379	4	–	5966	
63	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	26		182		182	–	197
					–		–		–	15	

64	2302-0401-1803	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	217		2387		2387	–	2578
					–		–		–	191	
65	2302-0401-2402	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	47		141		141	–	152
					–		–		–	11	
66	2302-0401-2703	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	270		540		540	–	583
					–		–		–	43	
67	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	8,56	755,14	–	6464	–	3398	3005	10227
					358,18	–	3066	–	–	758	
68	2303-0102-3331	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	7	5512		38584		38584	–	41671
					–		–		–	3087	
69	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	1	1008	–	1008	–	39	950	2115
					969	–	969	–	–	157	
70	2303-0102-3333	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7401		7401		7401	–	7993
					–		–		–	592	

71 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	14	638,43	69,21	8938	969	3724	3594	13535
				303,21	34,57	4245	484	–	1003	
72 2111-0403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	15,4	253		3896		3896	–	4208
				–		–		–	312	
	Итого по разделу 2					**436 559**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					92 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 205				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 362				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					83 242				
	- оборудование, тенге					144 087				
	- накладные расходы, тенге					91 397				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 226				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					21 666				

Раздел 3 Канализация бытовая К1

73 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	20	1168,2	1,4	23364	28	6552	16458	43008
				839,2	0,5	16784	10	–	3186	

74 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1803,13	3,35	72125	134	39802	31588	112010
				804,73	1,1	32189	44	–	8297	
75 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,004	366250	107500	1465	430	13	1138	2811
				255500	31750	1022	127	–	208	
76 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 К=1,010;	м	4,04	992		4008		4008	–	4329
				–		–		–	321	
77 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	484		484		484	–	523
				–		–		–	39	
78 2302-0601-0801	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5	187		935		935	–	1010
				–		–		–	75	
79 2302-0601-0803	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	484		5808		5808	–	6273
				–		–		–	465	
80 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	10	3026	89,2	30260	892	2380	26894	61726
				2698,8	45,5	26988	455	–	4572	
81 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	10	6844		68440		68440	–	73915

				–		–		–	5475	
82	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	957		9570		9570	–	10336
					–		–		–	766	
83	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	7	3755,43	177,43	26288	1242	3865	21382	51484
					3025,86	91	21181	637	–	3814	
84	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	7	13315		93205		93205	–	100661
					–		–		–	7456	
85	1117-0101-0110	Поддоны душевые стальные. Установка НР = 98 %	комплект	2	1881	221	3762	442	580	2906	7201
					1370	112,5	2740	225	–	533	
86	2303-0102-0206	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	9253		9253		9253	–	9993
					–		–		–	740	
87	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм x 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7370		7370		7370	–	7960
					–		–		–	590	

88	2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
89	2303-0102-1306	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	
90	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	806	34	806	34	135	641	1563
					637	17	637	17	–	116	
91	2902-1000-4002 (пл)	Трап пластмассовый диаметром 50 мм	шт.	1	298		298		298	–	322
					–		–		–	24	
92	2302-0303-2406	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	19	1286		24434		24434	–	26389
					–		–		–	1955	
93	2302-0303-3510	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 /прим./	шт.	7	6079		42553		42553	–	45957
					–		–		–	3404	
94	2302-0303-2402	Тройник полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	673		5384		5384	–	5815
					–		–		–	431	
95	2302-0303-6606	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1836		1836		1836	–	1983

				–		–		–	147	
96 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2449		19592		19592	–	21159
				–		–		–	1567	
97 2302-0303-1702	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	395		4345		4345	–	4693
				–		–		–	348	
98 2302-0303-1002	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	224		224		224	–	242
				–		–		–	18	
99 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	3,5	638,57	69,14	2235	242	932	898	3384
				303,14	34,57	1061	121	–	251	
100 2111-0403-0322	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	3,85	1560		6006		6006	–	6486
				–		–		–	480	
101 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	15,5	2780,84	85,42	43103	1324	20449	15138	62900

	1376,13	39,29	21330	609	–	4659
Итого по разделу 3			**676 201**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			123 932			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			4 768			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			2 245			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			380 367			
- накладные расходы, тенге			117 043			
в т.ч. зарплата, тенге			10 534			
- сметная прибыль (8 %), тенге			50 091			
Итого по смете			**1 674 741**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			386 272			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 110			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			3 950			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			646 470			
- оборудование, тенге			144 087			
- накладные расходы, тенге			374 417			
в т.ч. зарплата, тенге			33 698			
- сметная прибыль (8 %), тенге			113 385			
Временные здания и сооружения, 1,5%			**22 960**			
Итого			**1 697 701**			
Производство работ в зимнее время года, 2,2%			**34 180**			
Итого			**1 731 880**			
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ			**11 227**			
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)			**10 304**			
Итого			**1 753 411**			
Непредвиденные работы и затраты (2%)			**31 756**			

Итого	1 785 167
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 874 425
Всего с тендерной скидкой:	1 686 982
НДС 12%	202 438
Итого с НДС	1 889 420

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование объекта: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за июнь месяц 2021 г.

Вентиляция и кондиционирование

Локальная смета № 2-1-4

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 В1										
1	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8197	165	737	7184	16611

				7295	36	7295	36	–	1230	
2	2902-1000-1101 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Вентилятор канальный производительностью 100 м3/ч, давлением 100 Па, мощностью 0,07 кВт, 230 В, 2500 об/мин, марки VKK-100m	шт.	1	32365		32365		32365	–	34954
					–		–		–	2589	
3	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	2	1840	85,5	3680	171	368	3107	7330
					1570,5	14,5	3141	29	–	543	
4	2902-1000-1103 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Диффузор регулируемый диаметром 100 мм, марки КВ-100	шт.	2	1948		3896		3896	–	4208
					–		–		–	312	
5	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3046	42	3046	42	2514	495	3824
					490	15	490	15	–	283	
6	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,512	5108,28	53,34	12832	134	7807	4847	19093
					1947,05	21,89	4891	55	–	1414	
7	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1579	43	210	1314	3124
					1326	15	1326	15	–	231	
8	2902-1000-1102 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Клапан обратный КО диаметром 100 мм	шт.	1	2753		2753		2753	–	2973

				–		–		–	220	
9	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	2	655		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
10	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	66820	1790	6682	179	3843	2089	9473
					26600	890	2660	89	–	702	
		Итого по разделу 1					**103 005**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 803				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					734				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					239				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					55 803				
		- накладные расходы, тенге					19 036				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 713				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 629				
	Раздел 2 В2										
11	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8197	165	8197	165	737	7184	16611
					7295	36	7295	36	–	1230	
12	2902-1000-1101 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Вентилятор канальный производительностью 100 м3/ч, давлением 100 Па, мощностью 0,07 кВт, 230 В, 2500 об/мин, марки VKK-100m	шт.	1	32365		32365		32365	–	34954
					–		–		–	2589	
13	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	2	1840	85,5	3680	171	368	3107	7330

				1570,5	14,5	3141	29	–	543	
14	2902-1000-1103 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Диффузор регулируемый диаметром 100 мм, марки КВ-100	шт.	2	1948		3896		3896	–	4208
					–		–		–	312	
15	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3046	42	3046	42	2514	495	3824
					490	15	490	15	–	283	
16	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,884	5107,75	53,08	9623	100	5855	3635	14319
					1946,92	21,76	3668	41	–	1061	
17	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	1579	43	1579	43	210	1314	3124
					1326	15	1326	15	–	231	
18	2902-1000-1102 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Клапан обратный КО диаметром 100 мм	шт.	1	2753		2753		2753	–	2973
					–		–		–	220	
19	2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	2	655		1310		1310	–	1415
					–		–		–	105	
20	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,1	66820	1790	6682	179	3843	2089	9473
					26600	890	2660	89	–	702	

	Итого по разделу 2					**98 231**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 580				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					700				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					225				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					53 851				
	- накладные расходы, тенге					17 824				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 604				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 276				
	Раздел 3 ВЕ1-ВЕ5									
21	1120-0201-0101	Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 20 кг. Установка НР = 98 %	воздухораспределитель	5	1840,2	85,2	9201	426	922	7767	18325
					1570,6	14,6	7853	73	–	1357	
22	2902-1000-1103 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Диффузор регулируемый диаметром 100 мм, марки КВ-100	шт.	1	1948		1948		1948	–	2104
					–		–		–	156	
23	2902-1000-1104 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Диффузор регулируемый диаметром 125 мм, марки КВ-125	шт.	3	2198		6594		6594	–	7122
					–		–		–	528	
24	2902-1000-1105 (пл)ТОО "Силумин-Восток"	Диффузор регулируемый диаметром 160 мм, марки КВ-160	шт.	1	2781		2781		2781	–	3003
					–		–		–	222	
25	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6,6097	5107,8	53,26	33761	352	20541	12754	50236

				1946,84	22,09	12868	146	–	3721	
26 1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	5	3474,4	65,8	17372	329	932	15860	35891
				3222,2	14,6	16111	73	–	2659	
27 2305-0301-2201	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 100 мм	шт.	1	6022		6022		6022	–	6504
				–		–		–	482	
28 2305-0301-2202	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 125 мм	шт.	3	6331		18993		18993	–	20512
				–		–		–	1519	
29 2305-0301-2204	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 160 мм	шт.	1	6871		6871		6871	–	7421
				–		–		–	550	
30 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,15	66846,67	1793,33	10027	269	5768	3133	14213
				26600	886,67	3990	133	–	1053	
31 2305-0301-1805	Средства для крепления воздуховодов	кг	3	655		1965		1965	–	2122
				–		–		–	157	

Итого по разделу 3 **167 453**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 40 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 425
- материалы, изделия и конструкции, тенге 73 337
- накладные расходы, тенге 39 514
  в т.ч. зарплата, тенге 3 556
- сметная прибыль (8 %), тенге 12 404

Раздел 4 ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9

32 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1585,33	51	4756	153	393	4169	9639
				1403,33	14,67	4210	44	–	714	
33 2305-0306-0703	Вентиляционные решетки нерегулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 430 мм х 75 мм /прим. VR-459/	шт.	3	1841		5523		5523	–	5965
				–		–		–	442	
	Итого по разделу 4					**15 604**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 210				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					153				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					44				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 916				
	- накладные расходы, тенге					4 169				
	в т.ч. зарплата, тенге					375				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 156				
Раздел 5 В7										
34 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1585	51	1585	51	131	1390	3213
				1403	15	1403	15	–	238	
35 2305-0306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	2509		2509		2509	–	2710
				–		–		–	201	
	Итого по разделу 5					**5 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 403				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 640				
	- накладные расходы, тенге					1 390				

	в т.ч. зарплата, тенге					125				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					439				
Раздел 6 К1-К8, К10, К12-К15										
36 1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %	сплит-система	13	6789,62	10,62	88265	138	1431	84962	187085
				6668,92	–	86696	–	–	13858	
37 2901-1000-1201 (пл)ТОО "Совплим"	Сплит-система в составе: Внутренний блок мощностью охлаждения 9000 БТЕ/ч, мощностью нагрева 9980 БТЕ/ч, потребляемой мощностью 850 Вт; Наружный блок; Медная инсталляция (диам.6,35, диам.9,52), марки ACH-09AS	комплект	13	91071		1183923		1183923	–	1278637
				–		–		–	94714	
	Итого по разделу 6					**1 465 722**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					86 696				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					138				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 185 354				
	- накладные расходы, тенге					84 962				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 647				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					108 572				
Раздел 7 К9										
38 1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене НР = 98 %	сплит-система	1	6790	11	6790	11	110	6536	14392
				6669	–	6669	–	–	1066	

39	2901-1000-1202 (пл)ТОО "Совплим"	Сплит-система в составе: Внутренний блок мощностью охлаждения 18000 БТЕ/ч, мощностью нагрева 19800 БТЕ/ч, потребляемой мощностью 1665 Вт; Наружный блок; Медная инсталляция (диам.6,35, диам.9,52), марки ACH-18AS	комплект	1	147449		147449		147449	–	159245
					–		–		–	11796
		Итого по разделу 7					**173 637**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 669			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 559			
		- накладные расходы, тенге					6 536			
		в т.ч. зарплата, тенге					588			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 862			
	Раздел 8 К11									
40	1120-2601-1603	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене HP = 98 %	сплит-система	1	6790	11	6790	11	110	6536	14392
					6669	–	6669	–	–	1066	
41	2901-1000-1203 (пл)ТОО "Совплим"	Сплит-система в составе: Внутренний блок мощностью охлаждения 12000 БТЕ/ч, мощностью нагрева 12950 БТЕ/ч, потребляемой мощностью 1120 Вт; Наружный блок; Медная инсталляция (диам.6,35, диам.9,52), марки ACH-12AS	комплект	1	104949		104949		104949	–	113345
					–		–		–	8396
		Итого по разделу 8					**127 737**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 669			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11			

- материалы, изделия и конструкции, тенге	105 059
- накладные расходы, тенге	6 536
в т.ч. зарплата, тенге	588
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 462

Итого по смете	**2 157 312**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	184 852
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 174
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 629 519
- накладные расходы, тенге	179 967
в т.ч. зарплата, тенге	16 196
- сметная прибыль (8 %), тенге	159 800
Временные здания и сооружения, 1,5%	**32 360**
Итого	**2 189 672**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**48 173**
Итого	**2 237 844**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**14 462**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**13 273**
Итого	**2 265 579**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**44 757**
Итого	**2 310 336**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**2 425 852**
Всего с тендерной скидкой:	**2 183 267**

НДС 12%	261 992
Итого с НДС	2 445 259

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-

Подрядчик ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT;

Стройка Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье

Наименование Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №8 за июнь месяц 2021 г.

Электроосвещение

Локальное смета 2-1-5

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 18.06.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %									
			шкаф	1	3104	56	3104	56	440	1894	5398
					2608	22	2608	22	–	400	
2	2307-0201-0803	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	17081		17081		17081	–	18447

				–		–		–	1366	
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	8	2422,63	20	19381	160	8317	7851	29411
				1363	–	10904	–	–	2179	
4 2307-0204-0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
				–		–		–	115	
5 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	428		2568		2568	–	2773
				–		–		–	205	
6 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
				–		–		–	112	
7 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1857	80	1857	80	121	1217	3320
				1656	34	1656	34	–	246	
8 2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354		10354		10354	–	11182
				–		–		–	828	
	Итого по разделу 1					**73 590**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 168				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					296				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					56				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					41 713				
	- накладные расходы, тенге					10 962				
	в т.ч. зарплата, тенге					987				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 451				
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
9	1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	67	1195,85	46,9	80122	3142	401	56110	147131
					1142,97	20,16	76579	1351	–	10899	
10	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	15	767,47	8,4	11512	126	503	7872	20935
					725,53	3,4	10883	51	–	1551	
11	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР = 72 %	шт.	3	717,33	16,33	2152	49	20	1514	3959
					694,33	6,67	2083	20	–	293	
12	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	2	2438,5	15,5	4877	31	2674	1574	6967
					1086	7	2172	14	–	516	
13	2902-1000-1301 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 30Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 4044лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP40, cos ф=0,98, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-30-001 Prizma 840	шт.	18	16996		305928		305928	–	330402
					–		–		–	24474	

14	2902-1000-1302 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 30Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 4044лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP40, cos ф=0,98, с блоком аварийногопитания на 3 часа, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-30-001 Prizma EM3 840	шт.	5	36229	181145	181145	–	195637
					–	–	–	14492	
15	2902-1000-1303 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 38Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 4560лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP20, cos ф=0,98, с блоком аварийногопитания на 3 часа, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-38-001 Prizma БАП	шт.	1	38064	38064	38064	–	41109
					–	–	–	3045	
16	2902-1000-1304 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 38Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 4560лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP20, cos ф=0,98, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-38-001 Prizma	шт.	32	18834	602688	602688	–	650903
					–	–	–	48215	

17	2902-1000-1305 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 19Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 2022лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP40, cos ф=0,98, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-19-301 Prizma 840	шт.	7	13726	96082	96082	–	103769
					–	–	–	7687	
18	2902-1000-1306 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник потолочный, со светодиодным LED-модулем мощностью 19Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 2022лм, 4000 К, с рассеивателем из полимерного материала с призматическими элементами, IP40, cos ф=0,98, с блоком аварийного питания на 1 час, габ. 595x595x50 мм, УХЛ4, марки ДПО12-19-301 EM1 Prizma 840	шт.	4	32959	131836	131836	–	142383
					–	–	–	10547	
19	2902-1000-1307 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник настенный, со светодиодным LED-модулем мощностью 12Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 1260лм, рассеиватель опаловый из полимерного материала, IP54, габ. 250x48 мм, УХЛ4, марки ДБО88-12-001 CDR 840	шт.	11	17434	191774	191774	–	207116
					–	–	–	15342	
20	2902-1000-1308 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник настенный, со светодиодным LED-модулем мощностью 18Вт, 220 В, 50 Гц, световой поток 1260лм, рассеиватель опаловый из полимерного материала, IP54, габ. 300x48 мм, УХЛ4, марки ДБО88-18-001 CDR 840	шт.	4	29221	116884	116884	–	126235

				–		–		–	9351	
21	2902-1000-1309 (пл)ТОО "КазСвет Group"	Светильник для указания выхода, LED 1,2Вт, с батареей, режим работы - постоянный, время работы в аварийном режими - 3ч, IP41, габ. 315x243x48 мм, марки ДС070-1,2-103 Twins LED	шт.	3	36949		110847		110847	–	119715
					–		–		–	8868	
22	2307-0102-1319	Светильник настенный, с люминесцентной лампой Т5 мощностью 13Вт, 220В, 50 Гц, в комплекте с выключателем и розеткой 220В, цоколь G5, в металлическом корпусе, рассеиватель из матового оргстекла, IP20, 6400К, белый, марки ЛПО 2011 /прим./	шт.	3	2255		6765		6765	–	7306
					–		–		–	541	

Итого по разделу 2 **2 103 567**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 91 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 348
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 785 611
- накладные расходы, тенге 67 070
  в т.ч. зарплата, тенге 6 036
- сметная прибыль (8 %), тенге 155 821

Раздел 3 Электроустановочные изделия

23	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	29	231,9	0,21	6725	6	950	4156	11751
					198,93	0,1	5769	3	–	870	

24	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	351		7722		7722	–	8340
					–		–		–	618	
25	2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	369		2583		2583	–	2790
					–		–		–	207	
26	1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	188,4	0,2	942	1	48	643	1712
					178,6	–	893	–	–	127	
27	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	220		1100		1100	–	1188
					–		–		–	88	
28	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	2709	56	2709	56	440	1609	4663
					2213	22	2213	22	–	345	
29	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 /прим. КМПн 2/6/	шт.	1	774		774		774	–	836
					–		–		–	62	

30	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2421	20	2421	20	1038	981	3674
					1363	–	1363	–	–	272	
31	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397	–	1509
					–		–		–	112	
		Итого по разделу 3					**36 463**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 238				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 052				
		- накладные расходы, тенге					7 389				
		в т.ч. зарплата, тенге					665				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 701				

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

32	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	354	330,1	1,16	116855	412	82427	24498	152661
					96,09	0,03	34016	9	–	11308	
33	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	13	235,77	2	3065	26	645	1724	5172
					184,15	0,08	2394	1	–	383	

34	2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	127823	7542	7542	–
					–	–	–	603
35	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	187361	47777	47777	–
					–	–	–	3822
36	2306-0145-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	276564	10509	10509	–
					–	–	–	841
37	2306-0145-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	335165	5027	5027	–
					–	–	–	402

Итого по разделу 4	**234 356**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	438
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10
- материалы, изделия и конструкции, тенге	153 927
- накладные расходы, тенге	26 222
в т.ч. зарплата, тенге	2 360
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 359

Раздел 5 Материалы

38	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	334	213,84	2,15	71422	718	1794	49640	130747
					206,32	0,1	68910	35	–	9685	
39	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	281	26		7306		7306	–	7890
					–		–		–	584	
40	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	53	45		2385		2385	–	2576
					–		–		–	191	
41	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	29	28		812		812	–	877
					–		–		–	65	
42	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	30	76		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
43	2308-0304-0601	Пиктограмма "Шығу-Выход-Exit" /прим./	шт.	3	602		1806		1806	–	1950
					–		–		–	144	
44	1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	5	161,8	3,6	809	18	178	447	1356
					122,6	1,6	613	8	–	100	
45	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5	398		1990		1990	–	2149

Итого по разделу 5	**150 007**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	69 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 551
- накладные расходы, тенге	50 087
в т.ч. зарплата, тенге	4 508
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 110

Итого по смете	**2 597 983**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	223 056
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 901
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 570
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 015 854
- накладные расходы, тенге	161 730
в т.ч. зарплата, тенге	14 556
- сметная прибыль (8 %), тенге	192 442
Временные здания и сооружения, 1,5%	**38 970**
Итого	**2 636 953**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**58 013**
Итого	**2 694 966**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**17 416**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**15 984**
Итого	**2 728 365**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**53 899**
Итого	**2 782 265**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**2 921 378**

Всего с тендерной скидкой:	2 629 240
НДС 12%	315 509
Итого с НДС	2 944 749

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №9 за июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-6

Электромонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Силовое электрооборудование

1	1308-0303-0404	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5273	114	5273	114	2285	2094	7956
					2874	34	2874	34	–	589	
2	2307-0203-0807	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794		17794		17794	–	19218
					–		–		–	1424	
3	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
4	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005		5005		5005	–	5405
					–		–		–	400	
5	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	4633,33	116	13900	348	5374	5961	21450
					2726	33,67	8178	101	–	1589	
6	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	–	1949

				–		–		–	144	
7	2307-0204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
					–		–		–	144	
8	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
					–		–		–	144	
9	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
10	2307-0201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	7352		7352		7352	–	7940
					–		–		–	588	
11	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	3	4633,33	116	13900	348	5374	5961	21450
					2726	33,67	8178	101	–	1589	
12	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	2421	20	2421	20	1038	981	3674
					1363	–	1363	–	–	272	

13	2307-0204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1805		1805		1805	–	1949
					–		–		–	144	
14	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
15	2902-1000-6001 (пл)	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10061		10061		10061	–	10866
					–		–		–	805	
16	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
					–		–		–	115	
17	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
18	2307-0501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23140		23140		23140	–	24991
					–		–		–	1851	

19	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %								
			шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
20	2307-0201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	1	7352		7352		7352	–	7940
					–		–		–	588	
21	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	3	4633,33	116	13900	348	5374	5961	21450
					2726	33,67	8178	101	–	1589	
22	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	1	2421	20	2421	20	1038	981	3674
					1363	–	1363	–	–	272	
23	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
24	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	2	1482		2964		2964	–	3201
					–		–		–	237	

25	2902-1000-6002 (пл)	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10061		10061		10061	–	10866
					–		–		–	805	
26	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362	91	1362	91	21	924	2469
					1250	34	1250	34	–	183	
27	2307-0501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02 C(R)N, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23140		23140		23140	–	24991
					–		–		–	1851	
28	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
29	2307-0201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612	–	6061
					–		–		–	449	
30	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4632	116	4632	116	1790	1987	7149
					2726	34	2726	34	–	530	

31	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	12	2422,75	19,92	29073	239	12478	11776	44117
					1363	–	16356	–	–	3268	
32	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	
33	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3793		30344		30344	–	32772
					–		–		–	2428	
34	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1482		1482		1482	–	1601
					–		–		–	119	
35	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
36	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	–	5946
					–		–		–	440	

37 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2422,4	19,9	24224	199	10395	9814	36761
				1363	–	13630	–	–	2723	
38 2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428	–	462
				–		–		–	34	
39 2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3793		30344		30344	–	32772
				–		–		–	2428	
40 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435		1435		1435	–	1550
				–		–		–	115	
41 1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12492	1029	24984	2058	17178	4622	31974
				2874	336	5748	672	–	2368	
42 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779		9558		9558	–	10323
				–		–		–	765	

43	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;								
			шт.	8	2422,63	20	19381	160	8317	7851	29411
					1363	–	10904	–	–	2179	
44	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;								
			шт.	6	428		2568		2568	–	2773
					–		–		–	205	
45	2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;								
			шт.	2	1435		2870		2870	–	3100
					–		–		–	230	
46	2307-0204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 К=2,000;	шт.	2	5445		10890		10890	–	11761
					–		–		–	871	
47	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
			шкаф	5	2709,2	56	13546	280	2200	8050	23324
					2213,2	22,8	11066	114	–	1728	
48	2307-0201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6 /прим. КМПн 2/6/	шт.	5	774		3870		3870	–	4180
					–		–		–	310	
49	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2422,8	20	12114	100	5199	4907	18383
					1363	–	6815	–	–	1362	

50	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	4	428		1712		1712	–	1849
					–		–		–	137	
51	2307-0204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
			шт.	1	436		436		436	–	471
					–		–		–	35	
52	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %								
			шт.	55	231,93	0,2	12756	11	1803	7882	22289
					198,95	0,09	10942	5	–	1651	
53	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	50	419		20950		20950	–	22626
					–		–		–	1676	
54	2307-0220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011								
			шт.	5	559		2795		2795	–	3019
					–		–		–	224	

55	2307-0202-0705	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	55	28		1540	1540	–	1663
					–		–	–	123	
56	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	40	76		3040	3040	–	3283
					–		–	–	243	
		Итого по разделу 1					**653 967**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					125 191			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 693			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 910			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					378 410			
		- накладные расходы, тенге					92 231			
		в т.ч. зарплата, тенге					8 301			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					48 442			
	Раздел 2 Проводниковая продукция									
57	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	460	330,1	1,16	151846	535	107110	31833	198373
					96,09	0,03	44201	12	–	14694	
58	1121-0201-0105	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	60	354,17	1,23	21250	74	14393	4886	28227

				113,05	0,05	6783	3	–	2091	
59 1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	55	167,58	7,31	9217	402	1445	5413	15800
				134	2,69	7370	148	–	1170	
60 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %									
		м	19	235,95	2,05	4483	39	945	2520	7563
				184,16	0,05	3499	1	–	560	
61 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,46	269006		123743		123743	–	133642
				–		–		–	9899	
62 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,015	446082		6691		6691	–	7226
				–		–		–	535	
63 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,04	692151		27686		27686	–	29901
				–		–		–	2215	
64 2306-0144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
		км	0,015	995836		14938		14938	–	16133
				–		–		–	1195	

65 2306-0144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,012	1658212		19899		19899	–	21491
				–		–		–	1592	
66 2306-0144-0906	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,007	2696931		18879		18879	–	20389
				–		–		–	1510	
67 2306-0112-0304	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5-1 ГОСТ 31945-2012								
		км	0,01	281350		2814		2814	–	3039
				–		–		–	225	
68 2306-0201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,035	229446		8031		8031	–	8673
				–		–		–	642	
	Итого по разделу 2					**490 457**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 853				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 050				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					346 574				
	- накладные расходы, тенге					44 652				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 019				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 328				
Раздел 3 Материалы										
69 1121-0101-0105	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %								
		м	60	161,87	3,6	9712	216	2137	5363	16281
				122,65	1,48	7359	89	–	1206	

70	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	60	406		24360		24360	–	26309
					–		–		–	1949	
71	1121-0101-0106	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	15	169,27	5,67	2539	85	554	1393	4247
					126,67	2,33	1900	35	–	315	
72	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	725		10875		10875	–	11745
					–		–		–	870	
73	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	462	213,84	2,15	98793	993	2481	68666	180856
					206,32	0,11	95319	50	–	13397	
74	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	462	45		20790		20790	–	22453
					–		–		–	1663	
75	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	759,4	47,8	7594	478	3230	2850	11280
					388,6	7,3	3886	73	–	836	
76	2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	159		1590		1590	–	1717
					–		–		–	127	
		Итого по разделу 3					**274 888**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					108 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 772				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					247				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 017				
	- накладные расходы, тенге					78 272				
	в т.ч. зарплата, тенге					7 044				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 363				

Раздел 4 Заземление

77 1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
		м	15	536,2	22,4	8043	336	4491	2384	11261
				214,4	6,33	3216	95	–	834	
78 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
		м	15	733,13	27,93	10997	419	6960	2696	14788
				241,2	8,4	3618	126	–	1095	
79 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
		м	23,7	675,57	22,36	16011	530	9765	4224	21854
				241,18	6,37	5716	151	–	1619	
80 1308-0502-1602	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	м	1,78	187,64	24,72	334	44	32	196	572
				144,94	7,87	258	14	–	42	
81 2307-0222-0210	Шина медная М1, размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78 /длиной 1м/ kстм=0,25;	шт.	1	5263,25		5263		5263	–	5684

Итого по разделу 4	**54 159**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 329
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	386
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 511
- накладные расходы, тенге	9 500
в т.ч. зарплата, тенге	855
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 011

Итого по смете	**1 473 471**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	308 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	817 512
- накладные расходы, тенге	224 655
в т.ч. зарплата, тенге	20 219
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 144
Временные здания и сооружения, 1,5%	**22 102**
Итого	**1 495 573**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**32 903**
Итого	**1 528 476**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	**9 878**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**9 065**
Итого	**1 547 419**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**30 570**

Итого	1 577 988
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 656 887
Всего с тендерной скидкой:	1 491 199
НДС 12%	178 944
Итого с НДС	1 670 143

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №10 за июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 4-1-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	75,9	123,43	116,61	9368	8851	–	2025	12304
					6,81	30,25	517	2296	–	911	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,4	1584,29	–	2218	–	–	1597	4120
					1584,29	–	2218	–	–	305	
3	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	69,4	3778,03	1035,39	262195	71856	132797	80812	370448

				829,14	422,95	57542	29353	–	27441	
4 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 % ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	80,1	22,98	22,98	1841	1841	–	533	2564
				–	9,24	–	740	–	190	
5 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	720,9	19,89	19,89	14339	14339	–	4152	19970
				–	8	–	5766	–	1479	
6 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3,38	28360,95	1094,38	95860	3699	87739	4796	108708
				1308,28	250,89	4422	848	–	8052	
	Итого по разделу 1					**518 114**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 699				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 586				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					39 003				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					220 536				
	- накладные расходы, тенге					93 915				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 452				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					38 378				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент Ф1

7 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство НР = 91 %	м3	9,8	38415,51	2059,9	376472	20187	309305	47039	457392
				4793,88	480,71	46980	4711	–	33881	
8 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /10/	т	0,38205	259269		99054		99054	–	106978
				–		–		–	7924	

9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,054	234691		12673		12673	–	13687
				–		–		–	1014	
10 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка ЗД1 НР = 91 %	т	0,0042	869047,62	1190,48	3650	5	2587	965	4984
				251904,76	476,19	1058	2	–	369	
11 1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00885	1625423,73	3502,82	14385	31	10290	4037	19896
				459209,04	1581,92	4064	14	–	1474	

Итого по разделу 2	**602 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 102
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 223
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 727
- материалы, изделия и конструкции, тенге	433 909
- накладные расходы, тенге	52 041
в т.ч. зарплата, тенге	4 684
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 662

Итого по смете	**1 121 051**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	116 801
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 809
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	654 445
- накладные расходы, тенге	145 956
в т.ч. зарплата, тенге	13 136
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 040
Временные здания и сооружения, 1,5%	**16 816**
Итого	**1 137 867**

Производство работ в зимнее время года, 2,2%	25 033
Итого	1 162 900
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	7 515
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	6 897
Итого	1 177 312
Непредвиденные работы и затраты (2%)	23 258
Итого	1 200 570
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 260 599
Всего с тендерной скидкой:	1 134 539
НДС 12%	136 145
Итого с НДС	1 270 683

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование объекта: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Договор подряда (контракт) №32 от 09.03.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №11 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-4-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Бетонные и железобетонные конструкции									
		1.1 Днище и стены /АС-7,9,11/									
1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	28945,25	1094,57	127938	4838	117318	6271	144946
					1308,14	250,9	5782	1109	–	10737	

2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	43368,35	3173,42	1786776	130745	1296627	370056	2329379
					8723,4	1146,87	359404	47251	–	172547	
3	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. "Пенетрон Адмикс" (л.3,17 п.4)	кг	168,24	1631		274399		274399	–	296351
					–		–		–	21952	
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,12955	234691		30404		30404	–	32836
					–		–		–	2432	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	2,63078	234157		616016		616016	–	665297
					–		–		–	49281	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	0,12636	222433		28107		28107	–	30356
					–		–		–	2249	
7	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кп-1 НР = 91 %	т	0,01094	20658,14	1371,12	226	15	3	193	453
					19012,8	365,63	208	4	–	34	

8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)									
		т	0,01038	234157		2431		2431	–	2625
				–		–		–	194	
9 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)									
		т	0,00056	234691		131		131	–	141
				–		–		–	10	
10 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0542	869280,44	1346,86	47115	73	33391	12452	64332
				251863,47	590,41	13651	32	–	4765	
11 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (по Т.П)	т	2,168	108311		234818		234818	–	253603
				–		–		–	18785	
1.2 Покрытие /АС-4/										
12 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	6834,25	1505,75	27337	6023	10833	14286	44953
				2620,25	406,5	10481	1626	–	3330	
13 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-6АIIIв	м3	3,8	85365		324387		324387	–	350338
				–		–		–	25951	

14 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плит) НР = 84 %	м3	0,6	76691,67	1291,67	46015	775	28451	14388	65235
				27981,67	566,67	16789	340	–	4832	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)									
		т	0,06364	234157		14902		14902	–	16094
				–		–		–	1192	
16 1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. Кр-1 НР = 91 %									
		т	0,0426	20845,07	1009,39	888	43	12	771	1792
				19553,99	328,64	833	14	–	133	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)									
		т	0,0426	234157		9975		9975	–	10773
				–		–		–	798	
18 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса монолитного Пм-1 НР = 91 %									
		м3	0,86	46891,86	4631,4	40327	3983	27482	8852	53113
				10304,65	1005,81	8862	865	–	3934	
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)									
		т	0,048	234691		11265		11265	–	12166
				–		–		–	901	
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)									
		т	0,11589	234157		27136		27136	–	29307
				–		–		–	2171	

21 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	25,2	316,35	26,35	7972	664	2211	6014	15105
				202,26	–	5097	–	–	1119	
22 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-10шт, МН118-6-8шт) /АС-6/ НР = 91 %	т	0,0852	691185,45	1338,03	58889	114	52489	5766	69827
				73779,34	586,85	6286	50	–	5172	
23 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (связка плит л.12) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0021	516190,48	10476,19	1084	22	530	631	1852
				253333,33	1428,57	532	3	–	137	
	Итого по разделу 1					**4 490 874**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					427 925				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					147 295				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					51 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 143 318				
	- накладные расходы, тенге					439 680				
	в т.ч. зарплата, тенге					39 571				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					332 656				

Раздел 2 Гидроизоляционные работы /л.17 п.7/

2.1 Гидроизоляция поверхностей

24 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков гидроизоляционной прокладкой НР = 118 %	м шва	59,1	422,91	200,3	24994	11838	–	22214	50985
				222,61	95,92	13156	5669	–	3777	
25 2110-0502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	59,1	1822		107680		107680	–	116294
				–		–		–	8614	

26 2110-0502-2003	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	59,1	292		17257		17257	–	18638
				–		–		–	1381	
27 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенекритом (места ввода коммуникаций) НР = 118 %	м шва	14,47	422,87	200,28	6119	2898	–	5439	12483
				222,6	95,92	3221	1388	–	925	
28 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенекрит	кг	26,04	1339		34868		34868	–	37657
				–		–		–	2789	
29 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (места ввода коммуникаций) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	0,6364	938,09	12,57	597	8	170	396	1072
				658,39	3,14	419	2	–	79	
30 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенетрон	кг	0,7	1631		1142		1142	–	1233
				–		–		–	91	
31 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	20,6	192		3955		3955	–	4271
				–		–		–	316	

Итого по разделу 2	**242 633**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 059
- материалы, изделия и конструкции, тенге	165 072

	- накладные расходы, тенге					28 049				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 524				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 972				

Раздел 3 Теплоизоляционные и отделочные работы

3

32 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите покрытия и по периметру) НР = 69 %									
		м2	26,94	3171,27	85,41	85434	2301	57778	18225	111952
				941,17	39,27	25355	1058	–	8293	
33 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону (50...110мм.) (днище) НР = 94 %	м2 стяжки	37,8	968,41	28,7	36606	1085	21970	13261	53856
				358,49	14,71	13551	556	–	3989	
34 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	453,6	154,37	4,86	70023	2205	65808	2926	78785
				4,43	2,43	2010	1103	–	5836	
35 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону (20...80мм.) (по плите покрытия) НР = 92 %	м2 стяжки	37,149	743,22	102,13	27610	3794	15069	8965	39501
				235,46	26,86	8747	998	–	2926	
36 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	1300,215	25,35	1,52	32957	1970	29853	1540	37257
				0,87	0,42	1134	540	–	2760	

37	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	37,149	674,26	53,41	25048	1984	15063	7814	35491
					215,38	13,27	8001	493	–	2629	
38	2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	1,91317	22563		43167		43167	–	46620
					–		–		–	3453	
39	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	37,149	743,22	102,13	27610	3794	15069	8965	39501
					235,46	26,86	8747	998	–	2926	
40	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	185,745	25,35	1,52	4709	282	4265	220	5323
					0,87	0,41	162	77	–	394	
41	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,06947	15661,44	1410,68	1088	98	2	938	2188
					14221,97	618,97	988	43	–	162	
42	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	37,149	581		21584		21584	–	23311
					–		–		–	1727	
43	1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	37,149	1960,21	14,75	72820	548	66739	5271	84338
					148,94	5,28	5533	196	–	6247	

	Итого по разделу 3					**558 123**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 228				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 061				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					356 367				
	- накладные расходы, тенге					68 125				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 131				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 342				
	Раздел 4 Камера приборов (1 шт) /АС-19/									
44 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	14290,59	7531,76	12147	6402	508	8934	22767
				6161,18	2745,88	5237	2334	–	1686	
45 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	2	16372		32744		32744	–	35364
				–		–		–	2620	
46 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	4145		4145		4145	–	4477
				–		–		–	332	
47 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	23890		23890		23890	–	25801
				–		–		–	1911	
48 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД2-МД6 НР = 91 %	т	0,03292	869258,81	1336,57	28616	44	20281	7563	39073

				251852,98	607,53	8291	20	–	2894	
49 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03952	724342,11	6047,57	28626	239	25871	3035	34194
				63663,97	1417	2516	56	–	2533	
50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	1,2345	259,21	2,43	320	3	273	30	378
				35,64	–	44	–	–	28	
51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	4,1985	176,25	1,67	740	7	660	52	855
				17,39	0,48	73	2	–	63	
52 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза /л.21 примеч./ НР = 69 % К=4,000;	м2	4,938	234,31	1,62	1157	8	1061	62	1317
				17,82	0,41	88	2	–	98	
53 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,282	674,47	53,49	5586	443	3359	1742	7914
				215,41	13,16	1784	109	–	586	
54 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,42652	22563		9624		9624	–	10394
				–		–		–	770	
55 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,282	2635,84	25,84	21830	214	16999	3550	27410
				557,47	6,52	4617	54	–	2030	

56	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,007	3130,03	34,25	9412	103	4831	3623	14078
					1489,19	16,96	4478	51	–	1043	
		Итого по разделу 4					**224 022**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 128				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 463				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					144 246				
		- накладные расходы, тенге					28 591				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 573				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 594				
Раздел 5 Камера лаза (1шт) /АС-16/											
57	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,607	14289,95	7530,48	8674	4571	363	6380	16258
					6161,45	2746,29	3740	1667	–	1204	
58	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16372		32744		32744	–	35364
					–		–		–	2620	
59	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4145		4145		4145	–	4477
					–		–		–	332	

60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23890		23890		23890	–	25801
					–		–		–	1911	
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД1-МД5 НР = 91 %	т	0,03528	869274,38	1360,54	30668	48	21735	8104	41874
					251842,4	566,89	8885	20	–	3102	
62	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00848	724410,38	6014,15	6143	51	5552	651	7338
					63679,25	1415,09	540	12	–	544	
63	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	74795,03	25850,93	6021	2081	823	2634	9347
					38720,5	8708,07	3117	701	–	692	
64	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0805	550892		44347		44347	–	47895
					–		–		–	3548	
65	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,323	259,26	2,27	343	3	293	32	405
					35,53	–	47	–	–	30	
66	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	7,9965	176,2	1,63	1409	13	1258	97	1626
					17,26	0,25	138	2	–	120	
67	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	29,442	234,33	1,63	6899	48	6327	367	7847

				17,8	0,27	524	8	–	581	
68 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,28206	674,47	53,49	5586	443	3359	1742	7914
				215,41	13,16	1784	109	–	586	
69 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	0,42652	22563		9624		9624	–	10394
				–		–		–	770	
70 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	8,28206	2635,94	25,84	21831	214	17000	3550	27411
				557,47	6,52	4617	54	–	2030	
71 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,28206	3130,38	34,53	25926	286	13306	9980	38778
				1489,24	17,02	12334	141	–	2872	

Итого по разделу 5	**282 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	184 766
- накладные расходы, тенге	33 537
в т.ч. зарплата, тенге	3 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 942

Раздел 6 Крышка К-1 /АС-23/

72 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	1,0563	4704,16	63,43	4969	67	4480	447	5849
				399,51	28,4	422	30	–	433	
73 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	724404,76	5952,38	1217	10	1100	129	1454
				63690,48	1190,48	107	2	–	108	
74 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,07392	257,03	–	19	–	16	2	23
				40,58	–	3	–	–	2	
75 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	0,07392	229,98	–	17	–	16	1	19
				13,53	–	1	–	–	1	
76 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (для К-1) НР = 90 %	м2	1,0563	3175,23	6,63	3354	7	2525	743	4425
				778,19	2,84	822	3	–	328	
77 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,3	187		56		56	–	60
				–		–		–	4	
78 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00012	250685		30		30	–	32
				–		–		–	2	
79 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	2,1126	96,09	3,31	203	7	50	134	364
				69,11	1,42	146	3	–	27	
	Итого по разделу 6					**12 226**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 273
- накладные расходы, тенге	1 456
в т.ч. зарплата, тенге	131
- сметная прибыль (8 %), тенге	905

Раздел 7 Крышка К-2 /АС-24/

80 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 %									
		м2 щитов	0,36298	4705,49	63,36	1708	23	1540	153	2010
				399,47	27,55	145	10	–	149	
81 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,005	126600	1400	633	7	351	249	953
				55000	400	275	2	–	71	
82 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0006	725000	6666,67	435	4	393	46	519
				63333,33	1666,67	38	1	–	38	
83 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	0,03834	260,82	–	10	–	9	1	12
				26,08	–	1	–	–	1	
84 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	0,03834	234,74	–	9	–	8	1	11
				26,08	–	1	–	–	1	
85 1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	1,3	4860	10	6318	13	4619	1523	8468
				1296,92	4,62	1686	6	–	627	

86 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	13573,33	883,33	4072	265	–	2991	7628
				12690	430	3807	129	–	565	
87 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2499938		68848		68848	–	74356
				–		–		–	5508	
88 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00044	250685		110		110	–	119
				–		–		–	9	
89 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	0,72596	95,05	2,75	69	2	17	46	124
				68,87	1,38	50	1	–	9	
90 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка /п.3/ НР = 98 %	м трубопровода	0,9	1797,78	20	1618	18	1180	418	2199
				466,67	7,78	420	7	–	163	

Итого по разделу 7	**96 399**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 423
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	332
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	156
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 075
- накладные расходы, тенге	5 428
в т.ч. зарплата, тенге	489
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 141

Раздел 8 Отмостка /АС-5/

91 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,42076	9024,15	1746,84	3797	735	1613	1663	5897
				3443,77	760,53	1449	320	–	437	
92 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,00982	30058,82	1095,24	30354	1106	27927	1433	34330
				1308,15	251,53	1321	254	–	2543	
	Итого по разделу 8					**40 227**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 770				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 841				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 540				
	- накладные расходы, тенге					3 096				
	в т.ч. зарплата, тенге					279				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 980				

Раздел 9 Устройство вентиляции /АС-18/

93 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	41864,29	3978,57	5861	557	4726	714	7101
				4128,57	1478,57	578	207	–	526	
94 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	0,00126	234691		296		296	–	320
				–		–		–	24	
95 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка полосы НР = 91 %	т	0,00251	868924,3	1195,22	2181	3	1546	577	2979
				251792,83	796,81	632	2	–	221	
96 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка сальника НР = 91 %	т	0,016	869250	1312,5	13908	21	9857	3676	18991
				251875	625	4030	10	–	1407	

	Итого по разделу 9					**29 391**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 240				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					581				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					219				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					16 425				
	- накладные расходы, тенге					4 967				
	в т.ч. зарплата, тенге					447				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 178				

Раздел 10 Лестница металлическая (стремянка) Лм-1 /АС-25/

97	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0805	74795,03	25850,93	6021	2081	823	2634	9347
					38720,5	8708,07	3117	701	–	692	
98	2106-0510-0101	Стремянка Лм-1	т	0,0805	658956		53046		53046	–	57290
					–		–		–	4244	
99	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	2,1735	259,03	2,3	563	5	481	53	665
					35,43	–	77	–	–	49	
100	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	2,1735	236,48	1,84	514	4	471	27	584
					17,94	–	39	–	–	43	
101	1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	8,694	234,41	1,61	2038	14	1869	108	2318
					17,83	0,23	155	2	–	172	
	Итого по разделу 10					**70 204**					
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 690
- накладные расходы, тенге	2 822
в т.ч. зарплата, тенге	254
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 200

Итого по смете	**6 046 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	601 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 181 772
- накладные расходы, тенге	615 751
в т.ч. зарплата, тенге	55 417
- сметная прибыль (8 %), тенге	447 910
Временные здания и сооружения, 1,5%	**90 702**
Итого	**6 137 530**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**135 026**
Итого	**6 272 556**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**42 049**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**38 591**
Итого	**6 353 196**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**125 451**
Итого	**6 478 647**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**6 802 579**
Всего с тендерной скидкой:	**6 122 321**

НДС 12%	734 679
Итого с НДС	6 857 000

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Стройка	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО
Наименование объекта:	Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №12 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 4-2-1

Сети электроснабжения ВЛ-10кВ

Основание: 1221-44-0-ЭС1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Электрооборудование.

1 1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %									
		комплект	1	15191	4213	15191	4213	115	10109	27324
				10863	1773	10863	1773	–	2024	
2 5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
				–		–		79440	–	
3 1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,00867	167820,07	94579,01	1455	820	31	701	2328
				69665,51	31372,55	604	272	–	172	
4 2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80									
		т	0,017	985367		16751		16751	–	18091
				–		–		–	1340	

Итого по разделу 1	**127 183**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 033
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 897
- оборудование, тенге	79 440
- накладные расходы, тенге	10 810
в т.ч. зарплата, тенге	973
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 536

Раздел 2 Стандартные железобетонные элементы ВЛ-10 кВ

5	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка А10-1 НР = 80 %	опора	2	15182,5	7266,5	30365	14533	1432	17466	51657
					7200	3716,5	14400	7433	–	3826	
6	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	4	52066		208264		208264	–	224925
					–		–		–	16661	
7	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	4	4452		17808		17808	–	19233
					–		–		–	1425	
8	2901-0001-0003 (пл)ОО "ЭПС KZ"	Траверса 6-ти штырная ТМ3	шт	1	12776		12776		12776	–	13798
					–		–		–	1022	
9	2901-0001-0005 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Траверса 2-х штырная ТМ6	шт	2	15938		31876		31876	–	34426
					–		–		–	2550	
10	2901-0001-1700 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Накладка ОГ-2	шт	2	1912		3824		3824	–	4130
					–		–		–	306	

11	2901-0001-1800 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Накладка ОГ-5	шт	1	1236	1236	1236	–	1335
					–	–	–	99	
12	2901-0001-1900 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Хомут Х-1	шт	3	940	2820	2820	–	3046
					–	–	–	226	
13	2901-0001-2200 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Болт Б5	шт	1	624	624	624	–	674
					–	–	–	50	
14	2105-0302-0103	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70. Кронштейн У1	кг	14	515	7210	7210	–	7787
					–	–	–	577	
15	2901-0001-0008 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Стяжка Г-1	шт	4	4496	17984	17984	–	19423
					–	–	–	1439	
16	2901-0001-0011 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Заземляющий проводник ЗП-1	м	8,8	859	7559	7559	–	8164
					–	–	–	605	
17	2901-0001-0012 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Кронштейн РА-1	шт	1	8785	8785	8785	–	9488
					–	–	–	703	
18	2901-0001-0013 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Кронштейн РА-2	шт	1	2202	2202	2202	–	2378

				–		–		–	176	
19	2901-0001-0014 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Вал привода РА3	шт	2	6491		12982		12982	–	14021
					–		–		–	1039	
20	2901-0001-0015 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Кронштейн РА-4	шт	1	1160		1160		1160	–	1253
					–		–		–	93	
21	2901-0001-0016 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Кронштейн РА-5	шт	1	1094		1094		1094	–	1182
					–		–		–	88	
22	2901-0001-0117 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Хомут Х7	шт	3	760		2280		2280	–	2462
					–		–		–	182	
23	2901-0001-0118 (пл)ТОО "ЭПС KZ"	Хомут Х8	шт	1	812		812		812	–	877
					–		–		–	65	
24	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3212,5	165,5	6425	331	4218	1418	8470
					938	47	1876	94	–	627	
25	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	474,4	17,5	14232	525	7275	4733	20482
					214,4	4,7	6432	141	–	1517	

	Итого по разделу 2				**449 211**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 708			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 389			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 668			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				354 221			
	- накладные расходы, тенге				23 617			
	в т.ч. зарплата, тенге				2 126			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				33 276			
	Раздел 3 Изоляторы и линейная арматура.							
26	2404-0102-0225 Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	13	1780	23140	23140	–	24991
				–	–	–	1851	
27	2404-0106-0106 Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 (прим.)	шт.	13	3203	41639	41639	–	44970
				–	–	–	3331	
28	2404-0109-0402 Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	54	648	648	–	700
				–	–	–	52	
29	2404-0204-1202 Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	513	2052	2052	–	2216
				–	–	–	164	
30	2404-0201-0203 Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1153	6918	6918	–	7471
				–	–	–	553	
31	2404-0201-0602 Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702	4212	4212	–	4549

				–	–	–	337	
32 2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	569	3414	3414	–	3687
				–	–	–	273	
33 2105-0307-0902	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2,5 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00069	129109	89	89	–	96
				–	–	–	7	
34 2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	386	5790	5790	–	6253
				–	–	–	463	
35 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1946	11676	11676	–	12610
				–	–	–	934	
36 2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	751	4506	4506	–	4866
				–	–	–	360	
	Итого по разделу 3				**112 409**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				104 084			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				8 325			

Раздел 4 Материалы для строительства ВЛ-10 кВ.

37 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	187	165	165	–	178

	–	–	–	13
Итого по разделу 4		**178**		
в том числе				
- материалы, изделия и конструкции, тенге		165		
- сметная прибыль (8 %), тенге		13		
Итого по смете		**688 981**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		34 175		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		20 422		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		9 713		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		475 367		
- оборудование, тенге		79 440		
- накладные расходы, тенге		34 427		
в т.ч. зарплата, тенге		3 099		
- сметная прибыль (8 %), тенге		45 150		
Временные здания и сооружения, 1,5%		**9 143**		
Итого		**698 124**		
Производство работ в зимнее время года, 2,2%		**13 611**		
Итого		**711 735**		
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ		**4 771**		
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)		**4 379**		
Итого		**720 885**		
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**12 646**		
Итого		**733 531**		
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05		**770 208**		

Всего с тендерной скидкой:	693 187
НДС 12%	83 182
Итого с НДС	776 369

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ

Подрядчик ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT;

Стройка Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на

Наименование Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №13 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 4-3-1

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
1	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	20	4906,75	984,6	98135	19692	35333	40682	149922
					2155,5	669,65	43110	13393	–	11105	
2	2307-0106-0372	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-03-30W, световой поток 4200 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	14690		293800		293800	–	317304
					–		–		–	23504	

Итого по разделу 2 **467 226**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 43 110
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 19 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге 329 133
- накладные расходы, тенге 40 682
  в т.ч. зарплата, тенге 3 661
- сметная прибыль (8 %), тенге 34 609

Раздел 3 Опоры и металлоконструкции для монтажа светильников

3	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	10	26781	9407,9	267810	94079	18331	153840	455382
					15540	3690	155400	36900	–	33732	
4	2964-6540-3001 (пл)ТОО «Global Light Company»	Опора несиловая фланцевая граненая СТВ(0) 4-3.000-IV-У1									
			шт	10	39464		394640		394640	–	426211
					–		–		–	31571	
5	2982-1470-0100 (пл)ТОО «Global Light Company»	Закладная деталь фундамента ЗФ-1 00.000									
			шт	20	8500		170000		170000	–	183600
					–		–		–	13600	
6	2940-3510-3500 (пл)ТОО «Global Light Company»	Кронштейн однорожковый Г-образный 1К1-0,5-1,0									
			шт	20	6071		121420		121420	–	131134
					–		–		–	9714	
7	2918-9870-4980 (пл)ТОО «Global Light Company»	Насадка Н2 60/60									
			шт	4	6245		24980		24980	–	26978
					–		–		–	1998	
8	2918-9870-4981 (пл)ТОО «Global Light Company»	Насадка Н3 60/60									
			шт	3	7199		21597		21597	–	23325
					–		–		–	1728	

Итого по разделу 3	**1 246 630**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 079
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 900
- материалы, изделия и конструкции, тенге	750 968
- накладные расходы, тенге	153 840
в т.ч. зарплата, тенге	13 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	92 343

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

9 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	136,5	538,88	455,84	73557	62222	–	24644	106057
				83,04	167,71	11335	22893	–	7856	
10 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,19	1736		14218		14218	–	15355
				–		–		–	1137	
11 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	5	357	157,4	1785	787	237	729	2715
				152,2	50,4	761	252	–	201	
12 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	169	332,74	149,21	56233	25216	7627	22663	85208
				138,4	47,85	23390	8086	–	6312	
13 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	10	305,8	123,3	3058	1233	441	1277	4682
				138,4	38,9	1384	389	–	347	
14 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	139646		25695		25695	–	27751
				–		–		–	2056	
15 1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	70	455,51	181,1	31886	12677	4677	13326	48829
				207,6	56,8	14532	3976	–	3617	
16 2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	58976		4128		4128	–	4458
				–		–		–	330	

17 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
		м	20	582,2	4,1	11644	82	1110	7540	20719
				522,6	1	10452	20	–	1535	
18 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	521487		10430		10430	–	11264
				–		–		–	834	
	Итого по разделу 4					**327 038**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					61 854				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 217				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 616				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					68 563				
	- накладные расходы, тенге					70 179				
	в т.ч. зарплата, тенге					6 316				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 225				

Раздел 5 Материалы

19 1308-0201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	60	207,6	–	12456	–	–	8968	23138
				207,6	–	12456	–	–	1714	
20 2404-0207-2503	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) У739М	100 шт.	0,6	1041		625		625	–	675
				–		–		–	50	
21 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,1525	152727,87	–	23291	–	230	17526	44082
				151219,67	–	23061	–	–	3265	
22 2301-0503-0602	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 50 мм /прим./	м	107	169		18083		18083	–	19530

				–		–		–	1447	
23	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	45,5	771		35081		35081	–	37887
					–		–		–	2806	
24	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	13	507,23	35,38	6594	460	1082	3741	11162
					388,62	11,08	5052	144	–	827	
25	2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	10	70		700		700	–	756
					–		–		–	56	
26	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3	109		327		327	–	353
					–		–		–	26	

Итого по разделу 5	**137 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	40 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	144
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 128
- накладные расходы, тенге	30 235
в т.ч. зарплата, тенге	2 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 191

Итого по смете	**2 178 477**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 448
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 053
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 204 792
- накладные расходы, тенге	294 936
в т.ч. зарплата, тенге	26 544
- сметная прибыль (8 %), тенге	161 368
Временные здания и сооружения, 1,5%	**32 677**
Итого	**2 211 154**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**48 645**
Итого	**2 259 800**

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	15 149
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	13 903
Итого	2 288 851
Непредвиденные работы и затраты (2%)	45 196
Итого	2 334 047
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	2 450 750
Всего с тендерной скидкой:	2 205 675
НДС 12%	264 681
Итого с НДС	2 470 356

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №14 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 4-4-1

Внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	42,63732	123,41	116,61	5262	4972	–	1138	6912
					6,8	30,26	290	1290	–	512	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030; т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	1,3185	1584,38	–	2089	–	–	1504	3880
				1584,38	–	2089	–	–	287	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,100;	м3 грунта	2,9304	818,66	–	2399	–	–	1727	4456
				818,66	–	2399	–	–	330	
4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,900;	м3 грунта	26,3736	15,62	15,62	412	412	–	120	575
				–	6,29	–	166	–	43	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,900;	м3 уплотненного грунта	26,3736	164,6	77,01	4341	2031	–	2353	7230
				87,59	36,32	2310	958	–	536	
6 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (лишний грунт в зону вертикальной планировки) НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	14,652	23	23	337	337	–	97	469
				–	9,21	–	135	–	35	

Итого по разделу 1	**23 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 549
- накладные расходы, тенге	6 939
в т.ч. зарплата, тенге	625

	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 743				
	Раздел 2 Кабельно-продниковая продукция									
7 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	108	357,06	157,55	38562	17015	5105	15757	58665
				152,24	50,4	16442	5443	–	4346	
8 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	332,83	149,33	1997	896	271	804	3025
				138,33	47,67	830	286	–	224	
9 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	18	305,78	123,28	5504	2219	794	2298	8426
				138,39	38,89	2491	700	–	624	
10 2306-0137-0312	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,073	583399		42588		42588	–	45995
				–		–		–	3407	
11 2306-0137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,059	284722		16799		16799	–	18143
				–		–		–	1344	
	Итого по разделу 2					**134 254**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 763				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 130				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 429				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 557				
	- накладные расходы, тенге					18 859				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 697				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 945				

Раздел 3 Материалы

12	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	2	23037	14183,5	46074	28367	1099	19536	70859
					8304	5262,5	16608	10525	–	5249	
13	2945-0001-0001 (пл)ТОО "Электротехника"	Муфты концевые типа 4ПКТп-1 (16-25) КВТ								
			шт	2	4649		9298		9298	–	10042
					–		–		–	744	
14	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	362333,33	106666,67	2174	640	1	1706	4190
					255500	31666,67	1533	190	–	310	
15	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (примен)								
			м	6	771		4626		4626	–	4996
					–		–		–	370	
16	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	77,8	538,88	455,84	41925	35464	–	14046	60449
					83,05	167,71	6461	13048	–	4478	
17	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %								
			м кабеля	59,8	158,31	130,64	9467	7812	–	3262	13747
					27,68	48,08	1655	2875	–	1018	

18	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,462	1736		11218		11218	–	12115
					–		–		–	897	
		Итого по разделу 3					**176 398**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 257				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					72 283				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 638				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 242				
		- накладные расходы, тенге					38 550				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 470				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 066				
	Раздел 4 Контур заземления КТП и ДЭС										
19	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	52,65	123,44	116,62	6499	6140	–	1405	8536
					6,82	30,26	359	1593	–	632	
20	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	52,65	15,63	15,63	823	823	–	238	1146
					–	6,29	–	331	–	85	
21	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	52,65	164,6	77	8666	4054	–	4698	14433
					87,6	36,33	4612	1913	–	1069	
22	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	184	693,08	24,79	127526	4561	88447	25832	165627

				187,6	7,39	34518	1360	–	12269	
23 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	4827,67	199,79	115864	4795	82125	21943	148832
				1206	63,88	28944	1533	–	11025	

Итого по разделу 4	**338 574**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	68 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 373
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 730
- материалы, изделия и конструкции, тенге	170 572
- накладные расходы, тенге	54 116
в т.ч. зарплата, тенге	4 870
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 080

Итого по смете	**672 748**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 371
- накладные расходы, тенге	118 464
в т.ч. зарплата, тенге	10 662
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 834
Временные здания и сооружения, 1,5%	**10 091**
Итого	**682 839**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**15 022**
Итого	**697 862**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**4 678**

оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	4 294
Итого	706 833
Непредвиденные работы и затраты (2%)	13 957
Итого	720 791
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	756 830
Всего с тендерной скидкой:	681 147
НДС 12%	81 738
Итого с НДС	762 885

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №15 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	176,1	27,04	27,04	4761	4761	–	1379	6631
					–	10,87	–	1915	–	491	
2	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	235,72	123,43	116,62	29095	27489	–	6290	38216
					6,81	30,25	1606	7130	–	2831	

3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,29	1584,5	–	11551	–	–	8317	21457
				1584,5	–	11551	–	–	1589	
4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	104,36	135,77	128,28	14169	13387	–	3063	18611
				7,49	33,27	782	3472	–	1379	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3,23	1743,03	–	5630	–	–	4054	10459
				1743,03	–	5630	–	–	775	
6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	107,6	1164,02	1164,02	125249	125249	–	64477	204904
				–	832,26	–	89551	–	15178	
7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	329,89	15,63	15,63	5157	5157	–	1493	7182
				–	6,29	–	2074	–	532	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	329,89	164,58	76,99	54293	25399	–	29433	90424
				87,59	36,33	28894	11985	–	6698	
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,73	818,63	–	6328	–	–	4556	11755
				818,63	–	6328	–	–	871	

10	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки до 100 м/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	12,99	23,02	23,02	299	299	–	86	416
					–	9,24	–	120	–	31	
11	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	116,91	19,89	19,89	2325	2325	–	673	3238
					–	8	–	935	–	240	
12	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	176,1	27,04	27,04	4761	4761	–	1379	6631
					–	10,87	–	1915	–	491	
13	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	463727,27	70818,18	5101	779	97	4466	10332
					384090,91	26000	4225	286	–	765	
14	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	11,044	572		6317		6317	–	6822
					–		–		–	505	
15	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,011	463727,27	70818,18	5101	779	97	4466	10332
					384090,91	26000	4225	286	–	765	

16	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	7,028	373		2621		2621	–	2831
					–		–		–	210	
17	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,00402	472		2		2	–	2
					–		–		–	–	
18	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,022	61954,55	–	1363	–	51	1299	2875
					59636,36	–	1312	–	–	213	
19	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,022	916318,18	37136,36	20159	817	13358	5940	28187
					272000	727,27	5984	16	–	2088	
20	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1280	27,5	2560	55	347	2164	5102
					1079	14	2158	28	–	378	
21	2304-0103-3901	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40 °С до +120 °С, PN 16, DN 40, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	34170		68340		68340	–	73807
					–		–		–	5467	
22	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1107	28	1107	28	–	1082	2364
					1079	14	1079	14	–	175	

23	2304-0702-0503	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	2391		2391		2391	–	2582
					–		–		–	191	
24	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /компенсатор/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,005	1054400	518400	5272	2592	94	3329	9289
					517200	155400	2586	777	–	688	
25	2304-1012-1201	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1	6931		6931		6931	–	7485
					–		–		–	554	
26	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1107	28	1107	28	–	1082	2364
					1079	14	1079	14	–	175	
27	2304-1012-1303	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	1	5966		5966		5966	–	6443
					–		–		–	477	
28	2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1398		6990		6990	–	7549
					–		–		–	559	
29	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переход/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0002	1050000	515000	210	103	4	133	370
					515000	155000	103	31	–	27	
30	2302-0101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	277		277		277	–	299

				–		–		–	22	
31 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /крест по месту/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0008	1396250	518750	1117	415	288	533	1782
				517500	155000	414	124	–	132	
32 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушка по месту/ НР = 99 %	т фасонных частей	0,0013	1394615,38	518461,54	1813	674	467	865	2892
				516923,08	155384,62	672	202	–	214	
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,62	48576,52	9466,02	175847	34267	75311	79646	275932
				18306,35	3917,68	66269	14182	–	20439	
34 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29179		58358		58358	–	63027
				–		–		–	4669	
35 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21158		84632		84632	–	91403
				–		–		–	6771	
36 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16372		32744		32744	–	35364
				–		–		–	2620	

37	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	23890		47780		47780	–	51602
					–		–		–	3822	
38	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	4145		12435		12435	–	13430
					–		–		–	995	
39	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	3769		7538		7538	–	8141
					–		–		–	603	
40	1108-0201-0109	Наращивание горловин. Кладка НР = 93 % К=6,000;	м3 кладки	0,126	36460,32	2166,67	4594	273	3496	826	5854
					6547,62	500	825	63	–	434	
41	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство под отмостку на h=0.08м. b=0,5м, НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,34	6482,35	1761,76	2204	599	1298	528	2951
					902,94	767,65	307	261	–	219	
42	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство на h=0.1м. b=0,5м, НР = 91 % К=2,000;	м3	0,42	26780,95	1095,24	11248	460	10239	596	12792
					1307,14	252,38	549	106	–	948	
43	2106-0304-0401	Стремянки	т	0,04704	580388		27301		27301	–	29485
					–		–		–	2184	
44	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7219		14438		14438	–	15593
					–		–		–	1155	

45	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09208	724326,67	6049,09	66696	557	60277	7072	79669
					63662,03	1422,68	5862	131	–	5901	
46	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	3634	–	3634	–	2951	519	4485
					683	–	683	–	–	332	
47	1337-0101-0103	Оборудование без механизмов массой 0,15 т. Монтаж на открытой площадке НР = 61 %	шт.	1	31324	2916	31324	2916	1343	16901	52083
					27065	642	27065	642	–	3858	
48	5806-1000-1001 (пл) (об)ТОО «АХ TECHNOLOGY»	Резервуар для воды V=2 м3, в комплекте сгорловиной, адаптером и фитингом	комплект	1	262552		262552		–	–	262552
					–		–		262552	–	

Итого по смете	**1 607 996**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	254 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	136 260
- материалы, изделия и конструкции, тенге	554 779
- оборудование, тенге	262 552
- накладные расходы, тенге	256 647
в т.ч. зарплата, тенге	23 098
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 661
Временные здания и сооружения, 1,5%	**20 182**
Итого	**1 628 178**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**30 044**
Итого	**1 658 221**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**11 116**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**10 202**

Итого	1 679 539
Непредвиденные работы и затраты (2%)	27 913
Итого	1 707 453
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 792 825
Всего с тендерной скидкой:	1 613 543
НДС 12%	193 625
Итого с НДС	1 807 168

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя_____Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор_____Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Урунтаев М.Ж.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №16 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-1-2

Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	93,5	27,04	27,04	2528	2528	–	732	3521

				–	10,88	–	1017	–	261	
2 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	72,55	123,43	116,62	8955	8461	–	1935	11761
				6,81	30,24	494	2194	–	871	
3 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,24	1584,38	–	3549	–	–	2555	6592
				1584,38	–	3549	–	–	488	
4 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	4,46	135,65	128,25	605	572	–	130	794
				7,4	33,18	33	148	–	59	
5 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	0,14	1742,86	–	244	–	–	176	454
				1742,86	–	244	–	–	34	
6 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	4,6	1163,91	1163,91	5354	5354	–	2756	8759
				–	832,17	–	3828	–	649	

7 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	68,4	15,63	15,63	1069	1069	–	310	1489
				–	6,29	–	430	–	110	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	68,4	164,58	76,99	11257	5266	–	6103	18749
				87,59	36,33	5991	2485	–	1389	
9 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7,47	818,61	–	6115	–	–	4403	11359
				818,61	–	6115	–	–	841	
10 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки до 100 м/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	3,52	23,01	23,01	81	81	–	24	113
				–	9,38	–	33	–	8	
11 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	31,68	19,89	19,89	630	630	–	182	877
				–	7,99	–	253	–	65	

12 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
		м3 грунта	93,5	27,04	27,04	2528	2528	–	732	3521
				–	10,88	–	1017	–	261	
13 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,35	3154,07	160	4258	216	2578	1514	6234
				1084,44	48,15	1464	65	–	462	
14 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,021	480285,71	151904,76	10086	3190	179	7591	19091
				319857,14	45285,71	6717	951	–	1414	
15 2301-0603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;									
		м	21,21	1779		37733		37733	–	40752
				–		–		–	3019	
16 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,9	42590	10914,44	38331	9823	12631	19652	62622
				17641,11	4415,56	15877	3974	–	4639	
17 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14314		14314		14314	–	15459
				–		–		–	1145	

18 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	13337		13337		13337	–	14404
				–		–		–	1067	
19 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	8706		8706		8706	–	9402
				–		–		–	696	
20 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	1	3769		3769		3769	–	4071
				–		–		–	302	
21 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7219		7219		7219	–	7797
				–		–		–	578	
22 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство под отмостку на h=0.08м. b=0,5м, НР = 93 %	м3 основания	0,17	6482,35	1758,82	1102	299	649	264	1475
				905,88	764,71	154	130	–	109	
23 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство на h=0.1м. b=0,5м, НР = 91 %	м3	0,21	26780,95	1095,24	5624	230	5119	298	6396
				1309,52	247,62	275	52	–	474	
24 2106-0304-0401	Стремянки									
		т	0,0097	580388		5630		5630	–	6080

				–		–		–	450	
25 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,02544	724371,07	6053,46	18428	154	16654	1954	22013
				63679,25	1415,09	1620	36	–	1631	

Итого по смете	**283 785**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 533
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 401
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 518
- накладные расходы, тенге	51 311
в т.ч. зарплата, тенге	4 618
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 022
Временные здания и сооружения, 1,5%	**4 257**
Итого	**288 042**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**6 337**
Итого	**294 379**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**1 973**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**1 811**
Итого	**298 163**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**5 888**
Итого	**304 051**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**319 253**
Всего с тендерной скидкой:	**287 328**

НДС 12%	34 479
Итого с НДС	321 807

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Урунтаев М.Ж.

Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Стройка	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО
Наименование	Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №17 за Июнь месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-1-3

Противопожарное водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 18.06.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2906-1000-3001 (пл)	Мотопомпа дизельная YDP80	шт.	1	145966		145966		145966	–	157643
					–		–		–	11677	
		Итого по смете					**157 643**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					145 966				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 677				
		Временные здания и сооружения, 1,5%					**157 643**				
		Итого					**157 643**				
		Производство работ в зимнее время года, 2,2%					**3 468**				
		Итого					**161 111**				

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	
Итого	161 111
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 222
Итого	164 333
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	172 550
Всего с тендерной скидкой:	155 295
НДС 12%	18 635
Итого с НДС	173 930

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ **Байбулов А.А.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Илемесову С.К.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Урунтаев М.Ж.**