Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно Казахстанской области " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27; БИН 060140003830; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ48070102KSN1801000; РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Утверждена приказом Министра индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 года №178

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Наименование строительства и его адресса: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Договор подряда №32 от 09.03.2021 г.

Справка № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2021 г.

		Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер №32	Договор Дата 09.03.2021 г.	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
Наименование пусковых комплексов, объектов	**С начала года по отчетный месяц включительно с НДС**	**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**							
		В отчетном месяце без НДС	**Строительно-монтажные работы по смете**	**из них в отчетном месяце**	**из них по монтажу оборудования**	**Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по**	**Дополнительные затраты на приобретение материалов**	**Дополнительные затраты другие дополнительные расходы**	**НДС**	**Всего к оплате**
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	**135 508 998,24**	**8 426 655,57**							1 011 198,67	**9 437 854,24**
в том числе										
Акт № 32 Технологические решения(2-1-11)	1576746	1407809							168 937,07	1 576 746,00
Акт № 33 Видеонаблюдение (2-1-7)	3875551	3460313							415 237,61	3 875 551,00
Акт №34 Пожарная сигнализация(2-1-8)	241394	215530							25 863,64	241 394,00
№Акт № 35 Локальные компьютерные сети(2-1-9)	513612	458582							55 029,86	513 612,00
Акт №36 Устройство водопропускного лотка(7-1-6)	509426	509426							54 581,36	509 426,00
Акт №37 Слаботочные сети(2-1-10)	427334	427334							45 785,79	427 334,00
Акт №38 Ограждение КТПН(7-1-7)	549976	549976							58 926,00	549 976,00
Акт №39 МАФ(7-1-3)	579222	579222							62 059,50	579 222,00
Акт №40 Устройство водоотводной канавы(7-1-5)	33643	33643							3 604,61	33 643,00
Акт №41 Озеленение(7-1-4)	1130950,24	1124413,27							121 173,24	1 130 950,24
Акт №42 Общестроительные работы. Надземная часть здания(2-1-2)	-731924	-731924							- 78 420,38	- 731 923,50
Акт №43 Общестроительные работы. (6-4-1)	-6771651	-6771651							- 725 534,02	- 6 771 650,81
Акт №44 Общестроительные работы. (6-3-1)	-8695289	-8695289							- 931 638,09	- 8 695 288,86
Акт №45 Общестроительные работы. Акт т корректировки	16198863	16198863							1 735 592,48	16 198 863,18
Всего выполнено:	**9437854**	**8766249**							**1 011 198,67**	**9437854,24,**
Минус аванс										2831356,27,
Итого к оплате с НДС 12%										**6606497,97,**

К оплате: Шесть миллионов шестьсот шесть тысяч четыреста девяносто семь тенге 97 тиын

Заказчик:
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Жунусаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SaukeTransServis»

_____ Шаемесову С.К.

Подрядчик:ТОО"Южная Группа Компаний"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Бекмаханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик — Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик — ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка — Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование — Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №32 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-11

Технологические решения

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	5802-1000-1138 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Набор для экстренного приема родов	шт.	1	705782 / –		705782 / –		– / 705782	– / –	705782
39	5802-1000-1139 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Набор акушера	шт.	1	323129 / –		323129 / –		– / 323129	– / –	323129
40	5802-1000-1140 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Набор фельдшера	шт.	1	116071 / –		116071 / –		– / –	– / –	116071

41	5802-1000-1141 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Стерилизатор электрический			–	–	116071	–
			шт.	1	130272	130272	–	– 130272
42	5802-1000-1142 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Набор травматолога			–	–	130272	–
			шт.	1	159864	159864	–	– 159864
43	5802-1000-1143 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Гигрометр			–	–	159864	–
			шт.	1	1488	1488	–	– 1488
44	5802-1000-1144 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Термометр			–	–	1488	–
			шт.	1	587	587	–	– 587
45	5802-1000-1145 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Дозаторы			–	–	587	–
			шт.	4	7611	30444	–	– 30444
46	5802-1000-1146 (пл) (об)ТОО «Казмедиал»	Спенсеры			–	–	30444	–
			шт.	4	5527	22108	–	– 22108
					–	–	22108	–
	Итого по смете					**1 489 745**		1489745
	в том числе							
	- оборудование, тенге					1 489 745		
	Временные здания и сооружения, 1,5%					**0**		
	Итого					**1 489 745**		
	Производство работ в зимнее время года, 2,2%					**-**		
	Итого					**1 489 745**		
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ							

Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	1 489 745
Итого	-
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 489 745
Итого	1 564 232
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 407 809
Всего с тендерной скидкой:	
НДС 12%	168 937
Итого с НДС	1 576 746

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

"SANA-2015". Версия 19.4.2Д от 03.12.19 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Локальная смета № 2-1-7

Акт приемки выполненных работ №33 за декабрь месяц 2021 г.

Видеонаблюдение

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0410-0114	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования НР = 61 %	устройство	1	10326 / 10176	– / –	10326 / 10176	– / –	150 / –	6207 / 1323	17856
2	5802-1000-7001 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Видеорегистратор на 32-канала, Hikvision DS-7732NI-K4	шт.	1	231750 / –		231750 / –		– / 231750	– / –	231750

3	5802-1000-7002 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Монитор 32"	шт.	1	151026 / –		151026 / –		– / 151026	– / –	151026
4	5802-1000-7003 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Жесткий диск для видеонаблюдения, SATA 6Gb/s 64Mb 3,5"	шт.	2	124683 / –		249366 / –		– / 249366	– / –	249366
5	1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 61 %	камера	6	5064 / 5053,83	10,17 / –	30384 / 30323	61 / –	– / –	18497 / 3910	52791
6	5802-1000-7004 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Видеокамера уличная Hikvision DS-2CD2643GO-IZS Hikvision. 1.3"	шт.	6	127518 / –		765108 / –		– / 765108	– / –	765108
7	1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР = 61 %	камера	13	4344,31 / 4338,77	5,54 / –	56476 / 56404	72 / –	– / –	34406 / 7271	98153
8	5802-1000-7005 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Видеокамера купольная Hikvision DS-2CD2143GO-I 1.3"	шт.	13	49481 / –		643253 / –		– / 643253	– / –	643253
9	5802-1000-7006 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Кронштейн для крепления купольных камер на стену, DS-1294ZJ	шт.	13	11015 / –		143195 / –		– / 143195	– / –	143195
10	1310-0302-0105	Коммутатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10073 / 8304	1232 / 374	10073 / 8304	1232 / 374	537 / –	5294 / 1229	16596

11	5802-1000-7007 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	24-портовый PoE коммутатор ME S2324P	шт.	1	215136		215136		–	–	215136
					–		–		215136	–	
12	5802-1000-7002 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Монитор 32"	шт.	1	151026		151026		–	–	151026
					–		–		151026	–	
13	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	1	1209	28	1209	28	–	896	2273
					1181	14	1181	14	–	168	
14	5802-1000-7008 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Блок бесперебойного питания оборудования SVC,PTO-1,5K-LCD, 1500VA (900W)	шт.	1	67467		67467		–	–	67467
					–		–		67467	–	
15	1308-0304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
					2874	539	2874	539	–	544	
16	5802-1000-7009 (пл) (об)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Шкаф настенный 15U, 19"	шт.	1	101467		101467		–	–	101467
					–		–		101467	–	
17	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	283	465,18	212,44	131645	60120	12774	56187	202859
					207,6	68,15	58751	19287	–	15027	
18	1310-0904-1301	Кабель волоконно-оптический. Прокладка в трубке потоком воздуха НР = 61 %	км кабеля	0,149	221053,69	97006,71	32937	14454	–	15156	51940

19	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %			124046,98	42704,7	18483	6363	–	3847	
			м кабеля	16	675,44	70,25	10807	1124	2967	4304	16320
20	2902-1000-7001 (пл)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Кабель для локальных сетей - категория 5е - F/UTP-4 пары - 4x2x0,52			419,75	21,19	6716	339	–	1209	
			м	448	169		75712		75712	–	81769
21	2902-1000-7002 (пл)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Оптический патч-корд, SM, 9/125 (OS2), SC/UPC-SC/UPC, (Simplex) 10м, FPC09-SCU-SCU-C1L-1M			–		–		–	6057	
			шт.	1	18214		18214		18214	–	19671
22	2902-1000-7003 (пл)ТОО "КазМонтажавтоматика"	Патч-корд, 5е UTP, RJ45-RJ45, 1м			–		–		–	1457	
			шт.	19	347		6593		6593	–	7120
23	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	527	
			м	283	242,04	2,17	68496	614	5047	45265	122862
24	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм			222,03	0,12	62835	33	–	9101	
			м	283	81		22923		22923	–	24757
25	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %			–		–		–	1834	
			м	149	377,46	2,41	56241	359	1904	38887	102738
26	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм			362,27	0,21	53978	32	–	7610	
			м	149	109		16241		16241	–	17540
					–		–		–	1299	

27	2307-0202-0523	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм x 85 мм x 40 мм, типа ИЭК	шт.	19	179	3401	3401	–	3673
					–	–	–	272	
		Итого по смете				**3 565 059**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				310 025			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				79 463			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 981			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				166 536			
		- оборудование, тенге				2 718 794			
		- накладные расходы, тенге				227 556			
		в т.ч. зарплата, тенге				20 480			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				62 685			
		Временные здания и сооружения, 1,5%				**12 694**			
		Итого				**3 577 753**			
		Производство работ в зимнее время года, 2,2%				**18 897**			
		Итого				**3 596 650**			
		Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ				**22 000**			
		Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального				**25 500**			
		Итого				**3 644 150**			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				**17 557**			
		Итого				**3 661 707**			
		В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05				**3 844 793**			

Всего с тендерной скидкой:	3 460 313
НДС 12%	415 238
Итого с НДС	3 875 551

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №34 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-8

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 5 Оборудование оральной согнализации									
56	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт.	2	1457,5	–	2915	–	147	1688	4971
					1384	–	2768	–	–	368	
57	2308-0301-0801	Извещатели вибрационные модели Астра-624 /прим./	шт.	2	5659		11318		11318	–	12223
					–		–		–	905	

58	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	2865	2	2865	2	95	1688	4917
					2768	–	2768	–	–	364	
59	2902-1000-8006 (пл)ТОО "Logitex market"	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт.	1	702		702		702	–	758
					–		–		–	56	
		Итого по разделу 5					**22 869**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 536				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 262				
		- накладные расходы, тенге					3 376				
		в т.ч. зарплата, тенге									
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 693				
	Раздел 6 Кабельно-проводниковая продукция										
60	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	11	675,36	70,27	7429	773	2039	2959	11219
					419,73	21,18	4617	233	–	831	
61	2902-1000-8010 (пл)	Кабель для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки, пожаробезопасный КИПЭВнг(А)-LS сечением 2х2х0,6 кв мм	м	10	832		8320		8320	–	8986
					–		–		–	666	
62	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	117985		118		118	–	127
					–		–		–	9	
		Итого по разделу 6					**20 332**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 617				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					773				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 477				
	- накладные расходы, тенге					2 959				
	в т.ч. зарплата, тенге					266				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 506				

Раздел 7 Система контроля и управления доступом

63 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	2	1788,5	365	3577	730	79	2187	6225
				1384	134,5	2768	269	–	461	
64 2902-1000-8007 (пл)	Устройство контроля доступа Стражник 1040	шт.	2	21337		42674		42674	–	46088
				–		–		–	3414	
65 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования. НР = 72 %	шт.	2	1788,5	365	3577	730	79	2187	6225
				1384	134,5	2768	269	–	461	
66 2308-0504-0801	Замок электромагнитный ML2000(M) /прим./	шт.	2	11656		23312		23312	–	25177
				–		–		–	1865	
67 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1434,5	0,5	2869	1	100	1688	4922
				1384	–	2768	–	–	365	
68 2308-0301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	2	1052		2104		2104	–	2272

				–		–		–	168	
69 1310-0405-0103	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях НР = 61 %	шт.	2	1063	–	2126	–	–	1297	3697
				1063	–	2126	–	–	274	
70 2308-0504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка /прим. РВ-26/	шт.	2	4522		9044		9044	–	9768
				–		–		–	724	
71 2902-1000-8008 (пл)	Бесконтактный кодоноситель Стражник-1040УЛ	шт.	32	1041		33312		33312	–	35977
				–		–		–	2665	
72 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	17	300,47	2,12	5108	36	239	3480	9275
				284,29	0,06	4833	1	–	687	
73 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	17	32		544		544	–	588
				–		–		–	44	
74 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	317,41	1,06	5396	18	3956	1024	6934
				83,65	–	1422	–	–	514	
75 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,007	61020		427		427	–	461
				–		–		–	34	
76 2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0.80	км	0,01	105226		1052		1052	–	1136

Итого по разделу 7	**158 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 685
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	539
- материалы, изделия и конструкции, тенге	116 922
- накладные расходы, тенге	11 863
в т.ч. зарплата, тенге	1 068
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 760

Итого по смете	**201 946**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	751 343
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	720 216
- оборудование, тенге	
- накладные расходы, тенге	470 134
в т.ч. зарплата, тенге	42 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 179
Временные здания и сооружения, 1,5%	**3 029**
Итого	**204 975**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**4 509**
Итого	**209 485**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**7 000**
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	**7 400**
Итого	**223 885**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 190**
Итого	**228 074**

В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	239 478
Всего с тендерной скидкой:	215 530
НДС 12%	25 864
Итого с НДС	241 394

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №35 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-9

Локальные компьютерные сети

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2907-0001-0010 (пл)	Беспроводной стационарный маршрутизатор, зона покрытия 250 метров, с поддержкой сети 4G+LTE, скорость до 150 Мбит/с. CPE PO5	шт.	2	18699		37398		37398	–	40390
					–		–		–	2992	
2	1308-0306-0703	Коммутатор релейный КР-10. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	45028	19,5	90056	39	16645	52828	154315
					36686	–	73372	–	–	11431	
3	2907-0001-0008 (пл)ТК Грант	Коммутатор 3 Com Super Stock 3,16 ports	шт	2	12854		25708		25708	–	27765
					–		–		–	2057	
4	1310-0408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования (примен) НР = 61 %	шт.	10	1173,3	–	11733	–	153	7064	20301
					1158	–	11580	–	–	1504	

5	2307-0220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	10	609		6090		6090	–	6577
					–		–		–	487	
6	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	110	616,24	308,14	67786	33895	4965	28812	104326
					262,96	100,83	28926	11091	–	7728	
7	1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	5	675,4	70,2	3377	351	927	1345	5100
					419,8	21,2	2099	106	–	378	
8	2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,115	81224		9341		9341	–	10088
					–		–		–	747	
9	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	110	242,05	2,17	26625	239	1962	17595	47758
					222,04	0,12	24424	13	–	3538	
10	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	110	132		14520		14520	–	15682
					–		–		–	1162	
11	2907-0001-0009 (пл)ТК Грант	Патч-корд, 5е UTP, RJ45-RJ45, 1м	шт.	2	378		756		756	–	816
					–		–		–	60	

Итого по смете	**433 118**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 210
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 465
- накладные расходы, тенге	107 644
в т.ч. зарплата, тенге	9 688
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 084
Временные здания и сооружения, 1,5%	**6 497**
Итого	**439 615**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**9 672**
Итого	**449 286**

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	1	12 000
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	1	15 000
Итого	47	476 286
Непредвиденные работы и затраты (2%)		8 986
Итого	4	485 272
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05		509 536
Всего с тендерной скидкой:	4	458 582
НДС 12%		55 030
Итого с НДС	5	513 612

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Илемесову С.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Герсонский Г. Э.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №36 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 7-1-6

Устройство водопропускного лотка

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,45	3777,78	1035,56	1700	466	861	525	2403
					828,89	424,44	373	191	–	178	
2	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,3	51998,18	5602,42	171594	18488	97875	56429	246265
					16736,67	2054,24	55231	6779	–	18242	
3	1107-0201-0201	Плиты. Установка /прим./ НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,896	14291,29	7532,37	12805	6749	535	9418	24001
					6161,83	2745,54	5521	2460	–	1778	

4	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /прим. П-2/	м3	0,896	65901		59047		59047	–	63771
					–		–		–	4724	
5	2988-8888-8909	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 20 на 22.5 К=-1.000:	м3	-0,896	648		-581		-581	–	-627
					–		–		–	-46	
6	2988-8888-8908	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 15 на 20 К=-1.000:	м3	-0,896	763		-684		-684	–	-739
					–		–		–	-55	
7	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1225	274633		33643		33643	–	36334
					–		–		–	2691	
8	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14436	347062,9	1336,94	50102	193	39259	9769	64661
					73773,9	588,81	10650	85	–	4790	
9	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	4,74	882,91	28,06	4185	133	2371	1646	6297
					354,64	14,77	1681	70	–	466	

Итого по смете	**442 366**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 456
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 585
- материалы, изделия и конструкции, тенге	232 326
- накладные расходы, тенге	77 787
в т.ч. зарплата, тенге	7 001
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 768
Временные здания и сооружения, 1,5%	**6 635**
Итого	**449 001**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**9 878**

Итого	458 880
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	9 600
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	3 660
Итого	472 140
Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 178
Итого	481 317
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	505 383
Всего с тендерной скидкой:	454 845
НДС 12%	54 581
Итого с НДС	509 426

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы,Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №37 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 2-1-10

Слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	10	528,7 / 517,3	4,4 / 1,4	5287 / 5173	44 / 14	70 / –	3735 / 722	9744
2	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная. IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	10	304 / –		3040 / –		3040 / –	– / 243	3283
3	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	10	1172,8	–	11728	–	1763	6079	19232

				996,5	–	9965	–	–	1425	
4	2920-1400-7820 (пл)ТОО"Родикс" Телефон PANASONIK KX-TG1611CA	шт	10	15729		157290		157290	–	169873
				–		–		–	12583	
	Итого по разделу 1					**202 132**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 138				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					44				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					14				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 163				
	- накладные расходы, тенге					9 814				
	в т.ч. зарплата, тенге					883				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					14 973				
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
5	1308-0206-0901 Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	237	50,14	0,91	11890	216	2147	6917	20312
				40,2	0,34	9527	80	–	1505	
6	2306-0703-0504 Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0.6-4013	км	0,237	64538		15296		15296	–	16520
				–		–		–	1224	
	Итого по разделу 2					**36 832**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 527				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					216				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					80				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					17 443				
	- накладные расходы, тенге					6 917				
	в т.ч. зарплата, тенге					623				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 729				

Раздел 3 Материалы

7 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	237	242,04	2,17	57363	515	4226	37907	102892
				222,03	0,11	52622	27	–	7622	
8 2306-1710-0101	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	237	43		10191		10191	–	11006
				–		–		–	815	

Итого по разделу 3	**113 898**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	52 622
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 417
- накладные расходы, тенге	37 907
в т.ч. зарплата, тенге	3 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 437
Итого по смете	**352 862**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 287
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121
- материалы, изделия и конструкции, тенге	194 023
- накладные расходы, тенге	54 638
в т.ч. зарплата, тенге	4 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 139
Временные здания и сооружения, 1,5%	**5 293**
Итого	**358 155**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**7 879**
Итого	**366 034**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	**14 500**

Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	15 900
Итого	396 434
Непредвиденные работы и затраты (2%)	7 321
Итого	403 755
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	423 943
Всего с тендерной скидкой:	381 548
НДС 12%	45 786
Итого с НДС	427 334

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик — Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик — ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка — Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование — Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №38 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 7-1-7

Ограждение КТПН

Основание: 1221-44-0-КР

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам столбам без цоколя. Установка М4В НР = 118 %	м оград	16,5	3155,88	1100,06	52072	18151	412	47718	107773
					2030,85	420	33509	6930	–	7983	
2	2301-0201-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2.5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,5	1546		22417		22417	–	24210
					–		–		–	1793	
3	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	25414		12707		12707	–	13724
					–		–		–	1017	

4	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-40x8), МС-1	т	0,00312	247337		772		772	–	834
					–		–		–	62	
5	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (L 50x5), МС-2	т	0,00456	271952		1240		1240	–	1339
					–		–		–	99	
6	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Панель ПМ-3 НР = 69 %	т конструкций	0,19305	171105,93	39725,46	33032	7669	1050	18603	55766
					125941,47	13716,65	24313	2648	–	4131	
7	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 (40x4)	т	0,12815	271952		34851		34851	–	37639
					–		–		–	2788	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6 А-I)	т	0,01155	234691		2711		2711	–	2928
					–		–		–	217	
9	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 (-4)	т	0,00275	247337		680		680	–	734
					–		–		–	54	
10	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,7	581		17256		17256	–	18636

11 1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	1	– 35958	17476	– 35958	17476	– 1437	1380 28227	69320
12 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, столбы, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Столб С5В6	м3	0,18	17045 43306	6876	17045 7795	6876	– 7795	5135 –	8419
13 2988-8888-8907	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 12.5 на 15 К=-1.000:	м3	-0,18	– 492		– -89		– -89	624 –	-96
14 2988-8888-8906	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 10 на 12.5 К=-1.000:	м3	-0,18	– 428		– -77		– -77	-7 –	-83
15 2988-8888-8905	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 7.5 на 10 К=-1.000:	м3	-0,18	– 504		– -91		– -91	-6 –	-98
16 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) Ф-6	м3	0,6	– 43306		– 25984		– 25984	-7 –	28063
17 2106-0405-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003 Ворота ВМ1В	т	0,1106	– 707754		– 78278		– 78278	2079 –	84540
				–		–		–	6262	

18 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	434		1736		1736	–	1875
				–		–		–	139	
19 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1647		3294		3294	–	3558
				–		–		–	264	
20 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	2	3544		7088		7088	–	7655
				–		–		–	567	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	23,96925	92,2	2,34	2210	56	1043	771	3219
				46,35	0,25	1111	6	–	238	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	47,9385	87,84	1,65	4211	79	2833	906	5526
				27,1	0,29	1299	14	–	409	

Итого по смете	**475 481**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге	223 327
- накладные расходы, тенге	96 225
в т.ч. зарплата, тенге	8 660
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 221
Временные здания и сооружения, 1,5%	**7 132**
Итого	**482 613**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**10 617**
Итого	**493 231**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**13 500**
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	**3 035**
Итого	**509 765**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 865**

Итого	519 630
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	545 611
Всего с тендерной скидкой:	491 050
НДС 12%	58 926
Итого с НДС	549 976

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Илемесову С.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Герсонский Г. Э.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Локальная смета № 7-1-3
МАФ

Акт приемки выполненных работ №39 за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	3	46065	171	138195	513	131394	5837	155555
					2096	42	6288	126	–	11523	
2	8601-0303-0203	Урна на треноге (0,309 м х 0,332 м х 0,71 м) НР = 0	шт.	3	23050	–	69150	–	69150	–	74682
					–	–	–	–	–	5532	
3	8601-0307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт. НР = 91 %	шт.	1	225619	7897	225619	7897	201077	17444	262508
					16645	2524	16645	2524	–	19445	

Итого по смете **492 745**

в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 933
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 410
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге 401 621
- накладные расходы, тенге 23 281
  в т.ч. зарплата, тенге 2 095
- сметная прибыль (8 %), тенге 36 500

Временные здания и сооружения, 1,5%	7 391
Итого	500 136
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	11 003
Итого	511 139
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	12 500
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	13 400
Итого	537 039
Непредвиденные работы и затраты (2%)	10 223
Итого	547 262
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	574 625
Всего с тендерной скидкой:	517 163
НДС 12%	62 060
Итого с НДС	579 222

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илмесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №40 за декабрь месяц 2021 г.

Локальная смета № 7-1-5

Устройство водоотводной канавы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1123-0101-0102	Основание щебеночное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	4	4410,75	232,75	17643	931	12375	4573	23993
					1084,25	70,5	4337	282	–	1777	

Итого по смете **23 993**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 337
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 282
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 375
- накладные расходы, тенге 4 573
  - в т.ч. зарплата, тенге 412
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 777

Временные здания и сооружения, 1,5% **360**

Итого **24 353**

Производство работ в зимнее время года, 2,2% **536**

Итого	24 889
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	2 500
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	3 900
Итого	31 289
Непредвиденные работы и затраты (2%)	498
Итого	31 786
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	33 376
Всего с тендерной скидкой:	30 038
НДС 12%	3 605
Итого с НДС	33 643

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

2	1115-0206-0103	Потолки . Затирка поверхностей НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	-295,74	96,48	2,38	-28532	-703	-6465	-17393	-49599
					72,24	1,27	-21364	-377	–	-3674	
3	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	-295,74	855,08	4,87	-252881	-1439	-70446	-145375	-430116
					612,01	2,44	-180996	-723	–	-31860	

Итого по разделу 1	**-653 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-254 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-138 530
- накладные расходы, тенге	-209 650
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	-48 413
Итого по смете	**-653 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-254 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-1 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-138 530
- накладные расходы, тенге	-209 650
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	-48 413
Временные здания и сооружения, 1,5%	**-9 804**
Итого	**-663 384**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**- 14 594**
Итого	**- 677 978**

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	- 677 978
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	- 13 560
Итого	- 691 538
Непредвиденные работы и затраты (2%)	- 726 115
Итого	- 653 503
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	
Всего с тендерной скидкой:	- 78 420
НДС 12%	- 731 924
Итого с НДС	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

"SANA-2015". Версия 19.4.2Д от 03.12.19 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Стройка	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО
Наименование	Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №43 за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 6-4-1

Общестроительные работы (Исключаемые работы)

Раздел 1 Бетонные и железобетонные конструкции

1.1 Днище и стены /АС-7,9,11/

1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-4,42	28945,25	1094,57	-127938	-4838	-117318	-6271	-144946
					1308,14	250,9	-5782	-1109	–	-10737	
2	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	-41,2	43368,35	3173,42	-1786776	-130745	-1296627	-370056	-2329379
					8723,4	1146,87	-359404	-47251	–	-172547	

3	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. "Пенетрон Адмикс" (п.3.17 п.4)	кг	-168,24	1631		-274399		-274399	–	-296351
					–		–		–	-21952	
4	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,12955	234691		-30404		-30404	–	-32836
					–		–		–	-2432	
5	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-2,63078	234157		-616016		-616016	–	-665297
					–		–		–	-49281	
6	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	-0,12636	222433		-28107		-28107	–	-30356
					–		–		–	-2249	
7	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кп-1 НР = 91 %	т	-0,01094	20658,14	1371,12	-226	-15	-3	-193	-453
					19012,8	365,63	-208	-4	–	-34	
8	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-0,01038	234157		-2431		-2431	–	-2625
					–		–		–	-194	
9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,00056	234691		-131		-131	–	-141
					–		–		–	-10	
10	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,0542	869280,44	1346,86	-47115	-73	-33391	-12452	-64332

				251863,47	590,41	-13651	-32	–	-4765	
11 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (по Т.П)	т	-2,168	108311		-234818		-234818	–	-253603
				–		–		–	-18785	
1.2 Покрытие /АС-4/										
12 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-4	6834,25	1505,75	-27337	-6023	-10833	-14286	-44953
				2620,25	406,5	-10481	-1626	–	-3330	
13 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-6АIIIв	м3	-3,8	85365		-324387		-324387	–	-350338
				–		–		–	-25951	
14 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плит) НР = 84 %	м3	-0,6	76691,67	1291,67	-46015	-775	-28451	-14388	-65235
				27981,67	566,67	-16789	-340	–	-4832	
15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,06364	234157		-14902		-14902	–	-16094
				–		–		–	-1192	
16 1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. Кр-1 НР = 91 %	т	-0,0426	20845,07	1009,39	-888	-43	-12	-771	-1792
				19553,99	328,64	-833	-14	–	-133	
17 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-0,0426	234157		-9975		-9975	–	-10773

18 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса монолитного Пм-1 НР = 91 %	м3	-0,86	– 46891,86	4631,4	– -40327	-3983	– -27482	-798 -8852	-53113
19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,048	10304,65 234691	1005,81	-8862 -11265	-865	– -11265	-3934 –	-12166
20 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-0,11589	– 234157		– -27136		– -27136	-901 –	-29307
21 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %	м шва	-25,2	– 316,35	26,35	– -7972	-664	– -2211	-2171 -6014	-15105
22 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-10шт, МН118-6-8шт) /АС-6/ НР = 91 %	т	-0,0852	202,26 691185,45	– 1338,03	-5097 -58889	– -114	– -52489	-1119 -5766	-69827
23 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (связка плит л.12) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,0021	73779,34 516190,48	586,85 10476,19	-6286 -1084	-50 -22	– -530	-5172 -631	-1852
				253333,33	1428,57	-532	-3	–	-137	
	Итого по разделу 1					**-4 490 874**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-427 925				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-147 295				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-51 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-3 143 318				
	- накладные расходы, тенге					-439 680				
	в т.ч. зарплата, тенге					-39 571				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-332 656				

Раздел 2 Гидроизоляционные работы /л.17 п.7/

2.1 Гидроизоляция поверхностей

24	1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков гидроизоляционной прокладкой НР = 118 %	м шва	-59,1	422,91	200,3	-24994	-11838	–	-22214	-50985
					222,61	95,92	-13156	-5669	–	-3777	
25	2110-0502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	-59,1	1822		-107680		-107680	–	-116294
					–		–		–	-8614	
26	2110-0502-2003	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	-59,1	292		-17257		-17257	–	-18638
					–		–		–	-1381	
27	1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенекритом (места ввода коммуникаций) НР = 118 %	м шва	-14,47	422,87	200,28	-6119	-2898	–	-5439	-12483
					222,6	95,92	-3221	-1388	–	-925	
28	2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенекрит	кг	-26,04	1339		-34868		-34868	–	-37657
					–		–		–	-2789	
29	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (места ввода коммуникаций) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-0,6364	938,09	12,57	-597	-8	-170	-396	-1072
					658,39	3,14	-419	-2	–	-79	
30	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенетрон	кг	-0,7	1631		-1142		-1142	–	-1233
					–		–		–	-91	
31	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	-20,6	192		-3955		-3955	–	-4271
					–		–		–	-316	

		Итого по разделу 2					**-242 633**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-16 796				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-14 744				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-7 059				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-165 072				
		- накладные расходы, тенге					-28 049				
		в т.ч. зарплата, тенге					-2 524				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-17 972				
	Раздел 3 Теплоизоляционные и отделочные работы										
	3										
32	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите покрытия и по периметру) НР = 69 %	м2	-26,94	3171,27	85,41	11 -85434	-2301	-57778	-18225	-111952
					941,17	39,27	-25355	-1058	–	-8293	
33	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону (50...110мм.) (днище) НР = 94 %	м2 стяжки	-37,8	968,41	28,7	-5 -36606	-1085	-21970	-13261	-53856
					358,49	14,71	-13551	-556	–	-3989	
34	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %, К=12,000	м2 стяжки	-453,6	154,37	4,86	-7 -70023	-2205	-65808	-2926	-78785
					4,43	2,43	-2010	-1103	–	-5836	
35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону (20...80мм.) (по плите покрытия) НР = 92 %	м2 стяжки	-37,149	743,22	102,13	-3 -27610	-3794	-15069	-8965	-39501
					235,46	26,86	-8747	-998	–	-2926	
36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 %, К=35,000	м2 стяжки	-1300,215	25,35	1,52	-3 -32957	-1970	-29853	-1540	-37257
					0,87	0,42	-1134	-540	–	-2760	

37 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-37,149	674,26	53,41	-25048	-1984	-15063	-7814	-35491
				215,38	13,27	-8001	-493	–	-2629	
38 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1.030:	м3	-1,91317	22563		-43167		-43167	–	-46620
				–		–		–	-3453	
39 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	-37,149	743,22	102,13	-27610	-3794	-15069	-8965	-39501
				235,46	26,86	-8747	-998	–	-2926	
40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5.000:	м2 стяжки	-185,745	25,35	1,52	-4709	-282	-4265	-220	-5323
				0,87	0,41	-162	-77	–	-394	
41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	-0,06947	15661,44	1410,68	-1088	-98	-2	-938	-2188
				14221,97	618,97	-988	-43	–	-162	
42 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	-37,149	581		-21584		-21584	–	-23311
				–		–		–	-1727	
43 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	-37,149	1960,21	14,75	-72820	-548	-66739	-5271	-84338
				148,94	5,28	-5533	-196	–	-6247	
	Итого по разделу 3					**-558 123**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-74 228				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-18 061				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-356 367				
	- накладные расходы, тенге					-68 125				
	в т.ч. зарплата, тенге					-6 131				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					-41 342				
Раздел 4 Камера приборов (1 шт) /АС-19/										
44 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	-0,85	14290,59	7531,76	-12147	-6402	-508	-8934	-22767
				6161,18	2745,88	-5237	-2334	–	-1686	
45 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	-2	16372		-32744		-32744	–	-35364
				–		–		–	-2620	
46 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	-1	4145		-4145		-4145	–	-4477
				–		–		–	-332	
47 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	23890		-23890		-23890	–	-25801
				–		–		–	-1911	
48 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД2-МД6 НР = 91 %	т	-0,03292	869258,81	1336,57	-28616	-44	-20281	-7563	-39073
				251852,98	607,53	-8291	-20	–	-2894	
49 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,03952	724342,11	6047,57	-28626	-239	-25871	-3035	-34194
				63663,97	1417	-2516	-56	–	-2533	
50 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	-1,2345	259,21	2,43	-320	-3	-273	-30	-378
				35,64	–	-44	–	–	-28	
51 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	-4,1985	176,25	1,67	-740	-7	-660	-52	-855

52 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза /л.21 примеч./ НР = 69 % К=4.000:			17,39	0,48	-73	-2	–	-63	
		м2	-4,938	234,31	1,62	-1157	8	1061	62	1317
53 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %			17,82	0,41	-88	2	–	98	
		м2 утепляемого покрытия	-8,282	674,47	53,49	-5586	-443	-3359	-1742	-7914
54 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1.030:			215,41	13,16	-1784	-109	–	-586	
		м3	-0,42652	22563		-9624		-9624	–	-10394
55 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %			–		–		–	-770	
		м2 поверхности покрытия изоляции	-8,282	2635,84	25,84	-21830	-214	-16999	-3550	-27410
56 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %			557,47	6,52	-4617	-54	–	-2030	
		м2 оштукатуриваемой поверхности	-3,007	3130,03	34,25	-9412	-103	-4831	-3623	-14078
				1489,19	16,96	-4478	-51	–	-1043	
	Итого по разделу 4					**-224 022**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-27 128				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 463				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 628				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-144 246				
	- накладные расходы, тенге					-28 591				
	в т.ч. зарплата, тенге					-2 573				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-16 594				
Раздел 5 Камера лаза (1шт) /АС-16/										
57 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %									
		м3 сборных железобетонных конструкций	-0,607	14289,95	7530,48	-8674	-4571	-363	-6380	-16258

				6161,45	2746,29	-3740	-1667	–	-1204	
58	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	-2	16372		-32744		-32744	–	-35364
					–		–		–	-2620	
59	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	-1	4145		-4145		-4145	–	-4477
					–		–		–	-332	
60	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	23890		-23890		-23890	–	-25801
					–		–		–	-1911	
61	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД1-МД5 НР = 91 %	т	-0,03528	869274,38	1360,54	-30668	-48	-21735	-8104	-41874
					251842,4	566,89	-8885	-20	–	-3102	
62	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,00848	724410,38	6014,15	-6143	-51	-5552	-651	-7338
					63679,25	1415,09	-540	-12	–	-544	
63	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,0805	74795,03	25850,93	-6021	-2081	-823	-2634	-9347
					38720,5	8708,07	-3117	-701	–	-692	
64	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	-0,0805	550892		-44347		-44347	–	-47895
					–		–		–	-3548	
65	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-1,323	259,26	2,27	-343	-3	-293	-32	-405
					35,53	–	-47	–	–	-30	
66	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	-7,9965	176,2	1,63	-1409	-13	-1258	-97	-1626

67 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4.000:	м2	-29,442	17,26	0,25	-138	-2	–	-120	
				234,33	1,63	-6899	-48	-6327	-367	-7847
68 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-8,28206	17,8	0,27	-524	-8	–	-581	
				674,47	53,49	-5586	-443	-3359	-1742	-7914
69 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1.030:	м3	-0,42652	215,41	13,16	-1784	-109	–	-586	
				22563		-9624		-9624	–	-10394
70 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	-8,28206	–		–		–	-770	
				2635,94	25,84	-21831	-214	-17000	-3550	-27411
71 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-8,28206	557,47	6,52	-4617	-54	–	-2030	
				3130,38	34,53	-25926	-286	-13306	-9980	-38778
				1489,24	17,02	-12334	-141	–	-2872	
	Итого по разделу 5					**-282 729**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-35 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 758				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 714				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-184 766				
	- накладные расходы, тенге					-33 537				
	в т.ч. зарплата, тенге					-3 018				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-20 942				

Раздел 6 Крышка К-1 /АС-23/

72 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	-1,0563	4704,16	63,43	-4969	-67	-4480	-447	-5849

				399,51	28,4	-422	-30	–	-433	
73 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,00168	724404,76	5952,38	-1217	-10	-1100	-129	-1454
				63690,48	1190,48	-107	-2	–	-108	
74 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-0,07392	257,03	–	-19	–	-16	-2	-23
				40,58	–	-3	–	–	-2	
75 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-0,07392	229,98	–	-17	–	-16	-1	-19
				13,53	–	-1	–	–	-1	
76 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (для К-1) НР = 90 %	м2	-1,0563	3175,23	6,63	-3354	-7	-2525	-743	-4425
				778,19	2,84	-822	-3	–	-328	
77 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	-0,3	187		-56		-56	–	-60
				–		–		–	-4	
78 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	-0,00012	250685		-30		-30	–	-32
				–		–		–	-2	
79 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	-2,1126	96,09	3,31	-203	-7	-50	-134	-364
				69,11	1,42	-146	-3	–	-27	
	Итого по разделу 6					**-12 226**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 501				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-91				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-38				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-8 273				
	- накладные расходы, тенге					-1 456				

	в т.ч. зарплата, тенге					-131				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-905				

Раздел 7 Крышка К-2 /АС-24/

80 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 %	м2 щитов	-0,36298	4705,49	63,36	-1708	-23	-1540	-153	-2010
				399,47	27,55	-145	-10	–	-149	
81 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	-0,005	126600	1400	-633	-7	-351	-249	-953
				55000	400	-275	-2	–	-71	
82 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,0006	725000	6666,67	-435	-4	-393	-46	-519
				63333,33	1666,67	-38	-1	–	-38	
83 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-0,03834	260,82	–	-10	–	-9	-1	-12
				26,08	–	-1	–	–	-1	
84 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-0,03834	234,74	–	-9	–	-8	-1	-11
				26,08	–	-1	–	–	-1	
85 1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	-1,3	4860	10	-6318	-13	-4619	-1523	-8468
				1296,92	4,62	-1686	-6	–	-627	
86 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %	м3 изоляции	-0,3	13573,33	883,33	-4072	-265	–	-2991	-7628
				12690	430	-3807	-129	–	-565	
87 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	-0,02754	2499938		-68848		-68848	–	-74356
				–		–		–	-5508	

88 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	-0,00044	250685		-110		-110	–	-119
				–		–		–	-9	
89 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	-0,72596	95,05	2,75	-69	-2	-17	-46	-124
				68,87	1,38	-50	-1	–	-9	
90 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка /п.3/ НР = 98 %	м трубопровода	-0,9	1797,78	20	1618	-18	-1180	-418	-2199
				466,67	7,78	-420	-7	–	-163	
	Итого по разделу 7					**-96 399**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-6 423				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-332				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-156				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-77 075				
	- накладные расходы, тенге					-5 428				
	в т.ч. зарплата, тенге					-489				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-7 141				
Раздел 8 Отмостка /АС-5/										
91 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-0,42076	9024,15	1746,84	-3797	-735	-1613	-1663	-5897
				3443,77	760,53	-1449	-320	–	-437	
92 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-1,00982	30058,82	1095,24	-30354	-1106	-27927	-1433	-34330
				1308,15	251,53	-1321	-254	–	-2543	
	Итого по разделу 8					**-40 227**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 770				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 841				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-29 540				

	- накладные расходы, тенге					-3 096				
	в т.ч. зарплата, тенге					-279				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 980				
Раздел 9 Устройство вентиляции /АС-18/										
93 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	-0,14	41864,29	3978,57	-5861	-557	-4726	-714	-7101
				4128,57	1478,57	-578	-207	–	-526	
94 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,00126	234691		-296		-296	–	-320
				–		–		–	-24	
95 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка полосы НР = 91 %	т	-0,00251	868924,3	1195,22	-2181	-3	-1546	-577	-2979
				251792,83	796,81	-632	-2	–	-221	
96 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка сальника НР = 91 %	т	-0,016	869250	1312,5	-13908	-21	-9857	-3676	-18991
				251875	625	-4030	-10	–	-1407	
	Итого по разделу 9					**-29 391**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 240				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-581				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-219				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-16 425				
	- накладные расходы, тенге					-4 967				
	в т.ч. зарплата, тенге					-447				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 178				
Раздел 10 Лестница металлическая (стремянка) Лм-1 /АС-25/										
97 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,0805	74795,03	25850,93	-6021	-2081	-823	-2634	-9347
				38720,5	8708,07	-3117	-701	–	-692	
98 2106-0510-0101	Стремянка Лм-1	т	-0,0805	658956		-53046		-53046	–	-57290

				–		–		–	-4244	
99 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-2,1735	259,03	2,3	-563	-5	-481	-53	-665
				35,43	–	-77	–	–	-49	
100 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-2,1735	236,48	1,84	-514	-4	-471	-27	-584
				17,94	–	-39	–	–	-43	
101 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4.000:	м2	-8,694	234,41	1,61	-2038	-14	-1869	-108	-2318
				17,83	0,23	-155	-2	–	-172	

Итого по разделу 10	**-70 204**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-3 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-56 690
- накладные расходы, тенге	-2 822
в т.ч. зарплата, тенге	-254
- сметная прибыль (8 %), тенге	-5 200

Итого по смете	**-6 046 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-601 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-200 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-71 447
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 181 772
- накладные расходы, тенге	-615 751
в т.ч. зарплата, тенге	-55 417
- сметная прибыль (8 %), тенге	-447 910
Временные здания и сооружения, 1,5%	**-90 702**
Итого	**-6 137 530**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**- 135 026**
Итого	**- 6 272 556**

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	- 6 272 556
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	- 125 451
Итого	- 6 398 007
Непредвиденные работы и затраты (2%)	- 6 717 908
Итого	- 6 046 117
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	
Всего с тендерной скидкой:	- 725 534
НДС 12%	- 6 771 651
Итого с НДС	

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №44 за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-3-1 Общестроительные работы (исключаемые работы)									
		Раздел 1 Земляные работы (на два резервуара)									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	-689,54	179,83	170,12	-124002	-117307	–	-26198	-162216
					9,71	43,06	-6695	-29691	–	-12016	

2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2:	м3 грунта	-12,28	1742,92	–	-21403	–	–	-15410	-39758
					1742,92	–	-21403	–	–	-2945	
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	-245,91	163,49	154,66	-40203	-38032	–	-8494	-52593
					8,83	39,14	-2171	-9626	–	-3896	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	-4,38	1320,32	–	-5783	–	–	-4164	-10743
					1320,32	–	-5783	–	–	-796	
5	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (недобор грунта на h=0.2) НР = 72 %	м3 грунта	-21,8	27,02	27,02	-589	-589	–	-171	-821
					–	10,87	–	-237	–	-61	
6	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	-21,8	23,39	23,39	-510	-510	–	-148	-711
					–	9,4	–	-205	–	-53	
7	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	-442,3	1383,8	1383,8	-612055	-612055	–	-315081	-1001307
					–	989,4	–	-437612	–	-74171	
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-457,41	15,63	15,63	-7151	-7151	–	-2071	-9960
					–	6,29	–	-2876	–	-738	

9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-457,41	164,58	76,99	-75280	-35216	–	-40811	-125378
				87,59	36,33	-40064	-16618	–	-9287	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	-114,35	818,63	–	-93610	–	–	-67399	-173890
				818,63	–	-93610	–	–	-12881	
11 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (обсыпка резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	-23,66	27,05	27,05	-640	-640	–	-185	-891
				–	10,86	–	-257	–	-66	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	-23,66	164,54	76,97	-3893	-1821	–	-2111	-6484
				87,57	36,35	-2072	-860	–	-480	
13 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (подача грунта на перекрытие резервуара) НР = 72 %	м3 грунта	-158,42	123,43	116,61	-19553	-18474	–	-4227	-25682
				6,81	30,25	-1079	-4792	–	-1902	
14 1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 (планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) НР = 72 %	м2 спланированной площади	-193,76	115,8	–	-22437	–	–	-16155	-41679
				115,8	–	-22437	–	–	-3087	
15 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	-198,28	27,04	27,04	-5361	-5361	–	-1552	-7466
				–	10,87	–	-2156	–	-553	

16 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9.000:	м3 грунта	-1784,52	23,4	23,4	-41758	-41758	–	-12091	-58157
				–	9,41	–	-16793	–	-4308	
	Итого по разделу 1					**-1 717 736**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-195 314				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-878 914				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-521 723				
	- накладные расходы, тенге					-516 268				
	в т.ч. зарплата, тенге					-46 464				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-127 240				
Раздел 2 Бетонные и железобетонные конструкции										
2.1 Днище и стены /АС-7,9,11/										
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-4,42	28945,25	1094,57	-127938	-4838	-117318	-6271	-144946
				1308,14	250,9	-5782	-1109	–	-10737	
18 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	-41,2	43368,35	3173,42	-1786776	-130745	-1296627	-370056	-2329379
				8723,4	1146,87	-359404	-47251	–	-172547	
19 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. "Пенетрон Адмикс" (п.3.17 п.4)	кг	-168,24	1631		-274399		-274399	–	-296351
				–		–		–	-21952	

20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,12955	234691		-30404		-30404	–	-32836
					–		–		–	-2432	
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-2,63078	234157		-616016		-616016	–	-665297
					–		–		–	-49281	
22	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14)	т	-0,12636	222433		-28107		-28107	–	-30356
					–		–		–	-2249	
23	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм. Кп-1 НР = 91 %	т	-0,01094	20658,14	1371,12	-226	-15	-3	-193	-453
					19012,8	365,63	-208	-4	–	-34	
24	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-0,01038	234157		-2431		-2431	–	-2625
					–		–		–	-194	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,00056	234691		-131		-131	–	-141
					–		–		–	-10	
26	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,0542	869280,44	1346,86	-47115	-73	-33391	-12452	-64332
					251863,47	590,41	-13651	-32	–	-4765	
27	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (по Т.П)	т	-2,168	108311		-234818		-234818	–	-253603

				–		–		–	-18785	
2.2 Покрытие /АС-4/										
28 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	-4	6834,25	1505,75	-27337	-6023	-10833	-14286	-44953
				2620,25	406,5	-10481	-1626	–	-3330	
29 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92. 2П1-6АIIIв	м3	-3,8	85365		-324387		-324387	–	-350338
				–		–		–	-25951	
30 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном (усиление плит) НР = 84 %	м3	-0,6	76691,67	1291,67	-46015	-775	-28451	-14388	-65235
				27981,67	566,67	-16789	-340	–	-4832	
31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,06364	234157		-14902		-14902	–	-16094
				–		–		–	-1192	
32 1106-0301-0601	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. Кр-1 НР = 91 %	т	-0,0426	20845,07	1009,39	-888	-43	-12	-771	-1792
				19553,99	328,64	-833	-14	–	-133	
33 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)	т	-0,0426	234157		-9975		-9975	–	-10773

34 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство пояса монолитного Пм-1 НР = 91 %			–		–		–	-798	
		м3	-0,86	46891,86	4631,4	-40327	-3983	-27482	-8852	-53113
				10304,65	1005,81	-8862	-865	–	-3934	
35 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)									
		т	-0,048	234691		-11265		-11265	–	-12166
				–		–		–	-901	
36 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (12)									
		т	-0,11589	234157		-27136		-27136	–	-29307
				–		–		–	-2171	
37 1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов НР = 118 %									
		м шва	-25,2	316,35	26,35	-7972	-664	-2211	-6014	-15105
				202,26	–	-5097	–	–	-1119	
38 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН124-2-10шт, МН118-6-8шт) /АС-6/ НР = 91 %									
		т	-0,0852	691185,45	1338,03	-58889	-114	-52489	-5766	-69827
				73779,34	586,85	-6286	-50	–	-5172	
39 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (связка плит л.12) НР = 118 %									
		т стальных элементов	-0,0021	516190,48	10476,19	-1084	-22	-530	-631	-1852
				253333,33	1428,57	-532	-3	–	-137	
	Итого по разделу 2					**-4 490 874**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-427 925				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-147 295				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-51 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-3 143 318				
	- накладные расходы, тенге					-439 680				
	в т.ч. зарплата, тенге					-39 571				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-332 656				

Раздел 3 Гидроизоляционные работы /л.17 п.7/

3.1 Гидроизоляция поверхностей

40 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков гидроизоляционной прокладкой НР = 118 %	м шва	-59,1	422,91	200,3	-24994	-11838	–	-22214	-50985
				222,61	95,92	-13156	-5669	–	-3777	
41 2110-0502-2002	Гидроизолирующая прокладка для герметизации рабочих и конструкционных швов для сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций	м	-59,1	1822		-107680		-107680	–	-116294
				–		–		–	-8614	
42 2110-0502-2003	Скоба для крепления гидроизолирующей прокладки	м	-59,1	292		-17257		-17257	–	-18638
				–		–		–	-1381	
43 1107-0516-0107	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков Пенекритом (места ввода коммуникаций) НР = 118 %	м шва	-14,47	422,87	200,28	-6119	-2898	–	-5439	-12483
				222,6	95,92	-3221	-1388	–	-925	
44 2205-0105-0102	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008. Пенекрит	кг	-26,04	1339		-34868		-34868	–	-37657
				–		–		–	-2789	
45 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей толщиной 2 мм. Устройство в два слоя (места ввода коммуникаций) НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-0,6364	938,09	12,57	-597	-8	-170	-396	-1072
				658,39	3,14	-419	-2	–	-79	

46 2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 Пенетрон	кг	-0,7	1631		-1142		-1142	–	-1233
				–		–		–	-91	
47 2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	-20,6	192		-3955		-3955	–	-4271
				–		–		–	-316	
	Итого по разделу 3					**-242 633**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-16 796				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-14 744				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-7 059				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-165 072				
	- накладные расходы, тенге					-28 049				
	в т.ч. зарплата, тенге					-2 524				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-17 972				

Раздел 4 Теплоизоляционные и отделочные работы

4

48 1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите покрытия и по периметру) НР = 69 %	м2	-26,94	3171,27	85,41	-85434	-2301	-57778	-18225	-111952
				941,17	39,27	-25355	-1058	–	-8293	
49 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону (50...110мм.) (днище) НР = 94 %	м2 стяжки	-37,8	968,41	28,7	-36606	-1085	-21970	-13261	-53856
				358,49	14,71	-13551	-556	–	-3989	
50 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12.000:	м2 стяжки	-453,6	154,37	4,86	-70023	-2205	-65808	-2926	-78785

				4,43	2,43	-2010	-1103	–	-5836	
51 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону (20...80мм.) (по плите покрытия) НР = 92 %	м2 стяжки	-37,149	743,22	102,13	-27610	-3794	-15069	-8965	-39501
				235,46	26,86	-8747	-998	–	-2926	
52 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35.000:	м2 стяжки	-1300,215	25,35	1,52	-32957	-1970	-29853	-1540	-37257
				0,87	0,42	-1134	-540	–	-2760	
53 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-37,149	674,26	53,41	-25048	-1984	-15063	-7814	-35491
				215,38	13,27	-8001	-493	–	-2629	
54 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1.030:	м3	-1,91317	22563		-43167		-43167	–	-46620
				–		–		–	-3453	
55 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	-37,149	743,22	102,13	-27610	-3794	-15069	-8965	-39501
				235,46	26,86	-8747	-998	–	-2926	
56 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5.000:	м2 стяжки	-185,745	25,35	1,52	-4709	-282	-4265	-220	-5323
				0,87	0,41	-162	-77	–	-394	
57 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	-0,06947	15661,44	1410,68	-1088	-98	-2	-938	-2188
				14221,97	618,97	-988	-43	–	-162	

58 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	-37,149	581		-21584		-21584	–	-23311
				–		–		–	-1727	
59 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	-37,149	1960,21	14,75	-72820	-548	-66739	-5271	-84338
				148,94	5,28	-5533	-196	–	-6247	
	Итого по разделу 4					**-558 123**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-74 228				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-18 061				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-6 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-356 367				
	- накладные расходы, тенге					-68 125				
	в т.ч. зарплата, тенге					-6 131				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-41 342				
Раздел 5 Камера приборов (1 шт) /АС-19/										
60 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	-0,85	14290,59	7531,76	-12147	-6402	-508	-8934	-22767
				6161,18	2745,88	-5237	-2334	–	-1686	
61 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	16372		-32744		-32744	–	-35364
				–		–		–	-2620	
62 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	4145		-4145		-4145	–	-4477

				–		–		–	-332	
63 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	23890		-23890		-23890	–	-25801
				–		–		–	-1911	
64 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД2-МД6 НР = 91 %	т	-0,03292	869258,81	1336,57	-28616	-44	-20281	-7563	-39073
				251852,98	607,53	-8291	-20	–	-2894	
65 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,03952	724342,11	6047,57	-28626	-239	-25871	-3035	-34194
				63663,97	1417	-2516	-56	–	-2533	
66 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	-1,2345	259,21	2,43	-320	-3	-273	-30	-378
				35,64	–	-44	–	–	-28	
67 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 /л.21 примеч./ НР = 69 %	м2	-4,1985	176,25	1,67	-740	-7	-660	-52	-855
				17,39	0,48	-73	-2	–	-63	
68 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза /л.21 примеч./ НР = 69 % К=4.000:	м2	-4,938	234,31	1,62	-1157	-8	-1061	-62	-1317
				17,82	0,41	-88	-2	–	-98	
69 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-8,282	674,47	53,49	-5586	-443	-3359	-1742	-7914
				215,41	13,16	-1784	-109	–	-586	
70 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1.030:	м3	-0,42652	22563		-9624		-9624	–	-10394

71	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции		–		–		–	-770	
				-8,282	2635,84	25,84	-21830	-214	-16999	-3550	-27410
72	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		557,47	6,52	-4617	-54	–	-2030	
				-3,007	3130,03	34,25	-9412	-103	-4831	-3623	-14078
					1489,19	16,96	-4478	-51	–	-1043	
		Итого по разделу 5					**-224 022**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-27 128				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 463				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 628				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-144 246				
		- накладные расходы, тенге					-28 591				
		в т.ч. зарплата, тенге					-2 573				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-16 594				
	Раздел 6 Камера лаза (1шт) /АС-16/										
73	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций								
				-0,607	14289,95	7530,48	-8674	-4571	-363	-6380	-16258
					6161,45	2746,29	-3740	-1667	–	-1204	
74	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	16372		-32744		-32744	–	-35364
					–		–		–	-2620	

75	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	4145		-4145		-4145	–	-4477
					–		–		–	-332	
76	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-1	23890		-23890		-23890	–	-25801
					–		–		–	-1911	
77	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МД1-МД5 НР = 91 %	т	-0,03528	869274,38	1360,54	-30668	-48	-21735	-8104	-41874
					251842,4	566,89	-8885	-20	–	-3102	
78	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (швеллер, полоса, ходовые скобы) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,00848	724410,38	6014,15	-6143	-51	-5552	-651	-7338
					63679,25	1415,09	-540	-12	–	-544	
79	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,0805	74795,03	25850,93	-6021	-2081	-823	-2634	-9347
					38720,5	8708,07	-3117	-701	–	-692	
80	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	-0,0805	550892		-44347		-44347	–	-47895
					–		–		–	-3548	
81	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-1,323	259,26	2,27	-343	-3	-293	-32	-405
					35,53	–	-47	–	–	-30	
82	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 НР = 69 %	м2	-7,9965	176,2	1,63	-1409	-13	-1258	-97	-1626
					17,26	0,25	-138	-2	–	-120	

83 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	-29,442	234,33	1,63	-6899	-48	-6327	-367	-7847
				17,8	0,27	-524	-8	–	-581	
84 1112-0101-1301	Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	-8,28206	674,47	53,49	-5586	-443	-3359	-1742	-7914
				215,41	13,16	-1784	-109	–	-586	
85 2111-0401-0104	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 К=1,030;	м3	-0,42652	22563		-9624		-9624	–	-10394
				–		–		–	-770	
86 1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	-8,28206	2635,94	25,84	-21831	-214	-17000	-3550	-27411
				557,47	6,52	-4617	-54	–	-2030	
87 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-8,28206	3130,38	34,53	-25926	-286	-13306	-9980	-38778
				1489,24	17,02	-12334	-141	–	-2872	
	Итого по разделу 6					**-282 729**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-35 726				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-7 758				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-2 714				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-184 766				
	- накладные расходы, тенге					-33 537				
	в т.ч. зарплата, тенге					-3 018				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-20 942				

Раздел 7 Крышка К-1 /АС-23/

88 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка НР = 99 %	м2 щитов	-1,0563	4704,16	63,43	-4969	-67	-4480	-447	-5849
				399,51	28,4	-422	-30	–	-433	
89 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,00168	724404,76	5952,38	-1217	-10	-1100	-129	-1454
				63690,48	1190,48	-107	-2	–	-108	
90 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-0,07392	257,03	–	-19	–	-16	-2	-23
				40,58	–	-3	–	–	-2	
91 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-0,07392	229,98	–	-17	–	-16	-1	-19
				13,53	–	-1	–	–	-1	
92 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (для К-1) НР = 90 %	м2	-1,0563	3175,23	6,63	-3354	-7	-2525	-743	-4425
				778,19	2,84	-822	-3	–	-328	
93 2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	-0,3	187		-56		-56	–	-60
				–		–		–	-4	
94 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	-0,00012	250685		-30		-30	–	-32
				–		–		–	-2	
95 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;	м2 стен (за вычетом проемов)	-2,1126	96,09	3,31	-203	-7	-50	-134	-364
				69,11	1,42	-146	-3	–	-27	

Итого по разделу 7	**-12 226**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-1 501
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-91
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-8 273
- накладные расходы, тенге	-1 456
в т.ч. зарплата, тенге	-131
- сметная прибыль (8 %), тенге	-905

Раздел 8 Крышка К-2 /АС-24/

96 1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления НР = 99 %	м2 щитов	-0,36298	4705,49	63,36	-1708	-23	-1540	-153	-2010
				399,47	27,55	-145	-10	–	-149	
97 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	-0,005	126600	1400	-633	-7	-351	-249	-953
				55000	400	-275	-2	–	-71	
98 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок, лист, круг) НР = 118 %	т стальных элементов	-0,0006	725000	6666,67	-435	-4	-393	-46	-519
				63333,33	1666,67	-38	-1	–	-38	
99 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-0,03834	260,82	–	-10	–	-9	-1	-12
				26,08	–	-1	–	–	-1	
100 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-0,03834	234,74	–	-9	–	-8	-1	-11
				26,08	–	-1	–	–	-1	
101 1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	-1,3	4860	10	-6318	-13	-4619	-1523	-8468

102 1126-0201-0505	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР = 76 %			1296,92	4,62	-1686	-6	–	-627	
		м3 изоляции	-0,3	13573,33	883,33	-4072	-265	–	-2991	-7628
103 2113-0816-1801	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР			12690	430	-3807	-129	–	-565	
		т	-0,02754	2499938		-68848		-68848	–	-74356
104 2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм			–		–		–	-5508	
		т	-0,00044	250685		-110		-110	–	-119
105 1110-0116-0101	Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=2,000;			–		–		–	-9	
		м2 стен (за вычетом проемов)	-0,72596	95,05	2,75	-69	-2	-17	-46	-124
106 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка /п.3/ НР = 98 %			68,87	1,38	-50	-1	–	-9	
		м трубопровода	-0,9	1797,78	20	-1618	-18	-1180	-418	-2199
				466,67	7,78	-420	-7	–	-163	
	Итого по разделу 8					**-96 399**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-6 423				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-332				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-156				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-77 075				
	- накладные расходы, тенге					-5 428				
	в т.ч. зарплата, тенге					-489				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-7 141				

Раздел 9 Отмостка /АС-5/

107 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-0,42076	9024,15	1746,84	-3797	-735	-1613	-1663	-5897
				3443,77	760,53	-1449	-320	–	-437	
108 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-1,00982	30058,82	1095,24	-30354	-1106	-27927	-1433	-34330
				1308,15	251,53	-1321	-254	–	-2543	
	Итого по разделу 9					**-40 227**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-2 770				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-1 841				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-29 540				
	- накладные расходы, тенге					-3 096				
	в т.ч. зарплата, тенге					-279				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 980				

Раздел 10 Устройство вентиляции /АС-18/

109 1106-1301-0308	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство НР = 91 %	м3	-0,14	41864,29	3978,57	-5861	-557	-4726	-714	-7101
				4128,57	1478,57	-578	-207	–	-526	
110 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8)	т	-0,00126	234691		-296		-296	–	-320
				–		–		–	-24	
111 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка полосы НР = 91 %	т	-0,00251	868924,3	1195,22	-2181	-3	-1546	-577	-2979
				251792,83	796,81	-632	-2	–	-221	
112 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка сальника НР = 91 %	т	-0,016	869250	1312,5	-13908	-21	-9857	-3676	-18991

				251875	625	-4030	-10	–	-1407	
	Итого по разделу 10					**-29 391**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-5 240				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-581				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-219				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-16 425				
	- накладные расходы, тенге					-4 967				
	в т.ч. зарплата, тенге					-447				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-2 178				

Раздел 11 Лестница металлическая (стремянка) Лм-1 /АС-25/

113 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,0805	74795,03	25850,93	-6021	-2081	-823	-2634	-9347
				38720,5	8708,07	-3117	-701	–	-692	
114 2106-0510-0101	Стремянка Лм-1	т	-0,0805	658956		-53046		-53046	–	-57290
				–		–		–	-4244	
115 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	-2,1735	259,03	2,3	-563	-5	-481	-53	-665
				35,43	–	-77	–	–	-49	
116 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 НР = 69 %	м2	-2,1735	236,48	1,84	-514	-4	-471	-27	-584
				17,94	–	-39	–	–	-43	
117 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза НР = 69 % К=4,000;	м2	-8,694	234,41	1,61	-2038	-14	-1869	-108	-2318
				17,83	0,23	-155	-2	–	-172	
	Итого по разделу 11					**-70 204**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-3 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-2 104
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-703
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-56 690
- накладные расходы, тенге	-2 822
в т.ч. зарплата, тенге	-254
- сметная прибыль (8 %), тенге	-5 200

Итого по смете	**-7 764 564**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-796 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-1 079 184
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-593 170
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-4 181 772
- накладные расходы, тенге	-1 132 019
в т.ч. зарплата, тенге	-101 881
- сметная прибыль (8 %), тенге	-575 150
Временные здания и сооружения, 1,5%	**-116 468**
Итого	**-7 881 032**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**- 173 383**
Итого	**- 8 054 415**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	
Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	
Итого	**- 8 054 415**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**- 161 088**
Итого	**- 8 215 503**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**- 8 626 279**

Всего с тендерной скидкой:	- 7 763 651
НДС 12%	- 931 638
Итого с НДС	- 8 695 289

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказчик — Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик — ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка — Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование — Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №45 за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Добавляемые работы									
	Раздел 1 Общестроительные работы										
1	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	295,74	1645,83	150,36	486738	44466	–	372417	927887
					1495,48	78,61	442272	23249	–	68732	
2	2203-0301-0110	Подвесной потолок типа Армстронг	м2	295,74	963262		964704		964704	–	1041880
					–		–		–	77176	
3	1115-0110-0201	Устройства карниза сайдингом НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	52	23846,75	74,27	1240031	3862	1111007	100788	1448085
					2406,96	15,83	125162	823	–	107266	

4 2203-0101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный ГОСТ 18124-2012	м2	52	1440		74880		74880	–	80870
				–		–		–	5990	
	Итого по разделу 1					**3 498 722**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					567 434				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 328				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 072				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 150 591				
	- накладные расходы, тенге					473 205				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 588				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					259 164				
Раздел 2 Ограждения										
5 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	126,47	119,07	1897	1786	–	436	2520
				7,4	32,93	111	494	–	187	
6 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Супесь. Сухие грунты/ НР = 72 % т.ч. п.3.179; ktpp1=1,2; НР = 72 %	м3 грунта	7	1437,29	–	10061	–	–	7244	18689
				1437,29	–	10061	–	–	1384	
7 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	42	21093,17	2028,45	885913	85195	598715	201780	1174708
				4809,6	469,83	202003	19733	–	87015	
8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71	216789		370709		370709	–	400366
				–		–		–	29657	

9	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	3,685	183600	41303,39	676566	152203	19013	386673	1148298
					137137,04	14937,58	505350	55045	–	85059	
10	1101-0205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	39,3	1911,35	–	75116	–	–	54084	139536
					1911,35	–	75116	–	–	10336	
11	2105-0201-0502	Стойка профильная 80х80х5 прим.	т	3,685	249648		919953		919953	–	993549
					–		–		–	73596	
12	2900-0000-0000 (пл)	3д Сетка	секция	105	14454		1517670		1517670	–	1639084
					–		–		–	121414	
13	1107-0111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами НР = 118 %	шт.	2	37341,5	18047,5	74683	36095	1470	61469	147044
					18559	7487	37118	14974	–	10892	
14	2900-0000-0000 (пл)	Ворота	шт	2	574449		1148898		1148898	–	1240810
					–		–		–	91912	
15	2900-0000-0000 (пл)	Калитка	шт	2	227956		455912		455912	–	492385
					–		–		–	36473	
16	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	210	95,5	2,36	20055	496	8959	7358	29606
					50,48	0,3	10600	64	–	2193	
17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	209,89	83,4	1,69	17505	355	10958	4317	23568
					29,5	0,3	6192	64	–	1746	
		Итого по разделу 2					**7 450 163**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					846 551				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				276 130			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90 374			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 052 257			
	- накладные расходы, тенге				723 361			
	в т.ч. зарплата, тенге				65 102			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				551 864			
	Раздел 3 Вертикальная планировка							
18	2900-0000-0000 (пл) Чернозем	м3	329	7287,95171	2397736,111	2397736	–	2589555
				–	–	–	191819	
19	2101-0702-0301 Балласт песчаный	м3	373	2300	857900	857900	–	926532
				–	–	–	68632	
	Итого по разделу 3				**3 516 087**			
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 255 636			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				260 451			
	Итого по смете				**14 464 972**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 413 985			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				324 458			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				114 446			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 458 484			
	- накладные расходы, тенге				1 196 566			
	в т.ч. зарплата, тенге				107 690			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 071 479			
	Временные здания и сооружения, 1,5%				**216 975**			
	Итого				**14 681 947**			
	Производство работ в зимнее время года, 2,2%				**323 003**			
	Итого				**15 004 949**			
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ							

Затраты на допальнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального	
Итого	15 004 949
Непредвиденные работы и затраты (2%)	300 099
Итого	15 305 048
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	16 070 301
Всего с тендерной скидкой:	14 463 271
НДС 12%	1 735 592
Итого с НДС	16 198 863

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель управления _____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.