Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Аламан Құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство средней школы на 600 мест в селе Туймебаева Илийского района Алматинской области (Привязка типового проекта ТП РК 600 СОШ (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА)"

Наименование объекта - "Здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК 1Б

Сметная стоимость в ценах 2001г. 3 853,491 тыс.тенге

Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12% 11 776,106 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие								
		Выход на кровлю [92-14-1-КЖ; листы 46]								
1	Е0106-17-2	**Устройство железобетонных стен выхода на кровлю, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)**	0,29	16511,52	402,61	4788	117	958	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	868	44	105	0,74	–
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0024	55620,00	–	133	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,00912	53600,00	–	489	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,02962	53000,00	–	1570	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стакан **[92-14-1-КЖ; листы 46]**								
5	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен стакана, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3,4	16511,52	402,61	56139	1369	11226	18,10	62
		м3		2992,50	152,10	10175	517	105	0,74	3
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0105	55620,00	–	584	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,11613	53600,00	–	6225	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,21703	53000,00	–	11503	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Парапет **[92-14-1-КЖ; листы 46]**								
9	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	8,68	16511,52	402,61	143320	3495	28660	18,10	157
		м3		2992,50	152,10	25975	1320	105	0,74	6
10	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0238	55620,00	–	1324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,29075	53600,00	–	15584	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,68387	53000,00	–	36245	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277904	4980			224
			Тенге			37017	1881			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			277904				
		Материалы -	Тенге			52263				
		Всего заработная плата -	Тенге				38899			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73656				
		Местные материалы -	Тенге			109987				
		Накладные расходы -	Тенге			40844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6127			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19125				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			337872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				45025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			337872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				45025			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Перегородки кирпичные толщиной 120 мм - отметка -2,450 [92-14-1-КЖ; лист 54]								
13	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50)	47,2	1006,33	34,73	47499	1639	13256	1,43	67
		м2		225,00	13,01	10620	614	118	0,06	3
		Сетка СГ-1								
14	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00647	32300,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,01617	29400,00	--	475	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
16	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,31305	13010,10	1826,10	4073	572	3853	42,70	13
		т		8100,00	690,75	2536	216	140	3,37	1
17	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,2925	162700,00	--	47590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00551	162700,00	--	896	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00418	122100,00	--	510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0095	154700,00	--	1470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00136	58600,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	57	132,03	66,18	7526	3772	5824	0,34	19
		отверстие		63,23	38,95	3604	2220	100	0,06	3
23	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	57	-19,31	-9,13	-1101	-520	-800	-0,05	-3
		отверстие		-8,64	-5,39	-492	-307	100	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00342	52657,31	536,06	180	2	171	289,00	1
		1т		47475,00	202,50	162	1	105	0,99	–
25	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	57	10,06	–	573	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Перегородки кирпичные толщиной 120 мм - отметка -0,100, +3,200 [92-14-1-КЖ; лист 56]								
26	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50)	664	1006,33	34,73	668203	23061	186486	1,43	950
		м2		225,00	13,01	149400	8639	118	0,06	42
		Сетка СГ-1								
27	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,11506	32300,00	–	3716	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6025	29400,00	–	17714	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,6764	13010,10	1826,10	60840	8540	57553	42,70	200
		т		8100,00	690,75	37879	3230	140	3,37	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	4,1808	162700,00	–	680216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,05104	162700,00	–	8304	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,09136	122100,00	–	11155	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,088	154700,00	–	13614	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2652	58600,00	–	15541	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	528	132,03	66,18	69711	34943	53951	0,34	178
		отверстие		63,23	38,95	33385	20566	100	0,06	32
36	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	528	-19,31	-9,13	-10195	-4819	-7407	-0,05	-24
		отверстие		-8,64	-5,39	-4562	-2845	100	-0,01	-4
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03168	52657,31	536,06	1668	17	1586	289,00	9
		1т		47475,00	202,50	1504	6	105	0,99	–
38	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	528	10,06	–	5312	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1655780**	**67206**			**1411**
			Тенге			**234036**	**32340**			**93**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1655780**				
		Материалы -	Тенге			**25291**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**266376**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**807375**				
		Местные материалы -	Тенге			**521871**				
		Накладные расходы -	Тенге			**314473**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**157**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**47171**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**118215**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2088468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1661**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313547**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2088468**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1661**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**313547**			
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
		Стены наружные из газоблоков толщиной 400 мм [92-14-1-КЖ; лист 59]								
39	**Е0108-22-3**	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**	**64,4**	**1220,83**	**319,70**	**78621**	**20589**	**44113**	**3,07**	**198**
		м3		**461,25**	**119,25**	**29705**	**7680**	**118**	**0,58**	**37**
40	**С143004-21 Изм. и доп. вып.17**	**Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	**59,248**	**7000,00**	**–**	**414736**	**–**	**–**	**–**	**–**
		м3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
41	**Е0107-20-3**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	**1,308**	**13010,10**	**1826,10**	**17017**	**2389**	**16098**	**42,70**	**56**
		т		**8100,00**	**690,75**	**10595**	**904**	**140**	**3,37**	**4**
42	**С12021-242**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т**	**1,2325**	**162700,00**	**–**	**200528**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
43	**С12021-259**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**0,07502**	**162700,00**	**–**	**12206**	**–**	**–**	**–**	**–**
		т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций								
		т	0,00048	122100,00	–	59	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		отверстие	217	132,03	66,18	28650	14361	22173	0,34	73
				63,23	38,95	13721	8452	100	0,06	13
46	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		отверстие	217	-19,31	-9,13	-4190	-1981	-3044	-0,05	-10
				-8,64	-5,39	-1875	-1169	100	-0,01	-2
47	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,01302	52657,31	536,06	686	7	652	289,00	4
				47475,00	202,50	618	3	105	0,99	–
48	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм								
		шт	217	10,06	–	2183	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Стены наружные из газоблоков толщиной 200 мм [92-14-1-КЖ; лист 59]								
49	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м								
		м3	16,1	1220,83	319,70	19655	5147	11028	3,07	49
				461,25	119,25	7426	1920	118	0,58	9
50	С143004-21 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007								
		м3	14,812	7000,00	–	103684	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,92726	13010,10	1826,10	12064	1693	11412	42,70	40
				8100,00	690,75	7511	641	140	3,37	3
52	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т								
			0,84888	162700,00	–	138113	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,07502	162700,00	–	12206	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00336	122100,00	–	410	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	186	132,03	66,18	24557	12309	19005	0,34	63
		отверстие		63,23	38,95	11761	7245	100	0,06	11
56	Е0146-25-17 * К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	186	-19,31	-9,13	-3591	-1698	-2609	-0,05	-8
		отверстие		-8,64	-5,39	-1607	-1002	100	-0,01	-2
57	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01116	52657,31	536,06	588	6	559	289,00	3
		1т		47475,00	202,50	530	2	105	0,99	–
58	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	186	10,06	–	1871	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1060052	52823			467
			Тенге			78384	24674			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1060052				
		Материалы -	Тенге			10248				
		Всего заработная плата -	Тенге				103058			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			367575				
		Местные материалы -	Тенге			551023				
		Накладные расходы -	Тенге			119387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70766				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1250206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				120966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1250206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				120966			

РАЗДЕЛ 4.Разные работы

Вход В3
[92-14-1-КЖ; лист 60]

59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,52	7940,17	66,01	4129	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
60	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,45	8833,62	196,62	3975	88	164	1,79	1
		м3		272,25	74,27	123	33	105	0,36	--
61	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,82	9799,17	353,46	8035	290	619	3,60	3
		м3		585,00	133,52	480	109	105	0,65	1
62	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,81945	78,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07085	53600,00	--	3798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Воздухозаборная шахта
[92-14-1-КЖ; лист 61]

65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,78	7940,17	66,01	6193	51	181	1,35	1
		м3		195,75	24,93	153	19	105	0,12	--
66	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	0,288	12627,24	229,39	3637	66	413	8,14	2
		м3		1280,25	86,65	369	25	105	0,42	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен воздухозаборной шахты высотой до 6 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	4,532	12863,73	404,96	58298	1835	7902	9,27	42
		м3		1507,50	152,98	6832	693	105	0,75	3
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6879	78,00	–	444	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
69	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0173	55620,00	–	962	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
70	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58362	52400,00	–	30582	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04045	50900,00	–	2059	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Канал [92-14-1-КЖ; лист 61]								
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,27	7940,17	66,01	2144	18	63	1,35	–
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	–
73	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	0,78	1050,88	534,92	820	417	706	2,56	2
		м3		461,25	185,47	360	145	140	0,72	1
74	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,6	19300,00	–	11580	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,18	20300,00	–	3654	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
76	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,0346	130100,00	–	4501	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен канала высотой до 3 м, толщиной до 300 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,46	11903,47	360,48	5476	166	761	8,99	4
		м3		1440,00	136,17	662	63	105	0,67	–
78	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5223	78,00	–	119	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	55620,00	–	93	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
80	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0698	52400,00	–	3658	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Приямок П-1 [92-14-1-КЖ; лист 2]								
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	–
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	–
82	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,025	11482,73	954,99	287	24	37	6,51	–
		м3		1075,50	330,44	27	8	105	1,34	–
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,076375	78,00	–	6	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00048	41200,00	–	20	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0108-12-3	Установка металлических просечно-вытяжных листов приямков	0,007693	20169,60	1941,97	155	15	70	42,30	–
		т		6975,00	726,75	54	6	118	3,55	–
86	С11011-4452 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,007693	60530,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
87	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4915827	21,80	0,05	11	–	3	0,03	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	–	–
88	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,4915827	47,18	0,04	23	–	4	0,04	–
		м2		8,32	–	4	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			155876	3009			57
			Тенге			9230	1123			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155876				
		Материалы -	Тенге			11917				
		Всего заработная плата -	Тенге				10352			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46352				
		Местные материалы -	Тенге			85369				
		Накладные расходы -	Тенге			11053				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10016				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			176945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			176945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				12010			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3149612	128017			2159
			Тенге			358667	60019			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3149612				
		Материалы -	Тенге			99720				
		Всего заработная плата -	Тенге				418686			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1294958				
		Местные материалы -	Тенге			1268250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			485757				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3853491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2584
		Сметная заработная плата -	Тенге				491549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3853491				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2584
		Сметная заработная плата -	Тенге				491549			

Итого	3 853 491
Оборудование	
Прочие	-
Итого СМР	3 853 491
Временные здания и сооружения (3,4%)	131 019
Доп.затраты в зимнее время (1,35%)	53 791
Выслуга лет (1%)	39 845
Доп. Отпуска (0,4%)	15 938
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4 094 084
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге, (2,736774)	11 204 583
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	11 428 674
Итого по акту с учетом НДС 12%	12 800 115
тендерная скидка 8%	1 024 009
Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12%	**11 776 106**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель _____ **Туруспаев Е.Ж.** "___"_____2016г.

Подрядчик:
ТОО "Аламан Курылыс"

Директор: **К. Уналбаев** "___"_____2016г.

Технический надзор:
ТОО "Инженерное Бюро Nurtau"

Руководитель группы инженерно-технического надзора _____ **Малдыбаев М.Р.** "___"_____2016г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "Аламан Құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство средней школы на 600 мест в селе Туймебаева Илийского района Алматинской области (Привязка типового проекта ТП РК 600 СОШ (IВ, IIВ, IIIВ, IIIА)"

Наименование объекта - "Здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2016г.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК 1А

Сметная стоимость в ценах 2001г. 5 078,316 тыс.тенге
Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12% 15 519,120 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Покрытие								
		Парапет [92-14-1-КЖ; листы 56]								
1	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)** м3	2,8046	16511,52	402,61	46308	1129	9260	18,10	51
				2992,50	152,10	8393	427	105	0,74	2
2	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** т	0,011025	55620,00	--	613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,0889	53600,00	--	4765	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм** т	0,163695	53600,00	--	8676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			60362	1129			51
			Тенге			8393	427			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60362				
		Материалы -	Тенге			11849				
		Всего заработная плата -	Тенге				8819			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14054				
		Местные материалы -	Тенге			24937				
		Накладные расходы -	Тенге			9260				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1389			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			73800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10208			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Перегородки кирпичные толщиной 120 мм [92-14-1-КЖ; лист 62]								
5	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50)**	18,48	1006,33	34,73	18597	642	5190	1,43	26
		м2		225,00	13,01	4158	240	118	0,06	1
		Сетка СГ-1								
6	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**	0,00033	32300,00	–	11	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм**	0,001728	29400,00	–	51	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
8	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05831	13010,10	1826,10	759	106	718	42,70	2
		т		8100,00	690,75	472	40	140	3,37	–
9	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,05515	162700,00	–	8973	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00116	162700,00	–	189	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
11	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,002	154700,00	–	309	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	132,03	66,18	1584	794	1226	0,34	4
		отверстие		63,23	38,95	759	467	100	0,06	1
13	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	12	-19,31	-9,13	-232	-110	-168	-0,05	-1
		отверстие		-8,64	-5,39	-104	-65	100	-0,01	–
14	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00072	52657,31	536,06	38	–	36	289,00	–
		1т		47475,00	202,50	34	–	105	0,99	–
15	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	12	10,06	–	121	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки кирпичные толщиной 120 мм [92-14-1-КЖ; лист 63]								
16	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый М-50) м2	357	1006,33	34,73	359260	12399	100264	1,43	511
				225,00	13,01	80325	4645	118	0,06	23
		Сетка СГ-1								
17	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,07645	32300,00	–	2469	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,40032	29400,00	–	11769	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
19	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	3,38027	13010,10	1826,10	43978	6173	41601	42,70	144
				8100,00	690,75	27380	2335	140	3,37	11
20	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т т	3,042	162700,00	–	494933	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
21	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,03941	162700,00	–	6412	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций								
		т	0,07156	122100,00	–	8737	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
		т	0,0675	154700,00	–	10442	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
		т	0,1598	58600,00	–	9364	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
25	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		отверстие	405	132,03	66,18	53471	26803	41383	0,34	136
				63,23	38,95	25608	15775	100	0,06	25
26	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)								
		отверстие	405	-19,31	-9,13	-7820	-3696	-5681	-0,05	-18
				-8,64	-5,39	-3499	-2182	100	-0,01	-3
27	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,0243	52657,31	536,06	1280	13	1216	289,00	7
				47475,00	202,50	1154	5	105	0,99	–
28	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм								
		шт	405	10,06	–	4074	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1028770	43124			813
			Тенге			136287	21261			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1028770				
	Материалы -		Тенге			15980				
	Всего заработная плата -		Тенге				157548			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			557856				
	Местные материалы -		Тенге			275523				
		Накладные расходы -	Тенге			185785				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1287429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							963
		Сметная заработная плата -	Тенге				185416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1287429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							963
		Сметная заработная плата -	Тенге				185416			

РАЗДЕЛ 3.Стены

Стены наружные из газоблоков толщиной 400 мм
[92-14-1-КЖ; лист 66]

29	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	92,7	1220,83	319,70	113171	29636	63499	3,07	285
		м3		461,25	119,25	42758	11054	118	0,58	54
30	С143004-21 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	85,284	7000,00	–	596988	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	2,12398	13010,10	1826,10	27633	3879	26140	42,70	91
		т		8100,00	690,75	17204	1467	140	3,37	7
32	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	2,0162	162700,00	–	328036	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,1073	162700,00	–	17458	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00048	122100,00	–	59	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	296	132,03	66,18	39080	19589	30245	0,34	100
		отверстие		63,23	38,95	18716	11529	100	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	296	-19,31	-9,13	-5715	-2702	-4152	-0,05	-13
		отверстие		-8,64	-5,39	-2557	-1595	100	-0,01	-2
37	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01776	52657,31	536,06	935	10	889	289,00	5
		1т		47475,00	202,50	843	4	105	0,99	–
38	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	296	10,06	–	2978	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Стены наружные из газоблоков толщиной 200 мм [92-14-1-КЖ; лист 66[								
39	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	23,9	1220,83	319,70	29178	7641	16371	3,07	73
		м3		461,25	119,25	11024	2850	118	0,58	14
40	С143004-21 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	21,988	7000,00	–	153916	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,16881	13010,10	1826,10	15206	2134	14385	42,70	50
		т		8100,00	690,75	9467	807	140	3,37	4
42	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,0677	162700,00	–	173715	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,09703	162700,00	–	15787	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
44	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,00408	122100,00	–	498	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	245	132,03	66,18	32347	16214	25034	0,34	83
		отверстие		63,23	38,95	15491	9543	100	0,06	15
46	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	245	-19,31	-9,13	-4730	-2236	-3437	-0,05	-11
		отверстие		-8,64	-5,39	-2117	-1320	100	-0,01	-2
47	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0147	52657,31	536,06	774	8	736	289,00	4
		1т		47475,00	202,50	698	3	105	0,99	--
48	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	245	10,06	--	2465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1539777	74173			666
			Тенге			111528	34343			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1539777				
	Материалы -		Тенге			14956				
	Всего заработная плата -		Тенге				145870			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			540994				
	Местные материалы -		Тенге			798127				
		Накладные расходы -	Тенге			169710				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				171327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1812056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							858
		Сметная заработная плата -	Тенге				171327			

РАЗДЕЛ 4.Разные работы

Входная группа В-1
[92-14-1-КЖ; лист 71]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	29,5	7940,17	66,01	234235	1947	6836	1,35	40
		м3		195,75	24,93	5775	735	105	0,12	4
50	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	17,4275	8833,62	196,62	153948	3427	6341	1,79	31
		м3		272,25	74,27	4745	1294	105	0,36	6
51	Е0106-1-22	Устройство железобетонных элементов входа (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	51,5725	9799,17	353,46	505368	18229	38909	3,60	186
		м3		585,00	133,52	30170	6886	105	0,65	34
52	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	100,125	78,00	–	7810	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,36943	52102,00	–	19248	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8848	53600,00	–	47425	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9255	53000,00	–	49052	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,88611	52400,00	–	98832	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Закладная деталь ЗД1								
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2085	70437,87	304,24	14686	63	2143	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2017	24	105	0,56	–
		Выпуски под колонны Вп1 - 6 шт [92-14-1-КЖ; лист 68]								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10206	52102,00	–	5318	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,7548	45800,00	–	34570	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Колонна монолитная Км1 входной группы В-1 - 6 шт [92-14-1-КЖ; листы 72, 73]								
60	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	1,74	13628,63	990,15	23714	1723	3688	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3
61	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10206	52102,00	–	5318	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
62	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08592	45800,00	–	3935	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,61098	45800,00	–	27983	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Сетка С-1								
64	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03864	68200,00	–	2635	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Балка монолитная Бм1 входной группы В-1 - 3 шт [92-14-1-КЖ; листы 72, 74]								
65	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,08	16343,02	407,30	17650	440	2879	14,40	16
				2385,00	153,86	2576	166	105	0,75	1
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,069	52102,00	–	3595	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
67	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	0,04053	50900,00	–	2063	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм т	0,078	50900,00	–	3970	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
69	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм т	0,11622	48300,00	–	5613	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Балка монолитная Бм2 входной группы В-1 - 2 шт [92-14-1-КЖ; листы 72, 74]								
70	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010) м3	1,62	16343,02	407,30	26476	660	4319	14,40	23
				2385,00	153,86	3864	249	105	0,75	1
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,09	52102,00	–	4689	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08838	50900,00	–	4499	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,23376	50900,00	–	11898	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Плита покрытия входной группы В-1 - отметка +3.160 [92-14-1-КЖ; лист 76]								
74	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	14,8	14012,80	241,10	207389	3568	21345	8,06	119
		м3		1282,50	91,08	18981	1348	105	0,44	7
75	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0931	52102,00	–	4851	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
76	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51639	53600,00	–	27679	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51088	53000,00	–	27077	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Парапет плиты покрытия входной группы В-1 - отметка +3.160 [92-14-1-КЖ; лист 76]								
78	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм (бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010)	3	16511,52	402,61	49535	1208	9905	18,10	54
		м3		2992,50	152,10	8978	456	105	0,74	2
79	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0451	52102,00	–	2350	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,41462	53600,00	--	22224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вход В4 [92-14-1-КЖ; лист 27и]								
81	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,52	7940,17	66,01	4129	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
82	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,45	8833,62	196,62	3975	88	164	1,79	1
		м3		272,25	74,27	123	33	105	0,36	--
83	Е0106-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,82	9799,17	353,46	8035	290	619	3,60	3
		м3		585,00	133,52	480	109	105	0,65	1
84	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,81945	78,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07085	53600,00	--	3798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок П-1 [92-14-1-КЖ; лист 9]								
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,23	7940,17	66,01	1826	15	53	1,35	--
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,82	11482,73	954,99	9416	783	1211	6,51	5
		м3		1075,50	330,44	882	271	105	1,34	1
89	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0669	78,00	–	83	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01036	55620,00	–	576	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
91	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00494	53600,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200,00	–	754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00732	18837,97	11119,34	138	81	90	42,50	–
		1т		7560,00	4200,75	55	31	105	20,52	–
94	С130806-3252 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	435,00	–	435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,31842	21,80	0,05	7	–	2	0,03	–
		м2		5,81	0,02	2	–	90	–	–
		Стремянка СТ-1 [92-14-1-КЖ; лист 9]								
96	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,01744	13733,47	5475,87	240	95	103	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	88	27	90	5,46	–
97	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01744	133700,00	–	2332	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массойдо 20 кг	0,00424	167710,10	1826,10	711	8	52	42,70	--
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--
99	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	1,021048	47,18	0,04	48	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
100	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверстие		63,23	38,95	506	312	100	0,06	--
101	Е0146-25-17 К=10	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-16,09	-7,61	-129	-61	-94	-0,04	--
		отверстие		-7,20	-4,49	-58	-36	100	-0,01	--
102	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	175,98	88,16	1408	705	1097	0,45	4
		отверстие		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
103	Е0146-26-17 К=10	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-28,79	-14,01	-230	-112	-174	-0,07	-1
		отверстие		-13,50	-8,27	-108	-66	100	-0,01	--
104	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00144	52657,31	536,06	76	1	72	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	68	--	105	0,99	--
105	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок П-2 **[92-14-1-КЖ; лист 3и]**								
106	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010)	0,05	7940,17	66,01	397	3	12	1,35	–
		м3		195,75	24,93	10	1	105	0,12	–
107	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	0,025	12412,09	1327,03	310	33	68	12,49	–
		м3		2137,50	456,24	53	11	105	1,72	–
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,076375	78,00	–	6	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
109	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00048	41200,00	–	20	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
110	Е0108-12-3	Установка металлических просечно-вытяжных листов приямков	0,007693	20169,60	1941,97	155	15	70	42,30	–
		т		6975,00	726,75	54	6	118	3,55	–
111	С11011-4452 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,007693	60530,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4915827	21,80	0,05	11	–	3	0,03	–
		м2		5,81	0,02	3	–	90	–	–
113	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,4915827	47,18	0,04	23	–	4	0,04	–
		м2		8,32	–	4	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1696538	33774			517
			Тенге			82998	12948			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1693966				
	Материалы -		Тенге			142025				
	Всего заработная плата -		Тенге				95831			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421562				
	Местные материалы -		Тенге			1013791				
		Накладные расходы -	Тенге			100558				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15084			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1902196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				110915			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1905031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							628
		Сметная заработная плата -	Тенге				111045			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4325448**	**152200**			**2046**
			Тенге			**339206**	**68978**			**227**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4322876				
	Материалы -		Тенге			184810				
	Всего заработная плата -		Тенге				408069			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1534466				
	Местные материалы -		Тенге			2112378				
		Накладные расходы -	Тенге			465313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69797			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			287291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5075481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2505
		Сметная заработная плата -	Тенге				477866			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5078316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2506
		Сметная заработная плата -	Тенге				477996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого				5 078 316				
		Оборудование								
		Прочие				-				
		Итого СМР				5 078 316				
		Временные здания и сооружения (3,4%)				172 663				
		Доп.затраты в зимнее время (1,35%)				70 888				
		Выслуга лет (1%)				52 510				
		Доп. Отпуска (0,4%)				21 004				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				5 395 381				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге, (2,736774)				14 765 939				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				15 061 257				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				16 868 608				
		тендерная скидка 8%				1 349 489				
		Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12%				**15 519 120**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель _____ **Туруспаев Е.Ж.** **"___"_____2016г.**

Подрядчик:
ТОО "Аламан Құрылыс"

Директор: _____ **К. Уналбаев** **"___"_____2016г.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное Бюро Nurtau"

Руководитель группы
инженерно-технического надзора

_____ **Мәлдыбаев М.Р.** **"___"_____2016г.**