Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО "Аламан Құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство средней школы на 600 мест в селе Коккайнар Илийского района Алматинской области
Наименование объекта - "Здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся"

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь 2016г.
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - БЛОК 1А

Сметная стоимость в ценах 2001г. 3 339,064 тыс.тенге

Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12% 10 204,039 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		Входная группа В-1 **[91-14-1-КЖ1; лист 31в]**								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	29,5	7940,17	66,01	234235	1947	6836	1,35	40
		м3		195,75	24,93	5775	735	105	0,12	4
2	Е0106-1-16	**Устройство плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010**	17,4275	8833,62	196,62	153948	3427	6341	1,79	31
		м3		272,25	74,27	4745	1294	105	0,36	6
3	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных элементов входа из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010**	51,5725	9799,17	353,46	505368	18229	38909	3,60	186
		м3		585,00	133,52	30170	6886	105	0,65	34
4	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	100,125	78,00	–	7810	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	С12041-5 Изм. в доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,36943	52102,00	–	19248	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,8848	53600,00	--	47425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9255	53000,00	--	49052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,88611	52400,00	--	98832	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладная деталь ЗД1								
9	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2085	70437,87	304,24	14686	63	2143	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	2017	24	105	0,56	--
		Выпуски под колонны Вп1 - 6 шт [91-14-1-КЖ1; лист 28и]								
10	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10206	52102,00	--	5318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,7548	45800,00	--	34570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна монолитная Км1 входной группы В-1 - 6 шт [91-14-1-КЖ1; листы 32и, 33]								
12	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	1,74	13628,63	990,15	23714	1723	3688	10,40	18
		м3		1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,10206	52102,00	–	5318	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	0,08592	45800,00	–	3935	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	0,61098	45800,00	–	27983	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Сетка С-1								
16	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03864	68200,00	–	2635	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Балка монолитная Бм1 входной группы В-1 - 3 шт [91-14-1-КЖ1; листы 32и, 34]								
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	1,08	16343,02	407,30	17650	440	2879	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2576	166	105	0,75	1
18	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,069	52102,00	–	3595	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
19	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04053	50900,00	–	2063	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,078	50900,00	--	3970	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	0,11622	48300,00	--	5613	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Балка монолитная Бм2 входной группы В-1 - 2 шт [91-14-1-КЖ1; листы 32и, 34]								
22	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	1,62	16343,02	407,30	26476	660	4319	14,40	23
		м3		2385,00	153,86	3864	249	105	0,75	1
23	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,09	52102,00	--	4689	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,08838	50900,00	--	4499	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	0,23376	50900,00	--	11898	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Плита покрытия входной группы В-1 - отметка +3.160 [91-14-1-КЖ1; лист 36]								
26	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	14,8	14012,80	241,10	207389	3568	21345	8,06	119
		м3		1282,50	91,08	18981	1348	105	0,44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0931	52102,00	–	4851	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,51639	53600,00	–	27679	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51088	53000,00	–	27077	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Парапет плиты покрытия входной группы В-1 - отметка +3.160 [91-14-1-КЖ1; лист 36]								
30	Е0106-17-2	Устройство железобетонного парапета высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	3	16511,52	402,61	49535	1208	9905	18,10	54
		м3		2992,50	152,10	8978	456	105	0,74	2
31	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0451	52102,00	–	2350	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,41462	53600,00	–	22224	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		Вход В4 [91-14-1-КЖ1; лист 27в]								
33	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,52	7940,17	66,01	4129	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	–
34	Е0106-1-16	Устройство плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,45	8833,62	196,62	3975	88	164	1,79	1
		м3		272,25	74,27	123	33	105	0,36	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,82	9799,17	353,46	8035	290	619	3,60	3
		м3		585,00	133,52	480	109	105	0,65	1
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,81945	78,00	–	142	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00384	55620,00	–	214	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07085	53600,00	–	3798	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Приямок П-1 [91-14-1-КЖ1; лист 3и]								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,23	7940,17	66,01	1826	15	53	1,35	–
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	–
40	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,82	11482,73	954,99	9416	783	1211	6,51	5
		м3		1075,50	330,44	882	271	105	1,34	1
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0669	78,00	–	83	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01036	55620,00	–	576	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00494	53600,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200,00	--	754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00732	18837,97	11119,34	138	81	90	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	55	31	105	20,52	--
46	С130806-3252 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	435,00	--	435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,31842	21,80	0,05	7	--	2	0,03	--
		м2		5,81	0,02	2	--	90	--	--
		Стремянка СТ-1 [91-14-1-КЖ1; лист 3и]								
48	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,01744	13733,47	5475,87	240	95	103	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	88	27	90	5,46	--
49	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01744	133700,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00424	167710,10	1826,10	711	8	52	42,70	--
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--
51	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	1,021048	47,18	0,04	48	--	8	0,04	--
		м2		8,32	--	8	--	90	--	--
52	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверстие		63,23	38,95	506	312	100	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0146-25-17 К=10	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-16,09	-7,61	-129	-61	-94	-0,04	--
		отверстие		-7,20	-4,49	-58	-36	100	-0,01	--
54	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	175,98	88,16	1408	705	1097	0,45	4
		отверстие		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
55	Е0146-26-17 К=10	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-28,79	-14,01	-230	-112	-174	-0,07	-1
		отверстие		-13,50	-8,27	-108	-66	100	-0,01	--
56	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00144	52657,31	536,06	76	1	72	289,00	--
		1т		47475,00	202,50	68	--	105	0,99	--
57	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок П-2 [91-14-1-КЖ1; лист 3и]								
58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
59	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,34	12412,09	1327,03	4220	451	926	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	727	155	105	1,72	1
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4471	78,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00615	41200,00	–	253	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
62	Е0108-12-3	Установка металлических просечно-вытяжных листов приямков	0,01005	20169,60	1941,97	203	20	91	42,30	–
		т		6975,00	726,75	70	7	118	3,55	–
63	С11011-4452 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,01005	60530,00	–	608	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
64	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,642195	21,80	0,05	14	–	3	0,03	–
		м2		5,81	0,02	4	–	90	–	–
65	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,642195	47,18	0,04	30	–	5	0,04	–
		м2		8,32	–	5	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1701308	34200			521
			Тенге			83700	13095			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698736				
	Материалы -		Тенге			142306				
	Всего заработная плата -		Тенге				96679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421938				
	Местные материалы -		Тенге			1016776				
		Накладные расходы -	Тенге			101451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1908199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				111897			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1911034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				112027			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1701308**	**34200**			**521**
			Тенге			**83700**	**13095**			**61**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698736				
	Материалы -		Тенге			142306				
	Всего заработная плата -		Тенге				96679			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421938				
	Местные материалы -		Тенге			1016776				
		Накладные расходы -	Тенге			101451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15218			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1908199				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				111897			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1911034				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							633
		Сметная заработная плата -	Тенге				112027			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.Перегородки

Перегородки кирпичные толщиной 120 мм
[91-14-1-КЖ2; лист 36и]

66	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый цементно-известковый марки М50)**								
			357	1006,33	34,73	359260	12399	100264	1,43	511
		м2		225,00	13,01	80325	4645	118	0,06	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сетка СГ-1								
67	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,07645	32300,00	–	2469	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
68	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,40032	29400,00	–	11769	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	3,38027	13010,10	1826,10	43978	6173	41601	42,70	144
		т		8100,00	690,75	27380	2335	140	3,37	11
70	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	3,042	162700,00	–	494933	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
71	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,03941	162700,00	–	6412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
72	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,07156	122100,00	–	8737	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
73	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0675	154700,00	–	10442	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,1598	58600,00	–	9364	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	405	132,03	66,18	53471	26803	41383	0,34	136
		отверстие		63,23	38,95	25608	15775	100	0,06	25
76	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	405	-19,31	-9,13	-7820	-3696	-5681	-0,05	-18
		отверстие		-8,64	-5,39	-3499	-2182	100	-0,01	-3
77	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0243	52657,31	536,06	1280	13	1216	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1154	5	105	0,99	–
78	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	405	10,06	–	4074	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			998371	41691			780
			Тенге			130968	20577			55
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			998371				
Материалы -			Тенге			15547				
Всего заработная плата -			Тенге				151545			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			548202				
Местные материалы -			Тенге			261963				
		Накладные расходы -	Тенге			178783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70629				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1247784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				178362			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1247784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата -	Тенге				178362			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Стены								
		Стены наружные из газоблоков толщиной 200 мм [91-14-1-КЖ2; лист 38и]								
79	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	8,608	1220,83	319,70	10509	2752	5896	3,07	26
		м3		461,25	119,25	3970	1027	118	0,58	5
80	С143004-21 Изм. и доп. вып.17	Газоблоки В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	7,91968	7000,00	–	55438	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4207716	13010,10	1826,10	5474	768	5178	42,70	18
		т		8100,00	690,75	3408	291	140	3,37	1
82	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,384372	162700,00	–	62537	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,0349308	162700,00	–	5683	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,0014688	122100,00	–	179	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	88,2	132,03	66,18	11645	5837	9012	0,34	30
		отверстие		63,23	38,95	5577	3435	100	0,06	5
86	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	88,2	-19,31	-9,13	-1703	-805	-1237	-0,05	-4
		отверстие		-8,64	-5,39	-762	-475	100	-0,01	-1
87	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,005292	52657,31	536,06	279	3	265	289,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		47475,00	202,50	251	1	105	0,99	–
88	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм**	88,2	10,06	–	887	–	–	–	–
		шт	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			150929	8555			72
			Тенге			12445	4278			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150929				
	Материалы -		Тенге			1718				
	Всего заработная плата -		Тенге				16723			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69287				
	Местные материалы -		Тенге			58924				
		Накладные расходы -	Тенге			19115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			180246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				19590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			180246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				19590			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1149300	50246			852
			Тенге			143413	24856			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1149300				
	Материалы -		Тенге			17265				
	Всего заработная плата -		Тенге				168268			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			617490				
	Местные материалы -		Тенге			320887				
		Накладные расходы -	Тенге			197898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80832				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1428030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				197953			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1428030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				197953			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2850607	84446			1373
			Тенге			227112	37950			128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2848036				
	Материалы -		Тенге			159571				
	Всего заработная плата -		Тенге				264947			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1039428				
	Местные материалы -		Тенге			1337663				
		Накладные расходы -	Тенге			299349				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3336229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
		Сметная заработная плата -	Тенге				309850			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3339064				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1650
		Сметная заработная плата -	Тенге				309980			

Итого	3 339 064
Оборудование	
Прочие	-
Итого СМР	3 339 064
Временные здания и сооружения (3,4%)	113 528
Доп.затраты в зимнее время (1,35%)	46 610
Выслуга лет (1%)	34 526
Доп. Отпуска (0,4%)	13 810
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	3 547 538
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге, (2,736774)	9 708 812
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	9 902 988
Итого по акту с учетом НДС 12%	11 091 346
тендерная скидка 8%	887 308

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12%				10 204 039				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель _____ **Туруспаев Е.Ж.** **"___"_____2016г.**

Подрядчик:
ТОО "Аламан Құрылыс"

Директор: _____ **К. Уналбаев "___"_____2016г.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное Бюро Nurtau"

Руководитель группы
инженерно-технического надзора _____ **Малдыбаев М.Р.** **"___"_____2016г.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО "Аламан Құрылыс"

Наименование стройки - "Строительство средней школы на 600 мест в селе Коккайнар Илийского района Алматинской области (Привязка типового проекта ТП РК 600 СОШ (IB, IIB, IIIB, IIIA)"

Наименование объекта - "Здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся"

А К Т

приемки выполненных работ за декабрь 2016г.

Общестроительные работы (КЖ - Блок 1Б)

Сметная стоимость в ценах 2001г. 2 155,061 тыс.тенге
Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12% 6 585,776 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
		Вход В3 **[91-14-1-КЖ1; лист 29в]**								
1	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	0,52	7940,17	66,01	4129	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
2	E0106-1-16	**Устройство плит железобетонных плоских из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010**	0,45	8833,62	196,62	3975	88	164	1,79	1
		м3		272,25	74,27	123	33	105	0,36	--
3	E0106-1-22	**Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	0,82	9799,17	353,46	8035	290	619	3,60	3
		м3		585,00	133,52	480	109	105	0,65	1
4	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	1,81945	78,00	--	142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00384	55620,00	--	214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07085	53600,00	–	3798	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Воздухозаборная шахта [91-14-1-КЖ1; лист 30и]								
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,78	7940,17	66,01	6193	51	181	1,35	1
		м3		195,75	24,93	153	19	105	0,12	–
8	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	0,288	12627,24	229,39	3637	66	413	8,14	2
		м3		1280,25	86,65	369	25	105	0,42	–
9	Е0106-13-6	Устройство железобетонных стен воздухозаборной шахты высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	4,532	12863,73	404,96	58298	1835	7902	9,27	42
		м3		1507,50	152,98	6832	693	105	0,75	3
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,6879	78,00	–	444	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
11	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0173	55620,00	–	962	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
12	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58362	52400,00	–	30582	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,04045	50900,00	–	2059	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Канал [91-14-1-КЖ1; лист 30и]								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,27	7940,17	66,01	2144	18	63	1,35	--
		м3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
15	Е0107-61-2	Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	0,78	1050,88	534,92	820	417	706	2,56	2
		м3		461,25	185,47	360	145	140	0,72	1
16	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	0,6	19300,00	--	11580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других суких подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	0,18	20300,00	--	3654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С12021-257	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	0,0346	130100,00	--	4501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен канала высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,46	11903,47	360,48	5476	166	761	8,99	4
		м3		1440,00	136,17	662	63	105	0,67	--
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5223	78,00	--	119	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00168	55620,00	--	93	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0698	52400,00	--	3658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямок П-1 **[91-14-1-КЖ1; лист 2и]**								
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,23	7940,17	66,01	1826	15	53	1,35	–
		м3		195,75	24,93	45	6	105	0,12	–
24	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,82	11482,73	954,99	9416	783	1211	6,51	5
		м3		1075,50	330,44	882	271	105	1,34	1
25	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0669	78,00	–	83	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01036	55620,00	–	576	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00494	53600,00	–	265	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0183	41200,00	–	754	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,00732	18837,97	11119,34	138	81	90	42,50	–
		1т		7560,00	4200,75	55	31	105	20,52	–
30	С130806-3252 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	435,00	–	435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,31842	21,80	0,05	7	–	2	0,03	–
		м2		5,81	0,02	2	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стремянка СТ-1 **[91-14-1-КЖ1; лист 2и]**								
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,01744	13733,47	5475,87	240	95	103	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	88	27	90	5,46	–
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,01744	133700,00	–	2332	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00424	167710,10	1826,10	711	8	52	42,70	–
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	–
35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	1,021048	47,18	0,04	48	–	8	0,04	–
		м2		8,32	–	8	–	90	–	–
36	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	132,03	66,18	1056	529	817	0,34	3
		отверстие		63,23	38,95	506	312	100	0,06	–
37	Е0146-25-17 К=10	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-16,09	-7,61	-129	-61	-94	-0,04	–
		отверстие		-7,20	-4,49	-58	-36	100	-0,01	–
38	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 (100) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	175,98	88,16	1408	705	1097	0,45	4
		отверстие		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
39	Е0146-26-17 К=10	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	8	-28,79	-14,01	-230	-112	-174	-0,07	-1
		отверстие		-13,50	-8,27	-108	-66	100	-0,01	–
40	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00144	52657,31	536,06	76	1	72	289,00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		47475,00	202,50	68	--	105	0,99	--
41	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм	16	13,33	--	213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок П-2 [91-14-1-КЖ1; лист 2и]								
42	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	0,1	7940,17	66,01	794	7	23	1,35	--
		м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	--
43	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм из бетона тяжелого класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,34	12412,09	1327,03	4220	451	926	12,49	4
		м3		2137,50	456,24	727	155	105	1,72	1
44	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4471	78,00	--	35	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,00615	41200,00	--	253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0108-12-3	Установка металлических просечно-вытяжных листов приямков	0,01005	20169,60	1941,97	203	20	91	42,30	--
		т		6975,00	726,75	70	7	118	3,55	--
47	С11011-4452 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-410, толщиной 4 мм из углеродистой стали	0,01005	60530,00	--	608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,642195	21,80	0,05	14	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
49	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133 за 2 раза	0,642195	47,18	0,04	30	--	5	0,04	--
		м2		8,32	--	5	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			179894	5489			74
			Тенге			12162	2236			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177323				
		Материалы -	Тенге			14027				
		Всего заработная плата -	Тенге				14283			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48971				
		Местные материалы -	Тенге			96856				
		Накладные расходы -	Тенге			15112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16550			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2571				
		Материалы -	Тенге			56				
		Всего заработная плата -	Тенге				115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			206816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16680			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			179894	5489			74
			Тенге			12162	2236			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177323				
		Материалы -	Тенге			14027				
		Всего заработная плата -	Тенге				14283			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48971				
		Местные материалы -	Тенге			96856				
		Накладные расходы -	Тенге			15112				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11546				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				16550			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2571				
		Материалы -	Тенге			56				
		Всего заработная плата -	Тенге				115			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			206816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				16680			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
		Перегородки кирпичные толщиной 120 мм [91-14-1-КЖ2; лист 35]								
50	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012, раствор готовый цементно-известковый марки М50)	664	1006,33	34,73	668203	23061	186486	1,43	950
		м2		225,00	13,01	149400	8639	118	0,06	42
		Сетка СГ-1								
51	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,11506	32300,00	--	3716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6025	29400,00	--	17714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стойки усиления металлические с шагом не более 2,0 м								
53	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	4,6764	13010,10	1826,10	60840	8540	57553	42,70	200
		т		8100,00	690,75	37879	3230	140	3,37	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	4,1808	162700,00	–	680216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,05104	162700,00	–	8304	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12021-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,09136	122100,00	–	11155	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,088	154700,00	–	13614	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,2652	58600,00	–	15541	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
59	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 (80) мм диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	528	132,03	66,18	69711	34943	53951	0,34	178
		отверстие		63,23	38,95	33385	20566	100	0,06	32
60	Е0146-25-17 К=12	Исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром до 20 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	528	-19,31	-9,13	-10195	-4819	-7407	-0,05	-24
		отверстие		-8,64	-5,39	-4562	-2845	100	-0,01	-4
61	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,03168	52657,31	536,06	1668	17	1586	289,00	9
		1т		47475,00	202,50	1504	6	105	0,99	–
62	С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	528	10,06	–	5312	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1545799**	**61741**			**1312**
			Тенге			**217606**	**29596**			**86**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1545799**				
		Материалы -	Тенге			**23644**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**247203**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**755571**				
		Местные материалы -	Тенге			**487237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**292169**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**146**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43825**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**110278**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1948246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291028**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1948246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291028**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1545799**	**61741**			**1312**
			Тенге			**217606**	**29596**			**86**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1545799**				
		Материалы -	Тенге			**23644**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**247203**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**755571**				
		Местные материалы -	Тенге			**487237**				
		Накладные расходы -	Тенге			**292169**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**146**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**43825**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**110278**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1948246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291028**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**1948246**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1544**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**291028**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1725693**	**67230**			**1386**
			Тенге			**229768**	**31832**			**94**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1723122**				
		Материалы -	Тенге			**37671**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**261486**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**804543**				
		Местные материалы -	Тенге			**584093**				
		Накладные расходы -	Тенге			**307280**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46092			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121824				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2152226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
		Сметная заработная плата -	Тенге				307578			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2571				
	Материалы -		Тенге			56				
	Всего заработная плата -		Тенге				115			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2332				
		Накладные расходы -	Тенге			103				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				131			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2155061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				307708			

Итого	2 155 061
Оборудование	
Прочие	-
Итого СМР	2 155 061
Временные здания и сооружения (3,4%)	73 272
Доп.затраты в зимнее время (1,35%)	30 082
Выслуга лет (1%)	22 283
Доп. Отпуска (0,4%)	8 913
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2 289 612
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРП=2121 тенге, (2,736774)	6 266 152
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	6 391 475
Итого по акту с учетом НДС 12%	7 158 452
тендерная скидка 8%	572 676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по акту с учетом тендерной скидкой и с НДС 12%				6 585 776				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель _____ **Туруспаев Е.Ж.** **"___"_____2016г.**

Подрядчик:
ТОО "Аламан Құрылыс"

Директор: _____ **К. Уналбаев "___"_____2016г.**

Технический надзор:
ТОО "Инженерное Бюро Nurtau"

Руководитель группы
инженерно-технического надзора _____ **Малдыбаев М.Р.** **"___"_____2016г.**