Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» 05 2021г.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области» в лице руководителя Тилеубаева К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии (прилагается) от 2021г. ТОО «Д & К» - Лицензия: 11-ГСЛ №016357, 21.06.2019, II, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А. , г.Тараз, Микрорайон ЖАЙЛАУ, 4/1

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 2021г. ТОО «Ideal Zor Const» Даулетбеков Жасталап Шымыртаевич, №KZ00VJE00048697; №KZ54VJE00048695 от 16.08.2019г, от 16.08.2019г; Абдыкеримов Кулупай Жаркимбаевич №KZ12VJE00027141 от 05.06.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 2021г. ТОО «Строительная группа «Архитектор», 20015798, 22. 10. 2020г, Республика Казахстан, г.Шымкент, Енбекшинский район, ЕЛШИБЕК БАТЫР №112А, 29, в лице Мальгинов Михаил Сергеевич, Ведущий инженер, в соответствии с приказом от 15.12.2020 года №15/12.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение» второй – нормальный уровень

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: РК, Жамбылская область, Жамбылский район, Жамбылский с.о., с.Бесжылдык, уч.кв. 29 участок №555

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

Решение акима Жамбылского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области №70 от «03» 10 2019 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

"___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» № KZ88REA00204343 от 21.12.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Строительная группа «Архитектор», Государственная лицензия №20015798
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области» №77 от 30.12.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 12.2020г.;
месяц, год
окончание работ 05.2021г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общяя протяженность	км	5,487	5,487	5,487	5,487
ВЛ3-10кВ	км	0,148	0,148	0,148	0,148
ВЛИ-0,4кВ	км	4,34	4,34	4,34	4,34
ВЛИ-0,4кВ наружного освещение	км	0,999	0,999	0,999	0,999
Количество абонентов	абон.	97	97	97	97

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период не предусмотрено;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Электроснабжение потребителей нового жилого массива выполняется от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-160/10/0,4 с силовым трансформатором мощностью 160кВА. Категория потребителей по надежности электроснабжения - третья. Согласно техническим условиям на электроснабжения №915-27-19 от 02.07.2019 года, выданным ТОО «ЖЭС», подключение подстанции КТПН-160 с высокой стороны напряжения предусмотрено к анкерной опоре существующей ВЛ-10 кВ, подключаемой от проектируемой РП-10 кВ в районе железнодорожного переезда Шайкорык. От точки подключения до проектируемой КТПН-160 предусмотрено строительство отпайки ВЛ-10кВ протяженностью 0,148 км, с установкой концевой опоры с разъединительным пунктом типа SZ24, выполненной изолированными проводами марки СИПЗ сечением 50мм2, подвешенным с использованием арматуры фирмы ENSTO. Стойки опоры приняты железобетонные типа СВ110-5. Линия электроснабжение жилого массива предусматривается воздушной. Для электроснабжения жилых домов выполняется строительство воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4кВ. Для строительства ВЛИ-0,4кВ проектом использованы защищенные провода марки СИП-4 расчетных сечений, монтируемым на типовых железобетонным опорах. Проектом предусмотрено уличное освещение территории жилого массива светодиодными светильниками типа ДКУ-LED-01-30W, установленными на кронштейнах КС1. Для уличного освещения использованы опоры ВЛИ-0,4кВ и в отдельных участках установлены железобетонные опоры со стойкой СВ95-5. Линия уличного освещения выполняется с использованием 5 и 6 провод ВЛИ-0,4кВ и проводом марки СИП4 сечением 2х25 мм2. Подключение линии уличного освещения выполняется к фидеру уличного освещения КТПН через ящик управление. Управление уличным освещением предусматривается в ручную и автоматически от фотореле. Протяженность уличного освещение составляет - 0,999 км.

Общая протяженность сетей электроснабжения – 4,488км: ВЛЗ-10кВ – 0,148км, ВЛИ-0,4кВ – 4,34км.

КТПН-10/0,4кВ: силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА - 1 комплект

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 – 34 шт.

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 – 195 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 49 365,668 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33 423,303 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 107,009 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, 49 016,483 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 42 909,474 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 107,009 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение»

по адресу: Жамбылская область, Жамбылский район, Жамбылский с.о., с.Бесжылдык, уч.кв. 29 участок №555

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»

Тилеубаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Ideal Zor Const»

Даулетбеков Ж.Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Мальгинов М.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Д & К»

Турсыналыулы Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«____»_____ 2021 г.

Авторский надзор ТОО «Строительная группа «Архитектор», ГЛ№20015798
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице директора Абуов Сункар Абилович
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании в лице лице Мальгинов Михаил Сергеевич, Ведущий инженер, в соответствии с приказом от 15.12.2020 года №15/12
№ договора и дата

по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", Руководитель Тилеубаев Кайрат Ануарбекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Д & К» - Лицензия: 11-ГСЛ №016357, 21.06.2019, II
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Турсыналыулы Бакыт
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2020 год;
месяц, год

окончание работ май 2021 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев; фактически 5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Строительная группа «Архитектор», 20015798, 22.10.2020г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) руководителем Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области, №77 от 30.12.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Строительная группа «Архитектор»**
директор Абуов С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, м.п.

Эксперт(ы) по авторскому надзору
Мальгинов Михаил Сергеевич
соответствии с приказом №15/12 от 15.12.2020 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____»_____ 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Д & К» - Лицензия: 11-ГСЛ №016357, 21.06.2019, II, Республика Казахстан, Жамбылская область, Тараз Г.А. , г.Тараз, Микрорайон ЖАЙЛАУ, 4/1, 87059666606

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Турсыналыулы Бакыт

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", Руководитель Тилеубаев Кайрат Ануарбекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что :

1.Строительно-монтажные работы по объекту выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации нет

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная группа «Архитектор», 20015798

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) руководителем Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области, №77 от 30.12.2019 года

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общяя протяженность	км	5,487	5,487	5,487	5,487
ВЛЗ-10кВ	км	0,148	0,148	0,148	0,148
ВЛИ-0,4кВ	км	4,34	4,34	4,34	4,34

ВЛИ-0,4кВ наружного освещение	км	0,999	0,999	0,999	0,999
Количество абонентов	абон.	97	97	97	97

Жилой дом (объект) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительныйобъем	м3	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение потребителей нового жилого массива выполняется от проектируемой комплектной трансформаторной подстанции типа КТПН-160/10/0,4 с силовым трансформатором мощностью 160кВА. Категория потребителей по надежности электроснабжения - третья. Подключение подстанции КТПН-160 с высокой стороны напряжения предусмотрено к анкерной опоре Ф20 107 существующей ВЛ-10 кВ. Стойки опоры приняты железобетонные типа СВ110-5. Линия электроснабжение жилого массива предусматривается воздушной. Для электроснабжения жилых домов выполняется строительство воздушных распределительных линий ВЛИ-0,4кВ. Для строительства ВЛИ-0,4кВ проектом использованы защищенные провода марки СИП-4 расчетных сечений, монтируемым на типовых железобетонным опорах. Проектом предусмотрено уличное освещение территории жилого массива светодиодными светильниками типа ДКУ-LED-01-100W, установленными на кронштейнах КС1. Для уличного освещения использованы опоры ВЛИ-0,4кВ и в отдельных участках установлены железобетонные опоры со стойкой СВ95-5. Линия уличного освещения выполняется с использованием 5 и 6 провод ВЛИ-0,4кВ и проводом марки СИП4 сечением 2х25 мм2. Подключение линии уличного освещения выполняется к фидеру уличного освещения КТПН через ящик управление. Управление уличным освещением предусматривается в ручную и автоматически от фотореле. Протяженность уличного освещение составляет - 0,999 км.

Общая протяженность сетей электроснабжения – 4,488км: ВЛЗ-10кВ – 0,148км, ВЛИ-0,4кВ – 4,34км.

КТПН-10/0,4кВ: силовыми трансформаторами мощностью 160 кВА - 1 комплект

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 – 34 шт.

Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ95-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 – 195 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки :

начало работ декабрь 2020 г.;
месяц, год

окончание работ май 2021 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц : 5 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Д & К»**

Директор Турсыналыулы Бакыт

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата, место печати

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	5,339 км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	0,148 км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	229 шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	6,4363 км	
	2) алюминиевые	км	

	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	131 шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	131 шт	
10	Кабели:		
	1) Кабели на напряжение не более 1000 В	6,4363 км	
11	Муфты соединительные...	26 шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района, Жамбылской области»

Тилеубаев К.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Строительная группа «Архитектор»

Мальгинов М.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«____»_____2021 г.

Технический надзор ТОО «Ideal Zor Const», в лице директора Абдразаков Адамбай Шабакбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Даулетбеков Жасталап Шымыртаевич, №KZ00VJE00048697; №KZ54VJE00048695 от 16.08.2019г, от 16.08.2019г; Абдыкеримов Кулупай Жаркимбаевич №KZ12VJE00027141 от 05.06.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

по объекту«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для планируемых к строительству новых жилых массивов села Бесжылдык Жамбылского района Жамбылской области. Электроснабжение»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области", Руководитель Тилеубаев Кайрат Ануарбекович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Д & К» Лицензия: 11-ГСЛ №016357, 21.06.2019, II

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Турсыналыулы Бакыт

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями нет_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2020 год;

месяц, год

окончание работ май 2021 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;
фактически 3 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 49 365,668 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 33 423,303 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 6 107,009 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, 49 016,483 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 42 909,474 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 107,009 тысяч тенге;;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Строительная группа «Архитектор», 20015798

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) руководителем Коммунальное государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области, №77 от 30.12.2019

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО «Ideal Zor Const», директор Абдразаков Адамбай Шабакбаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора Даулетбеков Жасталап Шымыртаевич, №KZ00VJE00048697; №KZ54VJE00048695 от 16.08.2019г, от 16.08.2019г;
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата М.П.