Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абдраимов Абламет Керимович, 550715300060**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Автосалона, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан , 234**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Автосалона, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан , 234**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)									
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		1295	294,47	294,47	381338	381338	0	69273	486660
						0	74,3	0	96212		36049	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3									
			м3 грунта		647,5	206,8	200,03	133901	129520	0	16745	162698
						6,77	29,15	4381	18876		12052	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
			м3		1120	72,07	72,07	80721	80720	0	23760	112839
						0	29,46	0	33000		8358	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			м3		1120	352,99	159,24	395348	178345	0	221012	665669
			Итого по разделу: 1. Земляные работы			193,75	80,32	217002	89959		49309	
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									1427866
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство									
			м3		10,6	30085,71	2272,8	318909	24092	264150	33258	380340
						2893,12	554,7	30667	5880		28173	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство									
			м3		159	42876,42	3798,66	6817351	603987	5092844	1141513	8595573
						7047,3	842,07	1120521	133889		636709	
7	7	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
			т		13,515	325908		4404647		4404647		4757019
											352372	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
			м2 поверхности		2584	1797,35	39,6	4644363	102338	2891616	1549594	6689474
						638,7	6,12	1650409	15822		495517	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м									
			м3 кладки		281,96	28060,83	5966,42	7912032	1682290	2071674	4297025	13185782
						14747,01	1639,91	4158067	462389		976725	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1									
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1484	11155,6	548,42	16554909	813852	8933681	6534801	24936887
						4587,18	147,77	6807375	219292		1847177	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м									
			м3		31,8	99905,42	3795,75	3176992	120705	1760998	1206667	4734352
						40732,38	965,97	1295290	30718		350693	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,703	325908		880929		880929		951403
											70474	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	34,56	61412,46	9751,6	2122415	337015	1320850	495541	2827392
						13441,84	2314,84	464550	80001		209436	
14	14	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9376	325908		957387		957387		1033978
											76591	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	25,44	77886,82	11780,81	1981441	299704	817729	854711	3063044
						33962,57	2957,35	864008	75235		226892	
16	16	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,1624	325908		704743		704743		761122
											56379	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									71916366
			ИТОГО:									73344232
			НДС			12 %		8801308				
			Итого с НДС									82145540

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.У.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Абдраимов А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Маулен Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Сэметов М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)