Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Абдраимов Абламет Керимович, 550715300060**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ONE SERVICE»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Автосалона, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан , 234**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Автосалона, 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Желтоксан , 234**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

# Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е11-150203-0102<br>Изм. и доп. вып. 16 | Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1292 | 2330,07<br>1667,46 | 134,9<br>110,86 | 3010456<br>2154364 | 174292<br>143228 | 681800 | 1838074<br>387882 | 5236412 |
| 18 | 18 | Е11-150206-0206<br>Изм. и доп. вып. 15 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1292 | 2669,47<br>1827,83 | 16,2<br>5,5 | 3448958<br>2361560 | 20937<br>7105 | 1066462 | 1894931<br>427511 | 5771400 |
| 19 | 19 | Е11-150403-0309<br>Изм. и доп. вып. 17 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1292 | 2068,17<br>1602,78 | 7,88<br>3,88 | 2672076<br>2070796 | 10179<br>5014 | 591102 | 1660647<br>346618 | 4679341 |
| 20 | 20 | Е11-150203-0203<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1500 | 3078,78<br>2191,92 | 182,95<br>141,84 | 4618166<br>3287876 | 274423<br>212764 | 1055866 | 2800512<br>593494 | 8012172 |
| 21 | 21 | Е11-150206-0202<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1500 | 2049,88<br>1037,99 | 20,32<br>6,77 | 3074818<br>1556977 | 30479<br>10150 | 1487362 | 1253702<br>346282 | 4674802 |
| 22 | 22 | Е11-150405-0103<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 1500 | 1361,04<br>1076,87 | 10,37<br>5,11 | 2041562<br>1615302 | 15561<br>7664 | 410699 | 1298372<br>267195 | 3607129 |
| 23 | 23 | Е11-110101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство | м2 стяжки | 1292 | 1607,74<br>792,09 | 65,56<br>32,53 | 2077195<br>1023380 | 84703<br>42024 | 969112 | 1001480<br>246294 | 3324969 |
| 24 | 24 | Е11-110101-1102 К=8 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1292 | 1665,63<br>78,31 | 89,04<br>43,02 | 2151996<br>101179 | 115036<br>55578 | 1935781 | 147352<br>183948 | 2483296 |
| 25 | 25 | Е11-110101-3602<br>Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | м2 покрытия | 1292 | 1538,92<br>928,88 | 48,54<br>24,26 | 1988285<br>1200116 | 62708<br>31341 | 725461 | 1157570<br>251668 | 3397523 |
| 26 | 26 | КППрайс-лист | Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | м2 | 1292 | 6690,9 | | 8644643 | | | | 8644643 |
| | | | Отпускная цена | | | 6691 | | 8644643 | | 8644643 | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***8644643*** | | | | |
| 27 | 27 | Е11-110101-3901<br>Изм. и доп. вып. 16 | Плинтуса деревянные. Устройство | м плинтусов | 1750 | 701,45<br>195,86 | 5,01<br>2,46 | 1227544<br>342752 | 8770<br>4300 | 876023 | 326228<br>124302 | 1678074 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | 28 | Е11-100501-0108<br>Изм. и доп. вып. 14 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 71,68 | 5487,77<br>2724,03 | 393,47<br>191,41 | 393363<br>195259 | 28204<br>13720 | 169901 | 188081<br>46516 | 627960 |
| 29 | 29 | С1223-102-0202 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | м2 | 71,68 | 22203 | | 1591511 | | 1591511 | | 1718832 |
| 30 | 30 | Е11-100107-0106<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 26,88 | 3764,73<br>2596 | 175,13<br>79,03 | 101196<br>69780 | 4707<br>2124 | 26708 | 127321<br>64714<br>13273 | 179183 |
| 31 | 31 | С1223-201-0102 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | м2 | 71,68 | 15622 | | 1119785 | | 1119785 | | 1209368 |
| 32 | 32 | Е11-100107-0107<br>Изм. и доп. вып. 16 | Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | м2 | 5,88 | 3209,15<br>2211,83 | 242,72<br>114,02 | 18870<br>13006 | 1427<br>670 | 4437 | 89583<br>12308<br>2494 | 33672 |
| 33 | 33 | С1223-205-0105 | Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13 | м2 | 5,88 | 57156 | | 336077 | | 336077 | | 362963 |
| | | | Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка | | | | | | | | 26886 | 55641738 |
| | | | Раздел: 4. Кровля | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | Е11-100116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами | м2 покрытия по фермам | 646 | 146,54<br>107,27 | 4,58<br>2,11 | 94666<br>69296 | 2960<br>1360 | 22410 | 63591<br>12661 | 170918 |
| 35 | 35 | Е11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 646 | 6877,79<br>4464,9 | 209,37<br>63,45 | 4443050<br>2884322 | 135254<br>40991 | 1423474 | 2691288<br>570747 | 7705085 |
| 36 | 36 | С1224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм | м2 | 646 | 3451 | | 2229346 | | 2229346 | | 2407694 |
| 37 | 37 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 646 | 351,98<br>184,72 | 25,88<br>7,08 | 227376<br>119331 | 16717<br>4573 | 91328 | 178348<br>113992<br>27309 | 368677 |
| | | | Итого по разделу: 4. Кровля | | | | | | | | | 10652374 |
| | | | Раздел: 5. Фасад | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | Е11-080701-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 371 | 1708,4<br>1133,2 | 92,76<br>45,28 | 633815<br>420418 | 34415<br>16799 | 178982 | 406612<br>83234 | 1123661 |
| 39 | 39 | Е11-150207-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 265 | 4673,19<br>3291,99 | 77,98<br>37,58 | 1238397<br>872377 | 20665<br>9958 | 345354 | 705868<br>155541 | 2099806 |
| 40 | 40 | Е11-150402-0203<br>Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 265 | 450,92<br>256,19 | 3,26<br>1,52 | 119493<br>67891 | 863<br>403 | 50740 | 54635<br>13930 | 188058 |
| | | | Итого по разделу: 5. Фасад | | | | | | | | | 3411525 |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 69705637 |
| | | | НДС | | | 12 % | | 8364676 | | | | 78070313 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | |

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

директор ТОО «ONE SERVICE» Рамазанов С.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Абдраимов А.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Маулен Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Сәметов М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)