Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Баримбекова Айнагул Нурсултановна, 710101400043**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомойки со сносом старого жилого дома с жилой пристройкой, верандой и сарая (литер А, А1, а, Б)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство автомойки со сносом старого жилого дома с жилой пристройкой, верандой и сарая (литер А, А1, а, Б)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2024** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Проемы									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53,76	4586,03	333,73	246545	17941	108554	115635	391154
						2233,06	156,88	120049	8434		28974	
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53,76	20859		1121380		1121380		1211090
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20,16	3285,09	149,67	66227	3017	20307	89710	114496
						2128,1	64,78	42903	1306		39788	
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20,16	5239		105618		105618	8481	114068
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	2746,57	206,96	16150	1217	4274	8449	28337
						1812,79	93,47	10659	550		10088	
30	30	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	5,88	37036,7		217776		217776	2099	235198
			Итого по разделу: 5. Проемы								17422	
			Раздел: 6. Кровля									2094343
31	31	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	574	127,58	4,03	73232	2314	20443	46315	129111
						87,93	1,72	50474	987		9564	
32	32	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	574	5594,56	196,5	3211277	112791	997990	1959927	5584900
						3659,4	52,02	2100496	29860		413696	
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	296,69	25,26	170303	14501	68880	83032	273602
						151,43	5,8	86921	3331		20267	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 6. Кровля									**5987613**
			Раздел: 7. Фасад									
34	34	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	660	1337,85	3,68	882981	2430	267569	571150	1570462
						928,76	1,76	612982	1159		116331	
35	35	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	660	3962,7	66,65	2615382	43992	790776	1440746	4380618
						2697,9	30,79	1780614	20318		324490	
36	36	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	660	412,57	2,75	272297	1812	131905	111525	414527
						209,97	1,25	138579	828		30706	
			Итого по разделу: 7. Фасад									**6365607**
			Раздел: 8. Система отопления									
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	28	2187,41	31,95	61247	895	24461	35462	104446
						1281,86	10,5	35892	294		7737	
38	38	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	200	1768		353600		353600		381888
											28288	
39	39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	18	552,47	0	9944	0	3933	5891	17102
						333,97	0	6011	0		1267	
40	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	4173,84	191,2	150258	6883	21447	120374	292283
						3386,88	25,08	121928	903		21651	
41	41	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164,7	1892,48	4,09	311692	674	4232	300738	661424
						1862,69	0,55	306785	90		48994	
42	42	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1850,42	7,66	99923	414	1835	95765	211343
						1808,77	0,85	97674	46		15655	
43	43	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31,9	2779,49	44,65	88666	1424	1100	84442	186956
						2700,36	0,73	86142	23		13849	
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250,6	1212,99	131,5	303976	32954	133332	116586	454208
						549,44	62,7	137691	15713		33645	
			Итого по разделу: 8. Система отопления									**2309650**
			Раздел: 9. Вентиляция									
45	45	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	12	2921,85	113,63	35062	1364	3175	30222	70507
						2543,6	26,33	30523	316		5223	
46	46	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2930,09	113,63	29301	1136	2729	25185	58845
						2543,6	26,33	25436	263		4359	
47	47	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	5351,37	113,63	74919	1591	37718	35260	118993
						2543,6	26,33	35610	369		8814	
48	48	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	3231,05	63,74	38773	765	7485	30222	74515
						2543,6	26,33	30523	316		5520	
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25,6	10521,75	103,63	269357	2653	176379	89524	387591
						3528,29	40,1	90324	1027		28710	
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		22,8	10202,51	82,41	232617	1879	157084	72885	329942

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 поверхности воздуховодов									
51	51	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49	3230,45	31,48	73654	718		24440	
						14020,25	76,83	686992	3765	546265	135630	888432
52	52	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,7	2795,14	29,3	136962	1436		65810	
						13306,99	68,97	62543	324	52334	9788	78117
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	122	2103,23	21,85	9885	103		5786	
						3715,5	226,18	453291	27594	235085	154865	656809
54	54	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	1562,4	107,84	190613	13157		48653	
						2921,85	113,63	2922	114	265	2519	5876
55	55	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	2543,6	26,33	2544	26		435	
						3231,05	63,74	9693	191	1871	7556	18629
56	56	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2543,6	26,33	7631	79		1380	
						2930,09	113,63	29301	1136	2729	25185	58845
57	57	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	2543,6	26,33	25436	263		4359	
						5351,37	113,63	58865	1250	29635	27704	93495
58	58	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	2543,6	26,33	27980	290		6926	
						3231,05	63,74	3231	64	624	2519	6210
59	59	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	2543,6	26,33	2544	26		460	
						10521,75	103,63	263044	2591	172245	87426	378507
60	60	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19,5	3528,29	40,1	88207	1002		28038	
						10202,51	82,41	198949	1607	134348	62336	282187
61	61	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	3230,45	31,48	62994	614		20903	
						14020,25	76,83	616891	3381	490524	121790	797775
			Итого по разделу: 9. Вентиляция			2795,14	29,3	122986	1289		59094	
												4305275
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
62	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	155	1867,71	2,69	289495	416	53365	231130	562276
						1520,74	0,86	235714	133		41650	
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	135	2987,65	6,57	403333	887	205584	193186	644241
						1458,24	1,97	196862	266		47722	
64	64	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	3634,58	40,19	363458	4019	274919	84353	483636
						845,2	15,55	84520	1555		35825	
65	65	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165	4326,15	40,19	713814	6632	567725	139182	921236
						845,2	15,55	139457	2566		68240	
66	66	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	170	4888,9	40,19	831113	6833	680597	143400	1052474
						845,2	15,55	143683	2643		77961	
67	67	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5884,84	40,19	235394	1608	199978	33741	290666
						845,2	15,55	33808	622		21531	
68	68	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3353,31	39,51	134133	1580	19281	111018	264762
						2831,78	0,3	113271	12		19612	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	95	2993,67	32,86	284399	3122	32057	244253	570943
						2623,37	0,18	249220	17		42292	
70	70	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	245	1212,99	131,5	297183	32218	130352	113981	444058
						549,44	62,7	134614	15362		32893	
71	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	183	4173,84	191,2	763813	34990	109024	611901	1485771
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение			3386,88	25,08	619799	4590		110057	
			Раздел: 11. Электрооборудование									6720063
72	72	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8901,26	218,01	8901	218	2338	4628	14612
						6345,34	82,82	6345	83		1082	
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2294,32	26,34	18355	211	8264	7114	27506
						1235	0	9880	0		2037	
74	74	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7692,45	218,01	7692	218	1854	4106	12742
						5620,09	82,82	5620	83		944	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2294,32	26,34	27532	316	12396	10670	41258
						1235	0	14820	0		3056	
76	76	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6176,35	113,89	18529	342	7450	7796	28431
						3579	30,45	10737	91		2106	
77	77	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	60	343,43	0,37	20606	22	1161	13991	37365
						323,72	0,15	19423	9		2768	
78	78	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2035	548,21	5,12	1115604	10423	57270	754779	2020014
						514,94	0,19	1047911	394		149631	
79	79	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	35	463,92	6,95	16237	243	841	10927	29337
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование			432,92	0,69	15152	24		2173	
			ИТОГО:									2211265
			НДС									29993816
			Итого с НДС			12 %		3599258				33593074

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ» Муханов Е.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Баримбекова А.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Ибрагимов А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Исатаева Ф.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)