Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развитияРеспублики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«27» 11 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Орлан». Атырауская обл., Жылыойский район, г. Кульсары, Промзона 18 А.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Мурзагалиева Кенжебек Юсуповича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство спортивной площадки в селе Аккизтогай, Жылыойского района, Атырауской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ***ГУ «Аппарат акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района Атырауской области, Республики Казахстан» в лице Акима Кабиденова Марат Алимжановича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***Товарищество с ограниченной ответственностью «Accord Engineering»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения ГУ «Аппарат акима Аккизтогайского сельского округа, Жылыойского района, Атырауской области» №12 от 13.11.2023 года***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели генплана					
Площадь участка	га	0,702	0,702	0,702	0,702
Площадь покрытия	м2	3056,5	3056,5	3056,5	3056,5
Протяженность ограждения площадки	м	357	357	357	357
Прочие площади	м2	1643	1643	1643	1643
Основные показатели электроснабжение территории					
Напряжение сети	В	380/220	380/220	380/220	380/220
Категория электроснабжения		III	III	III	III
Потребная мощность объекта	кВт	1,2	1,2	1,2	1,2
Расчетный ток	А	3,1	3,1	3,1	3,1
Протяженность КЛ-0,4 кВ	км	1,02	1,02	1,02	1,02
Количество светильников	шт	8	8	8	8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Характеристика участка:

Проектом предусмотрено благоустройство спортивной площадки. Размеры спортивной зоны приняты исходя из размеров свободный территории сельскогоокруга.Проектируемся спортивная площадка включает в себя следующие компоненты:

-Площадка для мини –футбола (поз.1);

-Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола(поз.2);

-Площадка для воркаута (поз.3);

-Уличные тренажеры(поз.4);

-Беговая дорожка L=250.0 м (поз.5)

-Яма для прыжков в длину (поз.6);

Площадка для футбола (поз.1)

Поле для футбола имеет прямоугольную форму ,размеры 20 х 40 метров.

-устройство ограждения высотой 4 метра по периметру площадки .

Площадка комбинированная для баскетбола и волейбола(поз.2)

Игровая площадка для баскетбола предоставляет собой плоскую прямоугольную твердую поверхность без каких либо препятствий .Размеры игрового поля 24,0х14,0м., Игровая площадка для волейбола имеет размеры 24,0х13,0 метров. Размеры игрового поля 18,0х9,0 метров ,зоны безопасности 2,5-3,0 метра.Сектор для прыжков в длину располагается по длине спортивной площадки .Имеет дорожку для разбега длиной 15 м (в том числе для тройного прыжка) с боковыми безопасными зонами по 1,5м .Яма (3х7) заполнена мелким песком ,чистым ,слегка увлажненным (15%) по краев ямы. Передний край –вровень с дорожкой.

Площадка для начальной военной подготовки (поз.7)

На площадке предусмотрена установка полоса препятствии .лабиринты .окопы и т.д.

Благоустройством предусмотрено устройство различных типов покрытия соответствующих назначению каждой площадки. Сопряжение поверхности проездов с газоном выполнено бордюрным камнем БР 100.20.08.

Конструкции покрытия площадок :

Тип 1-Конструкция покрытия из декоративной плитки

-декоративная бетонная плитка ,h-0.04 м;

-песок

Площадка для воркаута (поз.3)

На площадке предусмотрена установка следующих снарядов:

Комплекс спортивный

Уличные тренажеры

Длина круговой беговой дорожки 250 метров .Длина прямой беговой дорожки 95,8 метров .Ширина круговой /прямой дорожки 63 метров ,4 полосы по 1,3 метров .Покрытие дорожки –тартановые.

Тип 2 –Конструкция асфальтобетонного покрытия площадок

-плотный мелкозернистый асфальтобетон, горячий тип А, марка II

-гравийно-песчаная смесь ,h-0.15;

-уплотненный грунт.

Тип 3-Контрукция резинового покрытия спортивных площадок.

-резиновое покрытие ,h-0.03;

-щебень (гравий) фракции 20-40, h-0.10;

В перечень элементов благоустройство спортивных площадок входят:

-спортивное оборудование:

-скамья и трибуны .

В озеленении использованы следующие виды посадок : рядовая посадка лиственных

пород деревьев ,рядовая посадка из кустарника –живая изгородь ,групповая посадка

кустарника и газон .При проектировании озеленения обеспечены минимальные

расстояния посадок деревьев и кустарников зданий и сооружений ,инженерных сетей.

Освещение площадок предусмотрена светильниками на опорах.

2.4 Решения по расположению инженерных сетей и коммуникаций

В настоящем проекте предусматривается прокладка инженерных сетей и коммуникации к спортивным площадкам ,а именно ;кабель освещения и наружное видеонаблюдения .Прокладка инженерных сетей выполнятся по свободной территории, подземная в траншеях ,с учетом расстояний и габаритов пересечения ,приближения с тротуарами, площадками ,существующими сетями ,зданиями и сооружениями .

1.Граница проектируемых работ -7020 м2;

2. Проектируемая площадь .тратуаров-1477 м2;

3. Проектируемая площадь озеленения -248м2;

4.Площадь застройки (площадки) 3060 м2

4.Наружное освещение

Проект наружного электроосвещения выполнен на основании нормативных требований Освещение осуществлен в соответствии с нормами проектирования естественного и искусственного освещения дорог (СП РК 2.04-104-2012).Средняя нормируемая освещенность площадки 10 лк.Освещение выполнено светодиодными светильника STR Jaryg (115 Вт).Светильника STR Jaryg (115 Вт).устанавливается на кронштейны ИВА-1,кронштейны установить на насадки Н-1. Опоры металлические фланцевые конические граненые высотой 10 метров марки СТВ -10 горячего оцинкования с толщиной стенки 4мм .Опоры устанавливаются на анкерной фундамент Ф-А-СТ 1800/300 и крепятся болтами М24 .Котлованы под фундаменты опор освещения бурятся на глубину 1,8 м, диаметром 0,5 м .Но дно котлована выполнена щебеночная подсыпка высотой 0,2м.Замоноличивание выполнено бетоном кл.В22,5 W6 F150 на сульфатостойком портландцементе. Для зарядки светильников предусмотрен кабель медный с двойной изоляцией марки ВВГ –3х1,5мм 2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль, 2024 года***;
месяц, год
окончание работ ***ноябрь, 2024 года***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***4,5месяца***;
фактически ***4,5месяц***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *70%*и фактически применено *70%*(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« » _____2023г
Место печати (при наличии)

_____
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)***(Не требуется)***;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство спортивной площадки в селе Аккизтогай, Жылыойского района, Атырауской области»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Орлан»
директор Мурзагалиев Кенжебек Юсупович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

_____ «_____» _____**2023г.**
Место печати (при наличии)