Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____.____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	22 800,89	20 357,94							2 442,95	22 800,89
Всего по стройке	22 800,89	20 357,94							2 442,95	22 800,89

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Алиқулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №1 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16859**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3490
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1919*
			машины и механизмы	тенге			3980
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1002*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9389
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**6823**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1922
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1057*
			машины и механизмы	тенге			2192
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*552*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2709
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00125**	**3 432 778**	**4291**
			Формула объема = (1,25).0,001				
			из них:				
1.1	3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	1922
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	1057
1.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,393975	4 878	1922
1.2	3.2		машины и механизмы			1 753 210	2192
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	552

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0814601	26 875	2189
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1629202*	*6 774*	*552*
1.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0053303	426	2
1.3	3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	177
1.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02575	193	5
1.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,103	228	23
1.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02575	126	3
1.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02575	5 668	146
2	**4**	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,25).1,02	**м**	**1,275**	**1 986**	**2532**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**10036**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1568
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*862*
			машины и механизмы	тенге			1788
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*450*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6680
			Кабельно-проводниковая продукция				
3	**11**	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00102**	**3 432 778**	**3501**
			Формула объема = (1,02).0,001				
			из них:				
3.1	11.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	1568
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	862
3.1.1	11.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,3214836	4 878	1568
3.2	11.2		машины и механизмы			1 753 210	1788
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	450
3.2.1	11.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0664715	26 875	1786
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,132943*	*6 774*	*450*
3.2.2	11.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0043495	426	2
3.3	11.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	145
3.3.1	11.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,021012	193	4
3.3.2	11.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,084048	228	19
3.3.3	11.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,021012	126	3
3.3.4	11.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,021012	5 668	119

1	2	3	4	5	6	7	8
4	12	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,02).1,02	м	1,0404	246	256
			Линейная арматура				
5	20	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	шт.	1	6 279	6279
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				16859
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3490
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1919*
			машины и механизмы	тенге			3980
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1002*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9389
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**16 859,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 163,27**
			Итого				**18 022,27**
			Сметная прибыль - 5%				**901,11**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**360,45**
			Итого				**19 283,83**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**20 357,94**
			НДС- 12%				**2 442,95**
			Стоимость строительства				**22 800,89**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.