Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		98	20.08.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:										
Акт №41 Конструкции железобетонные выше отм.0.000 2-1-2	2 777 492	2 479 904							297 588	2 777 492
Акт №42 Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)	7 532 286	6 725 255							807 031	7 532 286
Акт №43 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	27 916 143	24 925 128							2 991 015	27 916 143
Отопление (жилая часть) (2-1-12)	3 808 572									
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	412 732									
Акт №44 Пожарная сигнализация (2-1-20)	3 851 911	3 439 206							412 705	3 851 911
Акт №45 Видеонаблюдение (2-1-21)	4 868 981	2 055 340							246 641	2 301 981
Акт №46 Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)	21 616 889	3 007 151							360 858	3 368 009
Акт №47 Технологическое оборудование (2-1-23)	25 369 902	22 651 698							2 718 204	25 369 902
Акт №48 Наружные сети телефонизации (5-1-1)	2 982 090	2 662 580							319 510	2 982 090
Акт №49 Наружные сети водопровода (6-1-1)	3 453 150	1 391 937							167 032	1 558 969
Акт №50 Наружные сети канализации (6-2-1)	1 697 883	23 517							2 822	26 339
Акт №51 Очистные сооружения ливневой канализации (п.6,7) (6-3-1)	3 171 056	1 105 689							132 683	1 238 372
Акт №52 Вертикальная планировка (7-1-1)	3 041 665	1 086 309							130 357	1 216 666
Акт №53 Покрытие (7-2-1)	18 599 787	10 521 895							1 262 627	11 784 522
Акт №54 Ограждение (7-4-1)	7 075 318	6 317 248							758 070	7 075 318
ВСЕГО выполнено:	**138 175 857**	**88 392 857**							**10 607 143**	**99 000 000**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минус аванс 30%										29 700 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**69 300 000**
К оплате за текущий месяц: Шестьдесят девять миллионов триста тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №41
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Конструкции железобетонные выше отм.0.000 (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Пожарная лестница										
413	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**15,97609**	85817,64	27562,55	1371030	440342	207191	611553	2141190
					45286,3	10190,86	723498	162810	–	158607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**399,4**	100,82	2,69	40268	1074	17538	15030	59722
					54,22	0,32	21655	128	–	4424	
416	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;**	**м2**	**798,8**	84,68	1,92	67642	1534	40795	17643	92108
					31,69	0,32	25314	256	–	6823	

Итого по смете	**2 293 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	770 467
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	442 950
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	265 523
Накладные расходы, тенге	644 226
Сметная прибыль (8 %), тенге	169 853
Итого по акту, тенге	**2 293 019**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	20 637
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	66 865
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	51 773
Непредвиденные 2%	47 610
Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 479 904**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					297 588				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 777 492**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №42
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 22.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 4 Полы										
	4.3 Тип 2										
60	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**34,48**	936,19	33,29	32280	1148	16672	14150	50144
					419,37	17,21	14460	593	–	3714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	**1111-0101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 %, К=3,000**	**м2 стяжки**	**103,44**	131,51	5,63	13603	582	12485	781	15535
					5,18	2,85	536	295	–	1151	
62	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,03276**	18269,32	1591,96	599	52	1	518	1206
					16646	726,1	545	24	–	89	
63	**214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5**	**т**	**0,03276**	441876		14476		14476	-	15634
					–		-		–	1158	
	4.4 Тип 3										
71	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**114,75**	936,19	33,29	107428	3820	55485	47092	166882
					419,37	17,21	48123	1975	–	12362	
	4.5 Тип 4										
73	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %**	**м2 площади уплотнения**	**132,15**	391,24	35,75	51702	4724	35207	12835	69700
					89,07	14,25	11771	1883	–	5163	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 % К=0.080:	м3 подстилающего слоя	10,572	27560,42	7,2	291369	76	243197	45210	363505
					4549,38	–	48096	0	–	26926	
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
	5.1 Стены										
79	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	832,94	323,99	2,89	269864	2407	99520	135309	437587
					201,62	1,44	167937	1199	–	32414	
80	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	308,77	465,67	1,9	143785	587	59725	67013	227662
					270,34	0,95	83473	293	–	16864	
	5.2 Потолок										
84	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,27	359,2	3,22	96722	867	35272	48811	157176
					224,99	1,6	60583	431	–	11643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**193,2**	124,17	0,91	23990	176	1719	17746	45075
					114,36	0,46	22094	89	–	3339	
	Раздел 6 Наружная отделка										
	6.1 Цоколь										
92	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,480·**	**м2 покрытия**	**55,0656**	5850,79	14,97	322177	824	248828	66945	420252
					1317,06	4,37	72525	241	–	31130	
93	**1115-0106-0401**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**148,95**	9900,64	97,35	1474700	14500	470984	795037	2451316
					6641,26	30,75	989216	4580	–	181579	
94	**214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,65256**	424902		277274		277274	-	299456
					–		-		–	22182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	214-201-0303	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм**	**т**	**1,1385**	478007		544211		544211	-	587748
					–		-		–	43537	
96	214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26315**	346394		91154		91154	-	98446
					–		-		–	7292	
97	214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02077**	349485		7259		7259	-	7840
					–		-		–	581	
	6.2 Подоконные сливы										
98	1112-0101-1001	**Покрытия мелкие (подоконный слив С1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,365·**	**м2 покрытия**	**8,76**	5850,79	14,97	51253	131	39584	10649	66854
					1317,06	4,37	11537	38	–	4952	
99	261-102-0127	**Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,0021**	309881		651		651	-	703
					–		-		–	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (опорный профиль ОЦП-1) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0,363:	м2 покрытия	16,698	5850,79	14,97	97696	250	75454	20300	127436
					1317,06	4,37	21992	73	–	9440	
	7.2 РЖ-1										
106	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=98 %	решетка	1	1799,07	56,38	1799	56	179	1547	3614
					1563,27	16,19	1563	16	–	268	
107	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,01495	868671		12987		12987	-	14026
					–		-		–	1039	
108	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000:	м2	1,08	84,68	1,92	91	2	55	23	123
					31,69	0,32	34	0	–	9	
	7.6 Входы в подвал										
122	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,8	100,82	2,69	282	8	123	106	419
					54,22	0,32	152	1	–	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2.000:**	**м2**	**5,6**	84,68	1,92	474	11	286	124	646
					31,69	0,32	177	2	–	48	
124	**1115-0106-0401**	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе НР=80 % К=2.000:**	**м2 поверхности облицовки**	**25,84**	9900,64	97,35	255833	2516	81707	137924	425258
					6641,26	30,75	171610	795	–	31501	
125	**1115-0106-0403**	**Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР=80 % К=2.000:**	**м накрывочного элемента**	**22,5**	691,16	8,01	15551	180	69	12262	30038
					680,08	1,16	15302	26	–	2225	
126	**213-307-0101**	**Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый К=2.000:**	**м3**	**0,384**	53271		20456		20456	-	22092
					–		-		–	1636	
130	**1115-0504-0101**	**Козырьки входные . Облицовка поликарбонатными листами НР=80 % К=2.000:**	**м2 поверхности козырька**	**18,84**	6538,66	6,04	123188	114	108727	11503	145466
					761,56	1,62	14348	31	–	10775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по смете					**6 251 837**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 756 075				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 032				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 585				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 553 746				
		Накладные расходы, тенге					1 445 884				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					463 100				
		Итого по акту, тенге					**6 251 837**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					56 267				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					182 304				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					105 039				
		Непредвиденные 2%					129 808				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**6 725 255**				
		НДС (12 %)					807 031				
		Всего по акту с учетом НДС					**7 532 286**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тулпкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53
г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №43
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

от 20.10.2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 4 Двери											
90	**1115-0501-0201**	**Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке НР=80 %**	**м2 площади остекления**	**5,7**	3942,76	36,06	22474	206	15804	5230	29920
					1134,14	12,79	6465	73	–	2216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %	м2	594,6	2023,49	90,51	1203167	53817	332833	757239	2117238
					1373,22	41,81	816517	24860	–	156832	
116	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=90 %	м коробок	1933	426,10	1,32	823651	2552	633212	170230	1073392
					97,2	0,65	187888	1256	–	79510	
	Раздел 6 Полы										
	6.1 Плинтус										
131	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	0,4	18154,08	1850,3	7262	740	0	5227	13488
					16303,78	890,45	6522	356	–	999	
132	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,020	м3	0,408	50750		20706		20706	-	22362
	6.2 Тип 1				–		-		–	1656	
139	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	1917,87	3349,77	25,29	6424439	48503	5433052	909460	7920611
					491,63	12,84	942885	24626	–	586712	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.3 Тип 2										
146	**1106-0301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,89181**	18269,32	1591,96	16293	1420	28	14099	32823
					16646	726,1	14845	648	–	2431	
	6.4 Тип 3										
149	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**194,13**	413,79	36,85	80329	7154	0	72126	164651
					376,94	18,31	73175	3555	–	12196	
150	**234-102-0104**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 К=1,030**	**м3**	**7,99816**	45265		362037		362037	-	391000
					–		-		–	28963	
151	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**194,13**	936,19	33,29	181743	6463	93868	79668	282324
					419,37	17,21	81412	3341	–	20913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000	м2 стяжки	388,26	131,51	5,63	51060	2186	46863	2931	58310
					5,18	2,85	2011	1107	–	4319	
153	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,56298	18269,32	1591,96	10285	896	18	8900	20720
					16646	726,1	9371	409	–	1535	
154	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,56298	441876		248767		248767	-	268668
					–		-		–	19901	
	6.5 Тип 3*										
157	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	111,6	936,19	33,29	104479	3715	53962	45800	162301
					419,37	17,21	46802	1921	–	12022	
158	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,32364	18269,32	1591,96	5913	515	10	5116	11911
					16646	726,1	5387	235	–	882	
159	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,32364	441876		143009		143009	-	154450
					–		-		–	11441	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.6 Тип 4										
168	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,61321	18269,32	1591,96	11203	976	19	9693	22568
					16646	726,1	10207	445	–	1672	
170	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	105,725	2201,06	22,83	232707	2414	26503	192498	459221
					1927,55	9,41	203790	995	–	34016	
	6.8 Тип 6										
180	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,11249	18269,32	1591,96	2055	179	4	1779	4141
					16646	726,1	1873	82	–	307	
182	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	19,395	2201,06	22,83	42690	443	4862	35313	84243
					1927,55	9,41	37385	183	–	6240	
	6.9 Тип 7										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	т	0,03854	18269,32	1591,96	704	61	1	610	1419
					16646	726,1	642	28	–	105	
189	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %**	м2 покрытия	13,29	1445,93	109,95	19216	1461	12103	5860	27082
					425,26	43,79	5652	582	–	2006	
190	1111-0101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=-2,000**	м2 покрытия	-26,58	159,3	4,9	-4234	-130	-3778	-370	-4972
					12,25	2,57	-326	-68	–	-368	
	6.10 Тип 8										
191	1111-0101-1503	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР=94 %**	м2 покрытия	18,78	1005,97	101,52	18892	1907	11035	6313	27221
					316,88	40,76	5951	765	–	2016	
	Раздел 7 Внутренняя отделка										
	7.2 Стены 1 этаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	282,765	670,48	1,57	189588	444	58710	104526	317643
					461,28	0,79	130434	223	–	23529	
206	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	355,36	485,85	3,55	172652	1262	51460	96445	290624
					337,49	1,76	119930	625	–	21528	
	7.3 Потолок 2-9 этажи										
211	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % К=8,000	м2 окрашиваемой поверхности	1922,84	541,87	3,55	1041929	6826	304693	587035	1759281
					379,86	1,76	730410	3384	–	130317	
	7.4 Стены 2-9 этажи										
217	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. НР=80 % К=8,000	м2 окрашиваемой поверхности	1209,48	670,48	1,57	810932	1899	251124	447092	1358666
					461,28	0,79	557909	955	–	100642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 % К=8.000:	м2 окрашиваемой поверхности	7088,896	242,925	3,55	1722070	25166	-695527	1923926	3937676
					337,49	1,76	2392432	12476	–	291680	
	7.6 Стены технический этаж										
227	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	98,5147	685,77	5,14	67558	506	26755	32385	107939
					409,05	1,86	40297	183	–	7996	
	Раздел 8 Наружная отделка										
	8.1 Стены										
233	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство (АР-24) НР=92 % К=0.185:	м2 покрытия	3,7	5850,79	14,97	21648	55	16719	4498	28238
					1317,06	4,37	4873	16	–	2092	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.2 Откосы										
236	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (подоконный слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0.250:**	**м2 покрытия**	**98,0075**	5850,79	14,97	573421	1467	442872	119149	747976
					1317,06	4,37	129082	428	–	55406	
	8.3 Входной козырек										
237	**1115-0402-0203**	**Козырек. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, акриловая НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**51,91**	285,39	1,7	14815	88	7687	5666	22119
					135,61	0,812	7040	42	–	1638	
244	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (слив) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92 % К=0.140:**	**м2 покрытия**	**1,0878**	5850,79	14,97	6364	16	4916	1323	8302
					1317,06	4,37	1433	5	–	615	
	Раздел 11 Ограждения входных групп										
	11.1 Входная группа 1										
308	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,10918**	85817,64	27562,55	9370	3009	1416	4179	14633
					45286,3	10190,86	4944	1113	–	1084	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок	т	0,10918	1004492		109670		109670	-	118444
					–		-		–	8774	
11.2 Входная группа 3											
312	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,07389	85817,64	27562,55	6341	2037	958	2828	9903
					45286,3	10190,86	3346	753	–	734	
313	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок	т	0,07389	1004492		74222		74222	-	80160
					–		-		–	5938	
11.3 Входная группа 5											
316	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,0856	85817,64	27562,55	7346	2359	1110	3277	11473
					45286,3	10190,86	3877	872	–	850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок	т	0,0856	1004492		85985		85985	-	92864
					–		-		–	6879	
	13.4 Люк ЛК-1 и стремянки Ст-1,Ст-2										
382	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР=90 %	м2	0,9775	3644,47	567,35	3562	555	1409	1582	5556
					1635,9	162,17	1599	159	–	412	
383	1114-0101-1301	Щиты деревянные. Изготовление НР=99 %	м2 щитов	0,9775	10193,59	72,42	9964	71	9437	484	11284
					467,02	33,02	457	32	–	836	
384	1126-0201-0301	Люк. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %	м3 изоляции	0,047	69919,08	1850,3	3286	87	2433	614	4212
					16303,78	890,45	766	42	–	312	
385	1110-0107-0611	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР=90 %	м2	2,05	6025,52	10,7	12352	22	9222	2807	16372
					1516,46	4,9	3109	10	–	1213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1,5	317,79	13,37	477	20	310	141	667
					97,72	3,76	147	6	–	49	
387	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	-	1123
					–		-		–	83	
388	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=118	т стальных элементов	0,0051	997067,42	6966,94	5085	36	4670	459	5988
					74468,8	1667,57	380	9	–	444	
389	1107-0112-0301	Прокладки резиновые . Укладка НР=118 %	м2 площади прокладок	0,0344	11940,27	35,29	411	1	402	11	456
					219,78	17,32	8	1	–	34	
390	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,136	85817,64	27562,55	11671	3749	1764	5206	18227
					45286,3	10190,86	6159	1386	–	1350	
391	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,136	887579		120711		120711	-	130368
					–		-		–	9657	

Итого по смете **22 445 284**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 597 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 185 151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 118				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 329 084				
		Накладные расходы, тенге					5 671 352				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 662 614				
		Итого по акту, тенге					**22 445 284**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					202 007				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					654 507				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного рис					372 331				
		Непредвиденные 2%					466 036				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**24 140 165**				
		НДС (12 %)					2 896 820				
		Всего по акту с учетом НДС					**27 036 985**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Асупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №44
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Пожарная сигнализация (2-1-20)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	**1310-0702-0501**	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %**	**шт.**	**285**	835,95	–	238246	0	3121	143426	412206
					825	–	235125	0	–	30534	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. НР=72 %**	м	300	420,89	15,41	126267	4623	18222	75397	217797
					344,74	4,32	103422	1296	–	16133	
32	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. НР=72 %**	м	300	98,14	0,91	29442	273	5664	17008	50166
					78,35	0,39	23505	117	–	3716	
33	1310-0105-0502	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР=61 %**	м кабеля	2550	739,32	81,16	1885266	206958	426156	802343	2902618
					491,04	24,77	1252152	63164	–	215009	

Итого по смете	**3 582 787**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 614 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	453 163
Накладные расходы, тенге	1 038 174
Сметная прибыль (8 %), тенге	265 392
Итого по акту, тенге	**3 582 787**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					32 245				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					104 474				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					94 800				
		Непредвиденные 2%					74 390				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**3 888 696**				
		НДС (12 %)					466 643				
		Всего по акту с учетом НДС					**4 355 339**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №45
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Видеонаблюдение (2-1-21)

от 20.10.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	**1308-0206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, НР=72 %**	**м**	**387**	420,89	15,41	162884	5964	23506	97262	280958
					344,74	4,32	133414	1672	–	20812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	98	551,41	35,77	54038	3505	5999	32980	93979
					454,43	12,97	44534	1271	–	6961	
17	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	20	623,21	46,13	12464	923	1199	7695	21772
					517,11	17,29	10342	346	–	1613	
27	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	505	98,14	0,91	49561	460	9534	28630	84446
					78,35	0,39	39567	197	–	6255	
29	1310-0105-0503	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной НР=61 %	м кабеля	1163	760,96	91,72	884996	106670	120719	421125	1410611
					565,44	28,17	657607	32762	–	104490	
		Итого по смете					1 891 767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					885 464				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 522				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 247				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					160 958				
		Накладные расходы, тенге					587 692				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					140 131				
		Итого по акту, тенге					**1 891 767**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					17 026				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					55 164				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					52 104				
		Непредвиденные 2%					39 279				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**2 055 340**				
		НДС (12 %)					246 641				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 301 981**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №46
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
1	1310-0902-0912	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %**	**коробка**	**5**	4941,36	1343	24707	6715	1802	11555	39163
					3238	550,46	16190	2752	–	2901	
5	1308-0208-0210	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. (прим.) НР=72 %**	**м**	**10**	670,89	4,27	6709	43	555	4409	12007
					611,13	1,18	6111	12	–	889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР=61 %	коробка	9	4941,36	1343	44472	12087	3243	20799	70493
					3238	550,46	29142	4954	–	5222	
13	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	368,09	–	368	0	38	201	615
					330,05	–	330	0	–	46	
17	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	52	551,41	35,77	28673	1860	3183	17499	49866
					454,43	12,97	23630	674	–	3694	

Раздел 2 Телевидение

45	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1300	420,89	15,41	547157	20033	78962	326720	943787
					344,74	4,32	448162	5616	–	69910	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. НР=72 %	м	140	551,41	35,77	77197	5008	8569	47114	134256
					454,43	12,97	63620	1816	–	9945	
49	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %	м	15	871,31	50,86	13070	763	5490	5001	19517
					454,43	8,65	6816	130	–	1446	
51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. НР=72 %	м	1305	98,14	0,91	128073	1188	24638	73984	218221
					78,35	0,39	102247	509	–	16165	
52	1308-0206-2209	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	95	48,74	0,91	4630	86	1567	2170	7344
					31,34	0,39	2977	37	–	544	

Раздел 3 Молниезащита

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям (прим.) НР=72 % К=2,000;	м	10	418,02	15,64	4180	156	1360	1949	6619
					266,39	4,32	2664	43	–	490	
	Раздел 4 Радиофикация										
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	54	835,95	–	45141	0	591	27176	78102
					825	–	44550	0	–	5785	
62	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	53	368,09	–	19509	0	2016	10671	32594
					330,05	–	17493	0	–	2414	
67	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	1370	420,89	15,41	576619	21112	83214	344313	994607
					344,74	4,32	472294	5918	–	73675	
69	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	200	551,41	35,77	110282	7154	12242	67306	191795
					454,43	12,97	90886	2594	–	14207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**15**	871,31	50,86	13070	763	5490	5001	19517
					454,43	8,65	6816	130	–	1446	
73	1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**1515**	98,14	0,91	148682	1379	28603	85890	253337
					78,35	0,39	118700	591	–	18766	
74	1308-0206-2209	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**85**	48,74	0,91	4143	77	1402	1942	6572
					31,34	0,39	2664	33	–	487	

Итого по смете	**3 078 410**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 455 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 423
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	262 966
Накладные расходы, тенге	1 053 698
Сметная прибыль (8 %), тенге	228 030
Итого по акту, тенге	**3 078 410**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Временные здания и сооружения (0,9 %)	27 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	89 767
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	82 823
Непредвиденные 2%	63 918
Итого в текущих ценах 2021 г.	**3 342 624**
НДС (12 %)	401 115
Всего по акту с учетом НДС	**3 743 739**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №47
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Технологическое оборудование (2-1-23)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Помещения подвала										
	1.1 8,9 Камера хранения личных вещей										
1	**590-000-0001 (пл)**	**Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800**	**шт**	**22**	47798,93		1051576		-	-	1051576
					–		-		1051576	0	
	1.2 10.Комната дворника, 16.Комната техника										
2	**590-000-0001 (пл)**	**Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800**	**шт**	**2**	47798,93		95598		-	-	95598
					–		-		95598	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3 12.Мастерская плотника										
5	590-000-0001 (пл)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800	шт	2	47798,93		95598		-	-	95598
					–		-		95598	0	
	1.4 14.Комната сантехника										
10	590-000-0001 (пл)	Стеллаж металлический 4 полки, 400х1200х1800	шт	1	47798,93		47799		-	-	47799
					–		-		47799	0	
	Раздел 2 Помещения первого этажа										
	2.1 1.Кладовая продуктов										
18	590-000-0010 (пл)	Стеллаж на каркасе из нерж.трубы, 4полки нерж. 400х1200х1850мм нагрузка 50кг на полку	шт	2	79678,74		159357		-	-	159357
					–		-		159357	0	
19	590-000-0011 (пл)	Подтоварник с деревянным настилом 1000х500х300мм	шт	1	60226,65		60227		-	-	60227
					–		-		60227	0	
21	590-000-0012 (пл)	Шкаф холодильный низкотемпературный (1 глухая дверь)t-18...-12С, N=0.4кВт/час, V=700л СВ 107-S	шт	1	652559,29		652559		-	-	652559
					–		-		652559	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	590-000-0013 (пл)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ107-G	шт	1	574626,25		574626		-	-	574626
					–		-		574626	0	
2.3 6.Доготовочная											
26	590-000-0014 (пл)	Электроплита 4-х комфорочная с духовым шкафом, U=380В, N=16,0кВт, 800x807x860 ЭПК-47ШЖ	шт	1	475911,07		475911		-	-	475911
					–		-		475911	0	
27	590-000-0015 (пл)	Зонт пристенный приточно-вытяжной U=220В, 1200x1100x430 ЗППВ1200/1100/430 Ш430	шт	1	377819,36		377819		-	-	377819
					–		-		377819	0	
28	590-000-0016 (пл)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850. СБ211-1206	шт	3	47618,21		142855		-	-	142855
					–		-		142855	0	
30	590-000-0013 (пл)	Шкаф холодильный среднетемпературный 854x854x2064, V=700л, U=220В, N=0,2кВт, t=0-+6С СМ 107-G	шт	1	574626,25		574626		-	-	574626
					–		-		574626	0	
33	590-000-0018 (пл)	Ванна моечная 1-о секционная с сифоном 635x600x860мм, сифон в комплекте	шт	1	46759,82		46760		-	-	46760
					–		-		46760	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	590-000-0019 (пл)	Ванна моечная (котломойка) 800x700x860мм, сифон в комплекте	шт	1	288040,5		288041		-	-	288041
					–		-		288041	0	
	2.4 7.Раздаточная										
35	590-000-0020 (пл)	Прилавок для кассы, правый, с направляющими, 1100x700x900	шт	1	297184,64		297185		-	-	297185
					–		-		297185	0	
38	590-000-0022 (пл)	СВЧ-печь, U=220D, 1,5кВт	шт	1	58190		58190		-	-	58190
					–		-		58190	0	
39	590-000-0023 (пл)	Чайник электрический,U=220В, 1.2кВт	шт	1	23379,91		23380		-	-	23380
					–		-		23380	0	
40	590-000-0024 (пл)	Прилавок нейтральный с полкой, 1100x700x900	шт	1	47798,93		47799		-	-	47799
					–		-		47799	0	
41	590-000-0025 (пл)	Витрина охлаждаемая с направляющими, t=+5-+10С, U=220В, 0,6кВт, 1100x700x1750	шт	1	486889,46		486889		-	-	486889
					–		-		486889	0	
	2.5 8.Моечная посуды										
42	590-000-0026 (пл)	Стол для сбора отходов диам. отв. 220мм, 600x600x860. ССО-4	шт	1	50656,93		50657		-	-	50657
					–		-		50657	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	590-000-0027 (пл)	Ванна моечная 3-х секционная, нерж., 490x530x870, смесители,сифоны в комплекте	шт	1	107755,41		107755		-	-	107755
					–		-		107755	0	
45	590-000-0029 (пл)	Стеллаж для сушки тарелок, 4 полки, 1000x416x1726мм. ССТ-4-2	шт	1	136019,13		136019		-	-	136019
					–		-		136019	0	
	2.6 9.Обеденный зал буфета										
46	590-000-0030 (пл)	Прилавок для столовых приборов и подносов, 600x500x1300	шт	1	323484,9		323485		-	-	323485
					–		-		323485	0	
	2.8 11.Комната для чистки и глажения одежды										
55	590-000-0016 (пл)	Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200x600x850	шт	2	47618,21		95236		-	-	95236
					–		-		95236	0	
	2.11 16.Медкабинет										
87	590-000-0062 (пл)	Холодильник бытовой г.р. 800x800x1800мм, N=1,0кВт, U=220 В.	шт	1	192234,82		192235		-	-	192235
					–		-		192235	0	
	2.21 23.Кухня										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	590-000-0078 (пл)	**Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм N=3.2кВт. U=220В.**	**шт**	**1**	91441,43		91441		-	-	91441
					–		-		91441	0	
132	590-000-0079 (пл)	**Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0.314кВт, U=220В**	**шт**	**1**	223408,04		223408		-	-	223408
					–		-		223408	0	
	3.3 Кухни-ниши										
146	590-000-0078 (пл)	**Плита электрическая 2-х комфорочная с духовым шкафом 430х500х850мм, N=3.2кВт. U=220В**	**шт**	**48**	91441,43		4389189		-	-	4389189
					–		-		4389189	0	
147	590-000-0079 (пл)	**Холодильник бытовой двухкамерный 630х600х1630, N=0,314кВт, U=220В**	**шт**	**48**	223408,04		10723586		-	-	10723586
					–		-		10723586	0	
	3.5 Комната для чистки и глажения одежды										
153	590-000-0016 (пл)	**Стол пристенный с нержавеющей полкой 1200х600х850. СБ211-1206**	**шт**	**16**	47618,21		761891		-	-	761891
					–		-		761891	0	
		Итого по смете					**22 651 698**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					22 651 698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Итого по акту, тенге	**22 651 698**
	Итого в текущих ценах 2021 г.	**22 651 698**
	НДС (12 %)	2 718 204
	Всего по акту с учетом НДС	**25 369 902**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные сети телефонизации

Акт №48
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Наружные сети телефонизации (5-1-1)

от 20.10.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0301**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**18,18**	1543,44	–	28060	0	0	20203	52124
					1543,44	–	28060	0	–	3861	
2	**1101-0104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**18,18**	45,97	45,97	836	836	0	249	1172
					–	19,04	0	346	–	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %, К=2,000	м3 грунта	36,36	42,56	42,56	1547	1547	0	462	2170
					–	17,63	0	641	–	161	
4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	11,93	32,28	32,28	385	385	0	115	540
					–	13,37	0	160	–	40	
5	1101-0104-0407	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1, НР=72 %, К=5,000	м3 грунта	59,65	18,08	18,08	1078	1078	0	322	1512
					–	7,49	0	447	–	112	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	11,93	186,08	83,59	2220	997	0	1246	3743
					102,49	42,5	1223	507	–	277	
7	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) (прим.) НР=72 %	м3 грунта	6,25	45,97	45,97	287	287	0	86	403
					–	19,04	0	119	–	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,067	180529,68	–	12095	0	244	9008	22791
					176890	–	11852	0	–	1688	
9	241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.3 мм	м	67	1472		98624		98624	-	106514
					–		-		–	7890	
10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,02	1865		7497		7497	-	8097
					–		-		–	600	
11	1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство. НР=76 %	колодец	1	54778,67	3194,85	54779	3195	41122	8988	68868
					10461,74	1364,08	10462	1364	–	5101	
12	290-000-0000 (пл)	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 ККС-2	шт	1	80142,86		80143		80143	-	86554
					–		-		–	6412	
13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5105		20420		20420	-	22054
					–		-		–	1634	
14	1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР=76 %	канал	2	1339,05	–	2678	0	348	1771	4805
					1165,1	–	2330	0	–	356	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1021		2042		2042	-	2205
					–		-		–	163	
16	1310-0902-0208	Консоль одноместная. Установка в коллекторе НР=61 %	шт.	2	576,61	118,5	1153	237	419	362	1636
					248,6	48,57	497	97	–	121	
17	1310-0902-0210	Консоль трехместная. Установка в коллекторе НР=61 %	шт.	19	1089,36	197,5	20698	3753	9860	5260	28035
					372,9	80,95	7085	1538	–	2077	
18	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР=76 %	шт.	2	1486,06	–	2972	0	576	1821	5176
					1198,02	–	2396	0	–	383	
19	261-404-0521	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	1021		2042		2042	-	2205
					–		-		–	163	
20	1310-0904-1101	Монтаж сплайс-кассеты для муфт ВРЕО (прим.) НР=61 %	УССЛК	2	41626,97	28056	83254	56112	380	22922	114670
					13381,2	5407,46	26762	10815	–	8494	
21	298-001-0001 (пл)	Сплайс-кассета для муфт ВРЕО 10 мм, на 12 сварных соединений с возможностью установки PLC-сплиттера	шт	2	5919,64		11839		11839	-	12786
					–		-		–	947	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	298-001-0002 (пл)	Устройство ввода кабеля ESAM Evolution, круглый 4-12 мм	шт	1	23223,21		23223		23223	-	25081
					–		-		–	1858	
23	1310-0904-0401	Установка сплиттера конфигурации 1:2 на оптические волокна №28,29,30 магистрального кабеля ОКЛ-48 PON22/12 (прим.) НР=61 %, К=3,000	м шнура	9	64,76	–	583	0	0	356	1014
					64,76	–	583	0	–	75	
24	293-001-0001 (пл)	Сплиттер оптический R-1x2-PLC-SM/0,9-1,0	шт	3	104732,14		314196		314196	-	339332
					–		-		–	25136	
25	1308-0303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка НР=72 %	кг	15,45	2234,36	2,04	34521	32	11098	16842	55472
					1514	–	23391	0	–	4109	
26	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	5	1496		7480		7480	-	8078
					–		-		–	598	
27	1308-0201-1501	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей в здание (прим.) НР=72 %	проход кабеля	1	1339,64	–	1340	0	579	548	2039
					760,93	–	761	0	–	151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР=61 % Гр.1310-0904; ктрр1=1,3;	м кабеля	67	440,5	116,53	29514	7808	62	15155	48243
					323,05	47,76	21644	3200	–	3574	
29	1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР=61 % Гр.1310-0904; ктрр1=1,3;	м кабеля	533	568,52	129,17	303021	68848	490	159759	499802
					438,43	52,94	233683	28217	–	37022	
30	243-502-0114	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-2205 К=1,020;	км	0,663	256367		169971		169971	-	183569
					–		-		–	13598	
31	1310-0904-0503	Разварка оптических волокон №1, №3, №5, №7 и №9 кабеля ОКЛ-12 в существующей ОМСп 22/006 в колодце № 1411 на выходные порты вновь установленных оптических сплиттеров 1:2 НР=61 %	муфта	1	147528,86	103322,5	147529	103323	13688	35593	197772
					30518,4	27830,61	30518	27831	–	14650	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1310-0904-0703	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение затухания на кабельной площадке НР=61 %	кабель (строительная длина)	1	37790,4	24612	37790	24612	0	10932	52620
					13178,4	4743,67	13178	4744	–	3898	
33	1310-0904-0903	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 12. Измерение на смонтированном участке в двух направлениях НР=61 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2·	участок	1	51969,6	33936	51970	33936	0	14991	72318
					18033,6	6540,76	18034	6541	–	5357	
34	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	18,44	3353,3	1358,45	61835	25050	0	52445	123422
					1994,85	638,57	36785	11775	–	9142	
35	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	33,192	117		3883		0	-	4194
					–		-		–	311	
36	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	33,192	46		1527		0	-	1649
					–		-		–	122	
37	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150·	м3 материала основания в плотном теле	9,435	3995,37	1154,32	37696	10891	25176	4728	45818
					172,66	291,32	1629	2749	–	3394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 %, К=0,100·**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,29**	11377,34	1670,95	71563	10510	59394	4730	82396
					263,74	432,57	1659	2721	–	6103	
39	1127-0602-1102	**Основания. Распределение цемента автогрейдерами (прим.) НР=108 %**	**т сухих добавок**	**0,70448**	3843,88	3507,38	2708	2471	0	822	3812
					336,5	744,02	237	524	–	282	
40	216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**0,72561**	28079		20374		20374	-	22004
					–		-		–	1630	
41	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство, НР=108 %**	**м2 покрытия**	**62,9**	2407,14	212,14	151409	13344	136351	3802	167628
					27,25	28,71	1714	1806	–	12417	

Итого по смете	**2 484 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	474 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	369 250
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 141
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 057 640
Накладные расходы, тенге	393 515
Сметная прибыль (8 %), тенге	184 026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по акту, тенге	**2 484 325**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	22 359
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	72 443
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	31 870
Непредвиденные 2%	51 583
Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 662 580**
НДС (12 %)	319 510
Всего по акту с учетом НДС	**2 982 090**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №49
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Наружные сети водопровода (6-1-1)

от 20.10.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	**1127-0302-0103**	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**10,5**	572,94	396,04	6016	4158	0	3167	9918
					176,9	102,34	1857	1075	–	735	
60	**1127-0302-0104**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**13,65**	3353,3	1358,45	45773	18543	0	38822	91363
					1994,85	638,57	27230	8716	–	6768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150·	м3 материала основания в плотном теле	15,75	3995,37	1154,32	62927	18181	42027	7892	76485
					172,66	291,32	2719	4588	–	5666	
62	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108 %	м2 основания	105	2056,11	137,25	215892	14411	194600	12504	246668
					65,53	44,73	6881	4697	–	18272	
63	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР=108 % К=2,000·	м2 основания	210	201,11	4,62	42233	970	41183	524	46178
					0,38	1,93	80	405	–	3421	
64	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	105	2267,65	200,76	238103	21080	214162	6427	264092
					27,25	29,43	2861	3090	–	19562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1127-0602-0403	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303. НР=108 %**	**м2 покрытия**	**840**	255,28	0,02	214435	17	212402	2177	233941
					2,4	–	2016	0	–	17329	
66	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР=108 %**	**м2 покрытия**	**105**	2407,33	212,14	252770	22275	227634	6346	279845
					27,25	28,71	2861	3015	–	20729	
67	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301. НР=108 %**	**м2 покрытия**	**210**	271,2	0,02	56952	4	56444	544	62096
					2,4	–	504	0	–	4600	

Итого по смете	**1 310 585**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	47 009
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 639
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 586
- материалы, изделия и конструкции, тенге	988 452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы, тенге					78 404				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					97 081				
		Итого по акту, тенге					**1 310 585**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					11 795				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					38 217				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					4 128				
		Непредвиденные 2%					27 212				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 391 937**				
		НДС (12 %)					167 032				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 558 969**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тоупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные сети канализации

Акт №50
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Наружные сети канализации (6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Хозяйственно-бытовая канализация К1											
24	**1127-0701-0101**	**Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %, К=5,000·**	**м2 покрытия**	**9,5**	1913,41	3,32	18177	31	16038	2290	22104
					221,9	1,27	2108	12	–	1637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**22 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 038
Накладные расходы, тенге	2 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 637
Итого по акту, тенге	**22 104**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	645
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	110
Непредвиденные 2%	459
Итого в текущих ценах 2021 г.	**23 517**
НДС (12 %)	2 822
Всего по акту с учетом НДС	**26 339**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Очистные сооружения ливневой канализации (п.6, 7)

Акт №51
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г

Очистные сооружения ливневой канализации (п.6,7) (6-3-1)

от 20.10.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0367**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**153,1**	331,45	331,45	50745	50745	0	7212	62594
					–	65,43	0	10017	–	4637	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,7	1852,13	–	5001	0	0	3601	9290
					1852,13	–	5001	0	–	688	
3	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 %	м3 грунта	155,8	45,97	45,97	7162	7162	0	2136	10042
					–	19,04	0	2966	–	744	
4	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	311,6	42,56	42,56	13262	13262	0	3956	18595
					–	17,63	0	5494	–	1377	
5	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	118,7	32,28	32,28	3832	3832	0	1143	5373
					–	13,37	0	1587	–	398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0407	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72 % К=5 000·**	**м3 грунта**	**593,5**	18,08	18,08	10730	10730	0	3200	15044
					–	7,49	0	4445	–	1114	
7	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для обратной засыпки) НР=72 %**	**м3 грунта**	**13,2**	45,97	45,97	607	607	0	181	851
					–	19,04	0	251	–	63	
8	1101-0104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2 000·**	**м3 грунта**	**26,4**	42,56	42,56	1124	1124	0	335	1576
					–	17,63	0	465	–	117	
9	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**13,2**	957,57	–	12640	0	0	9101	23480
					957,57	–	12640	0	–	1739	
10	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (пазухи) НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**118,7**	186,08	83,59	22088	9922	0	12392	37238
					102,49	42,5	12166	5045	–	2758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (грунт основания) НР=72 %	м3 уплотненного грунта	3,9	186,08	83,59	726	326	0	408	1225
					102,49	42,5	400	166	–	91	
	Раздел 2 Резервуар на 15м3										
12	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,9	22603,04	1150,71	20343	1036	17929	1494	23584
					1530,9	293,52	1378	264	–	1747	
13	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР=69 %	м2	9,86	3439,39	99,8	33912	984	22077	7800	45049
					1100,5	45,93	10851	453	–	3337	
14	1106-1001-0104	Стены, днища при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	8,91	37223,68	1957,63	331663	17442	245646	67648	431256
					7696,4	646,87	68575	5764	–	31945	
18	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	6,97	936,19	33,29	6525	232	3370	2860	10136
					419,37	17,21	2923	120	–	751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=1,000	м2 стяжки	-6,97	131,51	5,63	-917	-39	-841	-53	-1048
					5,18	2,85	-36	-20	–	-78	
20	1116-0401-0207	Сальник из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,3	1850,91	105,06	555	32	26	498	1137
					1657,76	36,83	497	11	–	84	
22	1106-1001-0104	Перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	1,86	37223,68	1957,63	69236	3641	51280	14121	90026
					7696,4	646,87	14315	1203	–	6669	
25	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР=118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	15855,27	8108,7	3488	1784	119	2706	6690
					7207,11	3212	1586	707	–	496	
30	1123-1201-0101	Люки. Установка НР=99 %	шт.	1	2213,78	230,86	2214	231	173	1904	4447
					1810,42	113,33	1810	113	–	329	
31	1109-0304-0101	Стремянка. Монтаж НР=69 %	т	0,08911	973396,64	27562,55	86739	2456	80248	3411	97362
					45286,3	10190,86	4035	908	–	7212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1110-0201-0101	Крышки деревянные. Укладка НР=90 %	м2	0,28	3700,11	143	1036	40	925	80	1205
					252,11	65,42	71	18	–	89	
33	1110-0107-0608	Крышки. Утепление НР=90 % К=0,050;	м2	0,014	1220,3	15,38	17	0	0	15	35
					1184,04	7,03	17	0	–	3	
35	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по периметру НР=90 %	м2	0,145	1220,3	15,38	177	2	3	156	360
					1184,04	7,03	172	1	–	27	
37	1122-0301-0108	Трубы стальные, диаметр 300 мм. Укладка (вентиляционная колонка) НР=99 %	км трубопровода	0,0015	1750143,1	752491,18	2625	1129	155	1739	4713
					894600	276533,78	1342	415	–	349	
39	1122-0101-0103	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,0025	584024,2	100508,18	1460	251	85	1198	2871
					449658	34213,25	1124	86	–	213	
41	1120-0801-0101	Дефлекторы. Установка НР=98 %	дефлектор	1	8637,84	73,24	8638	73	4974	3535	13147
					3590,75	16,19	3591	16	–	974	
42	1106-0701-0202	Обетонирование. Устройство НР=91 %	м3	0,1	33827,74	4209,24	3383	421	2356	642	4347
					6063,15	1000,67	606	100	–	322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	1	810,11	27,12	810	27	540	228	1121
					242,89	5,02	243	5	–	83	
44	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 % К=2.000:	м2 изолируемой поверхности	2	658,53	23,56	1317	47	953	299	1745
					158,27	4,24	317	8	–	129	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=92 %	м2 поверхности	35,2	936,94	20,68	32980	728	20357	11168	47680
					337,93	3,24	11895	114	–	3532	
46	1112-0101-1504	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,35	321,36	11,02	3005	103	1677	1142	4478
					130,94	1,66	1224	16	–	332	
47	1112-0101-1505	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	9,35	180,7	6,83	1690	64	1085	504	2370
					57,87	0,71	541	7	–	176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,2	100,82	2,69	222	6	97	83	329
					54,22	0,32	119	1	–	24	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 %	м2	2,2	84,68	1,92	186	4	112	49	254
					31,69	0,32	70	1	–	19	
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,152	25142,84	1150,71	3822	175	3414	253	4401
					1530,9	293,52	233	45	–	326	
51	1127-0701-0101	Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	1,9	1913,41	3,32	3635	6	3208	458	4421
					221,9	1,27	422	2	–	327	
52	1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР=91 %	м3 емкости	15	204,99	2,97	3075	45	1589	1331	4758
					96,09	1,46	1441	22	–	352	

Раздел 3 Дождеприемный колодец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1123-0701-0101	**Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты сухие НР=99 %**	**м3 конструкций колодца**	**0,26**	38218,83	14051,87	9937	3653	1037	6741	18012
					20177,2	6013,14	5246	1563	–	1334	
60	1115-0208-0101	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-черезитовое по камню и бетону НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**0,73**	1946,46	78,16	1421	57	543	694	2284
					1124,93	63,15	821	46	–	169	
61	1109-0305-0301	**Фильтрующий патрон. Монтаж НР=69 %**	**т конструкций**	**0,082**	124699,5	6008,81	10225	493	752	6225	17766
					109516,8	513,36	8980	42	–	1316	
63	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,002**	541735,8	160281,08	1083	321	15	845	2082
					373958	53019,68	748	106	–	154	

Итого по смете	**1 032 325**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	175 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	133 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	463 903
Накладные расходы, тенге	183 437
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту, тенге					**1 032 325**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 291				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					30 103				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					12 536				
		Непредвиденные 2%					21 434				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 105 689**				
		НДС (12 %)					132 683				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 238 372**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тулпкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №52
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Вертикальная планировка (7-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Подраздел без наименования											
1	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**2356,4**	7,25	7,25	17084	17084	0	3885	22647
					–	2,29	0	5396	–	1678	
2	**1101-0104-0101**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**	**м3 грунта**	**1037,6**	45,97	45,97	47699	47698	0	14224	66877
					–	19,04	0	19756	–	4954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %, К=7,000	м3 грунта	3136	42,56	42,56	133468	133468	0	39807	187137
					–	17,63	0	55288	–	13862	
4	1101-0102-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, НР=72 %	м3 грунта	589,6	286,94	286,94	169180	169180	0	24044	208682
					–	56,64	0	33395	–	15458	
5	412-102-0108	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км, К=1,650	т·км	972,84	49		47669		-	-	51483
					–		-		–	3814	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	589,6	18,89	15,71	11138	9263	59	4258	16627
					3,08	6,95	1816	4098	–	1232	
7	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка), НР=72 %	м3 грунта	1193,144	53,73	53,73	64108	64108	0	19114	89880
					–	22,25	0	26548	–	6658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0102-0338	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. НР=72 %**	**м3 грунта**	**327,496**	347,85	347,85	113919	113919	0	16192	140521
					–	68,67	0	22489	–	10409	
9	412-102-0108	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км. К=1,650**	**т·км**	**540,3684**	49		26478		-	-	28596
					–		-		–	2118	
10	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь). НР=72 %**	**м3 грунта**	**327,496**	53,73	53,73	17596	17596	0	5246	24670
					–	22,25	0	7287	–	1827	
11	1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1520,64**	82,31	82,31	125164	125164	0	39097	177402
					–	35,71	0	54302	–	13141	

Итого по смете	**1 014 522**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 816
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	228 558
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- перевозка грузов, тенге					74 147				
		Накладные расходы, тенге					165 869				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					75 149				
		Итого по акту, тенге					**1 014 522**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					9 131				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					29 583				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					12 008				
		Непредвиденные 2%					21 065				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**1 086 309**				
		НДС (12 %)					130 357				
		Всего по акту с учетом НДС					**1 216 666**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Тулкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: Покрытие

Акт №53
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Покрытие (7-2-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 20.10.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип 1)											
2	**1127-0403-0101**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), НР=108 %**	**м2 основания**	**739**	1374,52	265,14	1015770	195938	789518	102447	1207674
					41,02	87,34	30314	64544	–	89457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1127-0403-0104	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-**	**м2 основания**	**-3695**	76,26	10,45	-281781	-38613	-243168	-14206	-319666
					–	3,56	0	-13154	–	-23679	
4	1127-0102-0101	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными НР=108 %**	**м2 основания или покрытия**	**739**	444,22	314,24	328279	232223	79731	92087	453995
					22,09	93,29	16325	68941	–	33629	
6	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**739**	2407,14	212,14	1778876	156771	1601967	44663	1969422
					27,25	28,71	20138	21217	–	145883	
7	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**328**	2392,07	34,35	784599	11267	468837	334081	1208174
					928,34	14,75	304496	4838	–	89494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие дорожек и площадок (тип 2)										
9	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150·	м3 материала основания в плотном теле	30,45	3995,37	1154,32	121659	35149	81252	15258	147870
					172,66	291,32	5257	8871	–	10953	
10	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	203	2407,33	212,14	488688	43064	440092	12269	541034
					27,25	28,71	5532	5828	–	40077	
	Раздел 3 Покрытие спортивных площадок из резиновой крошки (Тип 3)										
16	1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	320,64	12438,03	26,71	3988130	8564	3724548	278841	4608329
					795,34	9,88	255018	3168	–	341358	
	Раздел 4 Спортивный газон										
20	1147-0112-0201	Газоны . Посев тракторной сеялкой НР=88 %	га	0,105	579930,85	4975,64	60893	522	60270	287	66074
					955,21	2153,27	100	226	–	4894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5 Устройство бетонной тактильной плитки										
21	**1127-0401-0101**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,130;**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,17**	3337,15	1111,94	3904	1301	2401	571	4833
					172,66	279,51	202	327	–	358	
23	**216-101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**0,1755**	28079		4928		4928	-	5322
					–		-		–	394	
		Итого по смете					**9 893 063**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					637 381				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					646 189				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					164 806				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 010 376				
		Накладные расходы, тенге					866 298				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					732 819				
		Итого по акту, тенге					**9 893 063**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					89 037				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					288 483				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					45 900				
		Непредвиденные 2%					205 412				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**10 521 895**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	НДС (12 %)	1 262 627
	Всего по акту с учетом НДС	**11 784 522**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Ограждение

Акт №54
приемки выполненных работ за октябрь 2022 г
Ограждение (7-4-1)

от 20.10.2022

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**8601-0602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2.5 м НР=0**	**секция**	**96**	48780	2485	4682880	238560	3927840	691008	5803799
					5380	977	516480	93792	–	429911	
2	**8601-0605-0404**	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками НР=0**	**комплект**	**1**	104076	172	104076	172	90518	15807	129474
					13386	69	13386	69	–	9591	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по смете	**5 933 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	529 866
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	238 732
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 861
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 018 358
Накладные расходы, тенге	706 815
Сметная прибыль (8 %), тенге	439 502
Итого по акту, тенге	**5 933 273**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	53 399
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	173 015
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	34 367
Непредвиденные 2%	123 194
Итого в текущих ценах 2021 г.	**6 317 248**
НДС (12 %)	758 070
Всего по акту с учетом НДС	**7 075 318**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тәупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.