Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г.Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		98	20.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Конструкции железобетонные выше отм.0.000 2-1-2	2 777 492									
Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)	7 532 286									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №55 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	31 237 678	2 965 656							355 879	3 321 535
Акт №56 Отопление (жилая часть) (2-1-12)	6 146 136	2 087 111							250 453	2 337 564
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	412 732									
Пожарная сигнализация (2-1-20)	3 851 911									
Видеонаблюдение (2-1-21)	4 868 981									
Акт №57 Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)	37 910 504	14 547 871							1 745 744	16 293 615
Технологическое оборудование (2-1-23)	25 369 902									
Наружные сети телефонизации (5-1-1)	2 982 090									
Наружные сети водопровода (6-1-1)	3 453 150									
Наружные сети канализации (6-2-1)	1 697 883									
Очистные сооружения ливневой канализации (п.6,7) (6-3-1)	3 171 056									
Вертикальная планировка (7-1-1)	3 041 665									
Покрытие (7-2-1)	18 599 787									
Ограждение (7-4-1)	7 075 318									
ВСЕГО выполнено:	**160 128 571**	**19 600 638**							**2 352 076**	**21 952 714**
Минус аванс 30%										6 585 814
										15 366 900
ИТОГО к оплате с НДС 12%										

К оплате за текущий месяц: Пятнадцать миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот тенге

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53
г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №55
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

от 29.11.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.6 Фрамуги Ф1										
80	**1110-0501-0101**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка фрамуги НР=90 % К=48.000:**	**м2 проемов**	**23,04**	4158,94	197,95	95822	4561	46422	42403	149283
					1946,14	98,72	44839	2275	–	11058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	223-102-0401	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой К=48,000;	м2	23,04	18988 ––		437484 -		437484 –	- 34999	472483

Раздел 6 Полы

6.3 Тип 2

148	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	184,512	3349,77 491,63	25,29 12,84	618073 90712	4666 2369	522695 –	87496 56445	762014

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.2 Стены 1 этаж

205	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску. НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	113,106	670,48 461,28	1,57 0,79	75835 52174	178 89	23484 –	41810 9412	127057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	142,144	485,85 / 337,49	3,55 / 1,76	69061 / 47972	505 / 250	20584 / –	38578 / 8611	116250

7.3 Потолок 2-9 этажи

211	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %, К=8,000	м2 окрашиваемой поверхности	576,852	541,87 / 379,86	3,55 / 1,76	312579 / 219123	2048 / 1015	91408 / –	176110 / 39095	527784

7.4 Стены 2-9 этажи

217	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная эмалью по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, НР=80 %, К=8,000	м2 окрашиваемой поверхности	419,104	670,48 / 461,28	1,57 / 0,79	281001 / 193324	658 / 331	87019 / –	154924 / 34874	470799

7.6 Стены технический этаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62,260**	485,85	3,55	30249	221	9016	16897	50918
					337,49	1,76	21012	109	–	3772	
229	**1115-0401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**293,495**	124,17	0,91	36443	267	2612	26959	68475
					114,36	0,46	33564	135	–	5072	

Итого по смете	**2 745 062**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	702 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 240 724
Накладные расходы, тенге	585 178
Сметная прибыль (8 %), тенге	203 338
Итого по акту, тенге	**2 745 062**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	24 706
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	80 046
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	58 846
Непредвиденные 2%	56 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**2 965 656**				
		НДС (12 %)					355 879				
		Всего по акту с учетом НДС					**3 321 535**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53
г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации
Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №56
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Отопление (жилая часть) (2-1-12)

от 29.11.2022г

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Отопление										
3	1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка НР=98 %**	**шт.**	**160**	325,1	–	52016	–	17526	33800	92681
					215,56	–	34490	–	–	6865	
5	1311-0201-0101	**Воздухоудалитель. Установка на резьбовых соединениях НР=75 %**	**шт.**	**18**	1786,58	–	32158	–	993	23375	59976
					1731,43	–	31166	–	–	4443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	777,6	1067,54 / 927,01	1,24 / 0,63	830119 / 720843	964 / 490	108312 / –	577066 / 112575	1519761
		Раздел 3 Коридоры, на отм.-3,000, лестничная клетка, тех.помещения									
49	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	15	325,1 / 215,56	– / –	4877 / 3233	– / –	1643 / –	3168 / 644	8689
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	71	100,82 / 54,22	2,69 / 0,32	7158 / 3850	191 / 23	3118 / –	2672 / 786	10616
72	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=69 % К=2.000:	м2	142	111,75 / 23,81	3,47 / 0,48	15869 / 3381	493 / 68	11995 / –	2380 / 1460	19709
73	1115-0403-1004	Радиаторы, трубопроводы, регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	108	1067,54 / 927,01	1,24 / 0,63	115294 / 100117	134 / 68	15043 / –	80148 / 15635	211077
		Итого по смете					1 922 508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					897 079				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 782				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					649				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					158 630				
		Накладные расходы, тенге					722 609				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					142 408				
		Итого по акту, тенге					**1 922 508**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					17 303				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)					56 061				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					51 322				
		Непредвиденные 2%					39 917				
		Итого в текущих ценах 2021 г.					**2 087 111**				
		НДС (12 %)					250 453				
		Всего по акту с учетом НДС					**2 337 564**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №57
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г
Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

от 29.11.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
8	**296-001-0002**	**Телефон Panasonik KX-**									
	(пл)	**TS2382**	**шт**	**2**	11383,93		22768		22768	-	24590
					–		-		–	1822	
9	**1310-0905-0501**	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка НР=61 %**	**шт.**	**70**	89136	–	6239520	–	–	3806107	10849277
					89136	–	6239520	–	–	803650	

Раздел 2 Телевидение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1310-0501-0101	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для	проектная зона	1	73840 / 73840	– / –	73840 / 73840	– / –	– / –	45042 / 9511	128393
29	1310-0501-0102	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: каждого	проектная зона	1	55735 / 55735	– / –	55735 / 55735	– / –	– / –	33998 / 7179	96912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1310-0501-0103	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Проверка монтажа перед настройкой НР=61 %	система	1	111470 / 111470	– / –	111470 / 111470	– / –	– / –	67997 / 14357	193824
31	1310-0501-0108	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для одного канала НР=61 %	измерение	1	16330 / 16330	– / –	16330 / 16330	– / –	– / –	9961 / 2103	28394
32	1310-0501-0109	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру для каждого последующего канала НР=61 %	измерение	1	13135 / 13135	– / –	13135 / 13135	– / –	– / –	8012 / 1692	22839
35	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР=61 %	измерение	1	19702,5 / 19702,5	– / –	19703 / 19703	– / –	– / –	12019 / 2538	34260
37	1310-0501-0112	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала НР=61 %	измерение	42	19702,5 / 19702,5	– / –	827505 / 827505	– / –	– / –	504778 / 106583	1438866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1310-0408-0507	**Розетка микрофонная. Монтаж оборудования НР=61 %**	**шт.**	**151**	1370,16	–	206894	–	2289	124809	358239
					1355	–	204605	–	–	26536	
	Раздел 4 Радиофикация										
64	1308-0305-0108	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %**	**шт.**	**157**	619,37	4,41	97241	692	1539	68584	179091
					605,16	1,57	95010	246	–	13266	
71	1308-0206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %**	**м**	**15**	871,31	50,86	13070	763	5490	5001	19517
					454,43	8,65	6816	130	–	1446	

Итого по смете	**13 374 201**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 663 669
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 455
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	376
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 797
Накладные расходы, тенге	4 686 310
Сметная прибыль (8 %), тенге	990 682
Итого по акту, тенге	**13 374 201**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	120 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	389 993
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	385 618
Непредвиденные 2%	277 691
Итого в текущих ценах 2021 г.	**14 547 871**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)					1 745 744				
		Всего по акту с учетом НДС					**16 293 615**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Тсупкалиев К. Д.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.