Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк", тел:87222 334408

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.

Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		98	20.08.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной стоимости	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:	1 094 012 139,43									
в том числе:										

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Конструкции железобетонные ниже отм.0.000 2-1-1	44 657 557,08									
Конструкции железобетонные выше отм.0.000 2-1-2	288 883 788,80									
Общестроительные работы ниже отм.0.000 (2-1-3)	20 951 049,96									
Акт №29 Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)	282 101 248,72	1 105 362,87							132 643,54	1 238 006,41
Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Насосная (открытая система теплоснабжения) (2-1-5)	8 843 564,62									
Водопровод хозяйственно-питьевой воды В1, В1(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-6)	8 936 053,84									
Водопровод противопожарный В2 (2-1-7)	7 351 922,50									
Горячее водоснабжение Т3, Т4, Т3(б), Т4(б) (открытая система теплоснабжения) (2-1-8)	14 547 931,03									
Канализация К1, К1(б), К1(п), К3(б) (2-1-9)	21 916 913,65									
Канализация механически загрязненных вод напорная К3Н (2-1-10)	1 121 632,24									
Внутренний водосток К2 (2-1-11)	1 342 960,99									
Отопление (жилая часть) (2-1-12)	54 272 162,58									
Тепловой узел (открытая система ГВС) (2-1-13)	8 680 962,87									
Отопление (общественные помещения) (2-1-14)	5 667 142,98									

А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вентиляция (жилые помещения) (2-1-15)	3 684 223,23									
Вентиляция (общественные помещения) (2-1-16)	19 427 987,34									
Теплоснабжение приточных установок (2-1-17)	1 005 374,90									
Электрооборудование (2-1-18)	39 838 324,52									
Электроосвещение (2-1-19)	42 850 791,82									
Пожарная сигнализация (2-1-20)	9 401 373,95									
Видеонаблюдение (2-1-21)										
Акт №30 Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)	425 776,56	380 157,64							45 618,92	425 776,56
Технологическое оборудование (2-1-23)	153 548 125,63									
Подъемное оборудование (2-1-24)	13 818 882,56									
Сети 0,4 кВ (4-1-1)	9 640 400,11									
Наружное освещение (4-1-2)	4 561 277,26									
Наружные сети телефонизации (5-1-1)										
Наружные сети водопровода (6-1-1)	1 190 829,62									
Наружные сети канализации (6-2-1)	3 852 629,09									
Очистные сооружения ливневой канализации (п.6,7) (6-3-1)										
Акт №31 Тепловая сеть (6-4-1)	19 787 258,35	9 973 418,53							1 196 810,22	11 170 228,75
Вертикальная планировка (7-1-1)										
Покрытие (7-2-1)	1 703 992,63									

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Озеленение (7-3-1)	0,00									
Ограждение (7-4-1)	0,00									
МАФ (7-5-1)	0,00									
ВСЕГО выполнено:	**1 094 012 139,43**	**11 458 939,04**							**1 375 072,68**	**12 834 011,72**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**12 834 011,72**
К оплате за текущий месяц: Двинадцать миллионов весемьсот тридцать четыре тысячи одинадцать тенге 72 тиын										

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Мұкашев Д. Д

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк",

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №29
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Общестроительные работы выше отм.0.000 (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 30.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Полы										
	6.7 Тип 5										
171	**1111-0101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,61**	413,79	36,85	15976	1423	0	14345	32747
					376,94	18,31	14554	707	–	2426	

173 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	38,61	936,19	33,29	36146	1285	18669	15845	56150
				419,37	17,21	16192	664	–	4159	
174 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=3,000;	м2 стяжки	115,83	131,51	5,63	15233	652	13981	874	17396
				5,18	2,85	600	330	–	1289	
6.8 Тип 6										
176 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	38,79	413,79	36,85	16051	1429	0	14412	32900
				376,94	18,31	14622	710	–	2437	
178 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	38,79	936,19	33,29	36315	1291	18756	15919	56413
				419,37	17,21	16267	668	–	4179	
179 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	77,58	131,51	5,63	10203	437	9364	586	11652
				5,18	2,85	402	221	–	863	

6.9 Тип 7

183	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	13,29	413,79	36,85	5499	490	0	4938	11272
					376,94	18,31	5010	243	–	835	
185	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	13,29	936,19	33,29	12442	442	6426	5454	19328
					419,37	17,21	5573	229	–	1432	
186	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	26,58	131,51	5,63	3496	150	3208	201	3993
					5,18	2,85	138	76	–	296	

Раздел 7 Внутренняя отделка

7.1 Потолок 1 этаж

198	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	501,3	541,87	3,55	271639	1780	79436	153045	458659
					379,86	1,76	190424	882	–	33975	

7.6 Стены технический этаж

226	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**286,09**	685,77	5,14	196192	1471	77696	94046	313457
					409,05	1,86	117025	532	–	23219	
227	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**17,5253**	685,77	5,14	12018	90	4760	5761	19202
					409,05	1,86	7169	33	–	1422	

Итого по смете	**1 033 167**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	387 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 295
- материалы, изделия и конструкции, тенге	232 296
Накладные расходы, тенге	325 425
Сметная прибыль (8 %), тенге	76 531
Итого по акту, тенге	**1 033 167**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	9 299
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	30 127
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	11 319
Непредвиденные 2%	21 452
Итого в текущих ценах 2021 г.	**1 105 362,87**
НДС (12 %)	132 643,54
Всего по акту с учетом НДС	**1 238 006,41**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Мукашев Д. Д

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Топеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк",

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: 9-ти этажное здание общежития

Акт №30
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Телефонизация, телевидение, радиофикация (2-1-22)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 30.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Телефонизация										
2	294-101-0001 (пл)	**Бокс ОРК на 16 порта SC/APC в компл. со сплиттером 1х16, розетками и пигтейлами и КЗДС**	**шт**	**5**	59651,79		298259		298259	-	322120
					–		-		–	23861	

8	296-001-0002 (пл)	Телефон Panasonik KX-TS2382	шт	3	11383,93	34152		34152	-	36884
					–	-		–	2732	

Итого по смете	**359 004**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	332 411
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 593
Итого по акту, тенге	**359 004**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 231
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	10 469
Непредвиденные 2%	7 454
Итого в текущих ценах 2021 г.	**380 157,64**
НДС (12 %)	45 618,92
Всего по акту с учетом НДС	**425 776,56**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "Зейн"

_____ Мұқашев Д. Д

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ480701O2KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК SABRKZKA, ИИК KZ56914102203KZ00195, ДБ АО "Сбербанк",

Договор № 98 от 20.08.2020 г.
Доп.соглашение № 1 от 20.03.2021 г.
Наименование стройки: Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский колледж строительства" в г. Усть-Каменогорск ВКО. Корректировка сметной документации

Наименование объекта: Наружные тепловые сети

Акт №31
приемки выполненных работ за декабрь 2021 г
Тепловая сеть. (6-4-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г. от 30.12.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0337	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**621,6**	235,41	235,41	146331	146331	0	20798	180499
					–	46,47	0	28886	–	13370	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	19,2	1852,13	–	35561	0	0	25604	66058
				1852,13	–	35561	0	–	4893	
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР=72 %	м3 грунта	123,3	45,97	45,97	5668	5668	0	1691	7948
				–	19,04	0	2348	–	589	
4 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 % К=2,000;	м3 грунта	246,6	42,56	42,56	10495	10495	0	3131	14716
				–	17,63	0	4348	–	1090	
5 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	454,1	32,28	32,28	14658	14658	0	4371	20551
				–	13,37	0	6071	–	1522	

6	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(песок) НР=72 %	м3 грунта	11,7	1897,28	32,28	22198	378	21821	112	24095
					–	13,37	0	156	–	1785	
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	51,7	957,57	–	49506	0	0	35644	91962
					957,57	–	49506	0	–	6812	

Раздел 2 Подземная прокладка теплосети в канале

2.1 Подземная прокладка теплосети (в канале)

8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	12,9	22459,22	1150,71	289724	14844	255131	21417	336032
					1530,9	293,52	19749	3786	–	24891	
9	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=118 %	м3 сборных конструкций	25,44	13268,18	2950,81	337542	75069	134215	183143	562340
					5041,62	1059,25	128259	26947	–	41655	
15	1101-0205-0501	Лотки. Засыпка вручную песком НР=72 %	м3 грунта	47,2	2822,57	–	133225	0	88028	32542	179028
					957,57	–	45197	0	–	13261	

16	1106-0401-0101	Стены каналов бетонные. Устройство НР=91 %	м3	1,45	30727,12	1368,35	44554	1984	36323	6187	54800
					4308,48	380,86	6247	552	–	4059	
17	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,182	1382691,51	531094,1	251650	96659	3855	177654	463648
					830414	155563,9	151135	28313	–	34344	
19	294-000-1300 (пл)	Неподвижная опора Ст108х4-315х16-2-ППУ-ПЭ	шт	4	118023,11		472092		472092	-	509859
					–		-		–	37767	
24	294-000-2840 (пл)	Концевой элемент трубопровода 108/200 с МЗИ и торцевым кабелем вывода	шт	4	161757,43		647030		647030	-	698792
					–		-		–	51762	
25	294-000-0111 (пл)	Комплект изоляции стыка 108/200	шт	21	18400,98		386421		386421	-	417335
					–		-		–	30914	
26	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76 %	канал	4	1199,09	–	4796	0	136	3542	9005
					1165,1	–	4660	0	–	667	
27	294-000-2300 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-200	шт	4	40080,54		160322		160322	-	173148
					–		-		–	12826	

28	234-204-0102	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3 К=6,000;	м2	14,4	1675		24120		24120	-	26050
					–		-		–	1930	
29	1116-0401-0209	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=98 % К=2,000;	м трубопровода	1,2	21424,73	241,82	25710	290	21632	3795	31865
					3156,12	70,47	3787	85	–	2360	
32	1116-1201-0103	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм НР=98 %	сальник	2	8252,58	–	16505	0	7547	8779	27307
					4478,88	–	8958	0	–	2023	
33	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок К=2,000;	м3	0,2	17691		3538		3538	-	3821
					–		-		–	283	
34	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30 К=2,000;	т	0,0048	188829		906		906	-	978
					–		-		–	72	

Раздел 3 Подземная прокладка теплосети (бесканальная)

36	1124-0108-0104	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная НР=99 %	км труб	0,019	1064769,3	347524,16	20231	6603	298	15334	38410
					701551,53	113704,99	13329	2160	–	2845	
39	294-000-2840 (пл)	Концевой элемент трубопровода 108/200 с МЗИ и торцевым кабелем вывода	шт	4	161757,43		647030		647030	-	698792
					–		-		–	51762	
40	294-000-0111 (пл)	Комплект изоляции стыка 108/200	шт	2	18400,98		36802		36802	-	39746
					–		-		–	2944	
41	294-000-1300 (пл)	Неподвижная опора Ст 108х4-315х16-2-ППУ-ПЭ	шт	2	118023,11		236046		236046	-	254930
					–		-		–	18884	
42	1134-0201-1201	Устройство ввода труб НР=76 %	канал	4	1199,09	–	4796		136	3542	9005
					1165,1	–	4660		–	667	
43	294-000-2300 (пл)	Манжета стенового ввода СВ-200	шт	4	40080,54		160322		160322	-	173148
					–		-		–	12826	

44	1127-0302-0103	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР=108 % К=0,100;	м3 конструкции	11,1	572,94	396,04	6360	4396	0	3349	10485
					176,9	102,34	1964	1136	–	777	
45	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 % К=0,130;	м3 конструкции	14,43	3353,3	1358,45	48388	19602	0	41041	96583
					1994,85	638,57	28786	9215	–	7154	
46	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	16,65	3995,37	1154,32	66523	19219	44429	8343	80855
					172,66	291,32	2875	4850	–	5989	
47	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР=108 %	м2 основания	111	1906,03	137,25	211569	15235	189061	13218	242770
					65,53	44,73	7274	4965	–	17983	
48	1127-0602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706 НР=108 % К=2,000;	м2 основания	222	201,11	4,62	44646	1026	43536	553	48815
					0,38	1,93	84	428	–	3616	

49	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	111	2267,65	200,76	251709	22284	226400	6795	279184
					27,25	29,43	3025	3267	–	20680	
50	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108 % К=8,000;	м2 покрытия	888	255,28	0,02	226689	18	224540	2301	247309
					2,4	–	2131	0	–	18319	
51	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	111	2407,33	212,14	267214	23548	240641	6709	295837
					27,25	28,71	3025	3187	–	21914	

52 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000;	м2 покрытия	222	271,2	0,02	60206	4	59669	576	65645
				2,401	–	533	0	–	4863	

Раздел 4 Неподвижные опоры

53 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,278	22603,04	1150,71	6284	320	5538	477	7301
				1530,9	293,52	426	82	–	541	
54 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	0,76	37778,2	660,91	28711	502	19177	10798	42670
				11884,9	155,74	9033	118	–	3161	
57 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,2	936,94	20,68	1124	25	694	381	1625
				337,93	3,24	406	4	–	120	

4.2 Н2

58 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,29	22603,04	1150,71	6555	334	5777	481	7599
				1530,9	293,52	444	85	–	563	
59 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	0,852	37778,2	660,91	32187	563	21498	12106	47836
				11884,9	155,74	10126	133	–	3543	
62 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	1,34	936,94	20,68	1256	28	775	425	1815
				337,93	3,24	453	4	–	134	
4.3 Н3										
63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	0,144	22603,04	1150,71	3255	166	2869	238	3772
				1530,9	293,52	220	42	–	279	
64 1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	0,52	37778,2	660,91	19645	344	13121	7388	29196
				11884,9	155,74	6180	81	–	2163	

67 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	2,3	936,94	20,68	2155	48	1330	729	3115
				337,93	3,24	777	7	–	231	

Раздел 5 Теплофикационные камеры УТ-1

5.1 Теплофикационные камеры УТ-1

68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,105	22603,04	1150,71	24976	1272	22013	1835	28956
				1530,9	293,52	1692	324	–	2145	
69 1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=118 %	м3 конструкции	11,646	18564,58	3771,92	216203	43928	26458	191317	440122
				12520,78	1400,97	145817	16316	–	32602	
70 212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,952	21826		42604		42604	-	46012
				–		-		–	3408	
73 212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,92	20321		59337		59337	-	64084
				–		-		–	4747	

82 1106-0301-0407	Скобы ходовые. Установка НР=91 %	т	0,02784	296128,83	1504,83	8244	42	0	7481	16983
				294624	686,79	8202	19	–	1258	
83 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	16	595		9520		9520	-	10282
				–		-		–	762	
84 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (зумпф) НР=91 %	т	0,0357	876858,83	1504,83	31304	54	30188	989	34876
				29760	686,79	1062	25	–	2583	
85 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	5,4	803,57	44,72	4339	241	1603	2377	7253
				461,94	6,49	2494	35	–	537	
86 1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР=94 % К=3,000;	м2 изолируемой поверхности	16,2	298,745	23,23	4840	376	1938	2429	7850
				155,88	3,63	2525	59	–	581	
87 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	5,4	1214,87	109,95	6560	594	3670	2380	9655
				425,26	43,79	2296	236	–	715	

88 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=94 % К=17,000;	м2 покрытия	91,8	120,79	4,9	11089	450	9514	1279	13357
				12,25	2,57	1125	236	–	989	
89 1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,6	1946,46	78,16	28418	1141	10853	13877	45679
				1124,93	63,15	16424	922	–	3384	
90 1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	0,9	3021,98	7,34	2720	7	2218	462	3437
				550,31	2,19	495	2	–	255	
91 1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,04	48244,5	2278,44	1930	91	1532	306	2415
				7657,65	582,84	306	23	–	179	

Раздел 6 Теплофикационная камера ТК620-1 (сущ.)

92 1146-0101-0401	Стены из фундаментых блоков. Усиление стальными балками НР=84 %	т	0,12107	281935,49	19663,5	34134	2381	6152	22363	61017
				211459,82	8439,17	25601	1022	–	4520	

94	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01579	647579		10225		10225	-	11043
					–		-		–	818	
95	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР=84 %	м3	0,24	71736,42	36964,62	17217	8872	0	10740	30194
					34771,8	18505,17	8345	4441	–	2237	
96	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	0,9	3021,98	7,34	2720	7	2218	462	3437
					550,31	2,19	495	2	–	255	
97	1108-0201-0109	Стены защитные из кирпича. Кладка НР=93 %	м3 кладки	0,04	48244,5	2278,44	1930	91	1532	306	2415
					7657,65	582,84	306	23	–	179	

Раздел 7 Участки сети в теплофикационной камере

98	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,009	1382691,51	531094,1	12444	4780	191	8785	22927
					830414	155563,9	7474	1400	–	1698	

100 1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 45 мм. Прокладка НР=99 %	км трубопровода	0,004	1191114,48	481583,4	4764	1926	40	3360	8774
				699600	149053,13	2798	596	–	650	
102 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=99 %	врезка	2	8611,13	4552,53	17222	9105	728	10543	29986
				3694,38	1630,12	7389	3260	–	2221	
108 1312-0901-0101	Бобышки на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	1704,64	92,31	3409	185	1347	1146	4919
				939,02	0,16	1878	0	–	364	
109 1312-0901-0101	Отборное устройство на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	1704,64	92,31	3409	185	1347	1146	4919
				939,02	0,16	1878	0	–	364	
110 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=98 %	комплект	2	2567,36	–	5135	0	4395	725	6329
				369,82	–	740	0	–	469	

111 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=98 %	комплект	2	544,68	–	1089	0	118	953	2205
				485,77	–	972	0	–	163	
112 245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	2532		5064		5064	-	5469
				–		-		–	405	
113 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=76 %	м3 изоляции	0,292	41005,24	1967,24	11974	574	4654	5338	18697
				23100	955,21	6745	279	–	1385	
114 234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 К=1,540;	м3	0,44968	17346		7800		7800	-	8424
				–		-		–	624	
115 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР=69 %	м2	3,06	3431,61	99,8	10501	305	5268	3497	15118
				1610,22	45,93	4927	141	–	1120	

116	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР=69 %	м2	3,06	1613,12	99,8	4936	305	2534	1544	6998
					685,2	45,93	2097	141	–	518	
	Раздел 8 СОДК										
117	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	3	17589,04	1037,96	52767	3114	39567	8111	65748
					3362	393,1	10086	1179	–	4870	
118	247-201-0825	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	3	20588		61764		61764	-	66705
					–		-		–	4941	
119	245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	2	11531		23062		23062	-	24907
					–		-		–	1845	
120	245-403-0207	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1	16795		16795		16795	-	18139
					–		-		–	1344	
122	294-000-0041 (пл)	Детектор повреждений переносной ПИККОН ДПП-А	шт	1	72751,5		72752		72752	-	78572
					–		-		–	5820	
123	294-000-0038 (пл)	Импульсный рефлектомер Рейс-105Р	шт	1	1092706,88		1092707		1092707	-	1180124
					–		-		–	87417	

124	1122-0301-0101	Футляры стальные, диаметр 50 мм. Укладка . НР=99 %	км трубопровода	0,0155	547613,98	76194,1	8488	1181	346	7359	17115
					449075	30482,91	6961	472	–	1268	
126	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая . Прокладка НР=72 %	м	3,04	255,13	10,15	776	31	78	490	1367
					219,38	4,32	667	13	–	101	
129	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00391	647579		2532		2532	-	2735
					–		-		–	203	
130	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,24	537		4962		4962	-	5359
					–		-		–	397	
131	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51	12		612		612	-	661
					–		-		–	49	
132	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	827		4962		4962	-	5359
					–		-		–	397	
133	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	шт.	1	1529		1529		1529	-	1651
					–		-		–	122	

134	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	0,96	30775,64	1214,96	29545	1166	22004	6083	38478
					6639,5	324,08	6374	311	–	2850	
	Раздел 9 Дренажный колодец ДК1										
135	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,31	27447,09	10316,39	63403	23831	10755	38959	110551
					12474,88	4561,14	28817	10536	–	8189	
141	1108-0201-0109	Стены горловины из кирпича. Кладка НР=93 % К=2,000;	м3 кладки	0,098	48244,5	2278,44	4728	223	3754	751	5917
					7657,65	582,84	750	57	–	438	
143	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	887579		15160		15160	-	16373
					–		-		–	1213	
144	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	2	595		1190		1190	-	1285
					–		-		–	95	
145	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,005	414881,68	113050,96	2074	565	14	1663	4036
					298954	37044,49	1495	185	–	299	

147 1122-0901-0102	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**1**	2343,18	98,94	2343	99	293	1981	4670
				1951,6	48,57	1952	49	–	346	
151 1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**1,696**	13218,77	1923,56	22419	3262	12326	7840	32680
				4027,32	890,45	6830	1510	–	2421	
152 1127-0701-0101	**Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**16,96**	1913,41	3,32	32451	56	28632	4088	39462
				221,9	1,27	3763	22	–	2923	

Итого по смете	**9 322 010**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	870 591
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	591 080
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	175 094
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 133 665
Накладные расходы, тенге	1 036 155
Сметная прибыль (8 %), тенге	690 519
Итого по акту, тенге	**9 322 010**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	83 898

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	271 831
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	102 125
Непредвиденные 2%	193 555
Итого в текущих ценах 2021 г.	**9 973 418,53**
НДС (12 %)	1 196 810,22
Всего по акту с учетом НДС	**11 170 228,75**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Кенесбаев Д.М.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "Зейн"

_____ Мұқашев Д. Д

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Инженер авторского надзора
ТОО "Востокоблпроект"

_____ Толеуканов О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.