Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	28 400,02	25 357,16							3 042,86	28 400,02
Всего по стройке	28 400,02	25 357,16							3 042,86	28 400,02

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ **Адикулов Г. А.**

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ **Байболов Н. С.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20999**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5535
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3044*
			машины и механизмы	тенге			6312
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1589*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9152
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**8733**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2460
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1353*
			машины и механизмы	тенге			2805
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*706*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3468
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0016**	**3 432 778**	**5492**
			Формула объема = (1,6).0,001				
			из них:				
1.1	3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	2460
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	1353
1.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,504288	4 878	2460
1.2	3.2		машины и механизмы			1 753 210	2805

1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	706
1.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,104269	26 875	2802
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,208538*	*6 774*	*706*
1.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0068227	426	3
1.3	3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	227
1.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03296	193	6
1.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,13184	228	30
1.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03296	126	4
1.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,03296	5 668	187
2	**4**	**243-701-0720** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,6).1,02	**м**	**1,632**	**1 986**	**3241**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**12266**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3075
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1691*
			машины и механизмы	тенге			3507
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*883*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5684
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
3	**22**	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,002**	**3 432 778**	**6866**
			Формула объема = (2).0,001				
			из них:				
3.1	22.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	3075
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	1691
3.1.1	22.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,63036	4 878	3075
3.2	22.2		машины и механизмы			1 753 210	3507
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	883
3.2.1	22.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,1303362	26 875	3503
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,2606724*	*6 774*	*883*
3.2.2	22.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0085284	426	4
3.3	22.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	284
3.3.1	22.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0412	193	8
3.3.2	22.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1648	228	38
3.3.3	22.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0412	126	5
3.3.4	22.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0412	5 668	234

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**23**	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2).1,02	**м**	**2,04**	**246**	**502**
			Линейная арматура				
5	**30**	**252-207-2337** ***РСНБ РК 2022***	**Крюк типа SOT76 универсальный**	**шт.**	**1**	**4 898**	**4898**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20999**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5535
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3044*
			машины и механизмы	тенге			6312
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1589*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9152
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**20 999,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 448,93**
			Итого				**22 447,93**
			Сметная прибыль - 5%				**1 122,40**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**448,96**
			Итого				**24 019,29**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**25 357,16**
			НДС- 12%				**3 042,86**
			Стоимость строительства				**28 400,02**

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:
Директор ТОО "Build Corporation"

Байболов Н. С.