Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	62 511,42	55 813,77							6 697,65	62 511,42
Всего по стройке	62 511,42	55 813,77							6 697,65	62 511,42

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Кыдыходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18008
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9494*
		машины и механизмы	тенге			13779
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3475*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14434
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**32992**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11467
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6019*
		машины и механизмы	тенге			8313
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2086*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13212
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах Формула объема = (4,5).0,001	**км**	**0,0045**	**3 432 778**	**15448**

1	2	3	4	5	6	7
2	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 4,5.1,02	**м**	**4,59**	**1 986**	**9116**
		Металлопрокат				
3	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1**	**1 243**	**1243**
4	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**13229**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6541
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3475*
		машины и механизмы	тенге			5466
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1389*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1222
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
5	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,003**	**3 432 778**	**10298**
		Формула объема = (3).0,001				
6	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 3.1,02	**м**	**3,06**	**246**	**753**
		Узел электроэнергии				
7	**6119-0602-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчика на готовое основание, однофазного**	**шт.**	**1**	**2 178**	**2178**

1	2	3	4	5	6	7
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46221**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			18008
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9494*
		машины и механизмы	тенге			13779
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3475*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14434
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Всего прямые затраты				**46 221,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 189,25**
		Итого				**49 410,25**
		Сметная прибыль - 5%				**2 470,51**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**988,20**
		Итого				**52 868,97**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**55 813,77**
		НДС- 12%				**6 697,65**
		Стоимость строительства				**62 511,42**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.