Подрядчик: ТОО "Trendim KZ" БИН:050440009968
Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 49

Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ" БИН:100840011232
Туркестанская обл., Казыгуртский район, с.Казыгурт, Ынтымак, 12С

Стройка: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Шага сельского округа Шага Сауранского района Туркестанской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Фельдшерско-акушерский пункт в селе Шага сельского округа Шага Сауранского района Туркестанской области

Договор подряда: №1/37 от 10 июля 2024 года

АКТ №1 выполненных работ за сентябрь 2024г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3677206**
	Раздел 1.	**Покрытия**				**3677206**
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	У7101-0401-0102	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	127,025	5 408	686951
2	У7101-0602-0306	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)**	$м^2$	508,1	389	197651
3	С1212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	48,72679	17 894	871917
4	У7101-0602-0406 *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	508,1	33	16767
5	С1212-501-0402	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	23,57584	17 894	421866

6	**У7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,76215**	**220 275**	**167883**
7	**У7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**508,1**	**397**	**201716**
8	**С1212-501-0202**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II**	**т**	**49,59056**	**20 086**	**996076**
9	**У7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,5081**	**220 275**	**111922**
10	**У7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**0,8241494**	**5 408**	**4457**

Итог по смете	Тенге	3677206
Оборудования	Тенге	-
Итого без оборудования	Тенге	3 677 206
Общеплощадочные затраты 7,7%	Тенге	283 145
Итого	Тенге	3 960 351
Сметная прибыль 5%	Тенге	198 018
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	79 207
Итого	Тенге	4 237 575
в том числе на 2024год 100% К=1,075	Тенге	4 555 394
Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге	4 464 286
НДС 12%	Тенге	535 714
Итого с НДС	Тенге	5 000 000

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
Карсыбаев А. К.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"
Карсыбаев А. К.