Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : ТОО «Карат - Z»

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»

Договор : №14 от 15.08.2024 г

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»	300 316	268 139							32 177	300 316
Итого:	**300 316**	268 139							**32 177**	**300 316**

Ген.подрядчик:

Директор
ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

_____ Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО «Карат - Z»

_____ Балабиев А.А

Форма 4

Ген.подрядчик : ТОО "EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Суб.подрядчик : «Карат - Z»

Объект: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Жайма Жарминского района области Абай»

Договор : №14 от 15.08.2024 г

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой водопровод									
1	6101-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	м^3	68,252857	567	567	38699	38700	--	--	38699
					--	169	--	11535		--	
		неучтенные ресурсы									
2	6121-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	м^3	0,248	135 062	28 559	33495	7083	5598	--	33495
					83 927	8 741	20814	2168		--	
		неучтенные ресурсы									
3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,256	10 481	--	13164	--	--	--	13164
					10 481	--	13164	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				85358	45783	5598	--	85358
							33978	13703	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				85358				
		Материалы	тенге				5599				
		Всего заработная плата	тенге					47681			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				85358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					47681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				85358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					47681			
		РАЗДЕЛ 2. Плита Фп1 под резервуар									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	7,56	10 481	--	79236	--	--	--	79236
					10 481	--	79236	--		--	
		неучтенные ресурсы									
5	6103-0701-0809 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Установка детали закладной,вес более 20 кг**	т	0,7738	118 243	4 182	91496	3236	--	--	91496
					114 061	1 310	88260	1014		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				170732	3236	--	--	170732
							167496	1014	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				170732				
	Всего заработная плата		тенге					168510			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				170732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					168510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				170732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					168510			
		РАЗДЕЛ 3. Строительные и монтажные работы по заземлению (лист7)									
6	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 $м^3$,группа грунта 2**	$м^3$	7,24	510	510	3692	3692	--	--	3692
					--	152	--	1100		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				3692	3692	--	--	3692
							--	1100	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3692				
	Всего заработная плата		тенге					1100			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3692				
		Сметная заработная плата	тенге					1100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3692				
		Сметная заработная плата	тенге					1100			
		РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция									
7	6124-0201-2201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля,напряжение 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2**	шт.	4	64 888	40 128	259552	160512	296	--	259552
					24 686	13 329	98744	53316		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				259552	160512	296	--	259552
							98744	53316	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				259552				
	Материалы		тенге				296				
	Всего заработная плата		тенге					152060			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				259552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	тенге					152060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				259552				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					152060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**519334**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость оборудования, всего									**0**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке			**8,8%**						**45 701**
		Итого									**565 035**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска) (0,54%)									**1 943**
		Итого									**566 978**
		Сметная прибыль 5%			**5,00%**						**28 252**
		Непредвиденные работы и затраты 5%			**5%**						**28 349**
		Итого в сметных ценах									**623 579**
		2023 г. - % (Кпер = 1,000000000)			**1**						**623 579**
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)			**1,075**						**670 347**
		Итого с понижающим коэффициентом, К - 0,5			**0,40**						**268 139**
		НДС			**12%**						**32 177**
		Итого с НДС									**300 316**

Ген.подрядчик:

Директор ТОО " EXCLUSIVE PROJECT COMPANY"

Телеуов Е.А.

Суб.подрядчик:

Директор ТОО «Карат - Z»

Балабиев А.А