Форма №КС-3

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Договор: Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	33 743,31	30 127,95							3 615,35	33 743,31
Всего по стройке	33 743,31	30 127,95							3 615,35	33 743,31

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Руководитель _____ **Сыдыходжаева Г. К.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №61 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AGN GROUP COMPANY" Договор субподряда №02 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23836**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4251*
		машины и механизмы	тенге			8765
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**80**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			28
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2**	м	0,025	2 144	54
		Состав работ:				
		1. Установка деталей крепления				
		2. Раскладка и прокладка проводов				
		3. Присоединение				
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			2 062	52
		в том числе оплата труда рабочих			1 004	25
1.1.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,0100425	5 134	52
1.2		машины и механизмы			9	

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			2	
1.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,003296	24	0
1.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0000077	12 279	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000077*	*3 688*	*0*
1.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0000077	7 908	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0000077*	*2 582*	*0*
1.3		материалы, изделия и конструкции			73	2
1.3.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,00051	594	0
1.3.2	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,0051	300	2
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,025**	**1 050**	**26**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**23756**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7686
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4226*
		машины и механизмы	тенге			8765
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7305
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0049992**	**3 432·778**	**17161**
		Формула объема = (1,99+3,00924).0,001				
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,99).1,02	**м**	**2,0298**	**246**	**499**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (3,00924).1,02	**м**	**3,0694248**	**1 986**	**6096**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23836**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			7738
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4251*
		машины и механизмы	тенге			8765
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2207*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7333
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**23 836,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 644,68**
		Итого				**25 480,68**
		Сметная прибыль - 5%				**1 274,03**
		Непредвиденные работы и затраты - 7%				**1 783,65**
		Итого				**28 538,37**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**30 127,95**
		НДС- 12%				**3 615,35**
		Стоимость строительства				**33 743,31**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Руководитель ТОО "AGN GROUP COMPANY"

Кзылходжаева Г. К.