Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060240009665

190140037138

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района",ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОЙЫНКУМСКИЙ РАЙОН, МОЙЫНКУМСКИЙ С.О., А.МОЙЫНКУМ, улица Билал Омарова, дом 69, тел.: 24699**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa",г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 18 от 13.03.2023 г

Номер документа	Дата составления
24	25.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоснабжения ТОО "Turan Indastry" в с.Мирный Мойынкумского района Жамбылской области"			работа	1	6 354 087,00	6 354 087,00	680 795,04
				Итого	1	x	6 354 087,00	680 795,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Д.Тлемисов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Наименование строительства и его адрес: "Строительство водоснабжения ТОО "Turan Indastry" в с. Мирный в Мойынкумском районе Жамбылской области"

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		18	13.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство водоснабжения ТОО "Turan Indastry" в с. Мирный в Мойынкумском районе Жамбылской области	6 354 087	5 673 292							680 795	6 354 087
Всего по стройке:	6 354 087									
ВСЕГО к оплате:										**6 354 087**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Руководитель
_____ Тлешев Г.Я.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Технадзор
_____ Шакубв С.И.

Авторский надзор:
ТОО "Тараз Гео Проект Люкс"
Главный инженер проекта
_____ Абдикеримов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AlanSapa" (АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водоснабжения ТОО "Turan Indastry" в с. Мирный в Мойынкумском районе Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18 от 13.03.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Сети водоснабжения.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляные работы									
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4695,0	170,32	163,9	799652	769511	0	115137	987972
				м3 грунта		6,42	27,64	30142	129770		73183	
2	2	E11-010101-0328 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		4695,0	328,26	313,57	1541181	1472211	0	228414	1911162
				м3 грунта		14,69	52,88	68970	248272		141568	
3	3	E11-010205-0302 ЖТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		94,0	2219,45	0	208628	0	0	150212	387547
				м3 грунта		2219,45	0	208628	0		28707	
4	4	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		19,3	3694,89	179,27	71311	3460	45390	23231	102106
				м3 основания		1163,82	52,01	22462	1004		7563	
			Итого по разделу: 4. Земляные работы									3388787
			Раздел: 5. Водопроводная сеть села									
5	8	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,9	386465,97	109673,25	347819	98706	2055	274891	672527
				км трубопровода		274510	34009,3	247059	30608		49817	
6	9	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6.6 мм		900	1618		1456200		1456200		1572696
				м							116496	
			Итого по разделу: 5. Водопроводная сеть села									2245223
			ИТОГО:					4424791	2343889	1503645	791885	5634010
								577261	409654		417334	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		163386				
			Итого с временными									5797396
			Зимние удорожания			0,99 %		57394				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**5854790**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**117096**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5971886**
			Итого в текущих ценах									**5971886**
			Тендерная скидка:			**5%**						**298594**
			Итого со скидкой:									**5 673 292**
			НДС			**12 %**		**680 795**				
			Итого с НДС									**6 354 087**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мойынкумского района"
Руководитель:
Глебчев Г.Я.

Технический надзор:
ТОО "Батыс Сапа Инжиниринг"
Технадзор
Шакуов С.И.

Авторский надзор:
ТОО "Транзит Проект Люкс"
Главный инженер проекта:
Абдиеримов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
Тенизбаев Д.С.