Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	52 081,35	46 501,21							5 580,14	52 081,35
Всего по стройке	52 081,35	46 501,21							5 580,14	52 081,35

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №6 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38509**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15837
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8150*
		машины и механизмы	тенге			8763
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2192*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**32799**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13454
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6840*
		машины и механизмы	тенге			6046
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1508*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13300
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ:	**км**	**0,002976**	**3 432 778**	**10216**

1	2	3	4	5	6	7
		1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,976).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,976).1,02	м	3,03552	1 986	6029
		Линейная арматура				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1,5	1 243	1865
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	2	7 185	14370
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5710**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2383
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1310*
		машины и механизмы	тенге			2717
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*684*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			610
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,00155	3 432 778	5321
		Формула объема = (1,55).0,001				
8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	1,581	246	389

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = 1,55.1,02				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**38509**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15837
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8150*
		машины и механизмы	тенге			8763
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2192*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			13910
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
		Всего прямые затраты				**38 509,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 657,12**
		Итого				**41 166,12**
		Сметная прибыль - 5%				**2 058,31**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**823,32**
		Итого				**44 047,75**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**46 501,21**
		НДС- 12%				**5 580,15**
		Стоимость строительства				**52 081,35**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.