Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	151140001473
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340012412

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
89	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102			тг	1	219 614 638,00	219 614 638,00
				Итого	1	x	219 614 638,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) 19.12.2022

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		782	17.06.2022				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	219 614 638	219 614 638									23 530 139,79

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

Сапарбаев Ж.Б.

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"

Каскулаков К.К

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС №2.6-02 Тепловые сети. Трубопроводы и арматура										
			Трубопроводы										
1	2	С1241-402-0215 241-402-0215 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм**	м	855		80279,00	–	68638545,00	–	68638545,00	–	74129628,60
			СП - 8%				–	–	–	–		5491083,60	
2	4	С1241-402-0121 241-402-0121 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм**	м	11		58311,00	–	641421,00	–	641421,00	–	692734,68
			СП - 8%				–	–	–	–		51313,68	
3	6	С1241-402-0119 241-402-0119 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	204		39571,00	–	8072484,00	–	8072484,00	–	8718282,72
			СП - 8%				–	–	–	–		645798,72	
4	13	С1241-406-0513 241-406-0513 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х108 мм**	шт.	2		162040,00	–	324080,00	–	324080,00	–	350006,40
			СП - 8%				–	–	–	–		25926,40	
5	14	С1241-406-0510 241-406-0510 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х89 мм**	шт.	2		107466,00	–	214932,00	–	214932,00	–	232126,56
			СП - 8%				–	–	–	–		17194,56	
6	15	С1241-406-0512 241-406-0512 РСНБ РК 2015 прим.	**Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х89 мм**	шт.	2		181247,00	–	362494,00	–	362494,00	–	391493,52

			СП - 8%			–	–	–	–		28999,52	
7	16	С1241-406-0513 241-406-0513 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х273 мм	шт.	2	162040,00	–	324080,00	–	324080,00	–	350006,40
			СП - 8%			–	–	–	–		25926,40	
8	17	С1241-406-0410 241-406-0410 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм	шт.	2	116362,00	–	232724,00	–	232724,00	–	251341,92
			СП - 8%			–	–	–	–		18617,92	
9	18	С1241-407-0135 241-407-0135 РСНБ РК 2015	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х219 мм	шт.	2	94718,00	–	189436,00	–	189436,00	–	204590,88
			СП - 8%			–	–	–	–		15154,88	
10	19	С1241-405-0112 241-405-0112 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	шт.	50	171922,00	–	8596100,00	–	8596100,00	–	9283788,00
			СП - 8%			–	–	–	–		687688,00	
11	20	С1241-405-0110 241-405-0110 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	10	80003,00	–	800030,00	–	800030,00	–	864032,40
			СП - 8%			–	–	–	–		64002,40	
12	21	С1241-414-0112 241-414-0112 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	2	130899,00	–	261798,00	–	261798,00	–	282741,84
			СП - 8%			–	–	–	–		20943,84	
13	22	С1241-414-0111 241-414-0111 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	2	107090,00	–	214180,00	–	214180,00	–	231314,40
			СП - 8%			–	–	–	–		17134,40	
14	23	С1241-414-0110 241-414-0110 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	76043,00	–	152086,00	–	152086,00	–	164252,88
			СП - 8%			–	–	–	–		12166,88	
15	24	С1241-413-0112 241-413-0112 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	шт.	6	56937,00	–	341622,00	–	341622,00	–	368951,76
			СП - 8%			–	–	–	–		27329,76	
16	26	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1240	83,00	–	102920,00	–	102920,00	–	111153,60

			СП - 8%			–	–	–	–		8233,60	
17	28	С1234-204-0108 234-204-0108 РСНБ РК 2015	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	396,5	4834,00	–	1916681,00	–	1916681,00	–	2070015,48
			СП - 8%			–	–	–	–		153334,48	
					Арматура							
18	30	С1242-208-2902 242-208-2902 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200	шт.	2	2451908,00	–	4903816,00	–	4903816,00	–	5296121,28
			СП - 8%			–	–	–	–		392305,28	
19	32	С1242-208-2703 242-208-2703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 250	шт.	2	3921512,00	–	7843024,00	–	7843024,00	–	8470465,92
			СП - 8%			–	–	–	–		627441,92	
20	34	С1242-208-2107 242-208-2107 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	521588,00	–	1043176,00	–	1043176,00	–	1126630,08
			СП - 8%			–	–	–	–		83454,08	
21	36	С1242-208-1906 242-208-1906 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80	шт.	4	426771,00	–	1707084,00	–	1707084,00	–	1843650,72
			СП - 8%			–	–	–	–		136566,72	
22	38	С1241-408-0110 241-408-0110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм	комплект	198	19073,00	–	3776454,00	–	3776454,00	–	4078570,32
			СП - 8%			–	–	–	–		302116,32	
23	39	С1241-408-0107 241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм	комплект	8	12238,00	–	97904,00	–	97904,00	–	105736,32
			СП - 8%			–	–	–	–		7832,32	
24	40	С1241-408-0105 241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	50	8273,00	–	413650,00	–	413650,00	–	446742,00
			СП - 8%			–	–	–	–		33092,00	

25	41	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм** *СП - 8%*	комплект	6	5096,00 –	– –	30576,00 –	– –	30576,00	– 2446,08	33022,08
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111201297,00 –	– –	111201297,00 –	– 8896103,76	120097400,76
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				84275867,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				84275867,00				
			Сметная прибыль	Тенге				6742069,36				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91017936,36				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				26925430,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26925430,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2154034,40				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				29079464,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				120097400,76				

РАЗДЕЛ 2. ЛС №2.6-04 Сети канализации К2

Трубопроводы

26	24	С1241-702-0204 241-702-0204 РСНБ РК 2015	**Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности** *СП - 8%*	м	648,1012	34119,00 –	– –	22112564,84 –	– –	22112564,84	– 1769005,19	23881570,03
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22112564,84 –	– –	22112564,84 –	– 1769005,19	23881570,03
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				22112564,84				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22112564,84				
			Сметная прибыль	Тенге				1769005,19				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23881570,03				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23881570,03				

РАЗДЕЛ 3. ЛС №2.6-05 Водопровод В1

Земляные работы

27	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1531,963	316,90 –	316,90 64,06	485479,07 –	485479,07 98137,55	–	70659,04 44491,05	600629,15
28	2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2596,48	257,84	257,84	669476,40	669476,41	–	97436,55	828265,98

			НР - 72%; СП - 8%			–	52,12	–	135328,54		61353,04	
29	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	666,621	234,40	234,40	156255,96	156255,96	–	22740,84	193316,55
			НР - 72%; СП - 8%			–	47,38	–	31584,50		14319,74	
30	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	154,391	3183,55	–	491511,41	–	–	353888,21	913031,59
			НР - 72%; СП - 8%			3183,55	–	491511,41	–		67631,97	
31	5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	154,391	137,86	137,86	21284,34	21284,34	–	5884,89	29342,77
			НР - 72%; СП - 8%			–	52,94	–	8173,46		2173,54	
32	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	70960,52616	38,00	–	2696500,00	–		–	2912220,00
			СП - 8%			–	–	–	–		215720,00	
33	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1344,88	24,70	20,27	33218,54	27260,72	161,39	13566,07	50527,38
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	5796,43	13045,34		3742,77	
			Обратная засыпка									
34	8	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	359,3	37,02	37,02	13301,29	13301,28	–	3676,07	18335,55
			НР - 72%; СП - 8%			–	14,21	–	5105,65		1358,19	
35	9	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	359,3	89,26	89,26	32071,12	32071,11	–	8868,10	44214,36
			НР - 72%; СП - 8%			–	34,28	–	12316,80		3275,14	
36	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	830,6	42,05	42,05	34926,73	34926,73	–	9658,22	48151,74
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,15	–	13414,19		3566,80	
37	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	830,6	101,33	101,33	84164,70	84164,70	–	23269,43	116028,85
			НР - 72%; СП - 8%			–	38,91	–	32318,65		8594,73	

38	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1189,9	206,54	89,25	245761,95	106198,58	–	142156,88	418952,33
						117,29	48,64	139563,37	57876,74		31033,51	
39	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,3	1095,63	–	24432,55	–	–	17591,44	45385,90
						1095,63	–	24432,55	–		3361,92	
40	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	57,52617	1203,34	–	69223,54	–	–	49840,95	128589,65
						1203,34	–	69223,54	–		9525,16	
41	15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	419,76	2443,00	–	1025473,68	–	1025473,68	–	1107511,57
						–	–	–	–		82037,89	
				Трубопроводы								
42	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	9,8	4330,52	191,76	42439,10	1879,25	26335,54	14711,34	61722,47
						1451,46	64,86	14224,31	635,63		4572,03	
43	17	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1888	781844,91	244932,57	147612,32	46243,27	4520,69	112693,25	281130,02
						512968,00	89953,43	96848,36	16983,21		20824,45	
44	18	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм** *СП - 8%*	м	190,688	6452,00	–	1230319,00	–	1230319,00	–	1328744,50
						–	–	–	–		98425,52	
45	23	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	2537259,38	1077099,34	71043,26	30158,78	3219,33	49145,02	129803,34
						1345184,00	427724,34	37665,15	11976,28		9615,06	
46	24	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм** *СП - 8%*	м	28	41448,00	–	1160544,00	–	1160544,00	–	1253387,52
						–	–	–	–		92843,52	
47	25	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,028	7185313,56	1393664,55	201188,78	39022,60	156037,54	19317,09	238146,34
						218880,00	477984,77	6128,64	13383,57		17640,47	
48	26	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя поверхность футляров/** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40,4432	180,78	3,10	7311,32	125,38	5268,12	1338,92	9342,26
						47,42	0,56	1917,82	22,65		692,02	

49	27	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /внутренняя поверхность футляров/	м2	40,4432	659,73	5,92	26681,59	239,42	23549,67	2026,80	31005,06
			НР - 69%; СП - 8%			71,52	1,11	2892,50	44,89		2296,67	
50	28	Е11-221401-0303 1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1955,26	10,51	54747,28	294,28	7861,28	46233,63	109059,39
			НР - 99%; СП - 8%			1663,99	3,89	46591,72	108,92		8078,47	
51	30	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	19165,52	17129,44	19165,52	17129,44	–	3646,67	24637,17
			НР - 99%; СП - 8%			2036,08	1647,43	2036,08	1647,43		1824,98	
52	31	Е11-221401-1202 1122-1401-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из стальных труб диаметром 426 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	85	34586,14	11900,18	2939821,90	1011515,30	1716651,50	425572,64	3634626,10
			НР - 99%; СП - 8%			2490,06	2567,25	211655,10	218216,25		269231,56	
53	32	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	85,34	41448,00	–	3537172,32	–	3537172,32	–	3820146,11
			СП - 8%			–	–	–	–		282973,79	
54	33	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	90,8	2112,77	13,52	191839,52	1227,62	38007,06	151528,25	370837,19
			НР - 99%; СП - 8%			1680,67	5,00	152604,84	454,00		27469,42	
			Запорная арматура									
55	36	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	8066,12	2295,20	40330,60	11476,00	2513,00	30362,81	76348,88
			НР - 99%; СП - 8%			5268,32	865,58	26341,60	4327,90		5655,47	
56	37	С1242-101-1007 242-101-1007 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	184166,00	–	920830,00	–	920830,00	–	994496,40
			СП - 8%			–	–	–	–		73666,40	
			Фасонные части									
57	43	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,6593	92744,32	16906,51	61146,33	11146,46	16561,69	37310,84	106333,74
			НР - 99%; СП - 8%			50717,70	6445,53	33438,18	4249,54		7876,57	
58	44	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,12	82498,36	14883,28	9899,80	1786,00	2306,86	6423,41	17629,06
			НР - 99%; СП - 8%			48391,20	5677,89	5806,94	681,35		1305,86	

59	45	С1241-505-0314 241-505-0314 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 300х250 мм /450х200 мм/ *СП - 8%*	шт.	1	199584,00 –	– –	199584,00 –	– –	199584,00	– 15966,72	215550,72
60	46	С1241-505-0307 241-505-0307 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм *СП - 8%*	шт.	3	111441,00 –	– –	334323,00 –	– –	334323,00	– 26745,84	361068,84
61	48	С1241-515-0203 241-515-0203 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	142239,00 –	– –	142239,00 –	– –	142239,00	– 11379,12	153618,12
62	49	С1241-515-0105 241-515-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушка фланцевая ГОСТ 5525-88 диаметром 150-200 мм *СП - 8%*	шт.	3	167139,00 –	– –	501417,00 –	– –	501417,00	– 40113,36	541530,36
63	53	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	3501,33 3166,02	212,81 18,53	63023,94 56988,36	3830,58 333,54	2205,00	56748,68 9581,81	129354,43
64	54	С1241-214-0114 241-214-0114 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 225 мм *СП - 8%*	шт.	9	5592,00 –	– –	50328,00 –	– –	50328,00	– 4026,24	54354,24
65	55	С1241-415-0101 241-415-0101 РСНБ РК 2015	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	9	27170,00 –	– –	244530,00 –	– –	244530,00	– 19562,40	264092,40
					Колодцы							
			Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500									
66	59	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,21	47059,14 24519,60	11047,95 5245,64	386355,54 201305,92	90703,67 43066,70	94345,95	241928,89 50262,75	678547,19
67	61	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	3	38977,00 –	– –	116931,00 –	– –	116931,00	– 9354,48	126285,48
68	62	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	1	24415,00 –	– –	24415,00 –	– –	24415,00	– 1953,20	26368,20
69	63	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	10	29165,00 –	– –	291650,00 –	– –	291650,00	– 23332,00	314982,00

70	64	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	3	12521,00 –	– –	37563,00 –	– –	37563,00	– 3005,04	40568,04
71	65	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	3	37915,00 –	– –	113745,00 –	– –	113745,00	– 9099,60	122844,60
72	66	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	3	6269,00 –	– –	18807,00 –	– –	18807,00	– 1504,56	20311,56
73	67	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 СП - 8%	шт.	3	11268,00 –	– –	33804,00 –	– –	33804,00	– 2704,32	36508,32
74	70	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	34	595,00 –	– –	20230,00 –	– –	20230,00	– 1618,40	21848,40
			Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D2000									
75	71	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	6,5	52989,66 24519,60	11047,95 5245,64	344432,79 159377,40	71811,68 34096,66	113243,71	191539,32 42877,77	578849,88
76	72	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе СП - 8%	м3	6,34	270,00 –	– –	1711,80 –	– –	1711,80	– 136,94	1848,74
77	73	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 СП - 8%	шт.	2	59439,00 –	– –	118878,00 –	– –	118878,00	– 9510,24	128388,24
78	74	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6 СП - 8%	шт.	2	36421,00 –	– –	72842,00 –	– –	72842,00	– 5827,36	78669,36
79	75	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 СП - 8%	шт.	5	46897,00 –	– –	234485,00 –	– –	234485,00	– 18758,80	253243,80
80	76	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.	2	12521,00 –	– –	25042,00 –	– –	25042,00	– 2003,36	27045,36
81	77	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1 СП - 8%	шт.	2	60751,00 –	– –	121502,00 –	– –	121502,00	– 9720,16	131222,16
82	78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	2	6269,00 –	– –	12538,00 –	– –	12538,00	– 1003,04	13541,04

83	79	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	11268,00	–	33804,00	–	33804,00	–	36508,32
			СП - 8%			–	–	–	–		2704,32	
84	80	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1632	16349,00	–	2668,16	–	2668,16	–	2881,61
			СП - 8%			–	–	–	–		213,45	
85	82	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	22	595,00	–	13090,00	–	13090,00	–	14137,20
			СП - 8%			–	–	–	–		1047,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20305113,12	2969008,63	12853254,27	2209764,23	24316067,54
								1786350,22	757529,94	–	1801190,19	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18156392,12				
			Материалы	Тенге				2212788,34				
			Всего заработная плата	Тенге					2543880,16			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6207597,10				
			Местные материалы	Тенге				2284147,84				
			Транспортные расходы	Тенге				2696500,00				
			Накладные расходы	Тенге				2209764,24				
			Сметная прибыль	Тенге				1629292,51				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21995448,87				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437,01
			Сметная заработная плата	Тенге					2543880,16			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2148721,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2148721,00				
			Сметная прибыль	Тенге				171897,68				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2320618,68				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24316067,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1437,01
			Сметная заработная плата	Тенге					2543880,16			

РАЗДЕЛ 4. ЛС №2.6-06 Хозяйственно-бытовая канализация К1

Земляные работы

86	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1690,1	316,90	316,90	535592,69	535592,69	–	77952,82	662629,15
			НР - 72%; СП - 8%			–	64,06	–	108267,81		49083,64	
87	2	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4740,2	257,84	257,84	1222213,17	1222213,16	–	177882,64	1512103,48
			НР - 72%; СП - 8%			–	52,12	–	247059,22		112007,66	

88	3	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	775,6	234,40	234,40	181800,64	181800,64	–	26458,51	224919,88
						–	47,38	–	36747,93		16660,73	
89	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	222,72	3183,55	–	709040,17	–	–	510508,92	1317113,00
						3183,55	–	709040,17	–		97563,93	
90	5	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	222,72	137,86	137,86	30704,18	30704,18	–	8489,37	42329,04
						–	52,94	–	11790,80		3135,48	
91	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	78285,432	38,00	–	2974846,42	–		–	3212834,13
						–	–	–	–		237987,71	
92	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1690,1	24,70	20,27	41745,47	34258,33	202,81	17048,38	63497,35
						4,31	9,70	7284,33	16393,97		4703,51	
			Обратная засыпка									
93	8	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	139,8	37,02	37,02	5175,40	5175,40	–	1430,32	7134,18
						–	14,21	–	1986,56		528,46	
94	9	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	139,8	89,26	89,26	12478,55	12478,54	–	3450,49	17203,36
						–	34,28	–	4792,34		1274,32	
95	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1161	42,05	42,05	48820,05	48820,05	–	13500,11	67305,77
						–	16,15	–	18750,15		4985,61	
96	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1161	101,33	101,33	117644,13	117644,13	–	32525,65	162183,36
						–	38,91	–	45174,51		12013,58	

97	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1300,8	206,54 117,29	89,25 48,64	268667,23 152570,83	116096,40 63270,91	–	155406,06 33925,86	457999,15
98	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,4	1095,63 1095,63	– –	10298,92 10298,92	– –	–	7415,22 1417,13	19131,28
99	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	72,4	1203,34 1203,34	– –	87121,82 87121,82	– –	–	62727,71 11987,96	161837,49
100	15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	164,12	2443,00 –	– –	400945,16 –	– –	400945,16	– 32075,61	433020,77
					Трубопроводы							
101	17	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,092	1222298,76 769452,00	400906,76 147462,23	112451,49 70789,58	36883,43 13566,53	4778,48	83512,55 15677,12	211641,16
102	18	С1241-204-0111 241-204-0111 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	92,92	10196,00 –	– –	947412,32 –	– –	947412,32	– 75792,99	1023205,31
103	19	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0745	838901,80 530298,00	274467,46 101245,02	62498,18 39507,20	20447,82 7542,75	2543,16	46579,46 8726,21	117803,85
104	20	С1241-204-0109 241-204-0109 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	75,245	7025,00 –	– –	528596,12 –	– –	528596,12	– 42287,69	570883,81
105	23	С1241-229-0106 241-229-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 400 *СП - 8%*	шт.	15	2973,00 –	– –	44595,00 –	– –	44595,00	– 3567,60	48162,60
106	24	С1241-229-0105 241-229-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 *СП - 8%*	шт.	12	1436,00 –	– –	17232,00 –	– –	17232,00	– 1378,56	18610,56

107	38	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,072	3256077,43 1741424,00	1395546,41 535624,56	234437,57 125382,53	100479,34 38564,97	8575,70	162308,02 31739,65	428485,24
108	39	С1241-102-0256 241-102-0256 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм СП - 8%	м	72	51610,00 –	– –	3715920,00 –	– –	3715920,00	– 297273,60	4013193,60
109	40	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,072	7185313,56 218880,00	1393664,55 477984,77	517342,58 15759,36	100343,84 34414,90	401239,38	49672,52 45361,21	612376,31
110	41	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз /внутренняя поверхность футляров/ НР - 69%; СП - 8%	м2	119,8224	180,78 47,42	3,10 0,56	21661,49 5681,98	371,45 67,10	15608,06	3966,86 2050,27	27678,62
111	42	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 /внутренняя поверхность футляров/ НР - 69%; СП - 8%	м2	119,8224	659,73 71,52	5,92 1,11	79050,43 8569,70	709,35 133,00	69771,38	6004,86 6804,42	91859,72
112	43	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	72	2112,77 1680,67	13,52 5,00	152119,44 121008,24	973,44 360,00	30137,76	120154,56 21781,92	294055,92
					Колодцы							
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500										
113	44	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	13,4	41375,00 19005,48	8889,83 4234,74	554425,00 254673,43	119123,73 56745,52	180627,84	308304,76 69018,38	931748,14
114	46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 СП - 8%	шт.	5	38977,00 –	– –	194885,00 –	– –	194885,00	– 15590,80	210475,80
115	47	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 СП - 8%	шт.	6	24415,00 –	– –	146490,00 –	– –	146490,00	– 11719,20	158209,20
116	48	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 СП - 8%	шт.	10	29165,00 –	– –	291650,00 –	– –	291650,00	– 23332,00	314982,00
117	49	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%	шт.	5	37915,00 –	– –	189575,00 –	– –	189575,00	– 15166,00	204741,00

118	50	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**5**	**12521,00**	**–**	**62605,00**	**–**	**62605,00**	**–**	**67613,40**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5008,40**	
119	51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**6**	**6269,00**	**–**	**37614,00**	**–**	**37614,00**	**–**	**40623,12**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3009,12**	
120	52	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**6**	**11268,00**	**–**	**67608,00**	**–**	**67608,00**	**–**	**73016,64**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5408,64**	
121	55	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**58**	**595,00**	**–**	**34510,00**	**–**	**34510,00**	**–**	**37270,80**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**2760,80**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**14659772,62**	**2684115,92**	**7393122,17**	**1875299,78**	**17857878,19**
								1607688,09	**705628,97**	**–**	**1322805,79**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13121937,18**				
			Материалы	Тенге				**713484,60**				
			Всего заработная плата	Тенге					**2313317,06**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3750430,00**				
			Местные материалы	Тенге				**1391372,16**				
			Транспортные расходы	Тенге				**2974846,42**				
			Накладные расходы	Тенге				**1875299,79**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1199778,93**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16197015,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1343,76**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2313317,06**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1537835,44**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1537835,44**				
			Сметная прибыль	Тенге				**123026,84**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1660862,28**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**17857878,18**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1343,76**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2313317,06**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**186152916,50**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3394038,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5653125,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1463159,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**153560238,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**5671346,00**				
			- Накладные расходы	Тенге							**4085064,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**13789105,00**	
			Временные здания и сооружения	1,30%								2 419 988
			ИТОГО с временными									188 572 904
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	2,20%								4 148 604
			ИТОГО									192 721 508
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								3 854 430
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									196 575 938
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,05								206 404 735
			НДС	12%								24 768 568

			ИТОГО с НДС									231 173 304
			Скидка	-5%								-11 558 665
			ИТОГО с НДС									**219 614 638**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора