Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №782 от 17.06.2022	

Номер документа	Дата составления
10	**23.05.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	80 691 761,00	80 691 761,00
				Итого	1	x	80 691 761,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**173 769 608**	**72 046 215**	140 937 328	65 446 369					**8 645 546**	**80 691 761**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**173 769 608**	**72 046 215**							**8 645 546**	**80 691 761**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Сапарбаев Ж.Б
(должность ф.,и.,о.,подпись)
2023 г

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ"

Каскулаков К.К
(должность ф.,и.,о.,подпись)
2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за май месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.1-01 Подготовительные работы										
			Восстановление оси										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб. 1601-0204-30	**Восстановление оси трассы II категории сложности**	1км	0,734		29999,00	--	22019,27	--	--	--	22019,27
							--	--	--	--		--	
			Подготовительные работы										
2	2	Е11-010207-1401 1101-0207-1401 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье густые. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)** ПР 286 СП 86	га	1,427		28320,00	28320,00	40412,64	40412,64	--	10736,83	55241,43
							--	10450,08	--	14912,26		4091,96	
3	3	Е11-010207-1802 1101-0207-1802 РСНБ РК 2015	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м** ПР 286 СП 86	га	1,427		30730,70	30730,70	43852,71	43852,71	--	13966,98	62445,26
							--	13593,96	--	19398,58		4625,57	
4	4	Е11-010207-1805 1101-0207-1805 РСНБ РК 2015 К=3	**Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения** ПР 286 СП 86	га	1,427		17417,40	17417,40	24854,63	24854,63	--	7916,14	35392,43
							--	7704,72	--	10994,64		2621,66	
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** СП 86	т	32,1		117,00	--	3755,70	--		--	4056,16
							--	--	--	--		300,46	
6	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 3. k=1,64, на расст. 24 км.	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** СП 86	т км	770,4		62,32	--	48011,33	--		--	51852,24
							--	--	--	--		3840,91	

7	7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	6786	60,66	60,66	411638,76	411638,76	--	113793,08	567466,38
						--	23,29	--	158045,94		42034,55	
8	8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	6786	43,36	43,36	294240,96	294240,96	--	81350,57	405638,85
						--	16,65	--	112986,90		30047,32	
9	9	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%; СП - 80%	м3 грунта	6786	146,12	140,11	991556,75	950786,46	2103,66	188147,01	1274080,06
						5,70	32,81	38666,63	222648,66		94376,30	
10	10	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 80%	т*км	195436,8	38,00	--	7426598,40	--		--	8020726,27
						--	--	--	--		594127,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				9306941,15	1765786,16	2103,66	415910,60	10498918,35
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				38666,63	538986,98	--	776066,60	
		Материалы		Тенге				9284921,88				
		Всего заработная плата		Тенге				2103,66				
		Транспортные расходы		Тенге					577653,61			
			Накладные расходы	Тенге				7478365,43				
			Сметная прибыль	Тенге				415910,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				776066,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10476899,09				
			Сметная заработная плата	Тенге								236,78
		Стоимость прочих работ		Тенге					577653,61			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				22019,27				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				22019,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10498918,36				
			Сметная заработная плата	Тенге								236,78
									577653,61			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 1.2-01 Земляные работы

Земляные работы

Проезжая часть, доп. полосы, остановки

11	1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7183,4392	309,42 12,06	296,99 69,56	2222699,76 86632,28	2133409,61 499680,03	2657,87	422144,86 211587,57	2856432,19
12	2	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	221824,6025	40,00 --	-- --	8872984,10 --	-- --		-- 709838,73	9582822,83
13	3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7183,4392	24,70 4,31	20,27 9,70	177430,95 30960,62	145608,31 69679,36	862,02	72460,79 19991,34	269883,08
14	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	887,8408	68,93 --	68,93 26,47	61198,87 --	61198,87 23501,15	--	16920,83 6249,58	84369,27
15	5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	887,8408	49,22 --	49,22 18,90	43699,52 --	43699,52 16780,19	--	12081,74 4462,50	60243,76
16	6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	887,8408	257,91 10,05	247,49 57,97	228983,02 8922,80	219731,72 51468,13	328,50	43481,47 21797,16	294261,65
17	7	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	27416,5239	40,00 --	-- --	1096661,00 --	-- --		-- 87732,88	1184393,84
18	8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	887,8408	24,70 4,31	20,27 9,70	21929,67 3826,59	17996,54 8612,06	106,54	8955,83 2470,84	33356,34
					Парковки							
19	18	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	211,28	309,42 12,06	296,99 69,56	65374,26 2548,04	62748,05 14696,64	78,17	12416,17 6223,23	84013,66

20	19	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	6524,3264	40,00 --	-- --	260973,06 --	-- --		-- 20877,84	281850,90
21	20	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	211,28	24,70 4,31	20,27 9,70	5218,62 910,62	4282,65 2049,42	25,35	2131,22 587,99	7937,83
22	21	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,11	68,93 --	68,93 26,47	1799,76 --	1799,76 691,13	--	497,61 183,79	2481,16
23	22	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,11	49,22 --	49,22 18,90	1285,13 --	1285,14 493,48	--	355,30 131,24	1771,67
24	23	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,11	257,91 10,05	247,49 57,97	6734,03 262,41	6461,97 1513,60	9,65	1278,72 641,02	8653,77
25	24	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	806,2768	40,00 --	-- --	32251,07 --	-- --		-- 2580,09	34831,16
26	25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,11	24,70 4,31	20,27 9,70	644,92 112,53	529,25 253,27	3,14	263,38 72,66	980,96
					Съезды							
27	35	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	739,47	309,42 12,06	296,99 69,56	228806,81 8918,01	219615,19 51437,53	273,61	43455,99 21781,02	294043,82
28	36	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	22834,8336	40,00 --	-- --	913393,34 --	-- --		-- 73071,47	986464,81
29	37	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	739,47	24,70 4,31	20,27 9,70	18264,91 3187,12	14989,06 7172,86	88,73	7459,18 2057,93	27782,02

30	38	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,4	68,93	68,93	6300,20	6300,20	--	1741,94	8685,51
						--	26,47	--	2419,36		643,37	
31	39	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,4	49,22	49,22	4498,71	4498,71	--	1243,77	6201,88
						--	18,90	--	1727,46		459,40	
32	40	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,4	257,91	247,49	23572,97	22620,59	33,81	4476,26	30293,17
						10,05	57,97	918,57	5298,46		2243,94	
33	41	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	2822,432	40,00	--	112897,28	--		--	121929,06
						--	--	--	--		9031,78	
34	42	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	91,4	24,70	20,27	2257,58	1852,68	10,97	921,97	3433,91
						4,31	9,70	393,93	886,58		254,36	
				Бульварная часть								
35	52	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2429,69	309,42	296,99	751794,68	721593,64	898,98	142784,13	966145,12
						12,06	69,56	29302,06	169009,24		71566,31	
36	53	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	75028,8272	40,00	--	3001153,09	--		--	3241245,34
						--	--	--	--		240092,25	
37	54	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2429,69	24,70	20,27	60013,34	49249,81	291,57	24508,77	91283,88
						4,31	9,70	10471,96	23567,99		6761,77	
38	55	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	300,3	68,93	68,93	20699,68	20699,68	--	5723,24	28536,75
						--	26,47	--	7948,94		2113,83	

39	56	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	300,3	49,22	49,22	14780,77	14780,77	--	4086,48	20376,63
						--	18,90	--	5675,67		1509,38	
40	57	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	300,3	257,91	247,49	77450,37	74321,25	111,10	14707,01	99529,97
						10,05	57,97	3018,02	17408,39		7372,59	
41	58	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т*км	9273,264	40,00	--	370930,56	--		--	400605,00
						--	--	--	--		29674,44	
42	59	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	300,3	24,70	20,27	7417,41	6087,08	36,04	3029,19	11282,32
						4,31	9,70	1294,29	2912,91		835,73	
					Стабилизация основания земляного полотна							
					Проезжая часть, остановки							
43	77	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	6543,08	175,28	168,13	1146855,36	1100088,00	2028,36	217731,93	1473754,27
						6,84	39,38	44738,96	257666,49		109166,98	
44	78	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т*км	196815,8464	40,00	--	7872633,86	--		--	8502444,57
						--	--	--	--		629810,71	
45	79	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	6543,08	24,70	20,27	161614,08	132628,24	785,17	66001,36	245824,67
						4,31	9,70	28200,67	63467,88		18209,23	
46	80	Е11-010102-0330 1101-0102-0330 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 6 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7720,8344	712,75	678,92	5503024,72	5241828,89	6717,13	1066994,61	7095620,87
						32,96	158,98	254478,70	1227458,25		525601,55	
47	81	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т*км	208462,5288	41,00	--	8546963,68	--		--	9230720,77

			СП - 8%									
48	82	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км** СП - 8%	т·км	125077,5173	-- 36,00	-- --	-- 4502790,62	-- --		683757,09 --	4863013,87
49	83	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6543,08	-- 64,94	-- 64,94	-- 424907,62	-- 424907,61	-- --	360223,25 146653,98	617286,53
50	84	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6543,08	-- 62,39	31,13 62,39	-- 408222,76	203686,08 408222,76	-- --	45724,93 141424,75	593619,31
51	85	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6543,08	-- 77,77	30,02 77,77	-- 508855,33	196423,26 508855,33	-- --	43971,80 171905,03	735221,19
52	86	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	6543,08	-- 51,69	36,49 51,69	-- 338211,81	238756,99 338211,81	-- --	54460,83 91252,41	463821,36
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			19,37	48128179,24	126739,46 12010102,73	15346,71	34357,14 2749089,91	54947450,68
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				519098,18	3299082,26	--	4070181,53	
		Материалы		Тенге				48128179,24				
		Всего заработная плата		Тенге				15346,71				
		Транспортные расходы		Тенге					3818180,44			
			Накладные расходы	Тенге				35583631,61				
			Сметная прибыль	Тенге				2749089,91				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4070181,54				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54947450,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								1660,73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3818180,44			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				54947450,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								1660,73
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3818180,44			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									65446369,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				557765,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13775889,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3838069,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17450,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				43061997,00				
			- Прочие затраты	Тенге				22019,00				
			- Накладные расходы	Тенге							3165001,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							4846248,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%								850 517
			ИТОГО с временными									66 296 886
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вре	2,20%								1 458 047
			ИТОГО									67 754 933
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								1 354 658

			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										69 109 591
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603									75 838 121
			НДС	12%									9 100 575
			ИТОГО с НДС										84 938 696
			Скидка	-5%									-4 246 935
			ИТОГО с НДС										**80 691 761**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Нурманов М.Б

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Қо" _____ Ікалов К.С.