Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
37	**20.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	141 858 102,00	141 858 102,00
				Итого	1	x	141 858 102,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	751 908 822	126 659 020	610 998 895	115 054 275					15 199 082	141 858 102
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	751 908 822	126 659 020							15 199 082	141 858 102

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического сопровождения ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность,ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-01 Земляные работы										
			Земляные работы										
			Парковки										
1	18	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	106,72		309,42	296,99	33021,30	31694,77	39,49	6271,55	42436,28
			НР - 72%; СП - 8%				12,06	69,56	1287,04	7423,44		3143,43	
2	19	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	3295,5136		40,00	--	131820,54	--		--	142366,18
			СП - 8%				--	--	--	--		10545,64	
3	20	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	106,72		24,70	20,27	2635,98	2163,21	12,81	1076,51	4009,49
			НР - 72%; СП - 8%				4,31	9,70	459,96	1035,18		297,00	
4	21	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,89		68,93	68,93	612,79	612,79	--	169,43	844,80
			НР - 72%; СП - 8%				--	26,47	--	235,32		62,58	
5	22	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8,89		49,22	49,22	437,57	437,56	--	120,98	603,23
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,90	--	168,02		44,68	
6	23	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,89		257,91	247,49	2292,82	2200,18	3,30	435,38	2946,46

			НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	89,34	515,35		218,26	
7	24	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	274,5232	40,00	--	10980,93	--		--	11859,40
			СП - 8%			--	--	--	--		878,47	
8	25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,89	24,70	20,27	219,58	180,20	1,06	89,68	334,00
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	38,32	86,23		24,74	
9	26	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	191,6172	257,91	247,49	49419,99	47423,34	70,90	9384,34	63508,67
			НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	1925,75	11108,05		4704,35	
10	27	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5317,3773	41,00	--	218012,47	--		--	235453,47
			СП - 8%			--	--	--	--		17441,00	
11	28	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	3190,42638	36,00	--	114855,35	--		--	124043,78
			СП - 8%			--	--	--	--		9188,43	
12	29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	186	77,77	77,77	14465,22	14465,22	--	4886,74	20900,12
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	6787,14		1548,16	
13	30	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	186	51,69	51,69	9614,34	9614,34	--	2594,03	13185,04
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	3602,82		976,67	
14	31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	186	101,13	84,88	18810,18	15787,68	558,00	4802,37	25501,56
			НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	2464,50	4205,46		1889,00	
15	32	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	921	77,77	77,77	71626,17	71626,17	--	24197,25	103489,29
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	33607,29		7665,87	
16	33	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	921	36,92	36,92	34003,32	34003,32	--	9177,58	46635,37
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	12746,64		3454,47	
17	34	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3071	7,55	7,55	23186,05	23186,05	--	5793,13	31297,52
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,62	--	8046,02		2318,33	

Бульварная часть

18	52	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	814,31	309,42 12,06	296,99 69,56	251963,80 9820,58	241841,92 56643,40	301,30	47854,07 23985,43	323803,30
19	53	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	25145,8928	40,00 --	-- --	1005835,71 --	-- --		-- 80466,86	1086302,57
20	54	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	814,31	24,70 4,31	20,27 9,70	20113,46 3509,68	16506,07 7898,81	97,71	8214,11 2266,21	30593,77
21	55	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,7	68,93 --	68,93 26,47	4115,12 --	4115,12 1580,26	--	1137,79 420,23	5673,14
22	56	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,7	49,22 --	49,22 18,90	2938,43 --	2938,43 1128,33	--	812,40 300,07	4050,89
23	57	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,7	257,91 10,05	247,49 57,97	15397,23 599,98	14775,15 3460,81	22,10	2923,77 1465,68	19786,68
24	58	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	1843,536	40,00 --	-- --	73741,44 --	-- --		-- 5899,32	79640,76
25	59	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	59,7	24,70 4,31	20,27 9,70	1474,59 257,31	1210,12 579,09	7,16	602,21 166,14	2242,94
26	60	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9101,817	257,91 10,05	247,49 57,97	2347449,62 91473,26	2252608,69 527632,33	3367,67	445756,03 223456,45	3016662,10
27	61	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	252575,4218	41,00 --	-- --	10355592,29 --	-- --		-- 828447,38	11184039,67

28	62	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	151545,2531	36,00	--	5455629,11	--		--	5892079,44
			СП - 8%			--	--	--	--		436450,33	
29	63	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8835	77,77	77,77	687097,95	687097,95	--	232120,19	992755,59
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	322389,15		73537,45	
30	64	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	8835	51,69	51,69	456681,15	456681,15	--	123216,44	626289,40
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	171133,95		46391,81	
31	65	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	8835	101,13	84,88	893483,55	749914,80	26505,00	228112,63	1211323,88
			НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	117063,75	199759,35		89727,69	
32	66	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4252	77,77	77,77	330678,04	330678,04	--	111711,95	477781,18
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	155155,48		35391,20	
33	67	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4252	36,92	36,92	156983,84	156983,84	--	42370,33	215302,50
			НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	58847,68		15948,33	
34	68	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	14174	7,55	7,55	107013,70	107013,70	--	26737,83	144451,66
			НР - 72%; СП - 8%			--	2,62	--	37135,88		10700,12	
					Стабилизация основания земляного полотна							
					Парковки, местный проезд, примыкание							
35	87	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1152,86	175,28	168,13	202070,53	193830,35	357,38	38363,34	259668,58
			НР - 72%; СП - 8%			6,84	39,38	7882,80	45399,63		19234,71	
36	88	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34678,0288	40,00	--	1387121,15	--		--	1498090,84
			СП - 8%			--	--	--	--		110969,69	

37	2 протокол №1	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015 прим	/Скальный грунт 6-й группы/ Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	1152,86	3276,00	--	3776769,36	--	3776769,36	--	4078910,91
						--	--	--	--		302141,55	
38	89	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1152,86	24,70	20,27	28475,64	23368,47	138,34	11629,13	43313,15
						4,31	9,70	4968,83	11182,74		3208,38	
39	93	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1152,86	64,94	64,94	74866,73	74866,73	--	25839,74	108762,99
						--	31,13	--	35888,53		8056,52	
40	94	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1152,86	62,39	62,39	71926,94	71926,94	--	24918,38	104592,94
						--	30,02	--	34608,86		7747,63	
41	95	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1152,86	77,77	77,77	89657,92	89657,92	--	30288,86	129542,52
						--	36,49	--	42067,86		9595,74	
42	96	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1152,86	51,69	51,69	59591,33	59591,34	--	16078,25	81723,14
						--	19,37	--	22330,90		6053,57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28592683,23	5789001,56	3808251,58	1487686,40	32486799,20
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				241841,10	1824390,00	--	2406429,57	
			Материалы	Тенге				28592683,23				
			Всего заработная плата	Тенге				31482,22				
			Местные материалы	Тенге					2066231,10			
			Транспортные расходы	Тенге				3776769,36				
			Накладные расходы	Тенге				18753589,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1487686,42				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2406429,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32486799,22				
			Сметная заработная плата	Тенге								955,76
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2066231,10			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32486799,22				
			Сметная заработная плата	Тенге								955,76
									2066231,10			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда

(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании

43	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка отсева дробления. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	6776,66	1347,18	1147,97	9129380,82	7779402,38	10164,99	3788792,66	13951627,35
						197,71	319,97	1339813,45	2168327,90		1033453,88	
44	8	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	7454,326	1813,00	--	13514693,04	--	13514693,04	--	14595868,48

			СП - 8%			--	--	--	--		1081175,44	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22644073,86	7779402,38	13524858,03	3788792,66	28547495,84
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1339813,45	2168327,90	--	2114629,32	
			Материалы	Тенге				22644073,86				
			Всего заработная плата	Тенге				10164,99				
			Местные материалы	Тенге					3508141,35			
			Накладные расходы	Тенге				13514693,04				
			Сметная прибыль	Тенге				3788792,66				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2114629,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28547495,84				
			Сметная заработная плата	Тенге								1895,43
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28547495,84	3508141,35			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								1895,43
									3508141,35			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал

Земляные работы

45	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	863,468812	400,31	400,31	345655,20	345655,20	--	56574,48	434408,05
						--	91,00	--	78575,66		32178,37	
46	2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1145,531188	419,79	419,79	480882,54	480882,54	--	78700,74	604349,94
						--	95,42	--	109306,59		44766,66	
47	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	65,6	2717,97	--	178298,91	--	--	128375,22	331208,06
						2717,97	--	178298,91	--		24533,93	
48	4	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,10848	445,12	445,12	27200,61	27200,61	--	4451,73	34184,53
						--	101,18	--	6182,96		2532,19	
49	5	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	506,949376	467,52	467,52	237008,97	237008,97	--	38788,93	297861,73
						--	106,27	--	53873,51		22063,83	
50	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	76542,89972	38,00	--	2908630,19	--		--	3141320,61

			СП - 8%			--	--	--	--		232690,42	
						==========						
51	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	162	1203,34	--	194941,08	--	--	140357,58	362122,55
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	194941,08	--		26823,89	
					Строительство однолоткового кабельного канала /0,559км/							
52	13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	46	4972,92	1171,18	228754,32	53874,28	123822,80	71707,41	324498,67
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	51057,24	26047,50		24036,94	
53	14	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	150,3	14214,94	3091,83	2136505,48	464702,05	804438,66	1238454,11	3644956,36
			НР - 118%; СП - 8%			5770,89	1212,06	867364,77	182172,62		269996,77	
					Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,16км/							
54	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17	4330,52	191,76	73618,84	3259,92	45684,10	25519,67	107069,59
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	24674,82	1102,62		7931,08	
55	19	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,55	198900,80	--	507197,04	--	25624,44	365995,18	943047,59
			НР - 76%; СП - 8%			188852,00	--	481572,60	--		69855,38	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7318693,18	1612583,57	999570,00	2148925,00	10225027,67
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1797909,42	457261,46	--	757409,46	
		Материалы		Тенге				7318693,18				
		Всего заработная плата		Тенге				999570,01				
		Транспортные расходы		Тенге					2255170,88			
			Накладные расходы	Тенге				2908630,19				
			Сметная прибыль	Тенге				2148925,00				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				757409,46				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10225027,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								1354,83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2255170,88			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10225027,69				
			Сметная заработная плата	Тенге								1354,83
									2255170,88			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.5-01 Наружные сети связи

Земляные работы

56	1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	321,3988	400,31	400,31	128659,15	128659,15	--	21058,05	161694,58
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	29247,29		11977,38	
57	2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	57,3548	419,79	419,79	24076,97	24076,98	--	3940,41	30258,77

			НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	5472,80		2241,39	
58	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	41,9556	2717,97	--	114034,11	--	--	82104,56	211829,76
			НР - 72%; СП - 8%			2717,97	--	114034,11	--		15691,09	
59	4	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	74,91	400,31	400,31	29987,22	29987,22	--	4908,10	37686,95
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	6816,81		2791,63	
60	5	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	69	419,79	419,79	28965,51	28965,51	--	4740,47	36402,45
			НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	6583,98		2696,48	
61	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5852,754336	38,00	--	222404,66	--		--	240197,03
			СП - 8%			--	--	--	--		17792,37	
62	7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	122,75508	42,05	42,05	5161,85	5161,85	--	1427,40	7116,39
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	1982,49		527,14	
63	8	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	184,03	42,05	42,05	7738,46	7738,46	--	2139,90	10668,63
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	2972,08		790,27	
64	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	306,78508	206,54	89,25	63363,39	27380,57	--	36651,49	108016,07
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	35982,82	14922,03		8001,19	
65	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,60932	1203,34	--	63306,90	--	--	45580,97	117598,90
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	63306,90	--		8711,03	
66	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	78,87	1095,63	--	86412,34	--	--	62216,88	160519,56
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	86412,34	--		11890,34	
67	12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	289,19	2443,00	--	706491,17	--	706491,17	--	763010,46
			СП - 8%			--	--	--	--		56519,29	
			Монтажные работы									

68	13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	32,8	4330,52 1451,46	191,76 64,86	142041,06 47607,89	6289,73 2127,41	88143,44	49237,94 15302,32	206581,32
69	14	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	3,128	198900,80 188852,00	-- --	622161,70 590729,06	-- --	31432,64	448954,08 85689,26	1156805,00
70	15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	3128	1590,00 --	-- --	4973520,00 --	-- --	4973520,00	-- 397881,60	5371401,60
71	16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	9,3	7513,93 1209,55	2012,68 1029,50	69879,55 11248,82	18717,92 9574,35	39912,81	19365,54 7139,61	96384,70
72	17	Е11-340201-0507 1134-0201-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	15	21504,00 16030,25	3838,43 1773,49	322560,00 240453,75	57576,45 26602,35	24529,80	202962,64 42041,81	567564,45
73	18	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	60	1495,00 --	-- --	89700,00 --	-- --	89700,00	-- 7176,00	96876,00
74	19	С1225-201-0105 225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 *СП - 8%*	шт.	15	79309,00 --	-- --	1189635,00 --	-- --	1189635,00	-- 95170,80	1284805,80
75	20	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250 *СП - 8%*	шт.	15	87572,00 --	-- --	1313580,00 --	-- --	1313580,00	-- 105086,40	1418666,40
76	21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	108	986,31 386,69	20,95 3,71	106521,48 41762,52	2262,60 400,68	62496,36	39211,78 11658,66	157391,92
77	22	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб *НР - 76%; СП - 8%*	канал	32	1460,13 1333,45	-- --	46724,16 42670,40	-- --	4053,76	32429,50 6332,29	85485,96
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10356924,68	336816,44	8523495,00	1056929,72	12326962,75
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1274208,61	106702,27	--	913108,35	
			Материалы	Тенге				9043344,68				
			Всего заработная плата	Тенге				250568,82				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1380910,88			
			Местные материалы	Тенге				6252855,00				
			Транспортные расходы	Тенге				706491,17				
			Накладные расходы	Тенге				222404,66				
			Сметная прибыль	Тенге				1056929,71				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				808021,95				
				Тенге				10908296,34				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894,22
			Сметная заработная плата	Тенге					1380910,88			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1313580,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1313580,00				
			Сметная прибыль	Тенге				105086,40				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1418666,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12326962,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894,22
			Сметная заработная плата	Тенге					1380910,88			

РАЗДЕЛ 5. ЛС № 2.6-04 Сети канализации К2

Земляные работы

78	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4401,27	316,90	316,90	1394762,46	1394762,47	--	203000,66	1725584,17
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,06	--	281945,36		127821,05	
79	2	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	541,85604	288,09	288,09	156103,31	156103,31	--	22717,64	193126,63
			НР - 72%; СП - 8%			--	58,23	--	31552,28		14305,68	
80	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	153,495384	3183,55	--	488660,17	--	--	351835,32	907735,13
			НР - 72%; СП - 8%			3183,55	--	488660,17	--		67239,64	
81	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	153,495384	137,86	137,86	21160,87	21160,88	--	5850,75	29172,55
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,94	--	8126,05		2160,93	
82	5	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	153,495384	132,86	127,37	20393,40	19550,71	47,58	3869,19	26203,60
			НР - 72%; СП - 8%			5,18	29,83	795,11	4578,77		1941,01	
83	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	236075,5044	38,00	--	8970869,17	--		--	9688538,70
			СП - 8%			--	--	--	--		717669,53	
84	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	153,495384	24,70	20,27	3791,34	3111,36	18,41	1548,34	5766,85

			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	661,57	1488,91		427,17	
					Обратная засыпка							
85	12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	476,49	1095,63 1095,63	-- --	522056,74 522056,74	-- --	--	375880,85 71835,01	969772,60
86	13	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4336,89	37,02 --	37,02 14,21	160551,67 --	160551,67 61627,21	--	44371,59 16393,86	221317,12
87	14	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4336,89	89,26 --	89,26 34,28	387110,80 --	387110,80 148668,59	--	107041,38 39532,17	533684,36
88	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4336,89	206,54 117,29	89,25 48,64	895741,26 508673,83	387067,43 210946,33	--	518126,51 113109,42	1526977,20
89	16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2506,356	2443,00 --	-- --	6123027,71 --	-- --	6123027,71	-- 489842,22	6612869,93
					Трубопроводы							
90	17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	50,55	4330,52 1451,46	191,76 64,86	218907,79 73371,30	9693,47 3278,67	135843,02	75883,48 23583,30	318374,57
91	18	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1544	728420,57 495638,00	217462,23 79149,28	112468,14 76526,51	33576,17 12220,65	2365,46	87859,68 16026,23	216354,05
92	19	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	155,944	2399,00 --	-- --	374109,66 --	-- --	374109,66	-- 29928,77	404038,43
93	20	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0942	1222298,76 769452,00	400906,76 147462,23	115140,54 72482,38	37765,41 13890,94	4892,75	85509,59 16052,01	216702,14
94	21	С1241-204-0112 241-204-0112 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	95,142	7669,00 --	-- --	729644,00 --	-- --	729644,00	-- 58371,52	788015,52
95	22	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	158,9	1164,39	522,38	185021,57	83006,18	1501,61	136739,44	347501,89

			НР - 99%; СП - 8%			632,56	236,67	100513,78	37606,86		25740,88	
96	23	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	158,9	3410,60	113,44	541944,34	18025,62	388391,32	136192,00	732387,25
			НР - 99%; СП - 8%			852,91	12,84	135527,40	2040,28		54250,91	
					Колодцы							
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500							
97	25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	14,8104	41375,00	8889,83	612780,30	131661,93	199639,61	340754,98	1029818,11
			НР - 99%; СП - 8%			19005,48	4234,74	281478,76	62718,19		76282,82	
98	26	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	9,1368	270,00	--	2466,94	--	2466,94	--	2664,29
			СП - 8%			--	--	--	--		197,35	
99	27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	8	38977,00	--	311816,00	--	311816,00	--	336761,28
			СП - 8%			--	--	--	--		24945,28	
100	28	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	24415,00	--	122075,00	--	122075,00	--	131841,00
			СП - 8%			--	--	--	--		9766,00	
101	29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	29165,00	--	554135,00	--	554135,00	--	598465,80
			СП - 8%			--	--	--	--		44330,80	
102	30	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	37915,00	--	303320,00	--	303320,00	--	327585,60
			СП - 8%			--	--	--	--		24265,60	
103	31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	24	6269,00	--	150456,00	--	150456,00	--	162492,48
			СП - 8%			--	--	--	--		12036,48	
104	32	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	8	106689,00	--	853512,00	--	853512,00	--	921792,96
			СП - 8%			--	--	--	--		68280,96	
105	33	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,692816	18539,00	--	87000,12	--	87000,12	--	93960,13
			СП - 8%			--	--	--	--		6960,01	
106	34	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,094256	16349,00	--	17889,99	--	17889,99	--	19321,19
			СП - 8%			--	--	--	--		1431,20	
					Дождеприемные колодцы из сборных железобетонных элементов D1000							
107	59	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	15,3	43843,26	14294,12	670801,88	218700,04	72329,83	476105,50	1238660,00
			НР - 99%; СП - 8%			24821,70	6610,63	379772,01	101142,64		91752,59	

108	60	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	12,06	270,00	--	3256,20	--	3256,20	--	3516,70
			СП - 8%			--	--	--	--		260,50	
109	61	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,62	70577,00	--	114334,74	--	114334,74	--	123481,52
			СП - 8%			--	--	--	--		9146,78	
110	62	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	18	13334,00	--	240012,00	--	240012,00	--	259212,96
			СП - 8%			--	--	--	--		19200,96	
111	63	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	18	15612,00	--	281016,00	--	281016,00	--	303497,28
			СП - 8%			--	--	--	--		22481,28	
112	64	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	18	20031,00	--	360558,00	--	360558,00	--	389402,64
			СП - 8%			--	--	--	--		28844,64	
113	65	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2852	18539,00	--	23826,32	--	23826,32	--	25732,43
			СП - 8%			--	--	--	--		1906,11	
114	66	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,0196	16349,00	--	33018,44	--	33018,44	--	35659,92
			СП - 8%			--	--	--	--		2641,48	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26163739,87	3061847,45	11490503,71	2973286,91	31467988,92
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2640519,56	981831,73	--	2330962,14	
			Материалы	Тенге				25059986,21				
			Всего заработная плата	Тенге				805029,58				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3622351,29			
			Местные материалы	Тенге				5723,14				
			Транспортные расходы	Тенге				9575997,32				
			Накладные расходы	Тенге				8970869,17				
			Сметная прибыль	Тенге				2973286,90				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2242661,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30275934,97				
			Сметная заработная плата	Тенге								2310,89
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3622351,29			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1103753,66				
			Сметная прибыль	Тенге				1103753,66				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				88300,29				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1192053,95				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31467988,92				
			Сметная заработная плата	Тенге								2310,89
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					3622351,29			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									115054275,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7294292,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18579651,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5538513,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38346678,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				30855493,00				

			- Накладные расходы	Тенге								11455621,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								8522539,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%									1 495 706
			ИТОГО с временными										116 549 981
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	2,20%									2 564 100
			ИТОГО										119 114 080
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									2 382 282
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										121 496 362
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603									133 325 284
			НДС	12%									15 999 034
			ИТОГО с НДС										149 324 318
			Скидка	-5%									-7 466 216
			ИТОГО с НДС										141 858 102

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б

№ KZ 84VUK00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко" _____