Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
41	25.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	30 196 049,00	30 196 049,00
				Итого	1	x	30 196 049,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**782 104 871**	**26 960 758**	635 489 456	24 490 561					**3 235 291**	**30 196 049**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**782 104 871**	**26 960 758**							**3 235 291**	**30 196 049**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и..о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.,и..о.,подпись)

Представитель технического сопровождения ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал										
			Кабельная камера №1-16 размером 3,14х3,14м /16 шт/										
1	34	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	157,7536		297,70	37,63	46963,25	5936,27	24934,54	17545,48	69669,43
			НР - 94%; СП - 8%				102,01	16,31	16092,44	2572,96		5160,70	
2	35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,7536		849,45	36,07	134003,80	5690,18	52609,24	74083,39	224734,17
			НР - 94%; СП - 8%				479,89	19,70	75704,38	3107,75		16646,98	
3	36	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	157,7536		1935,89	90,41	305393,62	14262,51	142948,42	141809,66	482979,55
			НР - 94%; СП - 8%				939,33	16,98	148182,69	2678,66		35776,26	
4	37	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	157,7536		1207,04	45,31	190414,91	7147,81	93858,67	85479,36	297965,81
			НР - 94%; СП - 8%				566,76	9,68	89408,43	1527,05		22071,54	
5	38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,7536		849,45	36,07	134003,80	5690,18	52609,24	74083,39	224734,17
			НР - 94%; СП - 8%				479,89	19,70	75704,38	3107,75		16646,98	
6	39	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,7536		890,27	36,07	140443,30	5690,18	59048,74	74083,39	231688,83
			НР - 94%; СП - 8%				479,89	19,70	75704,38	3107,75		17162,14	
7	40	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 10-30мм/	м2 стяжки	157,7536		-105,34	-6,10	-16617,76	-962,30	-14719,98	-1362,77	-19418,97
			НР - 94%; СП - 8%				-5,93	-3,26	-935,48	-514,28		-1438,44	

8	41	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	97,5	18926,14 13004,64	1316,94 429,86	1845298,65 1267952,40	128401,65 41911,35	448944,60	1545639,23 271275,03	3662212,90
9	42	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	86,496	20330,00 --	-- --	1758463,68 --	-- --	1758463,68	-- 140677,09	1899140,77
10	43	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	13,056	16272,00 --	-- --	212447,23 --	-- --	212447,23	-- 16995,78	229443,01
11	50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,236192	349485,00 --	-- --	82545,56 --	-- --	82545,56	-- 6603,64	89149,20
12	53	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	474,86848	3243,61 629,55	7,70 2,51	1540288,15 298953,45	3656,49 1191,92	1237678,21	279135,20 145553,87	1964977,21
13	54	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	474,86848	712,14 596,44	6,82 3,88	338172,84 283230,56	3238,60 1842,49	51703,68	228058,44 45298,50	611529,78
14	55	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-цезитовое по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2	346,5504	1891,21 1287,72	88,34 72,28	655399,58 446259,88	30614,26 25048,66	178525,44	377046,84 82595,71	1115042,13
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				7367220,61 2776257,51	209365,83 85582,06	4381597,27 --	2895601,61 821025,78	11083847,99
Стоимость общестроительных работ				Тенге				7367220,61				
Материалы				Тенге				2328140,80				
Всего заработная плата				Тенге					2861839,57			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				82545,56				
Местные материалы				Тенге				1970910,91				
			Накладные расходы	Тенге				2895601,60				
			Сметная прибыль	Тенге				821025,78				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				11083847,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720,23
			Сметная заработная плата	Тенге					2861839,57			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11083847,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1720,23
			Сметная заработная плата	Тенге					2861839,57			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 2.6-01 Тепловые сети. Общестроительные работы

Земляные работы

15	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (перемещение из временного отвала до 30м),(грунт для обратной засыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3269,06	42,05 --	42,05 16,15	137463,97 --	137463,97 52795,32	--	38012,63 14038,13	189514,73
16	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3269,06	101,33 --	101,33 38,91	331253,85 --	331253,85 127199,12	--	91583,37 33826,98	456664,20
17	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	363,226	1203,34 1203,34	-- --	437084,37 437084,37	-- --	--	314700,75 60142,81	811927,93
18	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3269,06	206,54 117,29	89,25 48,64	675191,65 383428,05	291763,61 159007,08	--	390553,29 85259,60	1151004,54
19	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3269,06	101,13 13,25	84,88 22,61	330600,04 43315,04	277477,82 73913,45	9807,18	84404,51 33200,36	448204,92
20	15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	16,65	4330,52 1451,46	191,76 64,86	72103,16 24166,81	3192,80 1079,92	44743,55	24994,26 7767,79	104865,21
						Канал из блоков ФБС						
						Канал теплосети №1 /ТС.КЖ-8/						
						Основание под каналы, изоляция						
21	22	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,91225	1095,63 1095,63	-- --	7573,27 7573,27	-- --	--	5452,75 1042,08	14068,10
22	23	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	7,603475	2443,00 --	-- --	18575,29 --	-- --	18575,29	-- 1486,02	20061,31
						Канал теплосети №2 /ТС.КЖ-9/						
						Основание под каналы, изоляция						
23	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,401025	1095,63 1095,63	-- --	7013,16 7013,16	-- --	--	5049,47 965,01	13027,64
24	38	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	7,0411275	2443,00 --	-- --	17201,47 --	-- --	17201,47	-- 1376,12	18577,59
						Канал теплосети №3 /ТС.КЖ-10/						
			Основание под каналы, изоляция									
25	46	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /t-60мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	50,4	3602,20 456,98	208,05 85,00	181551,08 23031,99	10485,72 4284,00	148033,37	25677,03 16578,25	223806,36

26	47	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	33,6	490,17	5,45	16469,71	183,12	2381,90	13128,84	31966,43
			НР - 94%; СП - 8%			413,83	1,85	13904,69	62,16		2367,88	
27	48	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 /до 40 мм/	м2 покрытия	33,6	152,25	--	5115,60	--	--	4808,66	10718,21
			НР - 94%; СП - 8%			152,25	--	5115,60	--		793,94	
28	49	С1212-501-0201 212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	3,2928	20612,00	--	67871,19	--	67871,19	--	73300,89
			СП - 8%			--	--	--	--		5429,70	
29	50	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /днище и плита перекрытия/	м2 поверхности	100,8	2530,56	7,30	255080,45	735,84	223873,78	28573,17	306345,91
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	30470,83	253,01		22692,29	
30	51	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	231,84	301,00	--	69783,84	--	69783,84	--	75366,55
			СП - 8%			--	--	--	--		5582,71	
31	52	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,1442225	1095,63	--	24261,87	--	--	17468,55	45068,85
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	24261,87	--		3338,43	
32	53	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	24,3586448	2443,00	--	59508,17	--	59508,17	--	64268,82
			СП - 8%			--	--	--	--		4760,65	
			Конструкции каналов									
33	54	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	54,851	14214,94	3091,83	779703,67	169589,96	293574,62	451965,71	1330202,93
			НР - 118%; СП - 8%			5770,89	1212,06	316539,09	66482,70		98533,55	
			Монолитные участки									
34	58	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,322	8469,65	1431,63	11196,88	1892,62	2783,20	6458,59	19067,91
			НР - 91%; СП - 8%			4932,72	435,93	6521,06	576,30		1412,44	
35	59	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,34844	17959,00	--	24216,63	--	24216,63	--	26153,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1937,33	
36	60	С1241-704-0104 241-704-0104 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 400 мм	шт.	28	7884,00	--	220752,00	--	220752,00	--	238412,16
			СП - 8%			--	--	--	--		17660,16	
						Канал теплосети №4 /ТС.КЖ-10/						
						Основание под каналы, изоляция						

37	69	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,78392	1095,63 1095,63	-- --	57831,65 57831,65	-- --	-- 	41638,79 7957,63	107428,07
38	70	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	58,062312	2443,00 --	-- --	141846,23 --	-- --	141846,23 	-- 11347,70	153193,93
						Смотровые колодцы						
						Смотровой колодец СК2 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/						
39	89	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,21	11290,45 3427,41	520,11 212,51	70113,69 21284,22	3229,89 1319,69	45599,58 	21247,67 7308,91	98670,27
			Конструкции колодца									
40	90	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,231	20506,09 14331,91	3970,04 1603,01	66255,18 46306,40	12827,20 5179,33	7121,58 	60753,16 10160,67	137169,00
41	91	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	4	6269,00 --	-- --	25076,00 --	-- --	25076,00 	-- 2006,08	27082,08
42	92	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	2	5854,00 --	-- --	11708,00 --	-- --	11708,00 	-- 936,64	12644,64
43	96	ССЦ РК 8.04-08- 2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия *СП - 8%*	м3	1,01	270,00 --	-- --	272,70 --	-- --	272,70 	-- 21,82	294,52
44	97	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	0,5508	17959,00 --	-- --	9891,82 --	-- --	9891,82 	-- 791,35	10683,17
45	98	С1212-101-2103 212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	0,4131	21057,00 --	-- --	8698,65 --	-- --	8698,65 	-- 695,89	9394,54
46	100	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,86802	4330,52 1451,46	191,76 64,86	3758,98 1259,90	166,45 56,30	2332,63 	1303,03 404,96	5466,98
47	101	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,70664	1095,63 1095,63	-- --	2965,48 2965,48	-- --	-- 	2135,14 408,05	5508,67
48	102	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	2,977304	2443,00 --	-- --	7273,55 --	-- --	7273,55 	-- 581,88	7855,43
						Смотровой колодец СК3 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/						

49	106	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/	м2 покрытия	6,21	11290,45	520,11	70113,69	3229,89	45599,58	21247,67	98670,27
			НР - 94%; СП - 8%			3427,41	212,51	21284,22	1319,69		7308,91	
			Конструкции колодца									
50	107	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,905	20506,09	3970,04	59570,19	11532,96	6403,03	54623,31	123328,98
			НР - 118%; СП - 8%			14331,91	1603,01	41634,20	4656,74		9135,48	
51	108	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6269,00	--	12538,00	--	12538,00	--	13541,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1003,04	
52	110	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	12834,00	--	25668,00	--	25668,00	--	27721,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2053,44	
53	113	ССЦ РК 8.04-08- 2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,17	270,00	--	315,90	--	315,90	--	341,17
			СП - 8%			--	--	--	--		25,27	
54	114	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,05508	17959,00	--	989,18	--	989,18	--	1068,31
			СП - 8%			--	--	--	--		79,13	
55	115	С1212-101-2103 212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,4131	21057,00	--	8698,65	--	8698,65	--	9394,54
			СП - 8%			--	--	--	--		695,89	
56	117	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9384	4330,52	191,76	4063,76	179,94	2521,77	1408,69	5910,24
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	1362,05	60,86		437,80	
57	118	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,0639237	1095,63	--	3356,93	--	--	2416,99	6235,83
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	3356,93	--		461,91	
58	119	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,3703161	2443,00	--	8233,68	--	8233,68	--	8892,37
			СП - 8%			--	--	--	--		658,69	
			Смотровой колодец СК4 /УТ1/ /ТС.КЖ-4/									
59	123	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/	м2 покрытия	4,59	11290,45	520,11	51823,17	2387,30	33704,06	15704,80	72930,21
			НР - 94%; СП - 8%			3427,41	212,51	15731,81	975,42		5402,24	
			Конструкции колодца									
60	124	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,785	20506,09	3970,04	57109,46	11056,56	6138,53	52366,93	118234,50
			НР - 118%; СП - 8%			14331,91	1603,01	39914,37	4464,38		8758,11	

61	125	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6269,00	--	37614,00	--	37614,00	--	40623,12
			СП - 8%			--	--	--	--		3009,12	
62	126	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
63	129	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,05	270,00	--	283,50	--	283,50	--	306,18
			СП - 8%			--	--	--	--		22,68	
64	130	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,05508	17959,00	--	989,18	--	989,18	--	1068,31
			СП - 8%			--	--	--	--		79,13	
65	131	С1212-101-2103 212-101-2103 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,4131	21057,00	--	8698,65	--	8698,65	--	9394,54
			СП - 8%			--	--	--	--		695,89	
66	133	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,09089	4330,52	191,76	4724,12	209,19	2931,55	1637,60	6870,65
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	1583,38	70,76		508,94	
67	134	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,0639237	1095,63	--	3356,93	--	--	2416,99	6235,83
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	3356,93	--		461,91	
68	135	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,3703161	2443,00	--	8233,68	--	8233,68	--	8892,37
			СП - 8%			--	--	--	--		658,69	
			Отмостка									
						Смотровой колодец СК1 /УД1/ /ТС.КЖ-5/						
69	139	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/	м2 покрытия	3,33	11290,45	520,11	37597,20	1731,97	24451,95	11393,68	52910,15
			НР - 94%; СП - 8%			3427,41	212,51	11413,28	707,66		3919,27	
			Конструкции колодца									
70	140	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,424	20506,09	3970,04	29200,67	5653,34	3138,69	26775,76	60454,55
			НР - 118%; СП - 8%			14331,91	1603,01	20408,64	2282,69		4478,11	
71	141	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6269,00	--	18807,00	--	18807,00	--	20311,56
			СП - 8%			--	--	--	--		1504,56	
72	142	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
73	143	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12834,00	--	12834,00	--	12834,00	--	13860,72
			СП - 8%			--	--	--	--		1026,72	

74	146	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,14	270,00	--	307,80	--	307,80	--	332,42
			СП - 8%			--	--	--	--		24,62	
75	147	С1212-101-2113 212-101-2113 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,2754	21417,00	--	5898,24	--	5898,24	--	6370,10
			СП - 8%			--	--	--	--		471,86	
76	149	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,4995	4330,52	191,76	2163,09	95,79	1342,30	749,83	3145,95
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	725,00	32,40		233,03	
77	150	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,69854	1095,63	--	1860,97	--	--	1339,90	3456,94
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	1860,97	--		256,07	
78	151	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,868394	2443,00	--	4564,49	--	4564,49	--	4929,65
			СП - 8%			--	--	--	--		365,16	
						Смотровой колодец СК5 /УД2/ /ТС.КЖ-6/						
79	155	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/	м2 покрытия	3,78	11290,45	520,11	42677,90	1966,02	27756,27	12933,36	60060,16
			НР - 94%; СП - 8%			3427,41	212,51	12955,61	803,29		4448,90	
			Конструкции колодца									
80	156	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,334	20506,09	3970,04	27355,12	5296,04	2940,31	25083,48	56633,68
			НР - 118%; СП - 8%			14331,91	1603,01	19118,77	2138,42		4195,09	
81	157	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
82	158	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5854,00	--	5854,00	--	5854,00	--	6322,32
			СП - 8%			--	--	--	--		468,32	
83	159	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12834,00	--	12834,00	--	12834,00	--	13860,72
			СП - 8%			--	--	--	--		1026,72	
84	162	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,05	270,00	--	283,50	--	283,50	--	306,18
			СП - 8%			--	--	--	--		22,68	
85	163	С1212-101-2113 212-101-2113 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,2754	21417,00	--	5898,24	--	5898,24	--	6370,10
			СП - 8%			--	--	--	--		471,86	
86	165	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6129	4330,52	191,76	2654,18	117,53	1647,05	920,06	3860,18
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	889,60	39,75		285,94	

87	166	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8746226	1095,63	--	2053,89	--	--	1478,80	3815,31
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	2053,89	--		282,62	
88	167	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,0620849	2443,00	--	5037,67	--	5037,67	--	5440,68
			СП - 8%			--	--	--	--		403,01	
			Смотровой колодец СК6 /УДЗ/ /ТС.КЖ-7/									
89	171	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=3	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /толщиной 150 мм/	м2 покрытия	3,78	11290,45	520,11	42677,90	1966,02	27756,27	12933,36	60060,16
			НР - 94%; СП - 8%			3427,41	212,51	12955,61	803,29		4448,90	
			Конструкции колодца									
90	172	Е11-070601-0201 1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	1,344	20506,09	3970,04	27560,18	5335,74	2962,35	25271,51	57058,22
			НР - 118%; СП - 8%			14331,91	1603,01	19262,09	2154,45		4226,54	
91	173	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6269,00	--	25076,00	--	25076,00	--	27082,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2006,08	
92	175	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	12834,00	--	12834,00	--	12834,00	--	13860,72
			СП - 8%			--	--	--	--		1026,72	
93	178	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,06	270,00	--	286,20	--	286,20	--	309,10
			СП - 8%			--	--	--	--		22,90	
94	179	С1212-101-2113 212-101-2113 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м3	0,2754	21417,00	--	5898,24	--	5898,24	--	6370,10
			СП - 8%			--	--	--	--		471,86	
95	181	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6237	4330,52	191,76	2700,95	119,60	1676,07	936,27	3928,20
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	905,28	40,45		290,98	
96	182	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,8746226	1095,63	--	2053,89	--	--	1478,80	3815,31
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	2053,89	--		282,62	
97	183	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,0620849	2443,00	--	5037,67	--	5037,67	--	5440,68
			СП - 8%			--	--	--	--		403,01	
			Дренажные колодцы									
			Дренажный колодец ДК1 /ТС.КЖ-18/									
			Основание, изоляция									
98	187	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,76625	297,70	37,63	525,81	66,47	279,16	196,44	780,03
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	180,18	28,81		57,78	

99	188	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,176625	4686,26	1201,15	827,71	212,16	306,05	335,64	1256,42
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	309,50	59,34		93,07	
100	189	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,1801575	17959,00	--	3235,45	--	3235,45	--	3494,29
			СП - 8%			--	--	--	--		258,84	
101	190	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,76625	2530,56	7,30	4469,60	12,89	3922,79	500,67	5367,89
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	533,92	4,43		397,62	
102	191	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,062375	301,00	--	1222,77	--	1222,77	--	1320,59
			СП - 8%			--	--	--	--		97,82	
					Конструкции колодца							
103	192	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,12	64279,07	12976,03	71992,56	14533,16	27193,42	36705,06	117393,43
			НР - 99%; СП - 8%			27023,20	6080,21	30265,98	6809,84		8695,81	
104	193	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
105	194	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
106	195	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	12467,00	--	12467,00	--	12467,00	--	13464,36
			СП - 8%			--	--	--	--		997,36	
107	196	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	15612,00	--	46836,00	--	46836,00	--	50582,88
			СП - 8%			--	--	--	--		3746,88	
108	197	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20031,00	--	20031,00	--	20031,00	--	21633,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1602,48	
109	198	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	1,12	270,00	--	302,40	--	302,40	--	326,59
			СП - 8%			--	--	--	--		24,19	
110	200	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	24,42	347,00	--	8473,74	--	8473,74	--	9151,64
			СП - 8%			--	--	--	--		677,90	
111	201	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01178	930560,74	10884,45	10962,01	128,22	10015,59	811,47	12715,36
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	818,20	54,35		941,88	

112	202	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,31806	178,62	3,95	56,81	1,26	32,48	16,08	78,72
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	23,07	0,24		5,83	
			Изоляционные работы									
113	203	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	10,4828272	2551,31	7,70	26744,94	80,72	20064,76	6161,97	35539,46
			НР - 93%; СП - 8%			629,55	2,51	6599,46	26,31		2632,55	
114	204	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	24,1105026	301,00	--	7257,26	--	7257,26	--	7837,84
			СП - 8%			--	--	--	--		580,58	
115	205	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	1,2579393	39780,18	2377,80	50041,06	2991,13	34922,41	12059,00	67068,07
			НР - 93%; СП - 8%			9640,78	667,08	12127,52	839,15		4968,00	
116	206	С1241-704-0101 241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	4591,00	--	9182,00	--	9182,00	--	9916,56
			СП - 8%			--	--	--	--		734,56	
117	207	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,1760085	849,45	36,07	998,96	42,42	392,19	552,27	1675,33
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	564,35	23,17		124,10	
118	208	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,1760085	560,59	1,05	659,26	1,24	28,24	573,70	1331,59
			НР - 91%; СП - 8%			535,52	0,56	629,78	0,66		98,64	
119	209	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7585685	986,31	20,95	2720,80	57,79	1596,30	1001,56	4020,15
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1066,71	10,23		297,79	
			Дренажный колодец ДК2 /ТС.КЖ-19/									
			Основание, изоляция									
120	213	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,76625	297,70	37,63	525,81	66,47	279,16	196,44	780,03
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	180,18	28,81		57,78	
121	214	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,176625	4686,26	1201,15	827,71	212,16	306,05	335,64	1256,42
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	309,50	59,34		93,07	
122	215	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,1801575	17959,00	--	3235,45	--	3235,45	--	3494,29
			СП - 8%			--	--	--	--		258,84	

123	216	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,76625	2530,56	7,30	4469,60	12,89	3922,79	500,67	5367,89
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	533,92	4,43		397,62	
124	217	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,062375	301,00	--	1222,77	--	1222,77	--	1320,59
			СП - 8%			--	--	--	--		97,82	
			Конструкции колодца									
125	218	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,89215	64279,07	12976,03	57346,57	11576,57	21661,25	29237,88	93511,20
			НР - 99%; СП - 8%			27023,20	6080,21	24108,75	5424,46		6926,76	
126	219	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
127	220	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
128	221	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	12467,00	--	12467,00	--	12467,00	--	13464,36
			СП - 8%			--	--	--	--		997,36	
129	222	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	0,405	11268,00	--	4563,54	--	4563,54	--	4928,62
			СП - 8%			--	--	--	--		365,08	
130	223	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15612,00	--	31224,00	--	31224,00	--	33721,92
			СП - 8%			--	--	--	--		2497,92	
131	224	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20031,00	--	20031,00	--	20031,00	--	21633,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1602,48	
132	225	ССЦ РК 8.04-08- 2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	0,89215	270,00	--	240,88	--	240,88	--	260,15
			СП - 8%			--	--	--	--		19,27	
133	227	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19,98	347,00	--	6933,06	--	6933,06	--	7487,70
			СП - 8%			--	--	--	--		554,64	
134	228	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01178	930560,74	10884,45	10962,01	128,22	10015,59	811,47	12715,36
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	818,20	54,35		941,88	
135	229	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,31806	178,62	3,95	56,81	1,26	32,48	16,08	78,72
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	23,07	0,24		5,83	

			Изоляционные работы									
136	230	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8,2973872	2551,31	7,70	21169,21	63,89	15881,70	4877,34	28130,27
			НР - 93%; СП - 8%			629,55	2,51	5223,62	20,83		2083,72	
137	231	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	19,0839906	301,00	--	5744,28	--	5744,28	--	6203,82
			СП - 8%			--	--	--	--		459,54	
138	232	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,9956865	39780,18	2377,80	39608,59	2367,54	27641,85	9544,96	53085,84
			НР - 93%; СП - 8%			9640,78	667,08	9599,20	664,20		3932,28	
139	233	С1241-704-0101 241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	4591,00	--	9182,00	--	9182,00	--	9916,56
			СП - 8%			--	--	--	--		734,56	
140	234	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,1760085	849,45	36,07	998,96	42,42	392,19	552,27	1675,33
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	564,35	23,17		124,10	
141	235	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,1760085	560,59	1,05	659,26	1,24	28,24	573,70	1331,59
			НР - 91%; СП - 8%			535,52	0,56	629,78	0,66		98,64	
142	236	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7585685	986,31	20,95	2720,80	57,79	1596,30	1001,56	4020,15
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1066,71	10,23		297,79	
			Дренажный колодец ДК3 /ТС.КЖ-20/									
			Основание, изоляция									
143	240	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение шебнем	м2 площади уплотнения	1,76625	297,70	37,63	525,81	66,47	279,16	196,44	780,03
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	180,18	28,81		57,78	
144	241	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,176625	4686,26	1201,15	827,71	212,16	306,05	335,64	1256,42
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	309,50	59,34		93,07	
145	242	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,1801575	17959,00	--	3235,45	--	3235,45	--	3494,29
			СП - 8%			--	--	--	--		258,84	
146	243	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	1,76625	2530,56	7,30	4469,60	12,89	3922,79	500,67	5367,89
			НР - 93%; СП - 8%			302,29	2,51	533,92	4,43		397,62	
147	244	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,062375	301,00	--	1222,77	--	1222,77	--	1320,59

			СП - 8%			--	--	--	--		97,82	
			Конструкции колодца									
148	245	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,89215	64279,07	12976,03	57346,57	11576,57	21661,25	29237,88	93511,20
			НР - 99%; СП - 8%			27023,20	6080,21	24108,75	5424,46		6926,76	
149	246	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
150	247	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
151	248	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	12467,00	--	12467,00	--	12467,00	--	13464,36
			СП - 8%			--	--	--	--		997,36	
152	249	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	0,405	11268,00	--	4563,54	--	4563,54	--	4928,62
			СП - 8%			--	--	--	--		365,08	
153	250	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15612,00	--	31224,00	--	31224,00	--	33721,92
			СП - 8%			--	--	--	--		2497,92	
154	251	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20031,00	--	20031,00	--	20031,00	--	21633,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1602,48	
155	252	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч. п.2.3.4	При изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе к сметной цене применяется надбавка за 1 м3 изделия	м3	0,89215	270,00	--	240,88	--	240,88	--	260,15
			СП - 8%			--	--	--	--		19,27	
156	254	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19,98	347,00	--	6933,06	--	6933,06	--	7487,70
			СП - 8%			--	--	--	--		554,64	
157	255	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01178	930560,74	10884,45	10962,01	128,22	10015,59	811,47	12715,36
			НР - 93%; СП - 8%			69456,60	4613,97	818,20	54,35		941,88	
158	256	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,31806	178,62	3,95	56,81	1,26	32,48	16,08	78,72
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	23,07	0,24		5,83	
			Изоляционные работы									
159	257	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	8,2973872	2551,31	7,70	21169,21	63,89	15881,70	4877,34	28130,27
			НР - 93%; СП - 8%			629,55	2,51	5223,62	20,83		2083,72	

160	258	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	19,0839906	301,00	--	5744,28	--	5744,28	--	6203,82
			СП - 8%			--	--	--	--		459,54	
161	259	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,9956865	39780,18	2377,80	39608,59	2367,54	27641,85	9544,96	53085,84
			НР - 93%; СП - 8%			9640,78	667,08	9599,20	664,20		3932,28	
162	260	С1241-704-0101 241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	2	4591,00	--	9182,00	--	9182,00	--	9916,56
			СП - 8%			--	--	--	--		734,56	
163	261	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Затирка поверхности ж/б плиты раствором	м2	1,1760085	849,45	36,07	998,96	42,42	392,19	552,27	1675,33
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	564,35	23,17		124,10	
164	262	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	1,1760085	560,59	1,05	659,26	1,24	28,24	573,70	1331,59
			НР - 91%; СП - 8%			535,52	0,56	629,78	0,66		98,64	
165	263	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,7585685	986,31	20,95	2720,80	57,79	1596,30	1001,56	4020,15
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1066,71	10,23		297,79	
			Отмостка									
166	264	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,884	297,70	37,63	560,87	70,90	297,78	209,54	832,04
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	192,19	30,73		61,63	
167	265	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1884	4686,26	1201,15	882,89	226,29	326,47	358,02	1340,18
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	330,13	63,29		99,27	
168	266	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,192168	20330,00	--	3906,78	--	3906,78	--	4219,32
			СП - 8%			--	--	--	--		312,54	
			Разгрузочные плиты /ТС.КЖ-16/									
169	267	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	28	6175,34	1455,14	172909,52	40743,92	59209,08	103770,05	298813,94
			НР - 118%; СП - 8%			2605,59	535,15	72956,52	14984,20		22134,37	
170	268	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	8	8893,35	1868,46	71146,80	14947,68	28332,48	39477,23	119473,95
			НР - 118%; СП - 8%			3483,33	698,58	27866,64	5588,64		8849,92	
171	270	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство	м3	9,08	21876,73	2729,78	198640,71	24786,40	57000,70	112864,73	336425,87
			НР - 91%; СП - 8%			12869,34	790,04	116853,61	7173,56		24920,43	
172	271	С1212-101-2502 212-101-2502 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	9,2162	23802,00	--	219363,99	--	219363,99	--	236913,11

			СП - 8%			--	--	--	--		17549,12		
			Сетка С1 /1 шт/										
173	272	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2808	346394,00	--	97267,44	--	97267,44	--	105048,83
			СП - 8%			--	--	--	--		7781,39		
174	273	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2808	27594,97	1126,09	7748,67	316,21	80,87	6804,93	15717,89
			НР - 91%; СП - 8%			26180,88	449,99	7351,59	126,36		1164,29		
			Сетка С2 /1 шт/										
175	274	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,83912	335138,00	--	281221,00	--	281221,00	--	303718,68
			СП - 8%			--	--	--	--		22497,68		
176	275	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1336	346394,00	--	46278,24	--	46278,24	--	49980,50
			СП - 8%			--	--	--	--		3702,26		
177	276	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,83912	20934,67	1073,05	17566,70	900,42	241,66	15290,01	35485,25
			НР - 91%; СП - 8%			19573,62	449,99	16424,62	377,60		2628,54		
178	277	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1336	27594,97	1126,09	3686,69	150,45	38,47	3237,67	7478,31
			НР - 91%; СП - 8%			26180,88	449,99	3497,77	60,12		553,95		
			Каркас КР-1 /8 шт/										
179	278	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62112	346394,00	--	215152,24	--	215152,24	--	232364,42
			СП - 8%			--	--	--	--		17212,18		
180	279	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,62112	27243,37	1512,55	16921,40	939,47	178,89	14680,00	34129,51
			НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	15803,04	328,82		2528,11		
181	280	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0368	1197884,50	1597,50	44082,15	58,79	31614,62	11318,28	59832,46
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	12408,74	28,93		4432,03		
182	281	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	557,1984	986,31	20,95	549570,35	11673,31	322433,99	202303,14	812023,37
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	215463,05	2067,21		60149,88		
					Разное								
			Указательные бирки /ТС.КЖ-16/										

183	282	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Установка указательных бирок трубопроводов	шт.	12	1173,97	--	14087,64	--	1245,36	13869,66	30193,89
			НР - 108%; СП - 8%			1070,19	--	12842,28	--		2236,58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7655646,75	1433142,94	3896380,41	2581420,32	11056032,44
								2326123,41	564026,06	--	818965,37	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7407348,75				
		Материалы		Тенге				1734490,35				
		Всего заработная плата		Тенге					2890149,47			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				756990,51				
		Местные материалы		Тенге				1156601,77				
			Накладные расходы	Тенге				2581420,30				
			Сметная прибыль	Тенге				799101,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10787870,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863,65
			Сметная заработная плата	Тенге					2890149,47			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				248298,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				248298,00				
			Сметная прибыль	Тенге				19863,84				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				268161,84				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11056032,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1863,65
			Сметная заработная плата	Тенге					2890149,47			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 2.6-02 Тепловые сети. Трубопроводы и арматура

Арматура

184	29	Е11-240108-0307 1124-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	50109,61	16634,94	100219,22	33269,88	2016,12	75651,31	189940,17
			НР - 99%; СП - 8%			32466,61	5741,12	64933,22	11482,24		14069,64	
185	31	Е11-240108-0308 1124-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	2	63389,42	22315,12	126778,84	44630,24	2498,32	93870,45	238301,24
			НР - 99%; СП - 8%			39825,14	7584,18	79650,28	15168,36		17651,94	
186	33	Е11-240108-0304 1124-0108-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	26014,38	6969,80	52028,76	13939,60	727,02	41991,13	101541,48
			НР - 99%; СП - 8%			18681,07	2526,57	37362,14	5053,14		7521,59	
187	35	Е11-240108-0303 1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	4	23991,52	6311,15	95966,08	25244,60	1251,56	77912,37	187788,72
			НР - 99%; СП - 8%			17367,48	2307,36	69469,92	9229,44		13910,28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				374992,90	117084,32	6493,02	289425,25	717571,60

								251415,56	40933,18	--	53153,45	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				374992,90				
		Материалы		Тенге				6493,02				
		Всего заработная плата		Тенге					292348,74			
			Накладные расходы	Тенге				289425,26				
			Сметная прибыль	Тенге				53153,45				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				717571,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136,94
			Сметная заработная плата	Тенге					292348,74			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				717571,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136,94
			Сметная заработная плата	Тенге					292348,74			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.6-04 Сети канализации К2

Колодцы

Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500

188	25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	20,3296	41375,00	8889,83	841137,20	180726,69	274036,70	467739,73	1413587,09
			НР - 99%; СП - 8%			19005,48	4234,74	386373,81	86090,57		104710,15	
189	26	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	11,8427	270,00	--	3197,53	--	3197,53	--	3453,33
			СП - 8%			--	--	--	--		255,80	
190	33	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,667184	18539,00	--	123602,92	--	123602,92	--	133491,15
			СП - 8%			--	--	--	--		9888,23	
191	34	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,255744	16349,00	--	20530,16	--	20530,16	--	22172,57
			СП - 8%			--	--	--	--		1642,41	
192	36	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	94	595,00	--	55930,00	--	55930,00	--	60404,40
			СП - 8%			--	--	--	--		4474,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1044397,81	180726,69	477297,31	467739,73	1633108,55
								386373,81	86090,57	--	120971,00	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1044397,81				
		Материалы		Тенге				274036,71				
		Всего заработная плата		Тенге					472464,38			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59127,53				
		Местные материалы		Тенге				144133,08				
			Накладные расходы	Тенге				467739,73				
			Сметная прибыль	Тенге				120970,99				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1633108,53				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								263,33

	Сметная заработная плата	Тенге				472464,38			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1633108,53				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							263,33
	Сметная заработная плата	Тенге				472464,38			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							24490561,00
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			5740170,00				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1940320,00			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				776632,00			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8761768,00		
	- Накладные расходы	Тенге						6234187,00	
	- Сметная прибыль	Тенге						1814116,00	
	Временные здания и сооружения	1,30%							318 377
	ИТОГО с временными								24 808 938
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	2,20%							545 797
	ИТОГО								25 354 735
	Непредвиденные работы и затраты -2%	2%							507 095
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								25 861 830
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603							28 379 745
	НДС	12%							3 405 569
	ИТОГО с НДС								31 785 315
	Скидка	-5%							-1 589 266
	ИТОГО с НДС								30 196 049

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Нурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052122

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДЭН-Ко"_____