ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20230921-42344061
1.1. Номер учетной системы 243
2. Дата выписки 21.09.2023 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.09.2023
4. Исправленный [ ] 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ] 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик 7.1 [ ] Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001 9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1 количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ05621KGJ5E10000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель 17.1 [ ] Доля участия
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
18. Адрес места нахождения
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
23. Назначение платежа Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-султан
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
26.3 Адрес доставки г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг 27.3 номер Договор №782
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.4 дата 17.06.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 номер 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 79
32.2 дата 20.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан				1	206 735 378,57	206 735 378,57	0	0	206 735 378,57	12%	24 808 245,43	231 543 624			1	
				Всего по счету				206 735 378,57			206 735 378,57		24 808 245,43	231 543 624				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
0STgf4ia4CA4rpnGGxFnK/TIF+DmWZ3FbHn6eVaK/eRlwHpBEol4LKx9j6caiiSn xZ2F4dBk+hnv8/NuubWbg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Сейтмуратов Даулет Умирбеевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
79	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	231 543 624,00	231 543 624,00
				Итого	1	x	231 543 624,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО на стройке	1 144 933 226	206 735 379	929 815 475	187 847 296					24 808 245	231 543 624
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	1 144 933 226	206 735 379							24 808 245	231 543 624

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического
сопровождения
ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.1-01 Подготовительные работы										
			Подготовительные работы										
1	11	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1095		256,96 11,31	245,60 26,24	281371,20 12384,45	268932,00 28732,80	54,75	44406,63 26062,23	351840,06
2	12	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	271,4624		163,00 --	-- --	44248,37 --	-- --		-- 3539,87	47788,24
3	13	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	240,9		430,00 151,87	278,13 76,87	103587,00 36585,48	67001,51 18517,98	--	59511,74 13047,90	176146,64
4	14	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/ НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	240,9		257,91 10,05	247,49 57,97	62130,52 2421,04	59620,34 13964,97	89,14	11797,93 5914,28	79842,73
5	15	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т·км	522,94572		163,00 --	-- --	85240,15 --	-- --		-- 6819,21	92059,36
6	16	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м	610		1053,09 1053,09	-- --	642384,90 642384,90	-- --	--	693775,69 106892,85	1443053,44

7	17	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м3	33,5416667	23377,34 13579,34	9798,00 5262,52	784114,95 455473,70	328641,25 176513,69	--	530869,41 105198,75	1420183,10
8	18	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	134,8	117,00 --	-- --	15771,60 --	-- --		-- 1261,73	17033,33
9	19	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	3235,2	38,00 --	-- --	122937,60 --	-- --		-- 9835,01	132772,61
10	20	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж НР - 88%; СП - 8%	м2	1146	1961,42 1805,76	155,66 74,27	2247787,32 2069401,00	178386,36 85113,42	--	1895972,65 331500,80	4475260,77
11	21	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	220,08	117,00 --	-- --	25749,36 --	-- --		-- 2059,95	27809,31
12	22	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	5281,92	38,00 --	-- --	200712,96 --	-- --		-- 16057,04	216770,00
13	23	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пешеходные металлические. Демонтаж НР - 108%; СП - 8%	м	37	506,22 477,43	28,79 15,18	18729,99 17664,76	1065,23 561,66	--	19684,54 3073,16	41487,69
14	24	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка СП - 8%	т	6,1	117,00 --	-- --	713,70 --	-- --		-- 57,10	770,80
15	25	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км СП - 8%	т·км	146,4	38,00 --	-- --	5563,20 --	-- --		-- 445,06	6008,26
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4641042,82 3236315,29	903646,69 323404,52	143,89 --	3256018,59 631764,91	8528826,33
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4641042,82				
			Материалы	Тенге				143,88				
			Всего заработная плата	Тенге					3559719,81			
			Транспортные расходы	Тенге				500936,94				
			Накладные расходы	Тенге				3256018,59				

			Сметная прибыль	Тенге				631764,94					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				8528826,35					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2194,25
			Сметная заработная плата	Тенге					3559719,81				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				8528826,35					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2194,25
			Сметная заработная плата	Тенге					3559719,81				
РАЗДЕЛ 2. ЛС№ 1.2-01 Земляные работы													
Стабилизация основания земляного полотна													
Работы в карьере													
16	69	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3943	60,66 --	60,66 23,29	239182,38 --	239182,38 91832,47	--	66119,38 24424,14	329725,90
17	70	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3943	173,43 --	173,43 66,60	683834,49 --	683834,49 262603,80	--	189074,74 69832,74	942741,96
18	71	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6571	68,93 --	68,93 26,47	452939,03 --	452939,03 173934,37	--	125232,75 46253,74	624425,52
19	72	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6571	196,86 --	196,86 75,60	1293567,06 --	1293567,06 496767,60	--	357672,67 132099,18	1783338,91
20	73	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6571	68,93 --	68,93 26,47	452939,03 --	452939,03 173934,37	--	125232,75 46253,74	624425,52
21	74	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6571	196,86 --	196,86 75,60	1293567,06 --	1293567,06 496767,60	--	357672,67 132099,18	1783338,91
22	75	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3943	60,66 --	60,66 23,29	239182,38 --	239182,38 91832,47	--	66119,38 24424,14	329725,90

23	76	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=4	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3943	173,43	173,43	683834,49	683834,49	--	189074,74	942741,96
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,60	--	262603,80		69832,74	
Парковки, местный проезд, примыкание												
24	87	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1155,14	175,28	168,13	202470,17	194213,69	358,09	38439,21	260182,14
			НР - 72%; СП - 8%			6,84	39,38	7898,39	45489,41		19272,75	
25	88	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	34746,6112	40,00	--	1389864,45	--		--	1501053,61
			СП - 8%			--	--	--	--		111189,16	
26	89	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1155,14	24,70	20,27	28531,96	23414,69	138,62	11652,13	43398,82
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	4978,65	11204,86		3214,73	
27	93	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1155,14	64,94	64,94	75014,79	75014,79	--	25890,85	108978,09
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	35959,51		8072,45	
28	94	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1155,14	62,39	62,39	72069,18	72069,18	--	24967,66	104799,79
			НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	34677,30		7762,95	
29	95	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1155,14	77,77	77,77	89835,24	89835,24	--	30348,76	129798,72
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	42151,06		9614,72	
30	96	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1155,14	51,69	51,69	59709,19	59709,18	--	16110,04	81884,77
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	22375,06		6065,54	
Съезды												

31	97	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты I группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	866	175,28	168,13	151790,40	145600,58	268,46	28817,60	195056,64
						6,84	39,38	5921,36	34103,08		14448,64	
32	98	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	26049,28	40,00	--	1041971,20	--		--	1125328,90
						--	--	--	--		83357,70	
33	99	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	866	24,70	20,27	21390,20	17553,82	103,92	8735,52	32535,77
						4,31	9,70	3732,46	8400,20		2410,06	
34	103	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	866	64,94	64,94	56238,04	56238,04	--	19410,18	81700,07
						--	31,13	--	26958,58		6051,86	
35	104	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	866	62,39	62,39	54029,74	54029,74	--	18718,07	78567,64
						--	30,02	--	25997,32		5819,82	
36	105	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	866	77,77	77,77	67348,82	67348,82	--	22752,24	97309,15
						--	36,49	--	31600,34		7208,09	
37	106	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	866	51,69	51,69	44763,54	44763,54	--	12077,58	61388,41
						--	19,37	--	16774,42		4547,29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8694072,84	6238837,23	869,09	1734118,91	11262447,09
								22530,86	2385967,62	--	834255,34	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8694072,84				
			Материалы	Тенге				869,09				
			Всего заработная плата	Тенге					2408498,48			
			Транспортные расходы	Тенге				2431835,65				
			Накладные расходы	Тенге				1734118,92				
			Сметная прибыль	Тенге				834255,36				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11262447,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933,03
			Сметная заработная плата	Тенге					2408498,48			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11262447,12				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								933,03
			Сметная заработная плата	Тенге					2408498,48			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда

(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании

Установка бортовых камней на бет. основании на прямых участках

38	1	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	372,8	2721,74	36,35	1014664,67	13551,28	451978,99	599865,47	1743692,55
						1473,00	16,89	549134,40	6296,59		129162,41	
39	2	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП СП - 8%	м	372,8	8142,00	--	3035337,60	--	3035337,60	--	3278164,61
						--	--	--	--		242827,01	
40	3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	96,928	986,31	20,95	95601,06	2030,64	56089,33	35191,84	141256,33
						386,69	3,71	37481,09	359,60		10463,43	
41	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка отсева дробления. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2643,34	1347,18	1147,97	3561054,78	3034475,00	3965,01	1477876,59	5442045,88
						197,71	319,97	522614,75	845789,50		403114,51	
42	8	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800 СП - 8%	м3	2907,674	1813,00	--	5271613,00	--	5271613,00	--	5693342,00
						--	--	--	--		421729,04	
43	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	1382,59	4034,48	1147,97	5578031,70	1587171,84	3717508,00	772998,33	6859112,43
						197,71	319,97	273351,87	442387,32		508082,40	
44	10	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне НР - 108%; СП - 8%	м2 поверхности	6129,98	61,20	23,83	375154,78	146077,42	183,91	312945,29	743148,07
						37,34	9,93	228893,45	60870,70		55048,00	
45	11	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м СП - 8%	м2	6436,479	286,00	--	1840833,00	--	1840833,00	--	1988099,63
						--	--	--	--		147266,64	
46	12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 основания или покрытия	6136,55	226,08	163,44	1387351,22	1002957,73	1963,69	777800,35	2338363,69
						62,32	55,04	382429,80	337755,71		173212,13	
47	13	калькуляция №1	Смесь С4 СП - 8%	м3	920,4825	6148,20	--	5659310,51	--	5659310,51	--	6112055,35
						--	--	--	--		452744,84	

48	14	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст. 18 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	38992,57502	40,00	--	1559703,00	--		--	1684479,24
			СП - 8%			--	--	--	--		124776,24	
					(ДО Тип2) На съездах							
49	29	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка отсева дробления. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	218,7	1347,18	1147,97	294628,27	251061,04	328,05	122273,95	450254,39
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	43239,18	69977,44		33352,18	
50	30	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	240,57	1813,00	--	436153,41	--	436153,41	--	471045,68
			СП - 8%			--	--	--	--		34892,27	
51	31	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	303,75	4034,48	1147,97	1225473,30	348695,89	816723,00	169824,92	1506922,08
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	60054,41	97190,89		111623,86	
52	32	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	983,8125	61,20	23,83	60209,32	23444,25	29,51	50225,20	119269,28
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	36735,56	9769,26		8834,76	
53	33	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	1033,003125	286,00	--	295438,89	--	295438,89	--	319074,00
			СП - 8%			--	--	--	--		23635,11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31690558,46	6409465,11	21587455,84	4319001,94	38890325,23
								2133934,51	1870397,00	--	2880764,83	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31690558,46				
		Материалы		Тенге				5048769,48				
		Всего заработная плата		Тенге					4004331,52			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7795582,39				
		Местные материалы		Тенге				8743104,00				
		Транспортные расходы		Тенге				1559703,00				
			Накладные расходы	Тенге				4319001,94				
			Сметная прибыль	Тенге				2880764,84				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38890325,24				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2296,23
			Сметная заработная плата	Тенге					4004331,52			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				38890325,24				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2296,23
			Сметная заработная плата	Тенге					4004331,52			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 1.7-01 Тротуары

Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения

54	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	288,3704	2306,92 2306,92	-- --	665247,44 665247,44	-- --	--	478978,16 91538,05	1235763,65
55	2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	288,3704	740,90 740,90	-- --	213653,63 213653,63	-- --	--	153830,61 29398,74	396882,98
56	3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км СП - 8%	т·км	8904,877952	40,00 --	-- --	356195,12 --	-- --		-- 28495,61	384690,73
57	4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	56,3231	7513,93 1209,55	2012,68 1029,50	423207,83 68125,61	113360,38 57984,63	241721,84	117282,52 43239,23	583729,58
58	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	1875,08	2105,12 1063,05	36,35 16,89	3947268,41 1993303,79	68159,16 31670,10	1885805,46	2186971,81 490739,22	6624979,43
59	7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3980,32	539,73 370,09	169,04 58,80	2148298,11 1473076,63	672833,30 234042,82	2388,18	1843689,00 319358,97	4311346,08
60	8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/ НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	3980,32	41,10 24,66	16,44 5,56	163591,15 98154,69	65436,46 22130,58	--	129908,09 23479,94	316979,18
61	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	м3	656,7528	2443,00 --	-- --	1604447,09 --	-- --	1604447,09	-- 128355,77	1732802,86
62	10	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	2835,92	539,73 370,09	169,04 58,80	1530631,10 1049545,63	479383,92 166752,10	1701,55	1313601,55 227538,61	3071771,26
63	11	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм СП - 8%	м3	83,943232	4270,00 --	-- --	358437,60 --	-- --	358437,60	-- 28675,01	387112,61
64	12	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм СП - 8%	м3	409,506848	3098,00 --	-- --	1268652,22 --	-- --	1268652,22	-- 101492,18	1370144,40
65	13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	1144,4	539,73 370,09	169,04 58,80	617667,01 423531,00	193449,38 67290,72	686,63	530087,45 91820,36	1239574,82

66	14	Е11-010102-0322 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	137,2	315,07	301,47	43227,60	41361,68	50,76	8840,18	56233,20
			НР - 72%, СП - 8%			13,23	76,26	1815,16	10462,87		4165,42	
67	15	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	301,57296	152,00	--	45839,09	--		--	49506,22
			СП - 8%			--	--	--	--		3667,13	
68	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	3980,32	2455,83	194,57	9774989,27	774450,87	16160,10	8231406,84	19446907,80
			НР - 88%, СП - 8%			2257,20	92,83	8984378,30	369493,11		1440511,69	
69	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	218,9176	2443,00	--	534815,70	--	534815,70	--	577600,96
			СП - 8%			--	--	--	--		42785,26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23696168,37	2408435,15	5914867,13	14994596,21	41786025,75
								14970831,88	959826,93	--	3095261,17	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23696168,37				
		Материалы		Тенге				2148514,55				
		Всего заработная плата		Тенге					15930658,81			
		Местные материалы		Тенге				3766352,61				
		Транспортные расходы		Тенге				402034,21				
			Накладные расходы	Тенге				14994596,21				
			Сметная прибыль	Тенге				3095261,19				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41786025,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9835,32
			Сметная заработная плата	Тенге					15930658,81			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41786025,77				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9835,32
			Сметная заработная плата	Тенге					15930658,81			
			РАЗДЕЛ 5. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал									
			Земляные работы									
70	7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	408,9661044	42,05	42,05	17197,02	17197,02	--	4755,46	23708,68
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,15	--	6604,80		1756,20	
71	8	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	284,158	42,05	42,05	11948,84	11948,84	--	3304,19	16473,27
			НР - 72%, СП - 8%			--	16,15	--	4589,15		1220,24	
72	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	693,1241044	206,54	89,25	143157,85	61861,33	--	82807,26	244042,32
			НР - 72%, СП - 8%			117,29	48,64	81296,53	33713,56		18077,21	

73	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,2711876	1203,34	--	15969,75	--	--	11498,22	29665,41
			НР - 72%, СП - 8%			1203,34	--	15969,75	--		2197,44	
74	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	121,782	1095,63	--	133428,01	--	--	96068,17	247855,87
			НР - 72%, СП - 8%			1095,63	--	133428,01	--		18359,69	
75	12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	446,534	2443,00	--	1090882,56	--	1090882,56	--	1178153,17
			СП - 8%			--	--	--	--		87270,60	
					Строительство однолоткового кабельного канала /0,559км/							
76	13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	49,03	4972,92	1171,18	243822,27	57422,96	131978,95	76430,74	345873,25
			НР - 93%, СП - 8%			1109,94	566,25	54420,36	27763,24		25620,24	
77	14	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	164,23	14214,94	3091,83	2334519,60	507771,24	878995,10	1353235,66	3982775,68
			НР - 118%, СП - 8%			5770,89	1212,06	947753,26	199056,61		295020,42	
					Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,16км/							
78	18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15	4330,52	191,76	64957,80	2876,40	40309,50	22517,35	94473,16
			НР - 99%, СП - 8%			1451,46	64,86	21771,90	972,90		6998,01	
79	19	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,412	198900,80	--	479748,73	--	24237,71	346188,38	892012,08
			НР - 76%, СП - 8%			188852,00	--	455511,02	--		66074,97	
80	21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /саркофаг/	м3	182,89	23603,36	1856,50	4316818,51	339535,28	3469527,55	552107,89	5258440,52
			НР - 91%, СП - 8%			2776,29	541,07	507755,68	98956,29		389514,11	
81	22	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	1088	738,00	--	802944,00	--	802944,00	--	867179,52
			СП - 8%			--	--	--	--		64235,52	
82	23	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	1373,4	887,40	241,39	1218755,16	331525,03	251002,58	569774,22	1931611,73
			НР - 72%, СП - 8%			463,25	112,95	636227,55	155125,53		143082,35	
83	24	С1217-505-0201 217-505-0201 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	м2	1373,4	827,00	--	1135801,80	--	1135801,80	--	1226665,94
			СП - 8%			--	--	--	--		90864,14	

84	25	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,72965	14897,59	2377,80	25767,62	4112,76	6495,60	15171,16	44213,88
			НР - 93%; СП - 80%			8764,35	667,08	15159,26	1153,81		3275,10	
85	26	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,887	60151,00	--	53353,94	--	53353,94	--	57622,25
			СП - 8%			--	--	--	--		4268,31	
86	27	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	570	550,59	81,01	313836,30	46175,70	14170,20	190084,97	544234,97
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	18,45	253490,40	10516,50		40313,70	
87	28	С1243-907-0705 243-907-0705 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	570	727,00	--	414390,00	--	414390,00	--	447541,20
			СП - 8%			--	--	--	--		33151,20	
88	29	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,15964	1004976,69	23134,08	160434,48	3693,13	139880,01	13195,32	187520,18
			НР - 72%; СП - 8%			105621,00	9180,00	16861,34	1465,50		13890,38	
89	30	С1243-907-3801 243-907-3801 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	1140	211,00	--	240540,00	--	240540,00	--	259783,20
			СП - 8%			--	--	--	--		19243,20	
90	31	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	2290	49,10	10,58	112439,00	24228,20	3343,40	69266,09	196241,49
			НР - 72%; СП - 8%			37,06	4,95	84867,40	11335,50		14536,41	
91	32	С1243-907-0505 243-907-0505 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	2290	472,00	--	1080880,00	--	1080880,00	--	1167350,40
			СП - 8%			--	--	--	--		86470,40	
92	33	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	564,4	458,88	16,93	258991,87	9555,29	77305,87	125945,63	415732,50
			НР - 72%; СП - 8%			304,98	4,95	172130,71	2793,78		30795,00	
Кабельная камера №1-16 размером 3,14х3,14м /16 шт/												
93	57	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т	0,32736	135156,13	5650,44	44244,71	1849,73	709,91	29361,21	79494,40
			НР - 69%; СП - 8%			127337,10	2649,72	41685,07	867,41		5888,47	
94	58	С1222-506-0901 222-506-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,32736	931429,00	--	304912,60	--	304912,60	--	329305,61

			СП - 8%			--	--	--	--		24393,01	
95	59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,526752	178,62	3,95	2416,15	53,43	1381,49	683,96	3348,11
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	981,23	10,01		248,01	
96	60	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т	1,261008	94062,92	29421,29	118614,09	37100,48	16134,63	55257,31	187781,12
			НР - 69%; СП - 8%			51846,60	11660,58	65378,98	14704,08		13909,71	
97	61	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	1,261008	919993,00	--	1160118,53	--	1160118,53	--	1252928,00
			СП - 8%			--	--	--	--		92809,48	
98	62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	34,047216	178,62	3,95	6081,51	134,48	3477,24	1721,54	8427,29
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	2469,79	25,19		624,24	
99	63	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка кабельных полок из арматуры AIII D16	т	0,50496	705680,23	13358,47	356340,29	6745,49	178251,77	203366,18	604482,98
			НР - 118%; СП - 8%			339320,00	1982,71	171343,03	1001,19		44776,52	
100	64	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем h-100мм	м2 площади уплотнения	92,4416	595,41	75,26	55040,65	6957,15	29223,56	20561,99	81650,85
			НР - 94%; СП - 8%			204,02	32,61	18859,94	3014,52		6048,21	
101	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9,24416	4686,26	1201,15	43320,54	11103,63	16018,37	17566,75	65758,27
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	16198,54	3105,58		4870,98	
102	66	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	9,4290432	20330,00	--	191692,45	--	191692,45	--	207027,85
			СП - 8%			--	--	--	--		15335,40	
					Кабельная камера №17-18 размером 3,54х2,24м /2 шт/							
103	67	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,8592	297,70	37,63	4721,28	596,78	2506,70	1763,87	7003,97
			НР - 94%; СП - 8%			102,01	16,31	1617,80	258,66		518,81	
104	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	849,45	36,07	13471,60	572,05	5288,88	7447,71	22592,86
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	7610,67	312,43		1673,54	
105	69	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,8592	1935,89	90,41	30701,67	1433,83	14370,82	14256,33	48554,64
			НР - 94%; СП - 8%			939,33	16,98	14897,02	269,29		3596,64	
106	70	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,8592	1207,04	45,31	19142,69	718,58	9435,75	8593,36	29954,94

			НР - 94%; СП - 8%			566,76	9,68	8988,36	153,52		2218,88	
107	71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	849,45	36,07	13471,60	572,05	5288,88	7447,71	22592,86
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	7610,67	312,43		1673,54	
108	72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15,8592	890,27	36,07	14118,97	572,05	5936,25	7447,71	23292,02
			НР - 94%; СП - 8%			479,89	19,70	7610,67	312,43		1725,33	
109	73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 10-30мм/	м2 стяжки	15,8592	-105,34	-6,10	-1670,61	-96,74	-1479,82	-137,00	-1952,22
			НР - 94%; СП - 8%			-5,93	-3,26	-94,05	-51,70		-144,61	
110	74	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	21,57	18926,14	1316,94	408236,84	28406,40	99320,36	341942,95	810194,18
			НР - 118%; СП - 8%			13004,64	429,86	280510,08	9272,08		60014,38	
111	75	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	15,708	20330,00	--	319343,64	--	319343,64	--	344891,13
			СП - 8%			--	--	--	--		25547,49	
112	76	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	16272,00	--	39833,86	--	39833,86	--	43020,57
			СП - 8%			--	--	--	--		3186,71	
113	77	С1225-202-0104 225-202-0104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	46121,00	--	92242,00	--	92242,00	--	99621,36
			СП - 8%			--	--	--	--		7379,36	
114	78	С1225-202-1107 225-202-1107 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,4	94099,00	--	225837,60	--	225837,60	--	243904,61
			СП - 8%			--	--	--	--		18067,01	
115	79	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708,00	--	11708,00	--	12644,64
			СП - 8%			--	--	--	--		936,64	
116	80	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6269,00	--	12538,00	--	12538,00	--	13541,04
			СП - 8%			--	--	--	--		1003,04	
117	81	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	4,76	270,00	--	1285,20	--	1285,20	--	1388,02
			СП - 8%			--	--	--	--		102,82	
118	82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7434018	335138,00	--	249142,19	--	249142,19	--	269073,57
			СП - 8%			--	--	--	--		19931,38	
119	83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038064	349485,00	--	13302,80	--	13302,80	--	14367,02

			СП - 8%			--	--	--	--		1064,22	
120	84	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм СП - 8%	т	0,8196	335138,00 --	-- --	274679,10 --	-- --	274679,10	-- 21974,33	296653,43
121	85	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,8196	27594,97 26180,88	1126,09 449,99	22616,84 21457,85	922,94 368,81	236,05	19862,26 3398,33	45877,43
122	86	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	54,75856	3243,61 629,55	7,70 2,51	177615,41 34473,25	421,64 137,44	142720,52	32187,95 16784,27	226587,63
123	87	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,75856	712,14 596,44	6,82 3,88	38995,76 32660,20	373,45 212,46	5962,11	26298,13 5223,51	70517,40
124	88	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2	49,8708	1891,21 1287,72	88,34 72,28	94316,16 64219,63	4405,59 3604,66	25690,94	54259,43 11886,05	160461,64
125	90	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т	0,04092	135156,13 127337,10	5650,44 2649,72	5530,59 5210,63	231,22 108,43	88,74	3670,15 736,06	9936,80
126	91	С1222-506-0901 222-506-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые СП - 8%	т	0,04092	931429,00 --	-- --	38114,07 --	-- --	38114,07	-- 3049,13	41163,20
127	92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,690844	178,62 72,54	3,95 0,74	302,02 122,65	6,68 1,25	172,69	85,49 31,00	418,52
128	93	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т	0,157626	94062,92 51846,60	29421,29 11660,58	14826,76 8172,37	4637,56 1838,01	2016,83	6907,16 1738,71	23472,64
129	94	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009 СП - 8%	т	0,157626	919993,00 --	-- --	145014,82 --	-- --	145014,82	-- 11601,19	156616,01

130	95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,255902	178,62	3,95	760,19	16,81	434,66	215,19	1053,41
			НР - 69%, СП - 8%			72,54	0,74	308,72	3,15		78,03	
131	96	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Установка кабельных полок из арматуры AIII D16	т	0,06312	705680,23	13358,47	44542,54	843,19	22281,47	25420,77	75560,38
			НР - 118%, СП - 8%			339320,00	1982,71	21417,88	125,15		5597,06	
132	97	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем h-100мм	м2 площади уплотнения	11,5552	595,41	75,26	6880,08	869,65	3652,94	2570,25	10206,35
			НР - 94%, СП - 8%			204,02	32,61	2357,49	376,82		756,03	
133	98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,15552	4686,26	1201,15	5415,07	1387,96	2002,29	2195,84	8219,79
			НР - 91%, СП - 8%			1752,30	335,95	2024,82	388,20		608,87	
134	99	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,1786304	20330,00	--	23961,56	--	23961,56	--	25878,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1916,92	
					Устройство дренажных выпусков							
135	100	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,85	4330,52	191,76	64308,22	2847,63	39906,41	22292,18	93528,43
			НР - 99%, СП - 8%			1451,46	64,86	21554,18	963,17		6928,03	
136	101	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,027	198900,80	--	5370,32	--	271,32	3875,24	9985,21
			НР - 76%, СП - 8%			188852,00	--	5099,00	--		739,65	
137	102	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	27	5093,00	--	137511,00	--	137511,00	--	148511,88
			СП - 8%			--	--	--	--		11000,88	
138	103	Е11-231101-0102 1123-1101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство ввода п/э трубы D200 в ж/б камеры	врезка	7	32352,65	--	226468,55	--	23692,34	200748,45	461394,36
			НР - 99%, СП - 8%			28968,03	--	202776,21	--		34177,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19748023,02	1531586,89	13752270,29	4650220,80	26350103,32
								4464165,85	595741,84	--	1951859,50	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3800266,81				
		Материалы		Тенге				485702,07				
		Всего заработная плата		Тенге					1344814,21			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1735810,00				
			Накладные расходы	Тенге				968266,23				
			Сметная прибыль	Тенге				381482,64				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5150015,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								711,54
			Сметная заработная плата	Тенге					1344814,21			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13978869,04				
		Материалы		Тенге				5187588,40				

			Всего заработная плата	Тенге					3577128,50			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2477155,09				
			Местные материалы	Тенге				2061393,61				
			Накладные расходы	Тенге				3586758,72				
			Сметная прибыль	Тенге				1405250,18				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18970877,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2175,24
			Сметная заработная плата	Тенге					3577128,50			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1831376,17				
			Материалы	Тенге				18950,12				
			Всего заработная плата	Тенге					137964,98			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1648160,00				
			Накладные расходы	Тенге				95195,83				
			Сметная прибыль	Тенге				154125,76				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2080697,76				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,14
			Сметная заработная плата	Тенге					137964,98			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				137511,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				137511,00				
			Сметная прибыль	Тенге				11000,88				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				148511,88				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26350103,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2965,92
			Сметная заработная плата	Тенге					5059907,69			
			РАЗДЕЛ 6. ЛС № 2.6-01 Тепловые сети. Общестроительные работы.									
			Смотровые колодцы									
			Смотровой колодец СК2 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/									
			Отмостка									
139	103	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,768	297,70	37,63	1121,73	141,79	595,57	419,08	1664,08
			НР - 91%; СП - 8%			102,01	16,31	384,37	61,46		123,27	
140	104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3768	4686,26	1201,15	1765,78	452,60	652,91	716,04	2680,36
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	660,27	126,59		198,55	
141	105	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,384336	20330,00	--	7813,55	--	7813,55	--	8438,63
			СП - 8%			--	--	--	--		625,08	
			Смотровой колодец СК3 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/									
			Отмостка									
142	120	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,768	297,70	37,63	1121,73	141,79	595,57	419,08	1664,08
			НР - 91%; СП - 8%			102,01	16,31	384,37	61,46		123,27	
143	121	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3768	4686,26	1201,15	1765,78	452,60	652,91	716,04	2680,36
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	660,27	126,59		198,55	
144	122	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,384336	20330,00	--	7813,55	--	7813,55	--	8438,63
			СП - 8%			--	--	--	--		625,08	
			Смотровой колодец СК4 /УТ1/ /ТС.КЖ-4/									

						Отмостка						
145	136	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	3,768	297,70 102,01	37,63 16,31	1121,73 384,37	141,79 61,46	595,57	419,08 123,27	1664,08
146	137	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,3768	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	1765,78 660,27	452,60 126,59	652,91	716,04 198,55	2680,36
147	138	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,384336	20330,00 --	-- --	7813,55 --	-- --	7813,55	-- 625,08	8438,63
						Смотровой колодец СК1 /УД1/ /ТС.КЖ-5/						
						Отмостка						
148	152	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,884	297,70 102,01	37,63 16,31	560,87 192,19	70,90 30,73	297,78	209,54 61,63	832,04
149	153	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1884	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	882,89 330,13	226,29 63,29	326,47	358,02 99,27	1340,18
150	154	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,192168	20330,00 --	-- --	3906,78 --	-- --	3906,78	-- 312,54	4219,32
						Смотровой колодец СК5 /УД2/ /ТС.КЖ-6/						
						Отмостка						
151	168	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,884	297,70 102,01	37,63 16,31	560,87 192,19	70,90 30,73	297,78	209,54 61,63	832,04
152	169	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1884	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	882,89 330,13	226,29 63,29	326,47	358,02 99,27	1340,18
153	170	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,192168	20330,00 --	-- --	3906,78 --	-- --	3906,78	-- 312,54	4219,32
						Смотровой колодец СК6 /УД3/ /ТС.КЖ-7/						
						Отмостка						
154	184	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,884	297,70 102,01	37,63 16,31	560,87 192,19	70,90 30,73	297,78	209,54 61,63	832,04
155	185	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1884	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	882,89 330,13	226,29 63,29	326,47	358,02 99,27	1340,18
156	186	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,192168	20330,00 --	-- --	3906,78 --	-- --	3906,78	-- 312,54	4219,32
						Дренажные колодцы						

			Дренажный колодец ДК1 /ТС.КЖ-19/									
			Отмостка									
157	210	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,884	297,70 102,01	37,63 16,31	560,87 192,19	70,90 30,73	297,78	209,54 61,63	832,04
158	211	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1884	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	882,89 330,13	226,29 63,29	326,47	358,02 99,27	1340,18
159	212	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3П Дренажный колодец ДК2 /ТС.КЖ-19/	0,192168	20330,00 --	-- --	3906,78 --	-- --	3906,78	-- 312,54	4219,32
			Отмостка									
160	237	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,884	297,70 102,01	37,63 16,31	560,87 192,19	70,90 30,73	297,78	209,54 61,63	832,04
161	238	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1884	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	882,89 330,13	226,29 63,29	326,47	358,02 99,27	1340,18
162	239	С1212-101-2009 212-101-2009 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,192168	20330,00 --	-- --	3906,78 --	-- --	3906,78	-- 312,54	4219,32
			Разное									
			Указательные бирки /ТС.КЖ-16/									
163	283	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1 СП - 8%	м2	0,378	25284,00 --	-- --	9557,35 --	-- --	9557,35	-- 764,59	10321,94
			Наземный пикет ПК-1 /ТС.КЖ-16/									
164	284	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	29	1191,18 254,41	936,77 471,58	34544,22 7377,89	27166,33 13675,82	--	15158,67 3976,23	53679,12
165	285	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,232	8746,25 6839,91	1906,21 541,23	2029,13 1586,86	442,25 125,57	0,02	1558,31 286,99	3874,43
166	286	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 СП - 8%	м3	0,23664	17959,00 --	-- --	4249,82 --	-- --	4249,82	-- 339,99	4589,81
167	287	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	7,25	15326,00 --	-- --	111113,50 --	-- --	111113,50	-- 8889,08	120002,58

168	288	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР - 91%; СП - 85%	1т	0,0522	1019771,18 78752,50	20937,18 9505,64	53232,06 4110,88	1092,92 496,19	48028,26	4192,44 4593,96	62018,46
169	289	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 85%	м2	1,557126	178,62 72,54	3,95 0,74	278,13 112,95	6,15 1,15	159,03	78,73 28,55	385,41
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				273860,09 18934,10	31976,77 15332,98	222949,22 --	27231,29 24087,31	325178,69
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				273860,09				
		Материалы		Тенге				55054,03				
		Всего заработная плата		Тенге					34267,08			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120670,85				
		Местные материалы		Тенге				47224,37				
			Накладные расходы	Тенге				27231,31				
			Сметная прибыль	Тенге				24087,29				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325178,69				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,23
			Сметная заработная плата	Тенге					34267,08			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				325178,69				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20,23
			Сметная заработная плата	Тенге					34267,08			
			РАЗДЕЛ 7. ЛС № 2.6-03 Тепловые сети. Оперативно-дистанционный контроль									
170	1	Е11-240108-0503 1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля НР - 99%; СП - 85%	терминал	3	14161,46 761,84	0,70 0,37	42484,38 2285,52	2,10 1,11	40196,76	2263,76 3579,85	48328,00
171	2	Е11-240108-0505 1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК НР - 99%; СП - 85%	комплект	6	19262,15 2586,61	135,62 17,42	115572,90 15519,66	813,72 104,52	99239,52	15467,94 10483,27	141524,11
172	3	Е11-240108-0504 1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля НР - 99%; СП - 85%	терминал	3	15596,64 952,02	0,70 0,37	46789,92 2856,06	2,10 1,11	43931,76	2828,60 3969,48	53588,00
173	4	Е11-240108-0506 1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК НР - 99%; СП - 85%	комплект	6	7080,13 1910,07	62,14 0,37	42480,78 11460,42	372,84 2,22	30647,52	11348,01 4306,30	58135,10
174	5	Е11-240108-0501 1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	6	32520,22	771,89	195121,32	4631,34	167510,82	25166,47	237910,82

			НР - 99%; СП - 8%			3829,86	406,92	22979,16	2441,52		17623,02	
175	6	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,024	956507,11	251361,27	22956,17	6032,67	537,45	19307,40	45644,66
			НР - 99%; СП - 8%			682752,00	129849,22	16386,05	3116,38		3381,09	
176	7	С1241-101-0306 241-101-0306 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	24	2330,00	--	55920,00	--	55920,00	--	60393,60
			СП - 8%			--	--	--	--		4473,60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге				521325,47	11854,77	437983,83	76382,19	645524,28
								71486,87	5666,86	--	47816,61	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				465405,47				
Материалы				Тенге				382063,83				
Всего заработная плата				Тенге					77153,73			
			Накладные расходы	Тенге				76382,18				
			Сметная прибыль	Тенге				43343,01				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				585130,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,23
			Сметная заработная плата	Тенге					77153,73			
Стоимость сантехнических работ				Тенге				55920,00				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				55920,00				
			Сметная прибыль	Тенге				4473,60				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				60393,60				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				645524,26				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44,23
			Сметная заработная плата	Тенге					77153,73			
РАЗДЕЛ 8. ЛС № 2.6-05 Водопровод В1												
Земляные работы												
Обратная засыпка												
177	8	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,64	37,02	37,02	3725,69	3725,69	--	1029,67	5135,79
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,21	--	1430,09		380,43	
178	9	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	100,64	89,26	89,26	8983,13	8983,13	--	2483,96	12384,45
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,28	--	3449,94		917,37	
179	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	100,64	206,54	89,25	20786,19	8982,12	--	12023,42	35434,38
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	11804,07	4895,13		2624,77	
180	13	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	30,36	1095,63	--	33263,33	--	--	23949,60	61789,96
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	33263,33	--		4577,03	
181	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,24383	1203,34	--	11123,47	--	--	8008,90	20662,96
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	11123,47	--		1530,59	

182	15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	144,1	2443,00	--	352036,30	--	352036,30	--	380199,20
			СП - 8%			--	--	--	--		28162,90	
					Трубопроводы							
183	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	19,92	4330,52	191,76	86263,96	3819,86	53531,02	29903,04	125460,36
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	28913,08	1292,01		9293,36	
					Запорная арматура							
184	40	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	3532,62	220,03	14130,48	880,12	1959,08	11608,15	27797,72
			НР - 99%; СП - 8%			2822,82	108,53	11291,28	434,12		2059,09	
185	41	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	4	49682,00	--	198728,00	--	198728,00	--	214626,24
			СП - 8%			--	--	--	--		15898,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				729040,55	26390,92	606254,40	89006,73	883491,06
								96395,23	11501,29	--	65443,78	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				530312,55				
		Материалы		Тенге				55490,10				
		Всего заработная плата		Тенге					107896,52			
		Местные материалы		Тенге				352036,30				
			Накладные расходы	Тенге				89006,74				
			Сметная прибыль	Тенге				49545,54				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				668864,83				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,71
			Сметная заработная плата	Тенге					107896,52			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				198728,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198728,00				
			Сметная прибыль	Тенге				15898,24				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				214626,24				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				883491,07				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79,71
			Сметная заработная плата	Тенге					107896,52			
			РАЗДЕЛ 9. ЛС № 2.6-06 Хозяйственно-бытовая канализация К1									
					Земляные работы							
					Обратная засыпка							
186	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1685,06	42,05	42,05	70856,77	70856,77	--	19593,88	97686,70
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	27213,72		7236,05	
187	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1685,06	101,33	101,33	170747,13	170747,13	--	47207,29	235390,78
			НР - 72%; СП - 8%			--	38,91	--	65565,68		17436,35	
188	12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1685,06	206,54	89,25	348032,29	150391,61	--	201313,44	593293,39
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	197640,69	81961,32		43947,66	

189	14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,19	1203,34	--	125375,99	--	--	90270,72	232898,44
			НР - 72%; СП - 9%			1203,34	--	125375,99	--		17251,74	
190	15	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	171,468	2443,00	--	418896,32	--	418896,32	--	452408,03
			СП - 8%			--	--	--	--		33511,71	
					Трубопроводы							
191	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	48,1	4330,52	191,76	208298,01	9223,66	129259,12	72205,64	302943,94
			НР - 29%; СП - 8%			1451,46	64,86	69815,23	3119,77		22440,29	
192	17	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	1222298,76	400906,76	3666,90	1202,72	155,82	2723,24	6901,35
			НР - 99%; СП - 8%			769452,00	147462,23	2308,36	442,39		511,21	
193	18	С1241-204-0111 241-204-0111 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 ГОСТ Р 54475-2011	м	3,03	10196,00	--	30893,88	--	30893,88	--	33365,39
			СП - 8%			--	--	--	--		2471,51	
194	21	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	781844,91	244932,57	469,11	146,96	14,37	358,14	893,42
			НР - 99%; СП - 8%			512968,00	89953,43	307,78	53,97		66,18	
195	22	С1241-204-0108 241-204-0108 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 250/245 ГОСТ Р 54475-2011	м	0,606	3775,00	--	2287,65	--	2287,65	--	2470,66
			СП - 8%			--	--	--	--		183,01	
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500							
196	53	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6818	16349,00	--	76542,75	--	76542,75	--	82666,17
			СП - 8%			--	--	--	--		6123,42	
197	55	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	24	595,00	--	14280,00	--	14280,00	--	15422,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1142,40	
198	56	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,4335	135156,13	5650,44	58590,18	2449,46	940,09	38881,01	105268,88
			НР - 69%; СП - 8%			127337,10	2649,72	55200,63	1148,65		7797,70	
199	57	С1222-509-0901 222-509-0901 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	т	0,4335	814184,00	--	352948,76	--	352948,76	--	381184,66
			СП - 8%			--	--	--	--		28235,90	

200	58	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,7045	746,51	1,33	8737,53	15,57	1630,20	5680,05	15570,99
			НР - 80%, СП - 8%			605,90	0,71	7091,76	8,31		1153,41	
201	59	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4	985,00	--	3940,00	--	3940,00	--	4255,20
			СП - 8%			--	--	--	--		315,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1894563,27	405033,88	1031789,00	478233,40	2562620,41
								457740,44	179513,81	--	189823,73	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449842,80				
		Материалы		Тенге				131059,52				
		Всего заработная плата		Тенге					580904,97			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18220,00				
		Местные материалы		Тенге				495439,07				
			Накладные расходы	Тенге				439352,40				
			Сметная прибыль	Тенге				151135,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2040330,82				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,42
			Сметная заработная плата	Тенге					580904,97			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				411538,94				
		Материалы		Тенге				940,08				
		Всего заработная плата		Тенге					56349,28			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352948,76				
			Накладные расходы	Тенге				38881,01				
			Сметная прибыль	Тенге				36033,60				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				486453,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36,12
			Сметная заработная плата	Тенге					56349,28			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				33181,53				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33181,53				
			Сметная прибыль	Тенге				2654,52				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35836,05				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2562620,42				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								455,54
			Сметная заработная плата	Тенге					637254,25			
			РАЗДЕЛ 10. ЛС № 1.2-01 Земляные работы/Включаемые работы									
			Стабилизация основания земляного полотна									
			Проезжая часть, остановки									
			Парковки, местный проезд, примыкание									
202	2, протокол №1	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015 прим	/Скальный грунт 6-й группы/ Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1570,58	3276,00	--	5145220,08	--	5145220,08	--	5556837,69
			СП - 8%			--	--	--	--		411617,61	
			Съезды									
203	3, протокол №1	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015 прим	/Скальный грунт 6-й группы/ Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1237,34	3276,00	--	4053525,84	--	4053525,84	--	4377807,91
			СП - 8%			--	--	--	--		324282,07	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9198745,92	--	9198745,92	--	9934645,59

							--	--	--	735899,67	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге			9198745,92				
			Местные материалы	Тенге			9198745,92				
			Сметная прибыль	Тенге			735899,68				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			9934645,60				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9934645,60				
			РАЗДЕЛ 11. ЛС № 2.4-03 Наружные сети электроснабжения								
			Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП221"								
204	12, протокол №1	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	930,19	440,46	167434,20	79282,80	8101,80	80046,14	267278,77
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	172,92	80049,60	31125,60		19798,43	
205	13, протокол №1	С1243-127-0624 243-127-0624 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-10 /20кВ/	км	0,2814588	4697076,00	--	1322033,37	--	1322033,37	--	1427796,00
			СП - 8%			--	--	--	--		105762,67	
206	14, протокол №1	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26960,34	288,51	215682,72	2308,08	35486,64	128856,96	372102,85
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	177888,00	1080,00		27563,17	
207	15, протокол №1	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	8	928865,00	--	7430920,00	--	7430920,00	--	8025593,60
			СП - 8%			--	--	--	--		594473,60	
208	16, протокол №1	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Герметизация ввода в п/э трубы термоусаживаемой трубкой	шт	2	2033,13	96,17	4066,26	192,34	167,92	2733,12	7343,33
			НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	3706,00	90,00		543,95	
209	17, протокол №1	С1261-301-0122 261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	0,8	190,00	--	152,00	--	152,00	--	164,16
			СП - 8%			--	--	--	--		12,16	
210	18, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
211	19, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
212	20, протокол №1	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	45	522,52	135,51	23513,40	6097,95	41,85	12261,09	38636,45

			НР - 61%; СП - 8%			386,08	60,59	17373,60	2726,55		2861,96	
213	21, протокол №1	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,046	218116,00	--	10033,34	--	10033,34	--	10836,01
			СП - 8%			--	--	--	--		802,67	
214	22, протокол №1	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	2	122706,82	80818,06	245413,64	161636,12	26602,32	64468,91	334673,16
			НР - 61%; СП - 8%			28587,60	24255,77	57175,20	48511,54		24790,60	
215	23, протокол №1	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	16	19258,08	12111,18	308129,28	193778,88	--	95434,84	435849,25
			НР - 61%; СП - 8%			7146,90	2631,26	114350,40	42100,16		32285,13	
Переустройство 2КЛ-10кВ "РП15"-"ТП3945"												
216	24, протокол №1	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Герметизация ввода в п/э трубы термоусаживаемой трубкой	шт	2	2033,13	96,17	4066,26	192,34	167,92	2733,12	7343,33
			НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	3706,00	90,00		543,95	
217	25, протокол №1	С1261-301-0122 261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	0,8	190,00	--	152,00	--	152,00	--	164,16
			СП - 8%			--	--	--	--		12,16	
218	26, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
219	27, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
220	28, протокол №1	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	45	522,52	135,51	23513,40	6097,95	41,85	12261,09	38636,45
			НР - 61%; СП - 8%			386,08	60,59	17373,60	2726,55		2861,96	
221	29, протокол №1	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,046	218116,00	--	10033,34	--	10033,34	--	10836,01
			СП - 8%			--	--	--	--		802,67	
222	30, протокол №1	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	2	122706,82	80818,06	245413,64	161636,12	26602,32	64468,91	334673,16
			НР - 61%; СП - 8%			28587,60	24255,77	57175,20	48511,54		24790,60	
223	31, протокол №1	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	16	19258,08	12111,18	308129,28	193778,88	--	95434,84	435849,25

			НР - 61%; СП - 8%			7146,90	2631,26	114350,40	42100,16		32285,13	
						Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП262"						
224	32, протокол №1	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	180	930,19	440,46	167434,20	79282,80	8101,80	80046,14	267278,77
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	172,92	80049,60	31125,60		19798,43	
225	33, протокол №1	С1243-127-0624 243-127-0624 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВнг(В)-LS 1х240/70 (мк)-10 /20кВ/	км	0,2814588	4697076,00	--	1322033,37	--	1322033,37	--	1427796,00
			СП - 8%			--	--	--	--		105762,67	
226	34, протокол №1	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	26960,34	288,51	215682,72	2308,08	35486,64	128856,96	372102,85
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	177888,00	1080,00		27563,17	
227	35, протокол №1	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	8	928865,00	--	7430920,00	--	7430920,00	--	8025393,60
			СП - 8%			--	--	--	--		594473,60	
228	36, протокол №1	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Герметизация ввода в п/э трубы термоусаживаемой трубкой	шт	2	2033,13	96,17	4066,26	192,34	167,92	2733,12	7343,33
			НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	3706,00	90,00		543,95	
229	37, протокол №1	С1261-301-0122 261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	0,8	190,00	--	152,00	--	152,00	--	164,16
			СП - 8%			--	--	--	--		12,16	
230	38, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
231	39, протокол №1	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
232	40, протокол №1	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	45	522,52	135,51	23513,40	6097,95	41,85	12261,09	38636,45
			НР - 61%; СП - 8%			386,08	60,59	17373,60	2726,55		2861,96	
233	41, протокол №1	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,046	218116,00	--	10033,34	--	10033,34	--	10836,01
			СП - 8%			--	--	--	--		802,67	

234	42, протокол №1	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	2	122706,82	80818,06	245413,64	161636,12	26602,32	64468,91	334673,16
			НР - 61%, СП - 8%			28587,60	24255,77	57175,20	48511,54		24790,60	
235	43, протокол №1	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	16	19258,08	12111,18	308129,28	193778,88	--	95434,84	435849,25
			НР - 61%, СП - 8%			7146,90	2631,26	114350,40	42100,16		32285,13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				21380836,34	2087551,23	17704075,91	1355990,80	24555773,31
								1589209,20	527031,15	--	1818946,17	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				21380380,34				
			Материалы	Тенге				167613,15				
			Всего заработная плата	Тенге					2116240,35			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17536006,76				
			Накладные расходы	Тенге				1355990,80				
			Сметная прибыль	Тенге				1818909,69				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24555280,83				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								977,08
			Сметная заработная плата	Тенге					2116240,35			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				456,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				456,00				
			Сметная прибыль	Тенге				36,48				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				492,48				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				24555773,31				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								977,08
			Сметная заработная плата	Тенге					2116240,35			
			РАЗДЕЛ 12. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация									
			Строительство светофорной сигнализации по ул. №26 на ПК6+25									
			Оборудование управления светофорным объектом									
236	48, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмин.SAL SYG 4-B	шт	1	362185,67	--	362185,67	--	362185,67	--	391160,52
			СП - 8%			--	--	--	--		28974,85	
237	49, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Стойка алюмининевая Sal SYG (5м) транспортная	шт	1	507129,00	--	507129,00	--	507129,00	--	547699,32
			СП - 8%			--	--	--	--		40570,32	
238	50, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Крепление для светофора Bracket Alu F-L-183 mm	шт	8	42030,38	--	336243,04	--	336243,04	--	363142,48
			СП - 8%			--	--	--	--		26899,44	
239	51, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Крепление для светофора транспортного 300-300-300 с хомутом	шт	5	19981,25	--	99906,25	--	99906,25	--	107898,75
			СП - 8%			--	--	--	--		7992,50	
240	52, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Крепление для таймера пешеходного	шт	6	4147,32	--	24883,92	--	24883,92	--	26874,63

			СП - 8%			--	--	--	--		1990,71	
241	54, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	шт.	1	417287,00	--	417287,00	--		--	417287,00
						--	--	--	--	417287,00	--	
242	55, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017 П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	шт.	2	295040,00	--	590080,00	--		--	590080,00
						--	--	--	--	590080,00	--	
243	56, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Патчкорд UTP 2м	шт	3	2747,32	--	8241,96	--	8241,96	--	8901,32
			СП - 8%			--	--	--	--		659,36	
244	57, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Клемма соединительная СК-412 (2,5мм)	шт	10	194,64	--	1946,40	--	1946,40	--	2102,11
			СП - 8%			--	--	--	--		155,71	
245	58, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Клемма соединительная СК-413 (2,5мм)	шт	32	241,07	--	7714,24	--	7714,24	--	8331,38
			СП - 8%			--	--	--	--		617,14	
246	59, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Клемма соединительная СК-415 (2,5мм)	шт	16	386,61	--	6185,76	--	6185,76	--	6680,62
			СП - 8%			--	--	--	--		494,86	
247	60, протокол №1	С1243-201-2303 243-201-2303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз 7х1,5	км	0,093	544854,00	--	50671,42	--	50671,42	--	54725,13
			СП - 8%			--	--	--	--		4053,71	
248	62, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Табло горения сигнала светофора пешеходное	шт	2	738562,00	--	1477124,00	--	1477124,00	--	1595293,92
			СП - 8%			--	--	--	--		118169,92	
249	63, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Плата печатная интерфейса TI BPL	шт	1	940140,32	--	940140,32	--	940140,32	--	1015351,55
			СП - 8%			--	--	--	--		75211,23	
250	65, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Модуль SFP-6	шт	1	140711,00	--	140711,00	--	140711,00	--	151967,88
			СП - 8%			--	--	--	--		11256,88	
251	66, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Вентилятор HVL отопительный	шт	1	199983,00	--	199983,00	--	199983,00	--	215981,64
			СП - 8%			--	--	--	--		15998,64	

252	67, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Мачта для антенны	шт	1	17285,00	--	17285,00	--	17285,00	--	18667,80
			СП - 8%			--	--	--	--		1382,80	
253	68, протокол №1	Коммерческое предложение ТОО "СМЭУ Астана"	Антенна направленная ISKRA GSM-UMTS	шт	1	55420,96	--	55420,96	--	55420,96	--	59854,64
			СП - 8%			--	--	--	--		4433,68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5243138,94	--	4235771,94	--	5582000,70
								--	--	1007367,00	338861,76	
		Стоимость оборудования		Тенге				1007367,00				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1007367,00				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				50671,42				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50671,42				
			Сметная прибыль	Тенге				4053,71				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				54725,13				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4185100,52				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4185100,52				
			Сметная прибыль	Тенге				334808,04				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4519908,56				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5582000,69				
			РАЗДЕЛ 13. Защита КЛ110кВ /включаемые работы/									
254	69, протокол №1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	366,526	400,31	400,31	146724,02	146724,03	--	24014,78	184397,91
			НР - 72% СП - 8%			--	91,00	--	33353,87		13659,10	
255	70, протокол №1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	54,858	2831,22	--	155315,07	--	--	111826,85	288513,27
			НР - 72% СП - 8%			2831,22	--	155315,07	--		21371,35	
256	71, протокол №1	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	204,182	419,79	419,79	85713,56	85713,57	--	14027,79	107720,66
			НР - 72% СП - 8%			--	95,42	--	19483,05		7979,31	
257	72, протокол №1	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	788,14252	51,00	--	40195,27	--		--	43410,89
			СП - 8%			--	--	--	--		3215,62	
258	73, протокол №1	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	204,182	24,70	20,27	5043,30	4138,77	24,51	2059,62	7671,16
			НР - 72% СП - 8%			4,31	9,70	880,02	1980,57		568,23	

259	74, протокол №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	159,476	42,05	42,05	6705,97	6705,97	--	1854,39	9245,19
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	2575,54		684,83	
260	75, протокол №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок//	м3 грунта	84,008	42,05	42,05	3532,54	3532,54	--	976,85	4870,14
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	1356,73		360,75	
261	76, протокол №1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	243,484	77,77	77,77	18935,75	18935,75	--	6397,01	27359,38
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	8884,73		2026,62	
262	77, протокол №1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,526	1203,34	--	54783,26	--	--	39443,94	101765,38
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	54783,26	--		7538,18	
263	78, протокол №1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,2	1095,63	--	13366,69	--	--	9624,01	24829,96
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	13366,69	--		1839,26	
264	79, протокол №1	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	86,535	2443,00	--	211405,01	--	211405,01	--	228317,41
			СП - 8%			--	--	--	--		16912,40	
265	80, протокол №1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,245	7513,93	2012,68	69466,28	18607,23	39676,76	19251,02	95814,68
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	11182,29	9517,73		7097,38	
266	81, протокол №1	Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	84,96	16867,95	3421,55	1433101,00	290694,89	692097,75	665683,60	2266687,41
			НР - 118%; СП - 8%			5300,24	1339,81	450308,39	113830,26		167902,77	
267	82, протокол №1	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т /ФБС 24.3.6 (0,4м3/шт), ФБС 12.4.3 (0,14м3/шт)/ ГОСТ 13579-78	м3	27	51057,00	--	1378539,00	--	1378539,00	--	1488822,12
			СП - 8%			--	--	--	--		110283,12	
268	83, протокол №1	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита /П19-15/ перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	57,96	92431,00	--	5357300,76	--	5357300,76	--	5785884,82
			СП - 8%			--	--	--	--		428584,06	
269	84, протокол №1	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	362,13235	513,24	284,29	185860,81	102950,61	825,66	86071,33	293686,71
			НР - 72%; СП - 8%			226,67	103,44	82084,54	37458,97		21754,57	
270	85, протокол №1	С1241-207-0408 241-207-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	362,13235	14098,00	--	5105341,87	--	5105341,87	--	5513769,22

			СП - 8%			--	--	--	--		408427,35	
271	86, протокол №1	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	59,18	354,07	187,62	20953,86	11103,35	134,93	9770,38	33182,18
			НР - 72%, СП - 8%			164,17	65,13	9715,58	3854,39		2457,94	
272	87, протокол №1	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	59,18	538,00	--	31838,84	--	31838,84	--	34385,95
			СП - 8%			--	--	--	--		2547,11	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				14324122,89	689106,71	12817185,09	991001,58	16540334,42
			Стоимость монтажных работ	Тенге				777635,84	232295,84	--	1225210,00	
			Материалы	Тенге				206814,67				
			Всего заработная плата	Тенге				960,59				
									133113,48			
			Накладные расходы	Тенге				95841,71				
			Сметная прибыль	Тенге				24212,51				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				326868,89				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78,69
			Сметная заработная плата	Тенге					133113,48			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8980127,51				
			Материалы	Тенге				731799,02				
			Всего заработная плата	Тенге					876818,20			
			Местные материалы	Тенге				6947244,77				
			Транспортные расходы	Тенге				40195,27				
			Накладные расходы	Тенге				895159,86				
			Сметная прибыль	Тенге				790022,98				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10665310,35				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522,85
			Сметная заработная плата	Тенге					876818,20			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				5137180,71				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5137180,71				
			Сметная прибыль	Тенге				410974,46				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5548155,17				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				16540334,41				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601,54
			Сметная заработная плата	Тенге					1009931,68			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								187847296
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27839180,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20743885,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7106680,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87510362,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				4934705,00				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1007367,00		
			- Накладные расходы	Тенге							31971802,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							13839995,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**2 428 919**
			ИТОГО с временными									**190 276 215**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	**2,20%**								**4 163 915**

			ИТОГО								194 440 130
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%							3 868 655
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								198 308 785
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603							217 616 188
			НДС	12%							26 113 943
			ИТОГО с НДС								243 730 130
			Скидка	-5%							-12 186 507
			ИТОГО с НДС								231 543 624

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy" Нурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко"