Заказчик: ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Установка бойлерной группы мощностью до 30 Гкал/ч на Котельной №3
(наименование, адрес)

Объект: Установка бойлерной группы мощностью 30 Гкал/ч на Котельной №3. Силовое электрооборудование
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. от 27.06.2018г к договору KoDHP-6R от 04.06.2018 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	2382,66	4765
			Накладные расходы			*441,20*	*882*
			Сметная прибыль			*176,49*	*353*
2	2	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1229,48	2459
			Накладные расходы			*44,84*	*90*
			Сметная прибыль			*91,07*	*182*
3	3	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6058,84	6059
			Накладные расходы			*1043,44*	*1043*
			Сметная прибыль			*448,80*	*449*
4	4	Прайс-лист поз. 25 перечня, стр.8	Шкаф управления навесной 600х400х270, 50А; 380В; 50Гц. Индивидуальное изготовление; Переднее присоединение	компл.	1,000	688250,09	688250
			Накладные расходы			*25098,96*	*25099*
			Сметная прибыль			*50981,49*	*50981*
5	5	13-080206-1505 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 240 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	20,000	947,01	18940

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213,17*	*4263*
			Сметная прибыль			*70,15*	*1403*
6	6	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88,000	523,39	46059
			Накладные расходы			*144,95*	*12756*
			Сметная прибыль			*38,77*	*3412*
7	7	23-060131-0979 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,110	2351125,21	259000
			Накладные расходы			*85740,33*	*9445*
			Сметная прибыль			*174157,42*	*19185*
8	8	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	56,000	625,00	35000
			Накладные расходы			*136,90*	*7666*
			Сметная прибыль			*46,30*	*2593*
9	9	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	104,000	85,28	8869
			Накладные расходы			*20,70*	*2152*
			Сметная прибыль			*6,32*	*657*
10	10	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	4,000	49,81	199
			Накладные расходы			*12,40*	*50*
			Сметная прибыль			*3,69*	*15*
11	11	Прайс-лист поз. 30 перечня, стр.8	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	91,800	579,20	53171
			Накладные расходы			*21,12*	*1939*
			Сметная прибыль			*42,90*	*3939*
12	12	Прайс-лист поз. 31 перечня, стр.8	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	20,400	319,22	6512
			Накладные расходы			*11,64*	*237*
			Сметная прибыль			*23,65*	*482*
13	13	23-060201-5007 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5-1 ГОСТ 1508-78	км	0,055	414783,85	22846
			Накладные расходы			*15126,25*	*833*
			Сметная прибыль			*30724,73*	*1692*
14	14	13-080201-1301 РСНБ РК 2015	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий	м трассы	4,000	2629,08	10516
			Накладные расходы			*624,42*	*2498*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*194,75*	*779*
15	15	Прайс-лист поз. 26 перечня, стр.8	Короб монтажный /У1079/	шт.	2,000	5485,88	10972
			Накладные расходы			*200,06*	*400*
			Сметная прибыль			*406,36*	*813*
16	16	13-080201-1206 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,000	588,03	1176
			Накладные расходы			*112,98*	*226*
			Сметная прибыль			*43,56*	*87*
17	17	Прайс-лист поз. 27 перечня, стр.8	Монтажная стойка К305	шт.	2,000	10030,18	20060
			Накладные расходы			*365,78*	*732*
			Сметная прибыль			*742,98*	*1486*
18	18	13-080201-2704 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	14376,40	57506
			Накладные расходы			*4115,92*	*16464*
			Сметная прибыль			*1064,92*	*4260*
19	19	Прайс-лист поз. 28 перечня, стр.8	Муфта соединительная для кабеля 3х185+1х95 /1ПСТп-6/	шт.	4,000	12108,09	48432
			Накладные расходы			*441,56*	*1766*
			Сметная прибыль			*896,90*	*3588*
20	20	13-080306-1101 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная, количество зажимов до 24Х24. Монтаж оборудования	шт.	2,000	52662,04	105324
			Накладные расходы			*7525,24*	*15050*
			Сметная прибыль			*3900,89*	*7802*
21	21	Прайс-лист поз. 29 перечня, стр.8	Коробка клеммная 10А; 10 клемм; IP54	шт.	2,000	0,00	0
22	22	13-080206-1710 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	88,000	856,63	75383
			Накладные расходы			*208,11*	*18313*
			Сметная прибыль			*63,45*	*5584*
23	23	23-010103-0215 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	90,640	2628,05	238206
			Накладные расходы			*95,84*	*8687*
			Сметная прибыль			*194,67*	*17645*
24	24	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	104,000	353,84	36799

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*72,85*	*7577*
			Сметная прибыль			*26,21*	*2726*
25	25	23-010103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	96,820	624,19	60434
			Накладные расходы			*22,76*	*2204*
			Сметная прибыль			*46,24*	*4477*
26	26	23-010103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,300	409,10	4214
			Накладные расходы			*14,92*	*154*
			Сметная прибыль			*30,30*	*312*
			ИТОГО:				1821153
			В том числе :				
			Стоимость оборудования				688250
			Накладные расходы				140527
			Сметная прибыль				134900
			Итого с временными		2,48 %	28096,00	1849249
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	25542,00	1874791
			Итого с НДС		12 %	224974,92	2099765,92

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора-Главный инженер ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" _____ Белик В.В.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Архстройэксперт" _____ Мурзабекова К.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Никифоров Е.Н. _____