ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20231030-28650612
1.1. Номер учетной системы 310
2. Дата выписки 30.10.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.10.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ05821KGJ5E10000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
18. Адрес места нахождения
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-султан
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
26.3 Адрес доставки г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №782
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 17.06.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 109
32.2 дата 26.10.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан				1	114 641 536,61	114 641 536,61	0	0	114 641 536,61	12%	13 756 984,39	128 398 521			1	
				Всего по счету				114 641 536,61			114 641 536,61		13 756 984,39	128 398 521				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
1fooDenNM/yWDdfJUi8I5RBQsypGlG21T31a5pYOsNjMEjqvK6QJkCuvYUfPFse ABEYHqE0VwF9nn+0lV3p5g==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Сейтмуратов Даулет Умирбаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
109	**26.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	128 398 521,00	128 398 521,00
				Итого	1	x	128 398 521,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: .-Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	1 360 027 305	114 641 537	1 104 267 924	104 137 857					13 756 984	128 398 521
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	1 360 027 305	114 641 537							13 756 984	128 398 521

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического
сопровождения
ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
			Установка бортовых камней на бет. основании на прямых участках										
1	1	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	306,3		2721,74	36,35	833668,96	11134,01	371355,05	492861,57	1432653,00
			НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	451179,90	5173,41		106122,44	
2	2	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	306,3		8142,00	--	2493894,60	--	2493894,60	--	2693406,17
			СП - 8%				--	--	--	--		199511,57	
3	3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	79,638		986,31	20,95	78547,76	1668,42	46084,12	28914,33	116059,05
			НР - 93%; СП - 8%				386,69	3,71	30795,22	295,46		8596,97	
			Установка бортовых камней на бет. основании на кривых участках										
4	4	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	361,2		2721,74	36,35	983092,49	13129,62	437915,27	581200,13	1689436,00
			НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	532047,60	6100,67		125143,41	
5	5	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	361,2		8142,00	--	2940890,40	--	2940890,40	--	3176161,63
			СП - 8%				--	--	--	--		235271,23	
6	6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,912		986,31	20,95	92626,34	1967,45	54344,06	34096,82	136861,01
			НР - 93%; СП - 8%				386,69	3,71	36314,83	348,41		10137,85	

7	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	346,87	4034,48	1147,97	1399440,08	398196,35	932664,06	193933,07	1720843,00
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	68579,67	110987,99		127469,85	
8	10	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	678,82	61,20	23,83	41543,78	16176,28	20,36	34654,85	82294,52
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	25347,14	6740,68		6095,89	
9	11	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	712,761	286,00	--	203849,65	--	203849,65	--	220157,62
			СП - 8%			--	--	--	--		16307,97	
10	12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	581,15	226,08	163,44	131386,39	94983,16	185,96	73660,07	221450,17
			НР - 108%; СП - 8%			62,32	55,04	36217,27	31986,50		16403,72	
11	13	калькуляция №1	Смесь С4	м3	87,1725	6148,20	--	535953,96	--	535953,96	--	578830,28
			СП - 8%			--	--	--	--		42876,32	
12	14	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 18 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	495,207594	40,00	--	19808,30	--		--	21392,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1584,66	
13	15	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство	м2 дорожного основания	13964	137,59	115,88	1921306,76	1618148,32	418,92	597966,41	2720815,00
			НР - 108%; СП - 8%			21,68	17,97	302739,52	250933,08		201541,85	
14	16	калькуляция №2	Смесь ЩПЦС	м3	1396,4	11450,11	--	15988933,60	--	15988933,60	--	17268048,29
			СП - 8%			--	--	--	--		1279114,69	
15	17	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 18 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	58740,9624	40,00	--	2349638,50	--		--	2537609,58
			СП - 8%			--	--	--	--		187971,08	
(ДО Тип2) На съездах												
16	31	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	213,11	4034,48	1147,97	859788,03	244643,89	573010,16	119148,61	1057251,57
			НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	42133,98	68188,81		78314,93	
17	32	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	676,1875	61,20	23,83	41382,68	16113,55	20,29	34520,45	81975,38
			НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	25248,84	6714,54		6072,25	

18	33	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	709,996875	286,00	--	203059,11	--	203059,11	--	219303,84
			СП - 8%			--	--	--	--		16244,73	
19	34	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1395	981,95	277,03	1369820,25	386456,85	917854,20	221379,80	1718496,06
			НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	65509,20	139472,10		127296,00	
20	35	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 16 см/	м2 основания	1395	49,98	10,95	69722,10	15275,25	54446,85	6131,86	81922,28
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,07	--	5677,65		6068,32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32558353,74	2817893,15	25754900,62	2418468,00	37774967,45
								1616113,17	632619,30	--	2798145,74	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32558353,74				
		Материалы		Тенге				3388319,33				
		Всего заработная плата		Тенге					2248732,47			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16931796,32				
		Местные материалы		Тенге				5434785,00				
		Транспортные расходы		Тенге				2369446,80				
			Накладные расходы	Тенге				2418468,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2798145,73				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37774967,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320,95
			Сметная заработная плата	Тенге					2248732,47			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37774967,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1320,95
			Сметная заработная плата	Тенге					2248732,47			
			РАЗДЕЛ 2. ЛС 3 2.4-01 Наружное освещение									
			Монтажные работы									
21	12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130,6	591,07	479,89	77193,74	62673,63	--	31569,36	117464,15
			НР - 72%; СП - 8%			111,18	224,55	14520,11	29326,23		8701,05	
22	13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,5026	2443,00	--	10999,85	--	10999,85	--	11879,84
			СП - 8%			--	--	--	--		879,99	
23	14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,546	212607,80	--	116083,86	--	5486,65	84053,88	216148,76
			НР - 76%; СП - 8%			202559,00	--	110597,21	--		16011,02	
24	16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	130,6	447,61	179,80	58457,87	23481,88	8355,79	25512,76	90688,28

			НР - 72%; СП - 8%			203,83	67,49	26620,20	8814,19		6717,65	
25	17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	424	400,39	170,08	169765,36	72113,92	19084,24	76130,73	265567,77
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	78567,20	27169,92		19671,69	
26	18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /завод и вывод кабеля в опору до автомата/	м кабеля	135	400,39	170,08	54052,65	22960,80	6076,35	24239,74	84555,78
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	25015,50	8650,80		6263,39	
27	20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затяжка кабеля в ствол опоры/	м кабеля	1196	400,39	170,08	478866,44	203415,68	53831,96	214746,11	749101,55
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	221618,80	76639,68		55489,00	
28	22	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	135	310,34	0,96	41895,90	129,60	2805,30	28095,66	75590,88
			НР - 72%; СП - 8%			288,60	0,45	38961,00	60,75		5599,32	
29	23	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам /концевая разделка/	шт.	90	277,95	--	25015,50	--	--	18011,16	46468,79
			НР - 72%; СП - 8%			277,95	--	25015,50	--		3442,13	
30	24	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	225	769,10	10,94	173047,50	2461,50	3816,00	120876,30	317437,70
			НР - 72%; СП - 8%			741,20	4,95	166770,00	1113,75		23513,90	
31	25	С1252-207-2610 252-207-2610 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	225	3327,00	--	748575,00	--	748575,00	--	808461,00
			СП - 8%			--	--	--	--		59886,00	
32	26	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка DIN-рейки в монтажном окне опоры. Монтаж оборудования	м	3,6	299,56	37,84	1078,42	136,22	360,94	457,00	1658,25
			НР - 72%; СП - 8%			161,46	14,85	581,26	53,46		122,83	
33	27	С1243-907-2901 243-907-2901 РСНБ РК 2015	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	3,6	3097,00	--	11149,20	--	11149,20	--	12041,14
			СП - 8%			--	--	--	--		891,94	
34	28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	182	1936,95	--	352524,90	--	2356,90	252120,96	653017,53
			НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	350168,00	--		48371,67	
35	29	С1247-216-0205 247-216-0205 РСНБ РК 2015	Зажим наборный типа ЗН-101 125А 35 мм2	шт.	90	626,00	--	56340,00	--	56340,00	--	60847,20
			СП - 8%			--	--	--	--		4507,20	

36	30	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	28	527,00	--	14756,00	--	14756,00	--	15936,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1180,48	
					Опоры освещения							
37	31	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	11418,29	5850,03	319712,12	163800,84	--	183689,86	543674,13
			НР - 80%; СП - 8%			5568,26	2632,18	155911,28	73701,04		40272,16	
38	32	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,68	3728,00	--	2535,04	--	2535,04	--	2737,84
			СП - 8%			--	--	--	--		202,80	
39	33	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,8552	19731,00	--	95797,95	--	95797,95	--	103461,79
			СП - 8%			--	--	--	--		7663,84	
40	34	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,3604	467814,40	1577,46	168600,31	568,51	95607,98	66098,55	253474,77
			НР - 91%; СП - 8%			200954,00	588,08	72423,82	211,94		18775,91	
41	36	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,48	985,00	--	7367,80	--	7367,80	--	7957,22
			СП - 8%			--	--	--	--		589,42	
42	37	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	34	745,00	--	25330,00	--	25330,00	--	27356,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2026,40	
43	39	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	56	5244,46	1047,59	293689,76	58665,04	--	209271,55	543198,22
			НР - 80%; СП - 8%			4196,87	474,37	235024,72	26564,72		40236,90	
					Заземление опор освещения							
44	49	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	45	4171,09	1705,88	187699,05	76764,60	78919,20	46958,76	253430,43
			НР - 80%; СП - 8%			711,45	592,96	32015,25	26683,20		18772,62	
45	50	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования	м	90	924,42	27,07	83197,80	2436,30	58157,10	16916,69	108123,65
			НР - 72%; СП - 8%			251,16	9,90	22604,40	891,00		8009,16	
46	51	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	23	759,70	4,55	17473,10	104,65	1276,27	11608,73	31408,37
			НР - 72%; СП - 8%			699,66	1,35	16092,18	31,05		2326,55	

47	52	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,023	242101,00	--	5568,32	--	5568,32	--	6013,79
			СП - 8%			--	--	--	--		445,47	
			Электроснабжение шкафа АСУНО									
			Монтажные работы									
48	67	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	87,3	482,49	196,15	42121,38	17123,89	5585,46	18699,66	65686,72
			НР - 72%; СП - 8%			222,36	75,14	19412,03	6559,72		4865,68	
49	68	Ц13-080201-0703 1308-0201-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1005,43	598,17	10054,30	5981,70	1107,80	3783,67	14945,01
			НР - 72%; СП - 8%			296,48	229,03	2964,80	2290,30		1107,04	
50	69	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56	565,06	242,10	31643,36	13557,60	2520,56	14886,95	50252,74
			НР - 72%; СП - 8%			277,95	91,27	15565,20	5111,12		3722,42	
51	71	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	2056,08	96,17	2056,08	96,17	106,91	1366,56	3696,45
			НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	1853,00	45,00		273,81	
52	72	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	28677,94	21210,07	28677,94	21210,07	55,87	11250,68	43122,91
			НР - 72%; СП - 8%			7412,00	8213,94	7412,00	8213,94		3194,29	
53	73	С1243-903-2001 243-903-2001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031-L12, без брони	шт.	1	12911,00	--	12911,00	--	12911,00	--	13943,88
			СП - 8%			--	--	--	--		1032,88	
54	74	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	759,70	4,55	759,70	4,55	55,49	504,73	1365,58
			НР - 72%; СП - 8%			699,66	1,35	699,66	1,35		101,15	
55	75	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811,00	--	661,81	--	661,81	--	714,75
			СП - 8%			--	--	--	--		52,94	
			Рама для шкафа АСУНО									
56	76	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,25	9425,40	1145,35	2356,35	286,34	569,86	1479,79	4143,03
			НР - 91%; СП - 8%			6000,62	503,95	1500,15	125,99		306,89	

57	77	С1212-101-2302 212-101-2302 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,255	21990,00	--	5607,45	--	5607,45	--	6056,05
			СП - 8%			--	--	--	--		448,60	
58	78	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,016376	1019771,18	20937,18	16699,77	342,86	15067,26	1315,24	19456,21
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	1289,65	155,66		1441,20	
59	79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,393024	108,73	2,75	42,73	1,09	17,25	16,93	64,44
			НР - 69%; СП - 8%			62,07	0,37	24,39	0,15		4,77	
60	80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,393024	178,62	3,95	70,20	1,55	40,14	19,87	97,28
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	28,51	0,29		7,21	
61	81	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	12	6889,49	24,62	82673,88	295,44	78503,40	2863,90	92380,80
			НР - 72%; СП - 8%			322,92	8,55	3875,04	102,60		6843,02	
62	82	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	717,58	24,62	4305,48	147,72	2435,52	1276,95	6029,02
			НР - 72%; СП - 8%			287,04	8,55	1722,24	51,30		446,59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3837414,87	748762,15	1439799,62	1467822,71	5729656,58
								1648853,10	302569,15	--	424419,01	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1779907,63				
		Материалы		Тенге				246491,85				
		Всего заработная плата		Тенге					1215164,28			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45046,33				
			Накладные расходы	Тенге				874918,30				
			Сметная прибыль	Тенге				212386,05				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2867212,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								651,66
			Сметная заработная плата	Тенге					1215164,28			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2032177,24				
		Материалы		Тенге				195708,32				
		Всего заработная плата		Тенге					736257,97			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812282,80				
		Местные материалы		Тенге				114940,29				
			Накладные расходы	Тенге				592904,43				
			Сметная прибыль	Тенге				210006,53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2835088,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								425,16
			Сметная заработная плата	Тенге					736257,97			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				25330,00				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25330,00				
			Сметная прибыль	Тенге				2026,40				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27356,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5729656,58				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076,82
			Сметная заработная плата	Тенге					1951422,25			

РАЗДЕЛ 3. ЛС 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал

Кабельная камера №1-16 размером

63	46	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	15	5854,00	--	87810,00	--	87810,00	--	94834,80
			СП - 8%			--	--	--	--		7024,80	
64	47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	6269,00	--	94035,00	--	94035,00	--	101557,80
			СП - 8%			--	--	--	--		7522,80	
65	56	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	15	30272,00	--	454080,00	--	454080,00	--	490406,40
			СП - 8%			--	--	--	--		36326,40	
Кабельная камера №17-18 размером 3,54х2,24м /2 шт/												
66	89	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544,00	--	60544,00	--	65387,52
			СП - 8%			--	--	--	--		4843,52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				696469,00	--	696469,00	--	752186,52
								--	--	--	55717,52	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				181845,00				
			Местные материалы	Тенге				181845,00				
			Сметная прибыль	Тенге				14547,60				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				196392,60				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				514624,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				514624,00				
			Сметная прибыль	Тенге				41169,92				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				555793,92				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				752186,52				

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.4-03 Наружные сети электроснабжения

Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП213"ТОО "High Vill Kazakhstan

67	1	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270	930,19	440,46	251151,30	118924,20	12152,70	120069,22	400918,16
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	172,92	120074,40	46688,40		29697,64	
68	3	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	26960,34	288,51	323524,08	3462,12	53229,96	193285,44	558154,28
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	266832,00	1620,00		41344,76	
69	4	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	12	928865,00	--	11146380,00	--	11146380,00	--	12038090,40
			СП - 8%			--	--	--	--		891710,40	

70	5	Ц13-080201-2301 1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Герметизация ввода в п/э трубы термоусаживаемой трубкой	шт	2	2033,13	96,17	4066,26	192,34	167,92	2733,12	7343,33
			НР - 72%; СП - 8%			1853,00	45,00	3706,00	90,00		543,95	
71	6	С1261-301-0122 261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30	м	0,8	190,00	--	152,00	--	152,00	--	164,16
			СП - 8%			--	--	--	--		12,16	
72	7	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
73	8	Ц13-100904-0702 1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	8	27807,75	17484,45	222462,00	139875,60	--	68915,12	314687,29
			НР - 61%; СП - 8%			10323,30	3798,65	82586,40	30389,20		23310,17	
74	9	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	45	522,52	135,51	23513,40	6097,95	41,85	12261,09	38636,45
			НР - 61%; СП - 8%			386,08	60,59	17373,60	2726,55		2861,96	
75	10	С1243-502-0105 243-502-0105 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,046	218116,00	--	10033,34	--	10033,34	--	10836,01
			СП - 8%			--	--	--	--		802,67	
76	11	Ц13-100904-0502 1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	2	122706,82	80818,06	245413,64	161636,12	26602,32	64468,91	334673,16
			НР - 61%; СП - 8%			28587,60	24255,77	57175,20	48511,54		24790,60	
77	12	Ц13-100904-0902 1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	16	19258,08	12111,18	308129,28	193778,88	--	95434,84	435849,25
			НР - 61%; СП - 8%			7146,90	2631,26	114350,40	42100,16		32285,13	
Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП221"												
78	13	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	930,19	440,46	83717,10	39641,40	4050,90	40023,07	133639,39
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	172,92	40024,80	15562,80		9899,21	
79	15	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26960,34	288,51	107841,36	1154,04	17743,32	64428,48	186051,43
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	88944,00	540,00		13781,59	
80	16	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	4	928865,00	--	3715460,00	--	3715460,00	--	4012696,80

			СП - 8%			--	--	--	--		297236,80	
						Переустройство КЛ-10кВ ТОО "Астана калалык жарык"						
81	17	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45	1275,32	655,88	57389,40	29514,60	2025,45	27170,64	91324,84
			НР - 72%; СП - 8%			574,43	264,17	25849,35	11887,65		6764,80	
82	18	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,04692	8508864,00	--	399235,90	--	399235,90	--	431174,77
			СП - 8%			--	--	--	--		31938,87	
83	19	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26960,34	288,51	53920,68	577,02	8871,66	32214,24	93025,71
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	44472,00	270,00		6890,79	
84	20	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	2	114879,00	--	229758,00	--	229758,00	--	248138,64
			СП - 8%			--	--	--	--		18380,64	
						Переустройство 2КЛ-10кВ "РП15"-"ТП3945"						
85	21	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1275,32	655,88	114778,80	59029,20	4050,90	54341,28	182649,69
			НР - 72%; СП - 8%			574,43	264,17	51698,70	23775,30		13529,61	
86	22	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10	км	0,09384	8508864,00	--	798471,80	--	798471,80	--	862349,54
			СП - 8%			--	--	--	--		63877,74	
87	23	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26960,34	288,51	107841,36	1154,04	17743,32	64428,48	186051,43
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	88944,00	540,00		13781,59	
88	24	С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	4	114879,00	--	459516,00	--	459516,00	--	496277,28
			СП - 8%			--	--	--	--		36761,28	
						Переустройство 2КЛ-20кВ ПС "Олимп"- "РП262"						
89	25	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	930,19	440,46	83717,10	39641,40	4050,90	40023,07	133639,39
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	172,92	40024,80	15562,80		9899,21	

90	27	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	26960,34	288,51	107841,36	1154,04	17743,32	64428,48	186051,43
			НР - 72%; СП - 8%			22236,00	135,00	88944,00	540,00		13781,59	
91	28	С1243-903-4703 243-903-4703 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-42/120-240-3HL	шт.	4	928865,00	--	3715460,00	--	3715460,00	--	4012696,80
			СП - 8%			--	--	--	--		297236,80	
					Защита КЛ110кВ /включаемые работы/							
92	69, протокол №1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20,92	400,31	400,31	8374,49	8374,49	--	1370,68	10524,78
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	1903,72		779,61	
93	70, протокол №1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,13	2831,22	--	8861,72	--	--	6380,44	16461,53
			НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	8861,72	--		1219,37	
94	71, протокол №1	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,63	419,79	419,79	4882,16	4882,15	--	799,01	6135,66
			НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	1109,73		454,49	
95	72, протокол №1	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	44,8918	51,00	--	2289,48	--		--	2472,64
			СП - 8%			--	--	--	--		183,16	
96	73, протокол №1	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,63	24,70	20,27	287,26	235,74	1,39	117,31	436,94
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	50,13	112,81		32,37	
97	74, протокол №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,09	42,05	42,05	382,23	382,23	--	105,70	526,96
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	146,80		39,03	
98	75, протокол №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок//	м3 грунта	4,79	42,05	42,05	201,42	201,42	--	55,70	277,69
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	77,36		20,57	
99	76, протокол №1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13,87	77,77	77,77	1078,67	1078,67	--	364,40	1558,52
			НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	506,12		115,45	
100	77, протокол №1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,6	1203,34	--	3128,68	--	--	2252,65	5811,84
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	3128,68	--		430,51	

101	78, протокол №1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,69	1095,63	--	755,98	--	--	544,31	1404,31
			НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	755,98	--		104,02	
102	79, протокол №1	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,93	2443,00	--	12043,99	--	12043,99	--	13007,51
			СП - 8%			--	--	--	--		963,52	
103	80, протокол №1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,53	7513,93	2012,68	3982,38	1066,73	2274,59	1103,63	5492,89
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	641,06	545,64		406,88	
104	81, протокол №1	Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	4,84	16867,95	3421,55	81640,88	16560,30	39427,42	37922,65	129128,62
			НР - 118%; СП - 8%			5300,24	1339,81	25653,16	6484,68		9565,08	
105	82, протокол №1	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т /ФБС 24.3.6 (0,4м3/шт), ФБС 12.4.3 (0,14м3/шт)/ ГОСТ 13579-78	м3	1,62	51057,00	--	82712,34	--	82712,34	--	89329,33
			СП - 8%			--	--	--	--		6616,99	
106	83, протокол №1	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита /П19-15/ перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,22	92431,00	--	297627,82	--	297627,82	--	321438,05
			СП - 8%			--	--	--	--		23810,23	
107	84, протокол №1	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	18,02567	513,24	284,29	9251,49	5124,52	41,09	4284,33	14618,68
			НР - 72%; СП - 8%			226,67	103,44	4085,88	1864,58		1082,87	
108	85, протокол №1	С1241-207-0408 241-207-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	18,02567	14098,00	--	254125,90	--	254125,90	--	274455,97
			СП - 8%			--	--	--	--		20330,07	
109	86, протокол №1	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	3,372	354,07	187,62	1193,92	632,66	7,68	556,70	1890,67
			НР - 72%; СП - 8%			164,17	65,13	553,58	219,62		140,05	
110	87, протокол №1	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,372	538,00	--	1814,14	--	1814,14	--	1959,27
			СП - 8%			--	--	--	--		145,13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23566871,11	974247,46	21333017,92	1068998,11	26606738,76
								1257316,24	284164,66	--	1970869,54	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				21604821,87				
			Материалы	Тенге				168523,31				
			Всего заработная плата	Тенге					1491503,31			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19276607,34				
			Накладные расходы	Тенге				1017981,63				
			Сметная прибыль	Тенге				1809824,28				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				24432627,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751,23
			Сметная заработная плата	Тенге					1491503,31			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1705957,20				

			Материалы	Тенге					41703,41				
			Всего заработная плата	Тенге						49977,59			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1197707,70				
			Местные материалы	Тенге					392384,15				
			Транспортные расходы	Тенге					2289,48				
			Накладные расходы	Тенге					51016,48				
			Сметная прибыль	Тенге					140557,89				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1897531,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29,81
			Сметная заработная плата	Тенге						49977,59			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					256092,04				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					256092,04				
			Сметная прибыль	Тенге					20487,36				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					276579,40				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					26606738,75				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									781,04
			Сметная заработная плата	Тенге						1541480,90			
			РАЗДЕЛ 5. ЛС № 2.6-04 Сети канализации К2										
			Земляные работы										
111	13	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2311,6532	37,02	37,02	85577,40	85577,40	--	23650,99	117966,66
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,21	--	32848,59		8738,27	
112	14	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2311,6532	89,26	89,26	206338,16	206338,16	--	57055,30	284464,94
			НР - 72%; СП - 8%			--	34,28	--	79243,47		21071,48	
113	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2311,6532	206,54	89,25	477448,85	206315,05	--	276172,28	813910,82
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	271133,80	112438,81		60289,69	
			Трубопроводы									
114	17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	34,48	4330,52	191,76	149316,33	6611,88	92658,11	51759,89	217162,31
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	50046,34	2236,37		16086,10	
115	18	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1099	728420,57	217462,23	80053,42	23899,10	1683,70	62537,43	153998,12
			НР - 99%; СП - 8%			495638,00	79149,28	54470,62	8698,51		11407,27	
116	19	С1241-204-0106 241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	110,999	2399,00	--	266286,60	--	266286,60	--	287589,53
			СП - 8%			--	--	--	--		21302,93	
117	22	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода	36,64	1164,39	522,38	42663,25	19140,00	346,25	31530,10	80128,82
			НР - 99%; СП - 8%			632,56	236,67	23177,00	8671,59		5935,47	

118	23	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода	36,64	3410,60	113,44	124964,38	4156,44	89557,32	31403,87	168877,71
			НР - 99%; СП - 8%			852,91	12,84	31250,62	470,46		12509,46	
					Колодцы							
					Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /33 шт/							
119	35	С1244-202-0109 244-202-0109 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на	комплект	33	114976,00	--	3794208,00	--	3794208,00	--	4097744,64
			СП - 8%			--	--	--	--		303536,64	
			Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1000 /5 шт/									
120	39	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20031,00	--	60093,00	--	60093,00	--	64900,44
			СП - 8%			--	--	--	--		4807,44	
121	40	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	15612,00	--	78060,00	--	78060,00	--	84304,80
			СП - 8%			--	--	--	--		6244,80	
122	41	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	12467,00	--	37401,00	--	37401,00	--	40393,08
			СП - 8%			--	--	--	--		2992,08	
123	42	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
124	43	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	106689,00	--	106689,00	--	106689,00	--	115224,12
			СП - 8%			--	--	--	--		8535,12	
125	44	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	6	13334,00	--	80004,00	--	80004,00	--	86404,32
			СП - 8%			--	--	--	--		6400,32	
126	47	С1244-202-0109 244-202-0109 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	5	114976,00	--	574880,00	--	574880,00	--	620870,40
			СП - 8%			--	--	--	--		45990,40	
					Камера монолитная перепадная 1,40 х 1,0							
127	57	С1244-202-0109 244-202-0109 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	114976,00	--	114976,00	--	114976,00	--	124174,08
			СП - 8%			--	--	--	--		9198,08	
					Дождеприемные колодцы из сборных железобетонных элементов D1000 /30 шт/							
128	59	Е11-230701-0104 1123-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	10,2	43843,26	14294,12	447201,25	145800,03	48219,88	317403,67	825773,31
			НР - 99%; СП - 8%			24821,70	6610,63	253181,34	67428,43		61168,39	

129	60	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	8,04	270,00	--	2170,80	--	2170,80	--	2344,46
			СП - 8%			--	--	--	--		173,66	
130	61	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	1,08	70577,00	--	76223,16	--	76223,16	--	82321,01
			СП - 8%			--	--	--	--		6097,85	
131	62	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	12	13334,00	--	160008,00	--	160008,00	--	172808,64
			СП - 8%			--	--	--	--		12800,64	
132	63	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	15612,00	--	187344,00	--	187344,00	--	202331,52
			СП - 8%			--	--	--	--		14987,52	
133	64	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	12	20031,00	--	240372,00	--	240372,00	--	259601,76
			СП - 8%			--	--	--	--		19229,76	
134	65	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8568	18539,00	--	15884,22	--	15884,22	--	17154,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1270,74	
135	66	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3464	16349,00	--	22012,29	--	22012,29	--	23773,27
			СП - 8%			--	--	--	--		1760,98	
136	182, протокол №2	С1244-202-0305 244-202-0305 РСНБ РК 2015	Дождеприемник плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)	комплект	30	68440,00	--	2053200,00	--	2053200,00	--	2217456,00
			СП - 8%			--	--	--	--		164256,00	
137	68	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	150	595,00	--	89250,00	--	89250,00	--	96390,00
			СП - 8%			--	--	--	--		7140,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9578894,11	697838,06	8197796,33	851513,53	11264840,25
								683259,72	312036,23	--	834432,61	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2775343,51				
		Материалы		Тенге				232465,27				
		Всего заработная плата		Тенге					995295,95			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91420,80				
		Местные материалы		Тенге				1070359,67				
			Накладные расходы	Тенге				851513,53				
			Сметная прибыль	Тенге				290148,56				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3917005,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646,44
			Сметная заработная плата	Тенге					995295,95			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6803550,60				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6803550,60				
			Сметная прибыль	Тенге				544284,05				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7347834,65				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11264840,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								646,44
			Сметная заработная плата	Тенге					995295,95			

РАЗДЕЛ 6. ЛС № 1.7-01 Тротуары

Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения

138	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	404,6922	2306,92	--	933592,53	--	--	672186,62	1734241,48
			НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	933592,53	--		128462,33	
139	2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	404,6922	740,90	--	299836,45	--	--	215882,24	556976,19
			НР - 72%; СП - 8%			740,90	--	299836,45	--		41257,50	
140	3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	12496,89514	40,00	--	499875,81	--		--	539865,87
			СП - 8%			--	--	--	--		39990,06	
141	4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	38,046	7513,93	2012,68	285874,98	76574,43	163282,01	79223,81	394306,70
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	46018,54	39168,36		29207,90	
142	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1266,6	2105,12	36,35	2666345,00	46040,91	1273845,00	1477280,16	4475115,17
			НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	1346459,13	21392,87		331490,01	
143	7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	1612,78	539,73	169,04	870465,75	272624,33	967,67	747041,63	1746908,00
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	596873,75	94831,46		129400,59	
144	8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/	м2 покрытия	1612,78	41,10	16,44	66285,26	26514,11	--	52637,27	128436,33
			НР - 108%; СП - 8%			24,66	5,56	39771,15	8967,06		9513,80	
145	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	266,1087	2443,00	--	650103,55	--	650103,55	--	702111,83
			СП - 8%			--	--	--	--		52008,28	
146	10	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	1092,133	539,73	169,04	589456,94	184614,16	655,28	505877,32	1182961,00
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	404187,50	64217,42		87626,74	
147	11	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	32,3271368	4270,00	--	138036,87	--	138036,87	--	149079,82
			СП - 8%			--	--	--	--		11042,95	
148	12	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	157,7040052	3098,00	--	488567,01	--	488567,01	--	527652,37
			СП - 8%			--	--	--	--		39085,36	
149	13	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	520,64732	539,73	169,04	281008,98	88010,22	312,39	241164,46	563947,32
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	192686,37	30614,06		41773,88	

150	14	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62,41925	315,07	301,47	19666,43	18817,53	23,09	4021,85	25583,34
			НР - 72%; СП - 8%			13,23	76,26	825,81	4760,09		1895,06	
151	15	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза i, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	137,2009093	152,00	--	20854,54	--		--	22522,90
			СП - 8%			--	--	--	--		1668,36	
152	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	786,2	2455,83	194,57	1930773,55	152970,94	3191,97	1625882,36	3841188,38
			НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	1774610,64	72982,95		284532,47	
153	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	140,1132217	2443,00	--	342296,60	--	342296,60	--	369680,33
			СП - 8%			--	--	--	--		27383,73	
					Велосипедные дорожки							
154	20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	701	539,73	169,04	378350,73	118497,04	420,60	324704,04	759299,15
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	259433,09	41218,80		56244,38	
155	21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 20 см/	м2 покрытия	701	109,59	43,83	76822,59	30724,83	--	61005,51	148854,34
			НР - 108%; СП - 8%			65,76	14,82	46097,76	10388,82		11026,25	
156	22	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	154,22	2443,00	--	376759,46	--	376759,46	--	406900,22
			СП - 8%			--	--	--	--		30140,76	
157	23	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	701	539,73	169,04	378350,73	118497,04	420,60	324704,04	759299,15
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	259433,09	41218,80		56244,38	
158	24	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	20,7496	4270,00	--	88600,79	--	88600,79	--	95688,85
			СП - 8%			--	--	--	--		7088,06	
159	25	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	101,2244	3098,00	--	313593,19	--	313593,19	--	338680,65
			СП - 8%			--	--	--	--		25087,46	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11695517,73	1133885,54	3841076,00	6331611,32	19469299,37
								6199825,81	429760,69	--	1442170,32	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11695517,73				
			Материалы	Тенге				1443118,58				
			Всего заработная плата	Тенге					6629586,50			
			Местные материалы	Тенге				2397957,47				
			Транспортные расходы	Тенге				520730,34				
			Накладные расходы	Тенге				6331611,31				
			Сметная прибыль	Тенге				1442170,31				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19469299,35				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4247,37
			Сметная заработная плата	Тенге					6629586,50			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				19469299,35				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4247,37
			Сметная заработная плата	Тенге					6629586,50			
			РАЗДЕЛ 7. ЛС № 1.7-01 Тротуары /включаемые работы									
			Устройство технического тротуара									
160	185, протокол №2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	56,1355	2306,92	--	129500,11	--	--	93240,08	240559,40
			НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	129500,11	--		17819,21	
161	186, протокол №2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,1355	740,90	--	41590,79	--	--	29945,37	77259,05
			НР - 72%; СП - 8%			740,90	--	41590,79	--		5722,89	
162	187, протокол №2	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1733,46424	40,00	--	69338,57	--		--	74885,66
			СП - 8%			--	--	--	--		5547,09	
163	188, протокол №2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	39,8	539,73	169,04	21481,25	6727,79	23,88	18435,41	43109,99
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	14729,58	2340,24		3193,33	
164	189, протокол №2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/	м2 покрытия	39,8	41,10	16,44	1635,78	654,31	--	1298,98	3169,54
			НР - 108%; СП - 8%			24,66	5,56	981,47	221,29		234,78	
165	190, протокол №2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	124,7235	2443,00	--	304699,51	--	304699,51	--	329075,47
			СП - 8%			--	--	--	--		24375,96	

166	191, протокол №2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	559,09	539,73	169,04	301757,65	94508,57	335,46	258971,16	605587,11
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	206913,62	32874,49		44858,30	
167	192, протокол №2	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	16,549064	4270,00	--	70664,50	--	70664,50	--	76317,66
			СП - 8%			--	--	--	--		5653,16	
168	193, протокол №2	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	80,732596	3098,00	--	250109,58	--	250109,58	--	270118,35
			СП - 8%			--	--	--	--		20008,77	
169	194, протокол №2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	196,81	539,73	169,04	106224,26	33268,76	118,09	91162,63	213177,84
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	72837,41	11572,43		15790,95	
170	195, протокол №2	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	23,56	315,07	301,47	7423,05	7102,64	8,71	1518,04	9656,37
			НР - 72%; СП - 8%			13,23	76,26	311,70	1796,69		715,29	
171	196, протокол №2	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	51,86262	152,00	--	7883,12	--		--	8513,77
			СП - 8%			--	--	--	--		630,65	
172	197, протокол №2	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	39,8	2455,83	194,57	97742,03	7743,88	161,59	82307,45	194453,44
			НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	89836,56	3694,63		14403,96	
173	198, протокол №2	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	40,596	4348,00	--	176511,41	--	176511,41	--	190632,32
			СП - 8%			--	--	--	--		14120,91	
174	199, протокол №2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	77,187962	2443,00	--	188570,19	--	188570,19	--	203655,81
			СП - 8%			--	--	--	--		15085,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1775131,80	150005,95	991202,92	576879,11	2540171,78
								556701,24	52499,77	--	188160,87	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1775131,80				
			Материалы	Тенге				647,73				
			Всего заработная плата	Тенге					609201,01			
			Местные материалы	Тенге				990555,19				
			Транспортные расходы	Тенге				77221,69				

			Накладные расходы	Тенге				576879,12				
			Сметная прибыль	Тенге				188160,87				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2540171,79				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395,16
			Сметная заработная плата	Тенге					609201,01			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2540171,79				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								395,16
			Сметная заработная плата	Тенге					609201,01			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104137857,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11930393,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6548523,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2010670,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						62200829,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				3060954,00				
			- Накладные расходы	Тенге							12683244,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							7713915,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**1 353 792**
			ИТОГО с временными									**105 491 649**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**2,20%**								**2 320 816**
			ИТОГО									**107 812 465**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**2 156 249**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**109 958 715**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0973603**								**120 675 302**
			НДС	**12%**								**14 481 036**
			ИТОГО с НДС									**135 156 338**
			Скидка	**-5%**								**-6 757 817**
			ИТОГО с НДС									**128 398 521**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Нурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко"_____