Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Установка бойлерной группы мощностью до 30 Гкал/ч на Котельной №3**
(наименование, адрес)

Объект **Установка бойлерной группы мощностью 30 Гкал/ч на Котельной №3. Тепломеханические решения (ТМ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл. от 27.06.2018г к договору KoDHP-6R от 04.06.2018 г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2018г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	2,000	30733,76	61468
			Накладные расходы			*9440,87*	*18882*
			Сметная прибыль			*2276,58*	*4553*
2	6	13-121101-0115 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	28708,89	258380
			Накладные расходы			*6151,21*	*55361*
			Сметная прибыль			*2126,58*	*19139*
3	9	13-121101-0114 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	22933,04	45866
			Накладные расходы			*5003,21*	*10006*
			Сметная прибыль			*1698,74*	*3397*
4	11	Прайс-лист поз. 5 перечня, стр.1	Регулятор температуры сетевой воды Ду 250, Ру1,6 МПа /РК-250/	шт.	1,000	2631036,04	2631036
			Накладные расходы			*95948,05*	*95948*
			Сметная прибыль			*194891,56*	*194892*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	12	13-121101-0113 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,000	17718,50	124029
			Накладные расходы			*3951,63*	*27661*
			Сметная прибыль			*1312,48*	*9187*
6	15	13-121101-0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,000	12849,21	115643
			Накладные расходы			*2957,22*	*26615*
			Сметная прибыль			*951,79*	*8566*
7	19	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	9077,95	108935
			Накладные расходы			*2152,42*	*25829*
			Сметная прибыль			*672,44*	*8069*
8	20	Прайс-лист поз. 13 перечня, стр.9	Задвижки стальные под приварку 30с41нж, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	10,000	44760,40	447604
			Накладные расходы			*1632,31*	*16323*
			Сметная прибыль			*3315,59*	*33156*
9	30 из сметы искл добав	Прайс-лист	Конденсатоотводчик FLT22G/TW-4.5 поплавковый Ду100, Ру1,6МПА	шт.	2,000	2308789,29	4617579
			Накладные расходы			*84196,43*	*168393*
			Сметная прибыль			*171021,43*	*342043*
10	22	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,000	8692,18	34769
			Накладные расходы			*2093,00*	*8372*
			Сметная прибыль			*643,86*	*2575*
11	26	13-121101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	15,000	4020,60	60309
			Накладные расходы			*1166,34*	*17495*
			Сметная прибыль			*297,82*	*4467*
12	27	23-040601-0502 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	15,000	17281,83	259227
			Накладные расходы			*630,23*	*9453*
			Сметная прибыль			*1280,14*	*19202*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	29	13-121101-0102 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,000	4015,83	56222
			Накладные расходы			*1166,17*	*16326*
			Сметная прибыль			*297,47*	*4165*
14	28	Прайс-лист поз. 6 перечня, стр.1	Регулятор давления пара Ду 25, Ру1,6 МПа /РК-25/	шт.	1,000	422016,57	422017
			Накладные расходы			*15390,01*	*15390*
			Сметная прибыль			*31260,49*	*31260*
15	30	23-040601-0512 РСНБ РК 2015	Вентили запорные проходные фланцевые стальные 15с51п для жидкого, газообразного аммиака, природного газ Т 150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	14,000	13543,47	189609
			Накладные расходы			*493,90*	*6915*
			Сметная прибыль			*1003,22*	*14045*
16	31	13-121101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	6190,66	6191
			Накладные расходы			*1570,45*	*1570*
			Сметная прибыль			*458,57*	*459*
17	45	13-120101-0215 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16,825	4165,12	70078
			Накладные расходы			*960,13*	*16154*
			Сметная прибыль			*308,53*	*5191*
18	47	23-020101-0280 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	28,000	32914,62	921609
			Накладные расходы			*1200,32*	*33609*
			Сметная прибыль			*2438,12*	*68267*
19	48	23-020103-3551 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	6,000	56832,04	340992
			Накладные расходы			*2072,54*	*12435*
			Сметная прибыль			*4209,78*	*25259*
20	49	23-020103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	10756,73	86054
			Накладные расходы			*392,27*	*3138*
			Сметная прибыль			*796,79*	*6374*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	50	13-120101-0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	55,000	3705,55	203805
			Накладные расходы			*834,09*	*45875*
			Сметная прибыль			*274,48*	*15097*
22	51	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	57,680	12081,34	696852
			Накладные расходы			*440,58*	*25413*
			Сметная прибыль			*894,91*	*51619*
23	52	23-020101-0272 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36,000	17601,30	633647
			Накладные расходы			*641,88*	*23108*
			Сметная прибыль			*1303,80*	*46937*
24	55	23-020103-3543 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	3,000	39948,73	119846
			Накладные расходы			*1456,84*	*4371*
			Сметная прибыль			*2959,16*	*8877*
25	56	23-020103-0315 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	50,000	8822,81	441140
			Накладные расходы			*321,75*	*16087*
			Сметная прибыль			*653,54*	*32677*
26	57	13-120101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15,000	3390,30	50854
			Накладные расходы			*760,82*	*11412*
			Сметная прибыль			*251,13*	*3767*
27	58	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,450	5955,49	92012
			Накладные расходы			*217,18*	*3355*
			Сметная прибыль			*441,15*	*6816*
28	59	23-020101-0261 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11,000	9358,65	102945
			Накладные расходы			*341,29*	*3754*
			Сметная прибыль			*693,23*	*7626*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	60	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	9,000	3309,46	29785
			Накладные расходы			*120,69*	*1086*
			Сметная прибыль			*245,15*	*2206*
30	61	23-020103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	8819,11	70553
			Накладные расходы			*321,61*	*2573*
			Сметная прибыль			*653,27*	*5226*
31	62	13-120101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	145,000	2805,83	406845
			Накладные расходы			*610,26*	*88488*
			Сметная прибыль			*207,84*	*30137*
32	63	23-010201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	113,300	3626,61	410895
			Накладные расходы			*132,25*	*14984*
			Сметная прибыль			*268,64*	*30437*
33	64	23-020101-0236 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18,000	4308,29	77549
			Накладные расходы			*157,11*	*2828*
			Сметная прибыль			*319,13*	*5744*
34	65	23-020103-3531 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	4,000	15800,92	63204
			Накладные расходы			*576,22*	*2305*
			Сметная прибыль			*1170,44*	*4682*
35	66	23-020103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	6155,53	61555
			Накладные расходы			*224,48*	*2245*
			Сметная прибыль			*455,97*	*4560*
36	67	13-120101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	32,000	2395,74	76664
			Накладные расходы			*527,06*	*16866*
			Сметная прибыль			*177,46*	*5679*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	68	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32,960	2169,64	71511
			Накладные расходы			*79,12*	*2608*
			Сметная прибыль			*160,71*	*5297*
38	69	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,000	1538,39	23076
			Накладные расходы			*56,10*	*842*
			Сметная прибыль			*113,95*	*1709*
39	70	23-020101-1038 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	655,56	656
			Накладные расходы			*23,91*	*24*
			Сметная прибыль			*48,56*	*49*
40	71	23-020103-3519 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1,000	5339,90	5340
			Накладные расходы			*194,73*	*195*
			Сметная прибыль			*395,55*	*396*
41	72	23-020103-0410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	3537,03	14148
			Накладные расходы			*128,99*	*516*
			Сметная прибыль			*262,00*	*1048*
42	73	23-020103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	34,000	3219,51	109463
			Накладные расходы			*117,41*	*3992*
			Сметная прибыль			*238,48*	*8108*
43	41 из сметы искл добав	13-121101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,000	9077,95	18156
			Накладные расходы			*2152,42*	*4305*
			Сметная прибыль			*672,44*	*1345*
44	42 из сметы искл добав	23-041013-0423 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,000	73071,38	146143
			Накладные расходы			*2664,75*	*5330*
			Сметная прибыль			*5412,69*	*10825*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	74	13-120101-0209 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	38,000	2282,08	86719
			Накладные расходы			*498,23*	*18933*
			Сметная прибыль			*169,04*	*6424*
46	75	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,780	1775,65	47552
			Накладные расходы			*64,75*	*1734*
			Сметная прибыль			*131,53*	*3522*
47	76	23-020101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	882,23	7940
			Накладные расходы			*32,17*	*290*
			Сметная прибыль			*65,35*	*588*
48	77	23-020103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	2419,65	4839
			Накладные расходы			*88,24*	*176*
			Сметная прибыль			*179,23*	*358*
49	82	13-120101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,500	2076,37	1038
			Накладные расходы			*456,50*	*228*
			Сметная прибыль			*153,80*	*77*
50	83	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,515	985,44	508
			Накладные расходы			*35,94*	*19*
			Сметная прибыль			*73,00*	*38*
51	84	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1537,69	3075
			Накладные расходы			*56,08*	*112*
			Сметная прибыль			*113,90*	*228*
52	85	13-120101-0205 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	35,000	1985,38	69488
			Накладные расходы			*434,33*	*15201*
			Сметная прибыль			*147,06*	*5147*
53	86	23-010201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/прим./	м	36,050	477,04	17197
			Накладные расходы			*17,40*	*627*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,34*	*1274*
54	87	23-020101-0129 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,000	240,97	3615
			Накладные расходы			*8,79*	*132*
			Сметная прибыль			*17,85*	*268*
55	88	13-120101-0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	80,000	1881,67	150534
			Накладные расходы			*411,46*	*32917*
			Сметная прибыль			*139,38*	*11151*
56	89	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	82,400	375,86	30971
			Накладные расходы			*13,71*	*1129*
			Сметная прибыль			*27,84*	*2294*
57	90	23-020103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	24,000	1245,57	29894
			Накладные расходы			*45,42*	*1090*
			Сметная прибыль			*92,26*	*2214*
58	91	13-120101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11,467	1790,88	20536
			Накладные расходы			*388,58*	*4456*
			Сметная прибыль			*132,66*	*1521*
59	92	23-010201-0197 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80/прим./	м	39,140	195,28	7643
			Накладные расходы			*7,12*	*279*
			Сметная прибыль			*14,46*	*566*
60	93	23-020103-0302 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	38,000	318,17	12091
			Накладные расходы			*11,60*	*441*
			Сметная прибыль			*23,57*	*896*
61	94	11-160401-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	18,000	1797,21	32350
			Накладные расходы			*570,91*	*10276*
			Сметная прибыль			*133,13*	*2396*
62	95	23-020103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	36,000	566,34	20388

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*20,65*	*744*
			Сметная прибыль			*41,95*	*1510*
63	96	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2 т /Нср.=6,0м/. Монтаж	т конструкций	12,276	76059,55	933734
			Накладные расходы			*25197,18*	*309330*
			Сметная прибыль			*5634,04*	*69166*
64	97	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	12,276	198551,06	2437484
			Накладные расходы			*69449,17*	*852583*
			Сметная прибыль			*14707,49*	*180554*
65	98	23-010201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,000	24232,94	581591
			Накладные расходы			*883,72*	*21209*
			Сметная прибыль			*1795,03*	*43081*
66	99	11-090305-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т /Нср.=2,5м/. Монтаж	т конструкций	7,694	70849,59	545145
			Накладные расходы			*24574,35*	*189085*
			Сметная прибыль			*5248,12*	*40381*
67	100	11-090701-0127 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	7,694	198551,06	1527731
			Накладные расходы			*69449,17*	*534370*
			Сметная прибыль			*14707,49*	*113165*
68	101	23-010201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	140,000	10611,61	1485625
			Накладные расходы			*386,98*	*54177*
			Сметная прибыль			*786,04*	*110046*
69	102	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,274	272283,28	74606
			Накладные расходы			*9929,57*	*2721*
			Сметная прибыль			*20169,13*	*5526*
70	103	21-050101-0116 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	4,333	195028,69	845098
			Накладные расходы			*7112,26*	*30819*
			Сметная прибыль			*14446,57*	*62600*
71	104	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,206	184168,98	222181

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6716,23*	*8102*
			Сметная прибыль			*13642,15*	*16458*
72	105	21-050204-0204 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,687	175170,72	120377
			Накладные расходы			*6388,09*	*4390*
			Сметная прибыль			*12975,61*	*8917*
73	106	21-050204-0207 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	3,479	188564,58	656016
			Накладные расходы			*6876,53*	*23923*
			Сметная прибыль			*13967,75*	*48594*
74	52 из сметы искл добав	21-050110-0105 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	т	1,102	210611,14	232136
			Накладные расходы			*7680,52*	*8465*
			Сметная прибыль			*15600,82*	*17195*
75	107	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	8,000	2211,46	17692
			Накладные расходы			*672,90*	*5383*
			Сметная прибыль			*163,81*	*1310*
76	108	Прайс-лист поз. 38 перечня, стр.1	Манометр 0-1,6 МПа	шт	5,000	4968,92	24845
			Накладные расходы			*181,21*	*906*
			Сметная прибыль			*368,07*	*1840*
77	109	Прайс-лист поз. 39 перечня, стр.1	Термометр биметаллический /WIKA 0-200°С/	шт	3,000	5209,83	15629
			Накладные расходы			*189,99*	*570*
			Сметная прибыль			*385,91*	*1158*
78	117	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	312,000	437,09	136373
			Накладные расходы			*152,59*	*47608*
			Сметная прибыль			*32,38*	*10102*
79	118	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /покрытие мастикой/	м2	312,000	159,77	49848
			Накладные расходы			*50,52*	*15761*
			Сметная прибыль			*11,83*	*3692*
80	119	22-040101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,094	410869,78	38457

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14983,51*	*1402*
			Сметная прибыль			*30434,80*	*2849*
81	120	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /покрытие мастикой/	м2	312,000	75,20	23464
			Накладные расходы			*11,95*	*3728*
			Сметная прибыль			*5,57*	*1738*
82	121	21-100501-0203 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	46,800	358,78	16791
			Накладные расходы			*13,08*	*612*
			Сметная прибыль			*26,58*	*1244*
83	122	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	238,000	437,09	104028
			Накладные расходы			*152,59*	*36317*
			Сметная прибыль			*32,38*	*7706*
84	123	11-130301-1401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями 155Т /прим./, /за 2 раза/	м2	238,000	98,66	23482
			Накладные расходы			*27,41*	*6523*
			Сметная прибыль			*7,31*	*1739*
85	124	Прайс-лист поз. 21 перечня, стр.10	Стеклоэмалевое покрытие из безгрунтовой эмали марки 155Т /2 слоя/ (расход 200г/м2)	кг	95,200	2662,13	253435
			Накладные расходы			*97,08*	*9242*
			Сметная прибыль			*197,20*	*18773*
86	125	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	42,000	437,09	18358
			Накладные расходы			*152,59*	*6409*
			Сметная прибыль			*32,38*	*1360*
87	126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /покрытие мастикой/	м2	42,000	159,77	6710
			Накладные расходы			*50,52*	*2122*
			Сметная прибыль			*11,83*	*497*
88	127	22-040101-9904 РСНБ РК 2015	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,013	410869,78	5177
			Накладные расходы			*14983,51*	*189*
			Сметная прибыль			*30434,80*	*383*
89	128	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /покрытие мастикой/	м2	42,000	75,20	3159
			Накладные расходы			*11,95*	*502*
			Сметная прибыль			*5,57*	*234*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	129	21-100501-0203 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	6,300	358,78	2260
			Накладные расходы			*13,08*	*82*
			Сметная прибыль			*26,58*	*167*
91	130	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	42,000	437,09	18358
			Накладные расходы			*152,59*	*6409*
			Сметная прибыль			*32,38*	*1360*
92	131	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	42,000	93,88	3943
			Накладные расходы			*18,32*	*769*
			Сметная прибыль			*6,95*	*292*
93	132	11-130301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5297 /прим./, /за 2 раза/	м2	42,000	135,83	5705
			Накладные расходы			*41,60*	*1747*
			Сметная прибыль			*10,06*	*423*
94	133	Прайс-лист поз. 22 перечня, стр.10	Краска водостойкая эпозин Б-ЭП-5297 /2 слоя/ (расход 250-350г/м2)	кг	29,400	2471,41	72659
			Накладные расходы			*90,13*	*2650*
			Сметная прибыль			*183,07*	*5382*
			ИТОГО:				25832736
			В том числе :				
			Накладные расходы				3145328
			Сметная прибыль				1913536
			Итого с временными		2,48 %	526136,00	26358872
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	478308,00	26837177,7
			Итого с НДС		12 %	3220461,32	30057639,02

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора-Главный инженер ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" ____________ Беляк Н.В.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" ____________ Ахметов К.Н

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Архстройэксперт" ____________ Мурзабекова К.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Никифоров Е.Н. ____________