ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070340012412-20231115-85311773
1.1. Номер учетной системы 342
2. Дата выписки 15.11.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 06.11.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070340012412
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 62001
9.2. номер 0016432
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ05821KGJ5E10000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО "Bank RBK"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 151140001473
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ22070102KSN6201000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-султан
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070340012412
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 151140001473
26.2 Наименование ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
26.3 Адрес доставки г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер Договор №782
27.4 дата 17.06.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 125
32.2 дата 06.11.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан				1	60 328 299,11	60 328 299,11	0	0	60 328 299,11	12%	7 239 395,89	67 567 695			1	
				Всего по счету				60 328 299,11			60 328 299,11		7 239 395,89	67 567 695				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
vZnT+YxXlyBHPWGRHR3UpkuPnRyHKcYJ4kyTzdyAk2saWBnRWpve5uTQy5nWADeuUoM+mMhy1/qgL9rF/sjlbw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Сейтмуратов Даулет Умирбаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
125	**06.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	67 567 695,00	67 567 695,00	7 239 395,89
				Итого	1	x	67 567 695,00	7 239 395,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	1 427 595 000	60 328 299	1 159 068 828	54 800 904					7 239 396	67 567 695
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате	1 427 595 000	60 328 299							7 239 396	67 567 695

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.и.,о.,подпись)

Представитель технического сопровождения ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	6,0425772		2355,96 --	2355,96 1284,12	14236,07 --	14236,07 7759,39	--	8380,15 1809,30	24425,51
2	19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	6,2238545		117963,34 --	-- --	734186,66 --	-- --	734186,66	-- 58734,93	792921,59
3	20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,1077545		2355,96 --	2355,96 1284,12	9677,71 --	9677,71 5274,85	--	5696,84 1229,96	16604,51
4	21	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная *СП - 8%*	т	4,2309871		117963,34 --	-- --	499101,37 --	-- --	499101,37	-- 39928,11	539029,48
5	22	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8195,405		237,87 31,19	204,66 33,68	1949441,00 255614,68	1677271,59 276021,24	16554,72	574166,80 201888,62	2725496,41
6	23	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8195,405		36,22 32,88	0,24 --	296837,57 269464,92	1966,90 --	25405,75	291022,11 47028,77	634888,45
7	24	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I *СП - 8%*	т	1973,453527		20815,00 --	-- --	41077435,17 --	-- --	41077435,17	-- 3286194,81	44363629,98
			(ДО Тип2) На съездах										

8	37	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,7442799	184597,95	--	321990,49	--	321990,49	--	347749,73
			СП - 8%			--	--	--	--		25759,24	
9	40	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1006	237,87	204,66	239297,22	205887,96	2032,12	70479,96	334559,35
			НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	31377,14	33882,08		24782,17	
10	41	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 8 см/	м2 покрытия	1006	24,15	0,16	24294,90	160,96	2082,42	23815,64	51959,38
			НР - 108%; СП - 8%			21,92	--	22051,52	--		3848,84	
11	42	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	189,8322	19395,00	--	3681795,52	--	3681795,52	--	3976339,16
			СП - 8%			--	--	--	--		294543,64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48848293,67	1909201,19	46360584,22	973561,49	53807603,57
								578508,26	322937,56	--	3985748,41	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				48848293,67				
			Материалы	Тенге				46075,02				
			Всего заработная плата	Тенге					901445,82			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1555278,52				
			Местные материалы	Тенге				44759230,69				
			Накладные расходы	Тенге				973561,50				
			Сметная прибыль	Тенге				3985748,39				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				53807603,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,97
			Сметная заработная плата	Тенге					901445,82			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				53807603,56				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								445,97
			Сметная заработная плата	Тенге					901445,82			
			РАЗДЕЛ 2. Защита КЛ110кВ /включаемые работы/									
12	69, протоко №1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	23,1	400,31	400,31	9247,16	9247,16	--	1513,51	11621,53
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	2102,10		860,85	
13	70, протоко №1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,46	2831,22	--	9796,02	--	--	7053,14	18197,09
			НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	9796,02	--		1347,93	
14	71, протоко №1	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	12,89	419,79	419,79	5411,09	5411,09	--	885,57	6800,40
			НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	1229,96		503,73	
15	72, протоко №1	С3412-101-0117 412-101-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	49,75	51,00	--	2537,25	--		--	2740,23
			СП - 8%			--	--	--	--		202,98	

16	73, протоко №1	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,89	24,58	20,27	316,84	261,28	--	130,02	482,61
						4,31	9,70	55,56	125,03		35,75	
17	74, протоко №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,061	42,05	42,05	423,07	423,07	--	116,99	583,26
						--	16,15	--	162,49		43,20	
18	75, протоко №1	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок// *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,299	42,05	42,05	222,82	222,82	--	61,62	307,19
						--	16,15	--	85,58		22,76	
19	76, протоко №1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	15,37	77,77	77,77	1195,32	1195,32	--	403,81	1727,06
						--	36,49	--	560,85		127,93	
20	77, протоко №1	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,87	1203,34	--	3453,59	--	--	2486,58	6415,39
						1203,34	--	3453,59	--		475,21	
21	78, протоко №1	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,774	1095,63	--	848,02	--	--	610,57	1575,28
						1095,63	--	848,02	--		116,69	
22	79, протоко №1	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	5,462	2443,00	--	13343,67	--	13343,67	--	14411,16
						--	--	--	--		1067,49	
23	80, протоко №1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,58	7513,93	2012,68	4358,08	1167,35	2489,19	1207,74	6011,09
						1209,55	1029,50	701,54	597,11		445,27	
24	81, протоко №1	Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	5,91	16867,95	3421,55	99689,58	20221,36	48143,80	46306,38	157675,64
						5300,24	1339,81	31324,42	7918,28		11679,68	
25	82, протоко №1	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т /ФБС 24.3.6 (0,4м3/шт), ФБС 12.4.3 (0,14м3/шт)/ ГОСТ 13579-78 *СП - 8%*	м3	1,08	51057,00	--	55141,56	--	55141,56	--	59552,88
						--	--	--	--		4411,32	
26	83, протоко №1	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2015	Плита /П19-15/ перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	4,83	92431,00	--	446441,73	--	446441,73	--	482157,07
						--	--	--	--		35715,34	
27	84, протоко №1	Ц13-080201-3411 1308-0201-3411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,6421	513,24	284,29	7001,67	3878,31	31,11	3242,44	11063,64
						226,67	103,44	3092,25	1411,14		819,53	
28	85, протоко №1	С1241-207-0408 241-207-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м	13,6421	14098,00	--	192326,33	--	192326,33	--	207712,44

			СП - 8%			--	--	--	--		15386,11	
29	86, протоко №1	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	3,735	354,07	187,62	1322,45	700,76	8,52	616,63	2094,21
			НР - 72%; СП - 8%			164,17	65,13	613,17	243,26		155,13	
30	87, протоко №1	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,735	538,00	--	2009,43	--	2009,43	--	2170,18
			СП - 8%			--	--	--	--		160,75	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				855085,68	42728,52	759935,34	64635,02	993298,36
								49884,57	14435,80	--	73577,66	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				8324,12				
			Материалы	Тенге				39,62				
			Всего заработная плата	Тенге					5359,82			
			Накладные расходы	Тенге				3859,07				
			Сметная прибыль	Тенге				974,66				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13157,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,18
			Сметная заработная плата	Тенге					5359,82			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				652425,80				
			Материалы	Тенге				50633,00				
			Всего заработная плата	Тенге					58960,55			
			Местные материалы	Тенге				514926,96				
			Транспортные расходы	Тенге				2537,25				
			Накладные расходы	Тенге				60775,93				
			Сметная прибыль	Тенге				57056,13				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				770257,86				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35,05
			Сметная заработная плата	Тенге					58960,55			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				194335,76				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				194335,76				
			Сметная прибыль	Тенге				15546,86				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				209882,62				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				993298,33				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38,23
			Сметная заработная плата	Тенге					64320,37			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								54800904
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				628393,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1951930,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					337373,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47120520,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				2537,00				
			- Накладные расходы	Тенге							1038196,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							4059326,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%								712 412
			ИТОГО с временными									55 513 315
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	2,20%								1 221 293
			ИТОГО									56 734 608
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								1 134 692
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									57 869 300
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603								63 503 473
			НДС	12%								7 620 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с НДС									71 123 890
			Скидка	-5%								-3 556 194
			ИТОГО с НДС									67 567 695

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Пурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко"_____