Форма 2-В

Заказчик: **ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная".**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Установка бойлерной группы мощностью до 30 Гкал/ч на Котельной №3**
(наименование, адрес)

Объект: **Установка бойлерной группы мощностью 30 Гкал/ч на Котельной №3. Тепломеханические решения (ТМ)**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.согл. от 27.06.2018г к договору KoDHP-6R от 04.06.2018 г.**

## Акт приемки выполненных работ №4
### за октябрь 2018г

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | 13-060501-0101 РСНБ РК 2015 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, вертикальный, подвесной, масса 2,3 т. Монтаж оборудования | т | 2,000 | 114186,46 | 228373 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *25141,59* | *50283* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8458,26* | *16917* |
| 2 | 2 | 13-060501-0114 РСНБ РК 2015 | Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде, горизонтальный, масса 1,4 т. Монтаж оборудования | т | 2,000 | 178036,74 | 356073 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *41021,15* | *82042* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *13187,91* | *26376* |
| 3 | 3 | 13-060303-0207 РСНБ РК 2015 | Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость 16 м3. Монтаж оборудования | т | 1,000 | 126714,87 | 126715 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *32801,05* | *32801* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *9386,29* | *9386* |
| 4 | 6 | 13-121101-0115 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования | шт. | 1,000 | 28708,89 | 28709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *6151,21* | *6151* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2126,58* | *2127* |
| 5 | 8 | Прайс-лист поз. 9 перечня, стр.9 | Клапан обратный межфланцевый 19с73нж, PN 16, Ду 300 | шт. | 1,000 | 343507,69 | 343508 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *12526,96* | *12527* |





| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *25445,01* | *25445* |
| 6 | 9 | 13-121101-0114 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования | шт. | 12,000 | 22933,04 | 275196 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *5003,21* | *60039* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1698,74* | *20385* |
| 7 | 10 | 23-040201-1512 РСНБ РК 2015 | Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 250 мм ГОСТ 9698-86 | шт. | 10,000 | 241978,59 | 2419786 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8824,42* | *88244* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *17924,34* | *179243* |
| 8 | 36 | Прайс-лист поз. 16 перечня, стр.9 | Заглушки эллиптические диам. 530х16мм, ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2,000 | 89056,03 | 178112 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3247,68* | *6495* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *6596,74* | *13193* |
| 9 | 40 | 23-020103-3566 РСНБ РК 2015 | Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17379-2001 | шт. | 2,000 | 79820,50 | 159641 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2910,88* | *5822* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5912,63* | *11825* |
| 10 | 45 | 13-120101-0215 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 32,360 | 4165,12 | 134783 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *960,13* | *31070* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *308,53* | *9984* |
| 11 | 46 | 23-010201-0247 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120,510 | 16567,47 | 1996546 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *604,18* | *72810* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1227,22* | *147892* |
| 12 | 50 | 13-120101-0214 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 25,000 | 3705,55 | 92639 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *834,09* | *20852* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *274,48* | *6862* |
| 13 | 57 | 13-120101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 60,000 | 3390,30 | 203418 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *760,82* | *45649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *251,13* | *15068* |





| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | 58 | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 49,440 | 5955,49 | 294439 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *217,18* | *10738* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *441,15* | *21810* |
| 15 | 117 | 11-130601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 100,000 | 437,09 | 43709 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *152,59* | *15259* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *32,38* | *3238* |
| 16 | 118 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /покрытие мастикой/ | м2 | 100,000 | 159,77 | 15977 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *50,52* | *5052* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *11,83* | *1183* |
| 17 | 119 | 22-040101-9904 РСНБ РК 2015 | Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,030 | 410869,78 | 12326 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *14983,51* | *450* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *30434,80* | *913* |
| 18 | 120 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /покрытие мастикой/ | м2 | 100,000 | 75,20 | 7520 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11,95* | *1195* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,57* | *557* |
| 19 | 121 | 21-100501-0203 РСНБ РК 2015 | Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000 | кг | 15,000 | 358,78 | 5382 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *13,08* | *196* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *26,58* | *399* |
| 20 | 134 | 11-260101-1101 РСНБ РК 2015 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | м3 изоляции | 7,000 | 24444,61 | 171112 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *7744,24* | *54210* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1810,71* | *12675* |
| 21 | 135 | 21-110101-0107 РСНБ РК 2015 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 | м3 | 8,680 | 33024,15 | 286650 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1204,32* | *10453* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2446,23* | *21233* |
| 22 | 137 | 11-260301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | м2 поверхности покрытия изоляции | 80,000 | 2283,39 | 182671 |





| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *786,15* | *62892* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *169,14* | *13531* |
| 23 | 138 | 21-050104-0112 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,613 | 285355,69 | 174902 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *10406,29* | *6378* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *21137,46* | *12956* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **7738188** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **681608** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **573199** |
| | | | **Итого с временными** | | 2,48 % | 183388,00 | **7921576** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | 2,2 % | 166717,00 | **8088294,43** |
| | | | **Итого с НДС** | | 12 % | 970595,33 | **9058889,76** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель Директора-Главный инженер ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания"** _____ **Беляк Н.В.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"** _____ **Ахметов К.Н**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "Архстройэксперт"** _____ **Мурзабекова К.К**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
**Никифоров Е.Н.** _____