Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**151140001473**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №782 от 17.06.2022	

Номер документа	Дата составления
142	**06.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	154 639 000,00	154 639 000,00
				Итого	1	x	154 639 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	1 582 234 000	138 070 536	1 281 106 137	122 037 309					16 568 464	154 639 000
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	1 582 234 000	138 070 536							16 568 464	154 639 000

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического
сопровождения
ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4515928		2355,96	2355,96	1063,93	1063,94	--	626,29	1825,44
			НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	579,90		135,22	
2	19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,4651406		117963,34	--	54869,54	--	54869,54	--	59259,10
			СП - 8%				--	--	--	--		4389,56	
3	20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2822455		2355,96	2355,96	664,96	664,96	--	391,43	1140,90
			НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	362,44		84,51	
4	21	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2907129		117963,34	--	34293,46	--	34293,46	--	37036,94
			СП - 8%				--	--	--	--		2743,48	
5	22	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	564,491		237,87	204,66	134275,47	115528,73	1140,27	39548,01	187729,36
			НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	17606,47	19012,06		13905,88	
6	23	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/	м2 покрытия	564,491		36,22	0,24	20445,86	135,48	1749,92	20045,30	43730,45
			НР - 108%; СП - 8%				32,88	--	18560,46	--		3239,29	
7	24	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	135,9294328		20815,00	--	2829371,14	--	2829371,14	--	3055720,83
			СП - 8%				--	--	--	--		226349,69	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3074984,36**	**117393,11**	**2921424,33**	**60611,04**	**3386443,00**
					36166,93	**19954,40**	**--**	**250847,63**	
Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3074984,36**				
Материалы	Тенге				**2890,19**				
Всего заработная плата	Тенге					**56121,33**			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**89163,00**				
Местные материалы	Тенге				**2829371,14**				
Накладные расходы	Тенге				**60611,03**				
Сметная прибыль	Тенге				**250847,63**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3386443,00**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,76**
Сметная заработная плата	Тенге					**56121,33**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3386443,00**				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,76**
Сметная заработная плата	Тенге					**56121,33**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3386446,00**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36167,00**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**117393,00**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**19954,00**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2921424,00**		
- Накладные расходы	Тенге							**60611,00**	
- Сметная прибыль	Тенге							**250848,00**	
Временные здания и сооружения	**1,30%**								**44 024**
ИТОГО с временными									**3 430 470**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**2,20%**								**75 470**
ИТОГО									**3 505 940**
Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**70 119**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**3 576 059**
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0973603**								**3 924 225**
НДС	**12%**								**470 907**
ИТОГО с НДС									**4 395 132**
Скидка	**-5%**								**-219 757**
ИТОГО с НДС									**4 175 376**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Нурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко"_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,66583		2355,96	2355,96	10992,51	10992,51	–	6470,80	18860,38
			НР - 108%; СП - 8%				–	1284,12	–	5991,49		1397,07	
2	19	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	4,8058049		117963,34	–	566908,80	–	566908,80	–	612261,50
			СП - 8%				–	–	–	–		45352,70	
3	20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,59		2355,96	2355,96	6101,94	6101,94	–	3591,94	10469,39
			НР - 108%; СП - 8%				–	1284,12	–	3325,87		775,51	
4	21	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,6677		117963,34	–	314690,80	–	314690,80	–	339866,06
			СП - 8%				–	–	–	–		25175,26	
5	22	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5204,104		237,87	204,66	1237900,22	1065071,92	10512,30	364597,44	1730697,48
			НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	162316,00	175274,22		128199,81	
6	23	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/	м2 покрытия	5204,104		36,22	0,24	188492,65	1248,98	16132,73	184799,81	403155,86
			НР - 108%; СП - 8%				32,88	–	171110,94	–		29863,40	
7	24	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1253,148243		20815,00	–	26084280,68	–	26084280,68	–	28171023,13
			СП - 8%				–	–	–	–		2086742,45	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28409367,60	1083415,35	26992525,31	559460,00	31286333,81
									333426,94	184591,58	–	2317506,21	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					28409367,60				

			Материалы	Тенге				26645,01				
			Всего заработная плата	Тенге					518018,52			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				881599,60				
			Местные материалы	Тенге				26084280,68				
			Накладные расходы	Тенге				559459,99				
			Сметная прибыль	Тенге				2317506,20				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31286333,79				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256,29
			Сметная заработная плата	Тенге					518018,52			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31286333,79				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256,29
			Сметная заработная плата	Тенге					518018,52			
			РАЗДЕЛ 2. ЛС № 1.2-04 Дорожные знаки									
8	3	С1251-102-0713 251-102-0713 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30**	шт.	60	7852,00	–	471120,00	–	471120,00	–	508809,60
			СП - 8%			–	–	–	–		37689,60	
9	4	С1251-102-0715 251-102-0715 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40**	шт.	24	10364,00	–	248736,00	–	248736,00	–	268634,88
			СП - 8%			–	–	–	–		19898,88	
10	5	С1251-101-0711 251-101-0711 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм**	шт.	8	22742,00	–	181936,00	–	181936,00	–	196490,88
			СП - 8%			–	–	–	–		14554,88	
11	6	С1251-101-0701 251-101-0701 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм**	шт.	47	17224,00	–	809528,00	–	809528,00	–	874290,24
			СП - 8%			–	–	–	–		64762,24	
12	7	С1251-101-0706 251-101-0706 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**	шт.	17	19001,00	–	323017,00	–	323017,00	–	348858,36
			СП - 8%			–	–	–	–		25841,36	
13	8	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	42	19000,00	–	798000,00	–	798000,00	–	861840,00
			СП - 8%			–	–	–	–		63840,00	
14	9	С1251-101-0718 251-101-0718 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм**	шт.	5	16728,00	–	83640,00	–	83640,00	–	90331,20
			СП - 8%			–	–	–	–		6691,20	
15	10	С1251-101-0715 251-101-0715 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм**	шт.	8	10156,00	–	81248,00	–	81248,00	–	87747,84

			СП - 8%			–	–	–	–		6499,84	
16	11	С1251-101-0337 251-101-0337 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм**	шт.	2	35493,00	–	70986,00	–	70986,00	–	76664,88
			СП - 8%			–	–	–	–		5678,88	
17	26	прайс	**ИЩДУ (с учетом пано 5.8.1) размером 3700х900 в комплекте с опорой, фундаментом и монтажом**	шт	4	1517375,89	–	6069503,56	–	6069503,56	–	6555063,84
			СП - 8%			–	–	–	–		485560,28	
18	27	прайс	**ИЩДУ (с учетом пано 5.8.1) размером 3700х900 с монтажом на существующей опоре (стоимость опоры исключить)**	шт	2	195855,36	–	391710,72	–	391710,72	–	423047,58
			СП - 8%			–	–	–	–		31336,86	
19	39	С1251-101-0310 251-101-0310 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм**	шт.	4	15452,00	–	61808,00	–	61808,00	–	66752,64
			СП - 8%			–	–	–	–		4944,64	
20	40	С1251-101-0403 251-101-0403 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3**	м2	6	33922,00	–	203532,00	–	203532,00	–	219814,56
			СП - 8%			–	–	–	–		16282,56	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				9794765,28	–	9794765,28	–	10578346,50
											783581,22	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				9794765,28				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9794765,28				
			Сметная прибыль	Тенге				783581,22				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10578346,50				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10578346,50				
			РАЗДЕЛ 3. ЛС № 2.4-01 Наружное освещение									
21	30	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	64	527,00	–	33728,00	–	33728,00	–	36426,24
			СП - 8%			–	–	–	–		2698,24	
22	31	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	17	11418,29	5850,03	194110,93	99450,51	–	111525,98	330087,87
			НР - 80%; СП - 8%			5568,26	2632,18	94660,42	44747,06		24450,95	
23	39	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	36	5244,46	1047,59	188800,56	37713,24	–	134531,71	349198,85
			НР - 80%; СП - 8%			4196,87	474,37	151087,32	17077,32		25866,58	
			Монтаж шкафа АСУНО									
24	47	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Монтаж шкафа ШРОУУО**	шкаф	1	33874,16	7693,60	33874,16	7693,60	2091,56	19936,08	58115,06
			НР - 72%; СП - 8%			24089,00	3600,00	24089,00	3600,00		4304,82	

			Демонтаж сущ.светильников									
25	**53**	**Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Демонтаж**	**светильник**	**1**	**3146,67**	**628,55**	**3146,67**	**628,55**	**–**	**2242,19**	**5819,97**
			НР - 80%; СП - 8%			**2518,12**	**284,62**	**2518,12**	**284,62**		**431,11**	
26	**54**	**С3412-102-0110 412-102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 10 км.**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1,5**	**46,00**	**–**	**69,00**	**–**		**–**	**74,52**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5,52**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**453729,32**	**145485,90**	**35819,56**	**268235,97**	**779722,51**
								272354,86	**65709,00**	**–**	**57757,22**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**67602,16**				
		Материалы		Тенге				**2091,56**				
		Всего заработная плата		Тенге					**27689,00**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**33728,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**19936,08**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7003,06**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**94541,30**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14,60**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27689,00**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**386127,16**				
		Всего заработная плата		Тенге					**310374,86**			
		Транспортные расходы		Тенге				**69,00**				
			Накладные расходы	Тенге				**248299,88**				
			Сметная прибыль	Тенге				**50754,16**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**685181,20**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**173,09**
			Сметная заработная плата	Тенге					**310374,86**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**779722,50**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**187,69**
			Сметная заработная плата	Тенге					**338063,86**			
			РАЗДЕЛ 4. ЛС 2.5-02 Светофорная сигнализация									
			Строительство светофорной сигнализации по ул. №26 на ПК6+25.									
			Строительство светофорной сигнализации									
			Земляные работы									
27	**1**	**Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**4,449982**	**400,31**	**400,31**	**1781,37**	**1781,37**	**–**	**291,56**	**2238,77**
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**91,00**	**–**	**404,95**		**165,83**	
28	**2**	**Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**1,760018**	**419,79**	**419,79**	**738,84**	**738,84**	**–**	**120,92**	**928,54**
			НР - 72%; СП - 8%			**–**	**95,42**	**–**	**167,94**		**68,78**	

29	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	0,81	2717,97	–	2201,56	–	–	1585,12	4089,61
			НР - 72%; СП - 8%			2717,97	–	2201,56	–		302,93	
30	4	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,81	419,79	419,79	340,03	340,03	–	55,65	427,33
			НР - 72%; СП - 8%			–	95,42	–	77,29		31,65	
31	5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	119,0432338	38,00	–	4523,64	–		–	4885,53
			СП - 8%			–	–	–	–		361,89	
32	6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6819874	42,05	42,05	154,83	154,82	–	42,81	213,46
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,15	–	59,46		15,81	
33	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6819874	206,54	89,25	760,48	328,62	–	439,89	1296,39
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	431,86	179,09		96,03	
34	8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,5779946	1203,34	–	1898,86	–	–	1367,18	3527,33
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	–	1898,86	–		261,28	
					Строительно-монтажные работы							
35	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,56	4330,52	191,76	6755,61	299,14	4192,19	2341,80	9825,21
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	2264,28	101,18		727,79	
36	10	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,052	212607,80	–	11055,61	–	522,54	8005,13	20585,60
			НР - 76%; СП - 8%			202559,00	–	10533,07	–		1524,86	
37	11	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	52	745,00	–	38740,00	–	38740,00	–	41839,20
			СП - 8%			–	–	–	–		3099,20	
					Электромонтажные работы							
38	12	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	182	400,39	170,08	72870,98	30954,56	8191,82	32678,76	113993,71
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	33724,60	11662,56		8443,98	

39	13	С1243-214-0403 243-214-0403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 10х1,5 *СП - 8%*	км	0,11628	875137,00 –	– –	101760,93 –	– –	101760,93	– 8140,87	109901,80
40	14	С1243-214-0603 243-214-0603 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв 19х1,5 *СП - 8%*	км	0,07242	1456053,00 –	– –	105447,36 –	– –	105447,36	– 8435,79	113883,15
41	15	Ц13-080201-1806 1308-0201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	2765,40 1853,00	96,17 45,00	66369,60 44472,00	2308,08 1080,00	19589,52	32797,44 7933,36	107100,40
42	16	Ц13-080201-1808 1308-0201-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 19. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	2770,91 1853,00	96,17 45,00	16625,46 11118,00	577,02 270,00	4930,44	8199,36 1985,99	26810,81
43	17	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	24	277,95 277,95	– –	6670,80 6670,80	– –	–	4802,98 917,90	12391,68
44	18	Ц13-080201-0504 1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	315,01 315,01	– –	1890,06 1890,06	– –	–	1360,84 260,07	3510,98
45	19	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	20	1719,58 1423,00	– –	34391,60 28460,00	– –	5931,60	17360,60 4140,18	55892,38
46	20	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 *СП - 8%*	шт.	20	479,00 –	– –	9580,00 –	– –	9580,00	– 766,40	10346,40
47	21	С1241-216-0204 241-216-0204 РСНБ РК 2015	Лента и затяжка Теспа прим. *СП - 8%*	шт.	40	1216,00 –	– –	48640,00 –	– –	48640,00	– 3891,20	52531,20
					Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под консольную опору							
48	22	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,32	12007,35 1523,28	693,49 283,34	51871,75 6580,57	2995,88 1224,03	42295,30	7336,32 4736,65	63944,72
49	23	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8	14733,92 9833,34	2109,01 603,73	70722,82 47200,03	10123,24 2897,90	13399,55	45589,12 9304,95	125616,90
50	24	С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	м3	4,872	21393,00 –	– –	104226,70 –	– –	104226,70	– 8338,14	112564,84

51	25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,8	986,31	20,95	19528,94	414,81	11457,67	7188,83	28855,19
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	7656,46	73,46		2137,42	
52	26	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,3639	1019771,18	20937,18	371094,73	7619,04	334817,66	29226,59	432347,03
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	28658,03	3459,10		32025,71	
53	27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,8253	178,62	3,95	1755,00	38,81	1003,46	496,80	2431,94
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	712,73	7,27		180,14	
54	28	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	5242,61	1705,88	15727,83	5117,64	8475,84	3130,58	20367,09
			НР - 80%; СП - 8%			711,45	592,96	2134,35	1778,88		1508,67	
					Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под стойки светофорные /пешеходные/							
55	29	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-10 см/	м2 покрытия	2	6003,67	346,74	12007,34	693,48	9790,58	1698,22	14802,01
			НР - 94%; СП - 8%			761,64	111,67	1523,28	203,34		1030,44	
56	30	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1	14733,92	2109,01	14733,92	2109,01	2791,57	9497,73	26170,19
			НР - 91%; СП - 8%			9833,34	603,73	9833,34	603,73		1938,53	
57	31	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	18107,00	--	18378,60	--	18378,60	--	19848,89
			СП - 8%			--	--	--	--		1470,29	
58	32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,16	986,31	20,95	4103,05	87,15	2407,27	1510,38	6062,50
			НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	1608,63	15,43		449,07	
59	33	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,06918	1019771,18	20937,18	70547,77	1448,43	63651,24	5556,19	82192,27
			НР - 91%; СП - 8%			78752,50	9505,64	5448,10	657,60		6088,32	
60	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,86786	178,62	3,95	333,64	7,38	190,77	94,44	462,33
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	135,49	1,38		34,25	
61	35	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	5242,61	1705,88	10485,22	3411,76	5650,56	2087,06	13578,06

			НР - 80%; СП - 8%			711,45	592,96	1422,90	1185,92		1005,78	
			Консольные и светофорные стойки									
62	36	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	11963,29	7775,51	59816,45	38877,55	–	31817,88	98965,08
			НР - 80%; СП - 8%			4187,78	3766,69	20938,90	18833,45		7330,75	
			Установка транспортных и пешеходных светофоров									
63	39	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке	шт.	12	6288,18	79,38	75458,16	952,56	31449,60	31000,32	114975,16
			НР - 72%; СП - 8%			3588,00	–	43056,00	–		8516,68	
64	42	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015	Устройство обратного отсчета. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	шт.	4	18863,43	13157,30	75453,72	52629,20	588,52	19273,27	102305,15
			НР - 61%; СП - 8%			5559,00	2339,88	22236,00	9359,52		7578,16	
			Строительство переходов для коммуникаций									
			Строительно-монтажные работы									
65	64	С1244-201-0306 244-201-0306 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т	комплект	3	12162,00	–	36486,00	–	36486,00	–	39404,88
			СП - 8%			–	–	–	–		2918,88	
66	65	С1223-502-0308 223-502-0308 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ	шт.	3	1920,00	–	5760,00	–	5760,00	–	6220,80
			СП - 8%			–	–	–	–		460,80	
			Устройство интеллектуальной транспортной системы									
			Строительно-монтажные работы									
67	79	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,44728	400,31	400,31	179,05	179,05	–	29,31	225,02
			НР - 72%; СП - 8%			–	91,00	–	40,70		16,67	
68	80	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,32872	419,79	419,79	137,99	138,00	–	22,58	173,42
			НР - 72%; СП - 8%			–	95,42	–	31,37		12,85	
69	81	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,02328	2717,97	–	63,27	–	–	45,56	117,53
			НР - 72%; СП - 8%			2717,97	–	63,27	–		8,71	

70	82	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	15,2263104	38,00	–	578,60	–		–	624,89
			СП - 8%			–	–	–	–		46,29	
71	83	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,329392	42,05	42,05	13,85	13,85	–	3,83	19,09
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,15	–	5,32		1,41	
72	84	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,329392	206,54	89,25	68,03	29,40	–	39,35	115,97
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	38,63	16,02		8,59	
73	85	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,141168	1203,34	–	169,87	–	–	122,31	315,55
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	–	169,87	–		23,37	
74	86	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	4972,92	1171,18	497,29	117,11	269,19	155,89	705,43
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	110,99	56,62		52,25	
75	87	Е11-340201-0604 1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	1	8780,05	3380,11	8780,05	3380,11	–	5290,87	15196,59
			НР - 76%; СП - 8%			5399,94	1561,73	5399,94	1561,73		1125,67	
76	88	С1244-201-1801 244-201-1801 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014 DN 1000, до 20 патрубков DN 110	шт.	1	264319,00	–	264319,00	–	264319,00	–	285464,52
			СП - 8%			–	–	–	–		21145,52	
					Электромонтажные работы							
77	89	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	400,39	170,08	12812,48	5442,56	1440,32	5745,72	20042,85
			НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	5929,60	2050,56		1484,66	
78	90	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,03366	172302,00	–	5799,69	–	5799,69	–	6263,66
			СП - 8%			–	–	–	–		463,97	
79	91	Ц13-100904-0202 1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	359	522,52	135,51	187584,68	48648,09	333,87	97816,26	308233,02
			НР - 61%; СП - 8%			386,08	60,59	138602,72	21751,81		22832,08	
80	92	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	26	385,28	99,87	10017,28	2596,62	24,18	5220,16	16456,44
			НР - 61%; СП - 8%			284,48	44,66	7396,48	1161,16		1219,00	
81	93	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,03	116690,40	75530,40	3500,71	2265,91	–	1123,71	4994,37
			НР - 61%; СП - 8%			41160,00	20244,72	1234,80	607,34		369,95	
82	94	С1243-502-0103 243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,423	193921,00	–	82028,58	–	82028,58	–	88590,87
			СП - 8%			–	–	–	–		6562,29	

83	95	Ц13-100904-0801 1310-0904-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	0,423	21334,54	10746,54	9024,51	4545,78	--	3334,46	13347,69
			НР - 61%; СП - 8%			10588,00	2334,78	4478,72	987,61		988,72	
84	96	Ц13-100904-1001 1310-0904-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	8	22440,30	14499,30	179522,40	115994,40	--	54124,57	252338,73
			НР - 61%; СП - 8%			7941,00	3150,10	63528,00	25200,80		18691,76	
85	97	Ц13-100904-0601 1310-0904-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 4	муфта	1	180646,14	127934,23	180646,14	127934,23	15653,91	44499,87	243157,69
			НР - 61%; СП - 8%			37058,00	35892,61	37058,00	35892,61		18011,68	
			Оборудование управления светофорным объектом									
86	98	Ц13-100902-0901 1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Контроллер. Монтаж при установке на фундаменте	шкаф	1	23710,52	2486,40	23710,52	2486,40	8816,12	8247,08	34514,21
			НР - 61%; СП - 8%			12408,00	1111,80	12408,00	1111,80		2556,61	
87	100	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	13813,77	--	13813,77	--	189,77	8310,64	23894,36
			НР - 61%; СП - 8%			13624,00	--	13624,00	--		1769,95	
88	102	Ц13-100301-0104 1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	3595,11	493,11	3595,11	493,11	--	1993,95	6036,18
			НР - 61%; СП - 8%			3102,00	166,77	3102,00	166,77		447,12	
89	104	Ц13-100602-0104 1310-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стойка дополнительного оборудования	стойка	1	95922,45	6,50	95922,45	6,50	59987,95	21916,08	127265,61
			НР - 61%; СП - 8%			35928,00	--	35928,00	--		9427,08	
90	106	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	996,48	--	996,48	--	34,48	721,50	1855,42
			НР - 75%; СП - 8%			962,00	--	962,00	--		137,44	
91	107	Прайс-лист	Блок питания NES-350-27	шт	1	66198,35	--	66198,35	--		--	66198,35
						--	--	--	--	66198,35	--	
92	108	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1616,15	35,15	1616,15	35,15	--	1199,65	3041,06
			НР - 75%; СП - 8%			1581,00	18,53	1581,00	18,53		225,26	
93	112	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1616,15	35,15	1616,15	35,15	--	1199,65	3041,06
			НР - 75%; СП - 8%			1581,00	18,53	1581,00	18,53		225,26	

94	113	Ц13-100905-0501 1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	102032,00 102032,00	– –	102032,00 102032,00	– –	–	62239,52 13141,72	177413,24
95	115	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1616,15 1581,00	35,15 18,53	1616,15 1581,00	35,15 18,53	–	1199,65 225,26	3041,06
96	121	Ц13-100204-0203 1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Канал ввода-вывода информации. Проверка электрическая и настройка *НР - 61%; СП - 8%*	канал	1	39705,00 39705,00	– –	39705,00 39705,00	– –	–	24220,05 5114,00	69039,05
97	122	Ц13-100905-0401 1310-0905-0401 РСНБ РК 2015	Тракты простые сетевые 2 Мбит/сек или 34 Мбит/сек , основные. Настройка *НР - 61%; СП - 8%*	тракт	1	153048,00 153048,00	– –	153048,00 153048,00	– –	–	93359,28 19712,58	266119,86
98	125	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	1616,15 1581,00	35,15 18,53	1616,15 1581,00	35,15 18,53	–	1199,65 225,26	3041,06
99	127	Ц13-100301-0104 1310-0301-0104 РСНБ РК 2015	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	3595,11 3102,00	493,11 166,77	3595,11 3102,00	493,11 166,77	–	1993,95 447,12	6036,18
100	128	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Сплайс кассета *СП - 8%*	шт.	1	829,00 –	– –	829,00 –	– –	829,00	– 66,32	895,32
101	129	Ц13-100105-0203 1310-0105-0203 РСНБ РК 2015	Кроссировка линий в кроссе длиной до 4 м, четырехпроводная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	377,25 370,60	– –	1509,00 1482,40	– –	26,60	904,26 193,06	2606,33
102	130	С1243-501-0124 243-501-0124 РСНБ РК 2015	Пигтейл LC 2х метровый *СП - 8%*	км	0,008	772139,00 –	– –	6177,11 –	– –	6177,11	– 494,17	6671,28
103	131	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6956,48 1614,60	215,80 85,50	20869,44 4843,80	647,40 256,50	15378,24	3672,22 1963,33	26504,99
104	132	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	924,42 251,16	27,07 9,90	9244,20 2511,60	270,70 99,00	6461,90	1879,63 889,91	12013,74
						Стакан металлический фундаментный для аллюмин. опор SAL-8 (SAL-11,3)						
105	133	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-20 см/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,44	12007,35 1523,28	693,49 283,34	17290,58 2193,52	998,63 408,01	14098,43	2445,44 1578,88	21314,90

106	134	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,65	14733,92 9833,34	2109,01 603,73	24310,97 16225,01	3479,86 996,15	4606,10	15671,26 3198,58	43180,81
107	135	С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6** *СП - 8%*	м3	1,67475	21393,00 –	– –	35827,93 –	– –	35827,93	– 2866,23	38694,16
108	136	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	6,6	986,31 386,69	20,95 3,71	6509,65 2552,15	138,27 24,49	3819,23	2396,28 712,47	9618,40
109	137	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1213	1019771,18 78752,50	20937,18 9505,64	123698,24 9552,68	2539,68 1153,03	111605,88	9742,20 10675,24	144115,67
110	138	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,2751	178,62 72,54	3,95 0,74	585,00 237,58	12,93 2,42	334,49	165,60 60,05	810,65
					Опора SAL-8							
111	139	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	11963,29 4187,78	7775,51 3766,69	11963,29 4187,78	7775,51 3766,69	–	6363,58 1466,15	19793,02
112	141	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный** *СП - 8%*	кг	0,23916	985,00 –	– –	235,57 –	– –	235,57	– 18,85	254,42
113	142	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	6956,48 1614,60	215,80 85,50	20869,44 4843,80	647,40 256,50	15378,24	3672,22 1963,33	26504,99
114	143	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,5	924,42 251,16	27,07 9,90	6933,15 1883,70	203,03 74,25	4846,42	1409,72 667,43	9010,30
					Электроснабжение дорожного контроллера							
					Земляные работы							
115	144	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,723069	400,31 –	400,31 91,00	3491,93 –	3491,93 793,80	–	571,54 325,08	4388,54

116	145	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,30365	419,79 –	419,79 95,42	1386,84 –	1386,83 315,23	–	226,97 129,10	1742,91
117	146	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,4593857	2717,97 2717,97	– –	3966,57 3966,57	– –	–	2855,93 545,80	7368,30
118	147	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	153,0250682	38,00 –	– –	5814,95 –	– –		– 465,20	6280,15
119	148	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,4277483	42,05 –	42,05 16,15	102,09 –	102,09 39,21	–	28,23 10,43	140,75
120	149	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,621	42,05 –	42,05 16,15	152,26 –	152,26 58,48	–	42,10 15,55	209,91
121	150	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,0487483	206,54 117,29	89,25 48,64	1249,31 709,46	539,85 294,21	–	722,64 157,76	2129,71
122	151	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,0404636	1203,34 1203,34	– –	1252,03 1252,03	– –	–	901,46 172,28	2325,77
123	152	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,55186	1095,63 1095,63	– –	1700,26 1700,26	– –	–	1224,19 233,96	3158,41
124	153	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	5,690143	2443,00 –	– –	13901,02 –	– –	13901,02	– 1112,08	15013,10
125	155	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	176	591,07 111,18	479,89 224,55	104028,32 19567,68	84460,64 39520,80	–	42543,71 11725,76	158297,79
126	156	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	11,616	2443,00 –	– –	28377,89 –	– –	28377,89	– 2270,23	30648,12

127	157	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,039	212607,80 202559,00	– –	8291,70 7899,80	– –	391,90	6003,85 1143,64	15439,19
128	158	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	49,174	1590,00 –	– –	78186,66 –	– –	78186,66	– 6254,93	84441,59
129	159	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	129	447,61 203,83	179,80 67,49	57741,69 26294,07	23194,20 8706,21	8253,42	25200,20 6635,35	89577,24
130	160	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	46	400,39 185,30	170,08 64,08	18417,94 8523,80	7823,68 2947,68	2070,46	8259,47 2134,19	28811,60
131	162	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2056,08 1853,00	96,17 45,00	2056,08 1853,00	96,17 45,00	106,91	1366,56 273,81	3696,45
132	163	С1252-207-0429 252-207-0429 РСНБ РК 2015	**Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80** *СП - 8%*	шт.	4	39,00 –	– –	156,00 –	– –	156,00	– 12,48	168,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3623640,23**	**616874,31**	**1830313,75**	**890598,11**	**4870081,54**
			Стоимость оборудования	Тенге				**1099336,61**	**205024,25**	**66198,35**	**355843,20**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**66198,35**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**66198,35**				
			Материалы	Тенге				**1929013,55**				
			Всего заработная плата	Тенге				**209684,29**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1055344,00**			
			Накладные расходы	Тенге				**311622,67**				
			Сметная прибыль	Тенге				**676046,96**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**208404,81**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2813465,32**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**1055344,00**			**484,07**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1420615,67**				
			Материалы	Тенге				**635771,40**				
			Всего заработная плата	Тенге					**249016,86**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**264710,57**				
			Местные материалы	Тенге				**200712,14**				
			Транспортные расходы	Тенге				**10917,20**				
			Накладные расходы	Тенге				**214551,17**				
			Сметная прибыль	Тенге				**130813,35**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1765980,19**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139,75**
			Сметная заработная плата	Тенге					**249016,86**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**5760,00**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5760,00**				
			Сметная прибыль	Тенге				**460,80**				

			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6220,80					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				202052,66					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				202052,66					
			Сметная прибыль	Тенге				16164,21					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				218216,87					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4870081,53					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									623,82
			Сметная заработная плата	Тенге					1304360,86				
			РАЗДЕЛ 5. ЛС 2.6-04 Сети канализации К2										
			Устройство стояков в смотровых колодцах (подключение дождеприемников):										
133	69	Ц13-120207-0207 1312-0207-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из полипропиленовых труб, диаметр труб наружный 250 мм. Монтаж с применением готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	41,3	2011,20 1853,00	149,00 60,75	83062,56 76528,90	6153,69 2508,97	379,97	48213,10 10502,05	141777,72
134	70	С1241-204-0107 241-204-0107 РСНБ РК 2015	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	м	41,3	4800,00 –	– –	198240,00 –	– –	198240,00	– 15859,20	214099,20
135	71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	50	1716,44 705,04	1011,40 351,49	85822,00 35252,00	50570,00 17574,50	–	52298,24 11049,62	149169,85
136	72	С1241-213-0604 241-213-0604 РСНБ РК 2015	**Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	шт.	25	1844,00 –	– –	46100,00 –	– –	46100,00	– 3688,00	49788,00
137	73	С1241-208-2304 241-208-2304 РСНБ РК 2015	**Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	шт.	25	5890,00 –	– –	147250,00 –	– –	147250,00	– 11780,00	159030,00
138	74	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых тройников** *НР - 99%; СП - 8%*	шт	25	2530,01 1040,53	1489,48 517,75	63250,25 26013,25	37237,00 12943,75	–	38567,43 8145,41	109963,09
139	75	С1241-209-1804 241-209-1804 РСНБ РК 2015	**Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 ГОСТ Р 54475-2011** *СП - 8%*	шт.	25	8244,00 –	– –	206100,00 –	– –	206100,00	– 16488,00	222588,00
			Защитная решетка (смотровые колодцы) /ЛК-11/										
140	76	Е11-390401-0102 1139-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Перекрытия и крышки металлические для проемов, каналов и шахт, металлические габаритные двери. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,5814	166830,41 108048,43	53072,00 12493,84	96995,20 62819,36	30856,06 7263,92	3319,78	48357,46 11628,21	156980,87
141	77	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,5814	868671,00 –	– –	505045,32 –	– –	505045,32	– 40403,63	545448,95

142	78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	15,6978	178,62	3,95	2803,94	62,01	1603,21	793,73	3885,48
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	1138,72	11,62		287,81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1434669,27	124878,76	1108038,28	188229,96	1752731,17
								201752,23	40302,76	--	129831,94	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				83062,56				
			Материалы	Тенге				379,96				
			Всего заработная плата	Тенге					79037,87			
			Накладные расходы	Тенге				48213,10				
			Сметная прибыль	Тенге				10502,05				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				141777,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,42
			Сметная заработная плата	Тенге					79037,87			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				648321,39				
			Материалы	Тенге				4923,00				
			Всего заработная плата	Тенге					163017,12			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				399450,00				
			Накладные расходы	Тенге				140016,86				
			Сметная прибыль	Тенге				63067,05				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				851405,30				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92,92
			Сметная заработная плата	Тенге					163017,12			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				505045,32				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				505045,32				
			Сметная прибыль	Тенге				40403,63				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				545448,95				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				198240,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				198240,00				
			Сметная прибыль	Тенге				15859,20				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				214099,20				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1752731,16				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135,34
			Сметная заработная плата	Тенге					242054,99			
			РАЗДЕЛ 6. ЛС № 2.6-05 Водопровод В1									
			Колодцы									
			Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500									
143	69	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250**	шт.	13	87572,00	--	1138436,00	--	1138436,00	--	1229510,88
			СП - 8%			--	--	--	--		91074,88	
			Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D2000									
144	81	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250**	шт.	1	87572,00	--	87572,00	--	87572,00	--	94577,76
			СП - 8%			--	--	--	--		7005,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1226008,00	--	1226008,00	--	1324088,64
								--	--	--	98080,64	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1226008,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1226008,00				
			Сметная прибыль	Тенге				98080,64				

			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1324088,64					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1324088,64					
			РАЗДЕЛ 7. ЛС № 2.6-06 Хозяйственно-бытовая канализация К1										
			Колодцы										
145	54	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)**	комплект	24	62811,00	–	1507464,00	–	1507464,00	–	1628061,12
			СП - 8%			–	–	–	–		120597,12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1507464,00	–	1507464,00	–	1628061,12
								–	–	–	120597,12	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1507464,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1507464,00				
			Сметная прибыль	Тенге				120597,12				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1628061,12				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1628061,12				
			РАЗДЕЛ 8. ЛС № 1.7-01 Тротуары										
			Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения										
146	4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	50,8241	7513,93	2012,68	381888,73	102292,65	218121,79	105831,86	526738,24
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	61474,29	52323,41		39017,65	
147	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	1692,02	2105,12	36,35	3561905,14	61504,93	1701698,35	1973462,49	5978197,00
			НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	1798701,86	28578,22		442829,41	
148	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	826,58	2455,83	194,57	2029940,00	160827,67	3355,91	1709389,26	4038475,56
			НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	1865756,38	76731,42		299146,34	
			Велосипедные дорожки									
149	20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	1462	539,73	169,04	789085,26	247136,48	877,20	677200,15	1583588,25
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	541071,58	85965,60		117302,83	
150	21	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 20 см/**	м2 покрытия	1462	109,59	43,83	160220,58	64079,46	–	127232,60	310449,43
			НР - 108%; СП - 8%			65,76	14,82	96141,12	21666,84		22996,25	
151	22	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	321,64	2443,00	–	785766,52	–	785766,52	–	848627,84
			СП - 8%			–	–	–	–		62861,32	
152	23	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см**	м2 покрытия	1462	539,73	169,04	789085,26	247136,48	877,20	677200,15	1583588,25
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	541071,58	85965,60		117302,83	
153	24	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	43,2752	4270,00	–	184785,10	–	184785,10	–	199567,91

			СП - 8%			–	–	–	–		14782,81	
154	25	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	211,1128	3098,00	–	654027,45	–	654027,45	–	706349,65
			СП - 8%			–	–	–	–		52322,20	
155	26	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,7	2355,96	2355,96	4005,13	4005,13	–	2357,64	6871,80
			НР - 108%; СП - 8%			–	1284,12	–	2183,00		509,02	
156	27	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,751	117963,34	–	206553,81	–	206553,81	–	223078,11
			СП - 8%			–	–	–	–		16524,30	
157	28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2163	380,48	3,49	822978,24	7548,87	265984,11	596811,50	1533372,92
			НР - 108%; СП - 8%			254,02	1,46	549445,26	3157,98		113583,18	
158	29	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 /до 5 см/**	м2 покрытия	2163	163,68	–	354039,84	–	–	382363,03	795315,10
			НР - 108%; СП - 8%			163,68	–	354039,84	–		58912,23	
159	30	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	259,1274	20815,00	–	5393736,83	–	5393736,83	–	5825235,78
			СП - 8%			–	–	–	–		431498,95	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				16118017,85	894531,67	9415784,27	6251848,69	24159455,86
								5807701,91	356572,07	–	1789589,32	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16118017,85				
			Материалы	Тенге				2190914,56				
			Всего заработная плата	Тенге					6164274,00			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				206553,81				
			Местные материалы	Тенге				7018315,90				
			Накладные расходы	Тенге				6251848,68				
			Сметная прибыль	Тенге				1789589,32				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24159455,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3803,72
			Сметная заработная плата	Тенге					6164274,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24159455,85				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3803,72
			Сметная заработная плата	Тенге					6164274,00			

РАЗДЕЛ 9. ЛС № 1.7-02 Озеленение

Устройство газонов

160	1	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	м2	5241	121,67	–	637672,47	–	–	561151,77	1294730,18
			НР - 88%; СП - 8%			121,67	–	637672,47	–		95905,94	
161	2	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	м2	1023	557,29	18,09	570107,67	18506,07	–	489748,56	1144644,73
			НР - 88%; СП - 8%			539,20	4,82	551601,60	4930,86		84788,50	

162	3	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/	м2	1023	221,67	0,45	226768,41	460,35	–	199151,09	459993,06
			НР - 88%; СП - 8%			221,22	–	226308,06	–		34073,56	
163	4	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	225,06	132,86	127,37	29901,47	28665,89	69,77	5673,13	38420,57
			НР - 72%; СП - 8%			5,18	29,83	1165,81	6713,54		2845,97	
164	5	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4321,152	40,00	–	172846,08	–		–	186673,77
			СП - 8%			–	–	–	–		13827,69	
165	6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	102,3	2443,00	–	249918,90	–	249918,90	–	269912,41
			СП - 8%			–	–	–	–		19993,51	
166	7	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	1023	273,58	190,62	279872,34	195004,26	3069,00	117688,38	429365,57
			НР - 88%; СП - 8%			79,96	50,77	81799,08	51937,71		31804,86	
167	8	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	40,92	2870,00	–	117440,40	–	117440,40	–	126835,63
			СП - 8%			–	–	–	–		9395,23	
168	9	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Уход за газонами обыкновенными	м2	1023	652,08	166,97	667077,84	170810,31	3069,00	474048,38	1232416,32
			НР - 88%; СП - 8%			482,11	44,47	493198,53	45492,81		91290,10	
					Живая изгородь							
169	21	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	29,52	2264,98	–	66862,09	–	–	48140,71	124203,02
			НР - 72%; СП - 8%			2264,98	–	66862,09	–		9200,22	
170	22	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	29,52	4972,92	1171,18	146800,60	34573,23	79461,94	46017,45	208243,49
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	32765,43	16715,70		15425,44	
171	23	Е11-470108-0120 1147-0108-0120 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	422,8	1978,15	–	836361,82	–	–	735998,40	1698149,00
			НР - 88%; СП - 8%			1978,15	–	836361,82	–		125788,82	
172	24	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,9484	132,86	127,37	19656,42	18844,19	45,86	3729,36	25256,65
			НР - 72%; СП - 8%			5,18	29,83	766,37	4413,30		1870,86	

173	25	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2840,60928	40,00	–	113624,37	–		–	122714,32
			СП - 8%			–	–	–	–		9089,95	
174	26	Е11-470109-0102 1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	422,8	2124,09	194,80	898065,25	82361,44	1331,82	735950,03	1764736,51
			НР - 88%; СП - 8%			1926,14	51,88	814371,99	21934,86		130721,22	
175	27	С1254-104-1001 254-104-1001 РСНБ РК 2015	Акация с оголённой корневой системой	шт.	769	440,00	–	338360,00	–	338360,00	–	365428,80
			СП - 8%			–	–	–	–		27068,80	
176	28	С1254-104-1401 254-104-1401 РСНБ РК 2015	Смородина золотистая с оголённой корневой системой	шт.	1345	628,00	–	844660,00	–	844660,00	–	912232,80
			СП - 8%			–	–	–	–		67572,80	
177	29	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,1847	740,90	–	106826,44	–	–	76915,04	198440,80
			НР - 72%; СП - 8%			740,90	–	106826,44	–		14699,32	
178	30	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4452,423536	40,00	–	178096,94	–		–	192344,70
			СП - 8%			–	–	–	–		14247,76	
179	31	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	144,1847	24,70	20,27	3561,36	2922,62	17,30	1454,42	5417,04
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	621,44	1398,59		401,26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				6504480,87	552148,36	1637444,00	3495666,73	10800159,41
								3850321,13	153537,37	–	800011,81	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6504480,87				
			Материалы	Тенге				87064,69				
			Всего заработная плата	Тенге					4003858,50			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				455800,40				
			Местные материалы	Тенге				1094578,90				
			Транспортные расходы	Тенге				464567,39				
			Накладные расходы	Тенге				3495666,72				
			Сметная прибыль	Тенге				800011,81				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10800159,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736,55
			Сметная заработная плата	Тенге					4003858,50			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10800159,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2736,55
			Сметная заработная плата	Тенге					4003858,50			
			РАЗДЕЛ 10. ЛС № 1.7-02 МАФ									
180	4	У86-010501-0114 8601-0501-0114 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 14	комплект	4	1792448,00	1908,00	7169792,00	7632,00	6908884,00	185252,00	7943448,00
			НР - 46313 Тенге; СП - 147101 Тенге			63319,00	475,00	253276,00	1900,00		588404,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7169792,00	7632,00	6908884,00	185252,00	7943448,00
								253276,00	1900,00	–	588404,00	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7169792,00				
			Материалы	Тенге				6908884,00				
			Всего заработная плата	Тенге					255176,00			
			Накладные расходы	Тенге				185252,00				
			Сметная прибыль	Тенге				588404,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7943448,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153,32
			Сметная заработная плата	Тенге					255176,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7943448,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153,32
			Сметная заработная плата	Тенге					255176,00			
РАЗДЕЛ 11. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация/ включаемые работы/												
Строительство светофорной сигнализации по ул. №26 на ПК6+25												
Оборудование управления светофорным объектом												
181	**47, протокол №1**	**Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**2**	**11963,29** **4187,78**	**7775,51** **3766,69**	**23926,58** **8375,56**	**15551,02** **7533,38**	**--**	**12727,15** **2932,30**	**39586,03**
182	**53, протокол №1**	**Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции на стене, колонне или балке** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**6288,18** **3588,00**	**79,38** **--**	**18864,54** **10764,00**	**238,14** **--**	**7862,40**	**7750,08** **2129,17**	**28743,79**
183	**61, протокол №1**	**Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015**	**Устройство обратного отсчета. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции** *НР - 61%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**18863,43** **5559,00**	**13157,30** **2339,88**	**37726,86** **11118,00**	**26314,60** **4679,76**	**294,26**	**9636,63** **3789,08**	**51152,57**
184	**64, протокол №1**	**Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**4**	**1616,15** **1581,00**	**35,15** **18,53**	**6464,60** **6324,00**	**140,60** **74,12**	**--**	**4798,59** **901,06**	**12164,25**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**86982,58** **36581,56**	**42244,36** **12287,26**	**8156,66** **--**	**34912,46** **9751,60**	**131646,64**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				63056,00				
			Материалы	Тенге				8156,66				
			Всего заработная плата	Тенге					32959,88			
			Накладные расходы	Тенге				22185,30				
			Сметная прибыль	Тенге				6819,31				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				92060,61				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17,52
			Сметная заработная плата	Тенге					32959,88			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				23926,58				
			Всего заработная плата	Тенге					15908,94			
			Накладные расходы	Тенге				12727,15				
			Сметная прибыль	Тенге				2932,30				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39586,03				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,42
			Сметная заработная плата	Тенге					15908,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				131646,64				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24,94
			Сметная заработная плата	Тенге					48868,82			

РАЗДЕЛ 12. ЛС № 1.7-02 Устройство газонов /включаемые работы/

185	24, протокол №2	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	4218	121,67	–	513204,06	–	–	451619,57	1042009,52
			НР - 88%; СП - 8%			121,67	–	513204,06	–		77185,89	
186	25, протокол №2	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	4218	557,29	18,09	2350649,22	76303,62	–	2019315,20	4719561,57
			НР - 88%; СП - 8%			539,20	4,82	2274345,60	20330,76		349597,15	
187	26, протокол №2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать /до 32 см/	м2	4218	221,67	0,45	935004,06	1898,10	–	821133,24	1896628,29
			НР - 88%; СП - 8%			221,22	–	933105,96	–		140490,98	
188	27, протокол №2	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	927,96	132,86	127,37	123288,77	118194,27	287,67	23391,27	158414,45
			НР - 72%; СП - 8%			5,18	29,83	4806,83	27681,05		11734,40	
189	28, протокол №2	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	17816,832	40,00	–	712673,28	–		–	769687,14
			СП - 8%			–	–	–	–		57013,86	
190	29, протокол №2	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	421,8	2443,00	–	1030457,40	–	1030457,40	–	1112894,00
			СП - 8%			–	–	–	–		82436,59	
191	30, протокол №2	С1254-106-0101 254-106-0101 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	168,72	2870,00	–	484226,40	–	484226,40	–	522964,51
			СП - 8%			–	–	–	–		38738,11	
192	31, протокол №2	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Уход за газонами обыкновенными	м2	4218	652,08	166,97	2750473,44	704279,46	12654,00	1954580,71	5081458,48
			НР - 88%; СП - 8%			482,11	44,47	2033540,00	187574,46		376404,33	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				8899976,63	900675,45	1527625,47	5270040,00	15303617,95
								5759002,43	235586,27	–	1133601,33	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8899976,63				
			Материалы	Тенге				12941,67				
			Всего заработная плата	Тенге					5994588,70			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				484226,40				
			Местные материалы	Тенге				1030457,40				
			Транспортные расходы	Тенге				712673,28				
			Накладные расходы	Тенге				5270040,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1133601,31				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15303617,93				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4247,34
			Сметная заработная плата	Тенге					5994588,70			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15303617,93				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4247,34
			Сметная заработная плата	Тенге					5994588,70			

РАЗДЕЛ 13. ЛС № 2.4-01 Наружное освещение /включаемые работы/

193	47, протокол №2	515-301-1402 РСНБ РК 2022 СпрСЦ 09.2023	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 250-6	шт	1	3469944,00	–	3469944,00	–	–	–	3469944,00
						–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3469944,00	–	–	–	3469944,00
								–	–	–	–	
			Стоимость прочих работ	Тенге				3469944,00				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				3469944,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				3469944,00				

РАЗДЕЛ 14. ЛС № 2.6-05 Водопровод В1 /включаемые работы/

Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D2000 /1 шт/

194	183, протокол №2	С1244-202-0109 244-202-0109 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	114976,00	–	114976,00	–	114976,00	–	124174,08
			СП - 8%			–	–	–	–		9198,08	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				114976,00	–	114976,00	–	124174,08
								–	–	–	9198,08	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				114976,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114976,00				
			Сметная прибыль	Тенге				9198,08				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124174,08				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				124174,08				

РАЗДЕЛ 15. ЛС № 2.6-06 Хозяйственно-бытовая канализация К1 /включаемые работы/

Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /1 шт/

195	184, протокол №2	С1244-202-0109 244-202-0109 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн	комплект	1	114976,00	–	114976,00	–	114976,00	–	124174,08
			СП - 8%			–	–	–	–		9198,08	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				114976,00	–	114976,00	–	124174,08
								–	–	–	9198,08	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				114976,00				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114976,00				
			Сметная прибыль	Тенге				9198,08				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				124174,08				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				124174,08				

РАЗДЕЛ 16. ЛС № 1.7-01 Тротуары /включаемые работы/

Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения

Устройство технического тротуара

196	188, протокол №2	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	716,1	539,73	169,04	386500,65	121049,54	429,66	331698,38	775654,95
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	265021,45	42106,68		57455,92	

197	189, протокол №2	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/**	м2 покрытия	716,1	41,10	16,44	29431,71	11772,69	--	23371,79	57027,78
			НР - 108%; СП - 8%			24,66	5,56	17659,03	3981,52		4224,28	
198	197, протокол №2	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2	716,1	2455,83	194,57	1758619,86	139331,57	2907,37	1480913,71	3498696,25
			НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	1616380,92	66475,56		259162,69	
199	198, протокол №2	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	730,422	4348,00	--	3175874,86	--	3175874,86	--	3429944,85
			СП - 8%			--	--	--	--		254069,99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				5350427,08	272153,80	3179211,89	1835983,87	7761323,83
								1899061,40	112563,76	--	574912,88	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5350427,08				
			Материалы	Тенге				3337,03				
			Всего заработная плата	Тенге					2011625,16			
			Местные материалы	Тенге				3175874,86				
			Накладные расходы	Тенге				1835983,88				
			Сметная прибыль	Тенге				574912,88				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7761323,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,78
			Сметная заработная плата	Тенге					2011625,16			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7761323,84				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,78
			Сметная заработная плата	Тенге					2011625,16			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								122037309,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19512815,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4640040,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1368074,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65401992,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				1188227,00				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						66198,00		
			- Накладные расходы	Тенге							18980228,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							8777865,00	
			Временные здания и сооружения	**1,30%**								**1 585 624**
			ИТОГО с временными									**123 622 933**
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	**2,20%**								**2 718 248**
			ИТОГО									**126 341 182**
			Непредвиденные работы и затраты -2%	**2%**								**2 525 500**
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									**128 866 681**
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**1,0973603**								**141 413 180**
			НДС	**12%**								**16 969 582**
			ИТОГО с НДС									**158 382 762**

			Скидка	-5%									-7 919 138
			ИТОГО с НДС										150 463 624

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy"_____ Нурманов М.Б
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДЭН-Ко"_____