Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**	**070340012412**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №782 от 17.06.2022	

Номер документа	Дата составления
142	**02.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	123 901 230,56	123 901 230,56	13 275 131,85
				Итого	1	x	123 901 230,56	13 275 131,85

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

м.п.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.12.2024

м.п.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2019 года 3 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**123 901 230,56**	**110 626 098,71**	0						**13 275 131,85**	**123 901 230,56**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**123 901 230,56**	**110 626 098,71**							**13 275 131,85**	**123 901 230,56**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Текова С.Х _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического сопровождения ТОО "TN-Stroy" _____ Асанов А.М _____ 2024 г

РЕЕСТР

актов ха декабрь месяц

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

договор №782 от 17.06.2022г

№ п/п	Наименование раздела	Сумма акта
1	Дорожная одежда	88 794 193
2	Дорожная разметка	5 919 594
3	Дорожные знаки	4 111 379
4	Светофорная сигнализация	407 533
5	Водопровод В1	293 945
6	МАФ	19 857 547
7	Дорожные знаки /включаемые работы/	182 336
9	Тротуары	- 2 773 526
10	Светофорная сигнализация	- 3 063 495
11	Земляные работы /включаемые работы	10 171 725
	Итого	123 901 230,56

ТОО "Прогресс KZ

Технический отдел

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4,21		2355,96 --	2355,96 1284,12	9918,59 --	9918,60 5406,15	--	5838,64 1260,58	17017,81
2	26	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	4,3363		184597,95 --	--	800472,09 --	--	800472,09	-- 64037,77	864509,86
3	27	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	14077,48		292,96 32,77	258,94 39,65	4124138,54 461319,02	3645222,67 558172,08	17596,85	1101050,39 418015,11	5643204,00
4	28	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ПЩМА-20 *СП - 8%*	т	2111,622		25735,00 --	--	54342592,17 --	--	54342592,17	-- 4347407,37	58689999,54
			(ДО Тип2) На съездах										
5	36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	3,4875		2355,96 --	2355,96 1284,12	8216,41 --	8216,41 4478,37	--	4836,64 1044,24	14097,29
6	37	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	1,8478451		184597,95 --	--	341108,42 --	--	341108,42	-- 27288,67	368397,09
7	38	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,69562		2355,96 --	2355,96 1284,12	1638,85 --	1638,85 893,26	--	964,72 208,29	2811,86
8	39	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,7164886		184597,95 --	--	132262,33 --	--	132262,33	-- 10580,99	142843,32

9	40	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	389	237,87 31,19	204,66 33,68	92531,43 12132,91	79612,74 13101,52	785,78	27253,18 9582,77	129367,38
10	41	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 8 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	389	24,15 21,92	0,16 --	9394,35 8526,88	62,24 --	805,23	9209,03 1488,27	20091,65
11	42	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II *СП - 8%*	т	73,4043	19395,00 --	--	1423676,40 --	-- --	1423676,40	-- 113894,11	1537570,51
12	43	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,4324124	2355,96 --	2355,96 1284,12	1018,75 --	1018,75 555,27	--	599,69 129,47	1747,92
13	44	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130 *СП - 8%*	т	0,4453848	184597,95 --	--	82217,12 --	-- --	82217,12	-- 6577,37	88794,49
14	45	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1443	249,17 31,19	215,96 32,85	359552,31 45007,17	311630,28 47402,55	2914,86	99802,50 36748,38	496103,19
15	46	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1443	6,04 5,48	0,04 --	8715,72 7907,64	57,72 --	750,36	8540,25 1380,48	18636,45
16	47	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I *СП - 8%*	т	174,3144	21149,00 --	--	3686575,25 --	-- --	3686575,25	-- 294926,02	3981501,27
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				65424028,73 534893,62	4057378,26 630009,20	60831756,86 --	1258095,00 5334569,90	72016693,67
Стоимость общестроительных работ				Тенге				65424028,73				
Материалы				Тенге				22853,08				
Всего заработная плата				Тенге					1164902,82			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1356060,00				
Местные материалы				Тенге				59452843,82				
			Накладные расходы	Тенге				1258095,00				
			Сметная прибыль	Тенге				5334569,89				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				72016693,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585,30
			Сметная заработная плата	Тенге					1164902,82			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				72016693,66				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585,30
			Сметная заработная плата	Тенге					1164902,82			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 1.2-03 Дорожная разметка

17	1	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	2,28	991904,24	14397,90	2261541,67	32827,21	2211091,84	29721,96	2474564,72
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	17622,62	9897,71		183301,09	
18	2	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,40 м, сплошная	км линии	0,036	2608197,41	14397,90	93895,11	518,32	93098,54	469,29	101913,56
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	278,25	156,28		7549,15	
19	3	Е11-270903-0307 1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	1,008	264630,04	14397,90	266747,08	14513,08	244442,95	13140,23	302278,30
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	7791,05	4375,83		22390,99	
20	4	Е11-270903-0308 1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,311	749535,54	14397,90	233105,55	4477,74	226224,02	4054,18	256132,51
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	2403,79	1350,08		18972,78	
21	5	Е11-270903-0307 1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,20 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,132	345463,94	14397,90	45601,24	1900,53	42680,45	1720,74	51107,74
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	1020,26	573,03		3785,76	
22	6	Е11-270903-0308 1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,187	749535,54	14397,90	140163,15	2692,41	136025,38	2437,72	154008,94
			НР - 108%; СП - 8%			7729,22	4341,10	1445,36	811,79		11408,07	
23	7	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	147,39	6888,46	18,80	1015290,12	2770,93	919446,83	101462,10	1206092,39
			НР - 108%; СП - 8%			631,47	5,93	93072,36	874,02		89340,18	
24	8	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования /желтая/	м2 разметки	29,76	7245,43	18,80	215624,00	559,49	196271,96	20486,55	254999,39
			НР - 108%; СП - 8%			631,47	5,93	18792,55	176,48		18888,84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				4271967,92	60259,71	4069282,00	173492,77	4801097,55
								142426,24	18215,22	--	355636,85	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				4271967,92				
Материалы				Тенге				4069281,93				
Всего заработная плата				Тенге					160641,46			
			Накладные расходы	Тенге				173492,77				
			Сметная прибыль	Тенге				355636,86				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4801097,55				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,80
			Сметная заработная плата	Тенге					160641,46			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				4801097,55				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84,80
			Сметная заработная плата	Тенге					160641,46			
					РАЗДЕЛ 3. ЛС № 1.2-04 Дорожные знаки							
25	1	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	81	6357,76	911,56	514978,56	73836,36	39123,00	466430,24	1059921,50
			НР - 108%; СП - 8%			4963,20	368,65	402019,20	29860,65		78512,70	
26	2	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	45	1173,97	--	52828,65	--	4670,10	52011,23	113227,07
			НР - 108%; СП - 8%			1070,19	--	48158,55	--		8387,19	
27	3	С1251-102-0713 251-102-0713 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.30	шт.	-3	7852,00	--	-23556,00	--	-23556,00	--	-25440,48
			СП - 8%			--	--	--	--		-1884,48	
28	6	С1251-101-0701 251-101-0701 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	-1	17224,00	--	-17224,00	--	-17224,00	--	-18601,92
			СП - 8%			--	--	--	--		-1377,92	
29	7	С1251-101-0706 251-101-0706 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	-2	19001,00	--	-38002,00	--	-38002,00	--	-41042,16
			СП - 8%			--	--	--	--		-3040,16	
30	8	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	-2	19000,00	--	-38000,00	--	-38000,00	--	-41040,00
			СП - 8%			--	--	--	--		-3040,00	
					Фундамент под стойку D=70мм							
31	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	103,3	2306,92	--	238304,84	--	--	171579,48	442675,07
			НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	238304,84	--		32790,75	
32	13	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	14,3	4972,92	1171,18	71112,76	16747,88	38492,74	22291,65	100876,76
			НР - 93%; СП - 8%			1109,94	566,25	15872,14	8097,38		7472,35	
33	14	Е11-060101-0104 1106-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	24,3	23234,10	1543,50	564588,63	37507,04	427204,95	100563,29	718364,07
			НР - 91%; СП - 8%			4110,15	437,55	99876,64	10632,46		53212,15	
34	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1004786	349485,00	--	35115,76	--	35115,76	--	37925,02
			СП - 8%			--	--	--	--		2809,26	

35	16	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,4455	1019771,18 78752,50	20937,18 9505,64	454308,06 35084,24	9327,51 4234,76	409896,31	35780,29 39207,07	529295,42
36	17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0453214	1210425,50 337194,00	1597,50 786,18	54858,18 15282,10	72,40 35,63	39503,68	13939,14 5503,79	74301,10
37	18	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный *СП - 8%*	кг	0,82782	985,00 --	-- --	815,40 --	-- --	815,40	-- 65,23	880,63
38	19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,8	1203,34 1203,34	-- --	76773,09 76773,09	-- --	--	55276,63 10563,98	142613,69
39	20	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,5	257,91 10,05	247,49 57,97	10187,44 396,98	9775,86 2289,82	14,60	1934,49 969,75	13091,68
40	21	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	1219,76	40,00 --	-- --	48790,40 --	-- --		-- 3903,23	52693,63
41	22	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,5	24,70 4,31	20,27 9,70	975,65 170,24	800,67 383,15	4,74	398,44 109,93	1484,02
42	23	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Демонтаж существующего щита ИЩДУ *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	694,00 642,11	-- --	1388,01 1284,23	-- --	103,78	1386,97 222,00	2996,97
43	24	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	0,17	117,00 --	-- --	19,89 --	-- --		-- 1,59	21,48
44	25	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	2,72	40,00 --	-- --	108,80 --	-- --		-- 8,70	117,50
45	28	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,17	2306,92 2306,92	-- --	9619,86 9619,86	-- --	--	6926,30 1323,69	17869,85
46	29	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,0481	891,00	--	7170,86	--		--	7744,53

			СП - 8%			--	--	--	--		573,67	
47	30	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	128,7696	40,00	--	5150,78	--		--	5562,84
			СП - 8%			--	--	--	--		412,06	
48	31	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,17	24,70	20,27	103,00	84,53	0,50	42,06	156,67
			НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	17,97	40,45		11,61	
49	32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание фундамента	м3	2,76	4686,26	1201,15	12934,08	3315,17	4782,56	5244,85	19633,24
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	4836,35	927,22		1454,31	
50	33	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,8014	18357,00	--	51425,30	--	51425,30	--	55539,32
			СП - 8%			--	--	--	--		4114,02	
51	34	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	922,36	752,32	7378,88	6018,56	--	3159,71	11381,67
			НР - 72%; СП - 8%			170,04	378,52	1360,32	3028,16		843,09	
52	35	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,16	7513,93	2012,68	1202,23	322,03	686,67	333,17	1658,23
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	193,53	164,72		122,83	
53	36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек	м3	1,12	4686,26	1201,15	5248,61	1345,28	1940,75	2128,34	7967,11
			НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1962,58	376,26		590,16	
54	37	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1368	18357,00	--	20868,24	--	20868,24	--	22537,70
			СП - 8%			--	--	--	--		1669,46	
55	38	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	8	1173,97	--	9391,76	--	830,24	9246,44	20129,26
			НР - 108%; СП - 8%			1070,19	--	8561,52	--		1491,06	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				2138865,72	159153,29	958697,32	948672,72	3334541,52
								959774,38	60070,66	--	247003,07	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2138865,72				
Материалы				Тенге				967254,62				
Всего заработная плата				Тенге					1019845,00			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				-80850,84				
Местные материалы				Тенге				72293,54				
Транспортные расходы				Тенге				61240,73				
			Накладные расходы	Тенге				948672,72				
			Сметная прибыль	Тенге				247003,07				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				3334541,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661,01
			Сметная заработная плата	Тенге					1019845,00			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				3334541,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								661,01
			Сметная заработная плата	Тенге					1019845,00			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация

Переустройство светофорной сигнализации на перекрестке ул. №26 и пр. Туран

Строительство светофорной сигнализации

			Земляные работы									
56	164	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,597675	400,31	400,31	1840,50	1840,50	--	301,24	2313,08
			НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	418,39		171,34	
57	165	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,342325	419,79	419,79	563,49	563,49	--	92,22	708,17
			НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	128,08		52,46	
58	166	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	0,81	2717,97	--	2201,56	--	--	1585,12	4089,61
			НР - 72%; СП - 8%			2717,97	--	2201,56	--		302,93	
59	167	Е11-010102-0411 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,81	563,12	534,49	456,13	432,94	0,30	94,55	594,73
			НР - 72%; СП - 8%			28,26	133,86	22,89	108,43		44,05	
60	168	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	62,176494	38,00	--	2362,71	--	--	--	2551,73
			СП - 8%			--	--	--	--		189,02	
61	169	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,7853725	42,05	42,05	159,17	159,17	--	44,02	219,44
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	61,13		16,26	
62	170	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,7853725	206,54	89,25	781,83	337,84	--	452,24	1332,79
			НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	443,99	184,12		98,73	
63	171	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6223025	1203,34	--	1952,18	--	--	1405,57	3626,37
			НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	1952,18	--		268,62	
			Строительно-монтажные работы									
64	172	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,15	4330,52	191,76	4980,10	220,53	3090,39	1726,33	7242,94
			НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	1669,18	74,59		536,51	

65	173	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,05	212607,80 202559,00	--	10630,39 10127,95	--	502,44	7697,24 1466,21	19793,84
66	174	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм *СП - 8%*	м	50	745,00 --	-- --	37250,00 --	-- --	37250,00	-- 2980,00	40230,00
		Электромонтажные работы										
67	175	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	25	400,39 185,30	170,08 64,08	10009,75 4632,50	4252,00 1602,00	1125,25	4488,84 1159,89	15658,48
68	176	С1243-214-0403 243-214-0403 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБбШв 10х1,5 *СП - 8%*	км	0,02652	875137,00 --	-- --	23208,63 --	-- --	23208,63	-- 1856,69	25065,32
69	177	Ц13-080201-1806 1308-0201-1806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 10. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2765,40 1853,00	96,17 45,00	5530,80 3706,00	192,34 90,00	1632,46	2733,12 661,11	8925,03
70	178	Ц13-080201-0503 1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	277,95 277,95	-- --	555,90 555,90	-- --	--	400,25 76,49	1032,64
		Фундамент со стаканом металлическим фундаментным под стойки светофорные /пешеходные/										
71	179	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /h-10 см/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1	6003,67 761,64	346,74 141,67	6003,67 761,64	346,74 141,67	4895,29	849,11 548,22	7401,00
72	180	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	14733,92 9833,34	2109,01 603,73	7366,96 4916,67	1054,50 301,86	1395,79	4748,87 969,27	13085,09
73	181	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	м3	0,5075	18107,00 --	-- --	9189,30 --	-- --	9189,30	-- 735,14	9924,44
74	182	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,52	986,31 386,69	20,95 3,71	512,88 201,08	10,89 1,93	300,91	188,80 56,13	757,81
75	183	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,03459	1019771,18 78752,50	20937,18 9505,64	35273,89 2724,05	724,22 328,80	31825,62	2778,09 3044,16	41096,14

76	184	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,93393	178,62	3,95	166,82	3,69	95,38	47,22	231,17
			НР - 69%; СП - 8%			72,54	0,74	67,75	0,69		17,12	
77	185	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	5242,61	1705,88	5242,61	1705,88	2825,28	1043,53	6789,03
			НР - 80%; СП - 8%			711,45	592,96	711,45	592,96		502,89	
			Демонтажные и Монтажные работы									
78	186	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж пешеходной стойки	опора	1	7955,53	5442,86	7955,53	5442,86	--	4119,48	13041,01
			НР - 80%; СП - 8%			2512,67	2636,68	2512,67	2636,68		966,00	
						Коэффициент 0,4 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2						
79	187	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж пешеходного светофора	шт.	1	2515,27	31,75	2515,27	31,75	1048,32	1033,34	3832,50
			НР - 72%; СП - 8%			1435,20	--	1435,20	--		283,89	
80	188	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж анимированого табло отсчета времени	шт.	1	7545,37	5262,92	7545,37	5262,92	58,85	1927,33	10230,51
			НР - 61%; СП - 8%			2223,60	935,95	2223,60	935,95		757,82	
81	189	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015	Демонтаж устройства вызова	шт.	1	7545,37	5262,92	7545,37	5262,92	58,85	1927,33	10230,51
			НР - 61%; СП - 8%			2223,60	935,95	2223,60	935,95		757,82	
82	190	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Монтаж пешеходной стойки	опора	1	11963,29	7775,51	11963,29	7775,51	--	6363,58	19793,02
			НР - 80%; СП - 8%			4187,78	3766,69	4187,78	3766,69		1466,15	
83	191	Ц13-080303-2302 1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж пешеходного светофора	шт.	1	6288,18	79,38	6288,18	79,38	2620,80	2583,36	9581,26
			НР - 72%; СП - 8%			3588,00	--	3588,00	--		709,72	
84	192	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж анимированого табло отсчета времени	шт.	1	18863,43	13157,30	18863,43	13157,30	147,13	4818,32	25576,29
			НР - 61%; СП - 8%			5559,00	2339,88	5559,00	2339,88		1894,54	
85	193	Ц13-100702-0303 1310-0702-0303 РСНБ РК 2015	Монтаж устройства вызова	шт.	1	18863,43	13157,30	18863,43	13157,30	147,13	4818,32	25576,29
			НР - 61%; СП - 8%			5559,00	2339,88	5559,00	2339,88		1894,54	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				247779,14	62014,67	121418,12	58267,40	330530,26
								61983,64	16989,68	--	24483,72	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				100926,13				
			Материалы	Тенге				6838,79				
			Всего заработная плата	Тенге					37726,46			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23208,63					
			Накладные расходы	Тенге				24730,21					
			Сметная прибыль	Тенге				10052,51					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				135708,85					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19,06
			Сметная заработная плата	Тенге					37726,46				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				109603,01					
			Материалы	Тенге				44931,39					
			Всего заработная плата	Тенге					41246,86				
			Местные материалы	Тенге				9189,30					
			Транспортные расходы	Тенге				2362,71					
			Накладные расходы	Тенге				33537,21					
			Сметная прибыль	Тенге				11451,21					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				154591,43					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24,05
			Сметная заработная плата	Тенге					41246,86				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				37250,00					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37250,00					
			Сметная прибыль	Тенге				2980,00					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				40230,00					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				330530,28					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43,11
			Сметная заработная плата	Тенге					78973,32				
			РАЗДЕЛ 5. ЛС № 2.6-05 Водопровод В1										
86	19	Е11-220701-0107 1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,4947	175296,20 111827,10	-- --	86719,03 55320,87	-- --	31398,16	54767,66 11318,93	152805,62	
87	22	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,343	136179,75 95851,80	-- --	46709,65 32877,17	-- --	13832,48	32548,40 6340,64	85598,69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				133428,68 88198,04	-- --	45230,64 --	87316,05 17659,58	238404,31	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				133428,68					
			Материалы	Тенге				45230,65					
			Всего заработная плата	Тенге					88198,04				
			Накладные расходы	Тенге				87316,06					
			Сметная прибыль	Тенге				17659,58					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238404,32					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56,87
			Сметная заработная плата	Тенге					88198,04				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				238404,32					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56,87
			Сметная заработная плата	Тенге					88198,04				
			РАЗДЕЛ 6. ЛС № 1.7-02 МАФ										
88	1	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания *СП - 2594 Тенге*	шт.	33	32420,00 --	-- --	1069860,00 --	-- --	1069860,00	-- 85602,00	1155462,00	

89	2	У86-010302-0501 8601-0302-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции скамеек из мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из мраморного камня с деревянным настилом, модель: Оригами 1	комплект	9	323655,00	12,00	2912895,00	108,00	2890899,00	15138,00	3162276,00
			НР - 1682 Тенге; СП - 26027 Тенге			2432,00	6,00	21888,00	54,00		234243,00	
90	3	У86-010602-0604 8601-0602-0604 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 1,43 м	секция	321	28984,00	4527,00	9303864,00	1453167,00	6286785,00	1610778,00	11787762,00
			НР - 5018 Тенге; СП - 2720 Тенге			4872,00	1823,00	1563912,00	585183,00		873120,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13286619,00	1453275,00	10247544,00	1625916,00	16105500,00
								1585800,00	585237,00	--	1192965,00	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13286619,00				
			Материалы	Тенге				10247544,00				
			Всего заработная плата	Тенге					2171037,00			
			Накладные расходы	Тенге				1625916,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1192965,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16105500,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309,71
			Сметная заработная плата	Тенге					2171037,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				16105500,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1309,71
			Сметная заработная плата	Тенге					2171037,00			
			РАЗДЕЛ 7. ЛС № 1.2-04 Дорожные знаки /включаемые работы/									
91	20, протокл №2	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	6	1203,45	41,13	7220,70	246,78	2199,66	5296,69	13518,78
			НР - 108%; СП - 8%			795,71	21,68	4774,26	130,08		1001,39	
92	21, протокл №2	С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,126	645236,00	--	81299,74	--	81299,74	--	87803,72
			СП - 8%			--	--	--	--		6503,98	
93	22, протокл №2	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	/Омоноличивание стоек бетоном Пояса без опалубки. Устройство	м3	1,12	30522,84	4423,65	34185,58	4954,49	21459,63	8239,32	45818,90
			НР - 91%; СП - 8%			6938,80	1145,31	7771,46	1282,75		3393,99	
94	23, протокл №2	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6	89,31	1,97	535,86	11,82	306,42	151,69	742,55
			НР - 69%; СП - 8%			36,27	0,37	217,62	2,22		55,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				123241,88	5213,09	105265,45	13687,70	147883,95
								12763,34	1415,05	--	10954,37	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				123241,88				
			Материалы	Тенге				23965,72				
			Всего заработная плата	Тенге					14178,39			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				81299,74				
			Накладные расходы	Тенге				13687,70				
			Сметная прибыль	Тенге				10954,36				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				147883,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,45

			Сметная заработная плата	Тенге					14178,39				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				147883,94					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8,45
			Сметная заработная плата	Тенге					14178,39				
			РАЗДЕЛ 8. ЛС № 1.7-01 Тротуары										
			Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения										
95	6	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.25.10 *СП - 8%*	м3	-4,595	41894,00 --	-- --	-192502,93 --	-- --	-192502,93	-- -15400,23	-207903,16
96	17	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	-160,14	4348,00 --	-- --	-696288,72 --	-- --	-696288,72	-- -55703,10	-751991,82
97	18	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	-254,65	4689,00 --	-- --	-1194053,85 --	-- --	-1194053,85	-- -95524,31	-1289578,16
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-2082845,50 --	-- --	-2082845,50 --	-- -166627,64	-2249473,14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2082845,50				
			Местные материалы	Тенге				-2082845,50				
			Сметная прибыль	Тенге				-166627,64				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-2249473,14				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-2249473,14				
			РАЗДЕЛ 9. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация										
			Строительство светофорной сигнализации по ул. №26 на ПК6+25.										
			Установка транспортных и пешеходных светофоров										
98	38	Прайс-лист	Стойка алюмин.SAL SYG 4-B *СП - 8%*	шт	-1	347392,86 --	-- --	-347392,86 --	-- --	-347392,86	-- -27791,43	-375184,29
99	41	Прайс-лист	Пешеходные светофоры Swarko	шт	-2	353119,33 --	-- --	-706238,66 --	-- --	-706238,66	-- --	-706238,66
100	43	Прайс-лист	Пешеходное анимированное табло отсчета времени Ortana	шт	-2	760671,61 --	-- --	-1521343,22 --	-- --	-1521343,22	-- --	-1521343,22
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-2574974,74 --	-- --	-347392,86 -2227581,88	-- -27791,43	-2602766,17
			Стоимость оборудования	Тенге				-2227581,88				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				-2227581,88				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-347392,86				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-347392,86				
			Сметная прибыль	Тенге				-27791,43				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-375184,29				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-2602766,17				
			РАЗДЕЛ 10. ЛС №1.2-01 Стабилизация основания земляного полотна ПК4+20-ПК8+16,19, ПК6+27,9-ПК8+17 (слева) /включаемые работы/										

101	4, протокол №1	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1351,203	175,28 6,84	168,13 39,38	236835,62 9238,99	227177,76 53210,37	418,87	44963,54 22543,93	304343,09
102	5, протокол №1	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км *СП - 8%*	т·км	40644,18624	40,00 --	--	1625767,45 --	-- --		-- 130061,40	1755828,85
103	6, протокол №1	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1351,203	24,70 4,31	20,27 9,70	33374,71 5823,68	27388,89 13106,67	162,14	13629,85 3760,37	50764,93
104	7, протокол №1	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015 прим	/Скальный грунт 6-й группы/ Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	1594,41954	3276,00 --	-- --	5223318,41 --	-- --	5223318,41	-- 417865,47	5641183,88
105	8, протокол №1	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1351,203	64,94 --	64,94 31,13	87747,12 --	87747,12 42062,95	--	30285,32 9442,60	127475,04
106	9, протокол №1	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1351,203	62,39 --	62,39 30,02	84301,56 --	84301,55 40563,11	--	29205,44 9080,56	122587,56
107	10, протокол №1	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1351,203	77,77 --	77,77 36,49	105083,06 --	105083,06 49305,40	--	35499,89 11246,64	151829,58
108	11, протокол №1	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1351,203	51,69 --	51,69 19,37	69843,68 --	69843,68 26172,80	--	18844,42 7095,05	95783,15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				7466271,61 15062,67	601542,06 224421,30	5223899,42 --	172428,46 611096,01	8249796,08
Стоимость общестроительных работ				Тенге				7466271,61				
Материалы				Тенге				581,01				
Всего заработная плата				Тенге					239483,97			
Местные материалы				Тенге				5223318,41				
Транспортные расходы				Тенге				1625767,45				
			Накладные расходы	Тенге				172428,46				
			Сметная прибыль	Тенге				611096,02				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				8249796,09				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105,93
			Сметная заработная плата	Тенге					239483,97			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге				8249796,09				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									105,93
			Сметная заработная плата	Тенге						239483,97			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									100372208,42
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3400902,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6398836,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1536358,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							79172855,00		
			- Перевозка грузов	Тенге					1689371,00				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							-2227582,00		
			- Накладные расходы	Тенге								4337876,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								7599949,00	
			Временные здания и сооружения	1,30%									1 333 797,28
			ИТОГО с временными										101 706 005,69
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	2,20%									2 286 538,93
			ИТОГО										103 992 544,62
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%									2 124 402,53
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										106 116 947,15
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603									116 448 524,96
			НДС	12%									13 973 823,00
			ИТОГО с НДС										130 422 347,96
			Скидка	-5%									-6 521 117,40
			ИТОГО с НДС										123 901 230,56

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

М.П. **Эксперт технического надзора**
ТОО "TN-Stroy"
Аттестат №KZ40VJE00055446 от 19.06.2020 г
Аттестат №KZ13VJE00055447 от 19.06.2020 г.

Асанов А.М
(должность Ф.,И.,О.,подпись)

М.П. **Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора**
ТОО "Дэн-Ко"
Аттестат № 00037 от 14.04.2017г.

Чкалов К.С
(должность Ф.,И.,О.,подпись)