Форма №3

АКТ приемки

выполненных работ Ф-№7 от 29.07.2024 года

Капитальный ремонт улицы А.Иманова (от железнодорожного переезда до улицы Алтынсарина) и улицы Алтынсарина поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Заказчик	КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"
Подрядчик	ТОО "Орда Автодор"
Наименование объекта	"Капитальный ремонт улицы А.Иманова (от железнодорожного переезда до улицы Алтынсарина) и улицы Алтынсарина поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области"
Дата заключения договора	Договор №30 от 18.03.2024 года
Сумма договора	**222 530 904.49**

Выполнение с начала года по отчетный период, тенге	**222 530 904.49**
Предоплата (аванс 30%), тенге	**23 902 128,35**
Ранее активированные суммы, тенге	**142 857 143**
Выполнение за июль месяц 2024 года, тенге	**79 673 761,49**
Удержание аванса	**23 902 128,35**
Удержанная сумма от общей суммы договора 5%	**0**
Итого к оплате, тенге:	**55 771 633,14**
ВТЧ НДС 12%	**5 975 532,12**

«Заказчик»

КГУ Аппарат акима

поселка Жанакорган

Аким

Ибрагимов А.И.

«Подрядчик»

ТОО «Орда Автодор»

Ибраев Н.Б.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2024г.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган "

Подрядчик: ТОО «Орда Автодор»

Договор №30 от 18.03.2024 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы А.Иманова (от железнодорожного переезда до улицы Алтынсарина) и улицы Алтынсарина поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего 2024 года	За отчетный месяц	Аванс по договору за текущий 2024год	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договору
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Капитальный ремонт улицы А.Иманова (от железнодорожного переезда до улицы Алтынсарина) и улицы Алтынсарина поселке Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	222 530 904.49	222 530 904.49	142 857 143	79 673 761,49	66 759 271,35	23 902 128,35	79 673 761,49	55 771 633,14	
Всего:	**222 530 904.49**	**222 530 904.49**	**142 857 143**	**79 673 761,49**	**66 759 271,35**	**23 902 128,35**	**79 673 761,49**	**55 771 633,14**	

«Заказчик»

КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган "

_____ Ибрагимов А.И.

Технический надзор

Эксперт

ТОО «Qazaqstan Expert»

Курманбаев А.А.

«Подрядчик»

Директор

ТОО «Орда Автодор»

Директор _____ Ибраев Н.Б.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган" Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, МАНАП КОКЕНОВ, 35, БИН 940640001272
Подрядчик: ТОО "Орда Автодор" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон САУЛЕТ , Улица ПАЗЫЛБЕК АБДРАХМАНОВ, 56б, БИН 210840006536

Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы А.Иманова (от железнодорожного переезда до улицы Алтынсарина) и улицы Алтынсарина поселке Жанакорган Жанакорганского района
Договор: №30 от 18.03.2024 года

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА						
9	9	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Розлив вяжущих материалов	т	2,83	197511,00			558956,13
10	10	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	19528,5067	2857,00			55792943,64
11	11	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0	188022,00			0,00
			Раздел 2. Укрепление обочины						
12	12	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Укрепление обочин щебнем /фрезер.асфальт/, толщина 10 см	м2	6674	486,00			3243564,00
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения						
13	13	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	39	15700,00			612300,00
14	14	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт	39	8619,00			336141,00
15	15	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт	17	6873,00			116841,00
16	16	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт	22	7636,00			167992,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /100мм/	м2	6,24	7944,00			49570,56
18	18	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Устройство фундамента бетонного столба	м3	3,12	49941,00			155815,92
			Раздел 3. Обустройство улицы и организация движения						
19	19	7101-0803-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разметка проезжей части краской, сплошная ширина линии 0,1 м	км	0,2	65229,00			13045,80
20	20	7101-0803-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 1:3	км	2,47	40124,00			99106,28
21	21	7101-0803-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзт р и Кэм=1,08	Разметка проезжей части краской, пунктирная ширина линии 0,1 м, шаг 3:1	км	0,5	56861,00			28430,50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106651470,49	61174707
			Затраты на организацию и управление стойтельно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%		Тенге				3 486 958
			ИТОГО						64 661 665
			Непредвиденные работы и затраты-5%		Тенге				3 233 083
			ИТОГО		Тенге				67 894 748
			в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:						73 258 433
			Итого договорная стоймость с коэффицентом уменшения К=0,98		Тенге				71 137 287
			НДС 12%		Тенге				8536474
			Всего с НДС 12%		Тенге				79673761
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге				79 673 761,49

Принял
Заказчик:
КГУ "Аппарат акима поселка Жанакорган"
Аким_____ Ибрайимов А.И.
БИН 940140000840

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Qazaqstan Expert"
Эксперт_____ Курманбаев А.А.
БИН 180140005861

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Орда
Директор _____ Ибраев Н.Б.
БИН 210840006536