Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022. Павлодарская область. г.Павлодар. ул.Ленина. 59. тел.: 8/7182/32-07-88
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217. Павлодарская область. г.Павлодар. ул. Иртышская. 1. тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»
Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Справка № 2 от 13 мая 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	199127801,86	50241659,82	0	0		0		0,00	6028999,18	56270659,00
в том числе										
Акт № 2 от 13.05.2019 года		50241659,82							6028999,18	56270659,00
Удержание суммы авансового										16881197,70
Удержание 5 %										0,00
Итого к оплате:										39389461,30
Итого к оплате: Тридцать девять миллионов триста восемдесят девять тысяч четыреста шестьдесят один тенге 30 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Козыбаев Аманолла Еркинович

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбасвич,ИИН 780915300253, АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Акт № 2
приемки выполненных работ за май месяц 2019 года
от 3 мая 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 5 Перегородки									
78	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**196,7**	4253,61	238,46	836685	46904,5	534658,5	245631,5	**0**
					1297,01	45,74	255122	8998	0	0	
79	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (АС-05.1 п.1)	т	0,18965	212078		40220,5		40220,5	0	**0**

				0		0		**0**	0	
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,1195	679205,02	5979,08	81165	714,5	**74490**,5	7190,5	**0**
					49874,48	1117,15	5960	133,5	0	0	
81	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	**0,3**	2130	10	639	3	400	214	**0**
					786,67	6,67	236	2	0	0	
	Раздел 6 Венткамера (сечение А-А)										
82	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**5,85**	4531,37	238,46	26508,5	1395	17526	7305	**0**
					1297,01	45,73	7587,5	267,5	0	0	
83	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	**0,06765**	16614,93	1906,87	1124	129	95,5	647	**0**
					13296,38	569,11	899,5	38,5	0	0	
84	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	**0,06765**	432599		29265,5		29265,5	0	**0**
					0		0		0	0	
85	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,06765	2535,11	376,94	171,5	25,5	19,5	87,5	0
					1869,92	0	126,5	0	0	0	

86 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4,1	68,41	1,46	280,5	6	187,5	60,5	0
				21,22	0,24	87	1	0	0	
87 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	3,5	3960,43	927,57	13861,5	3246,5	4330	8142	0
				1795,71	175,71	6285	615	0	0	
88 2104-0111-9912	Плиты железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	м3	0,2765	76278		21091		21091	0	0
				0		0		0	0	
89 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=2,000;	т стальных элементов	0,00157	679299,36	6050,96	1066,5	9,5	978,5	95	0
				50000	1273,89	78,5	2	0	0	
90 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	3,465	466,09	35,64	1615	123,5	0	1403,5	0
				430,45	9,81	1491,5	34	0	0	
91 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=1,030;	м3	0,356895	21471		7663		7663	0	0
				0		0		0	0	
92 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,585	27323,93	1739,32	15984,5	1017,5	2259	9990,5	0

				21723,08	747,86	12708	437,5	0	0	
93 2111-0102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=0,970;	м3	0,56745	21471		12183,5		12183,5	0	0
	Итого									
	Итого затраты					**1 089 525**				
	Накладные расходы, тенге					280 767				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					109 623				
	Всего по смете					**1 479 915**				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-2

Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

1 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	**318,9**	423,41	240,75	135025	76775	13745	70056	**0**
				139,56	46,61	44506	14864	0	0	
2 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкций	**0,3**	2043	1239	613	372	11	354	**0**
				767	234	230	70	0	0	
3 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	10,9401	55544		607657	0	607657	0	0
				0		0	0	0	0	
4 1107-0503-0105	Ригели, масса до 1 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	**4,5**	3228,33	1278,07	14527	5751	568	10985	**0**
				1824,13	244,53	8209	1100	0	0	

5	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	м3	0,765	82814		63353	0	63353	0	0
					0		0	0	0	0	
6	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (АС3, прим.14 на 5 этаже)	т	0,01665	212078		3531	0	3531	0	0
					0		0	0	0	0	
7	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	3	1649,8	55,1	4949	165	1706	3669	0
					1025,9	10,4	3078	31	0	0	
8	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,06	34762		2086	0	2086	0	0
					0		0	0	0	0	
10	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3-5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	281,160	29513,14	2302,73	8297914	647436	6049070	1611191	0
					5695,72	466,12	1601409	131054	0	0	
13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3 - 5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	160,650	26300,29	2294,4	4225142	368595	3250003	628867	0
					3775,56	433,6	606544	69658	0	0	

14	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,920	212078		2315807	0	2315807	0	0
					0		0	0	0	0	
	1.2 Вентиляционные каналы										
15	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС9 прим.1) НР = 93 %	т металлических изделий	**4,3395**	268360,53	2082,15	1164550,5	9035,5	920312,5	221100,5	**0**
					54200,37	585,32	235202,5	2540	0	0	
	Раздел 2 Перегородки										
16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ. 90 мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**630,9**	4243,64	238,46	2677309,5	150442,5	1708583,5	787844	**0**
					1297,01	45,74	818283,5	28860,5	0	0	
17	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**1218,15**	4243,63	238,46	5169383	290476	3298954,5	1521179	**0**
					1297,01	45,74	1579952,5	55724	0	0	
18	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	**1,60775**	212078		340968,5		340968,5	0	**0**
					0		0		0	0	
19	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	**0,61204**	679201,65	5976,9	415699	3658	381516	36825	**0**
					49873,83	1116,26	30525	683	0	0	
	Раздел 3 Перекрытие на отм. 3,0; 6,3; 9,9; 12,9										

3.1 Плиты перекрытия на отм. 3,0; 6,0; 9,6; 12,9.

21	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт сборных конструкций	68,46	3960,47	927,61	271134	63504	84697	159246	0
					1795,68	175,61	122932	12022	0	0	
22	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % К=4,000;	шт сборных конструкций	135	5993,43	1235,92	809113	166849	258745	490576	0
					2840,88	238,69	383519	32223	0	0	
23	**2104-0108-9907**	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	**м2**	**1414,302**	5446		7702289		7702289	0	**0**
					0		0		0	0	
24	**1107-0107-0101**	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,02252	419570,71	10858,59	9449	245	4732	5307	**0**
					198569,02	1157,41	4472	26	0	0	
25	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % К=4,000;	т стальных элементов	0,14772	679206,36	5979,66	100332	883	92082	8888	0
					49874,49	1116,76	7367	165	0	0	

3.2 Сечение а-а, б-б

26	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=4,000;	м3	0,64	31612,5	1428,13	20232	914	15914	3261	**0**
					5318,75	280,47	3404	179,5	0	0	

27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	195527		10011		10011	0	0
				0		0		0	0	
28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	194468		4667		4667	0	0
				0		0		0	0	
3.3 Сечение в-в										
29 1106-0801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	1,58	32606,33	2501,58	51518	3952,5	35566,5	11577	0
				7594,3	457,59	11999	723	0	0	
30 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14	195527		27374		27374	0	0
				0		0		0	0	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	194468		12251,5		12251,5	0	0
				0		0		0	0	
32 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=4,000;	т конструкций	0,80684	16626,28	1911,38	13448	1546	1147,5	7738,5	0
				13296,2	569,95	10754,5	461	0	0	

33 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей К=4,000;	т	0,80884	432599		349903,5		349903,5	0	0
				0		0		0	0	
34 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=4,000;	т	0,80884	11279,12	1446,52	9123	1170	1481,5	4467	0
				8000,96	3,09	6471,5	2,5	0	0	
35 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=4,000;	м3 утеплителя	1,74	13596,84	1622,13	23658,5	2822,5	17257	3883	0
				2056,9	368,68	3579	641,5	0	0	
5.2 Окна										
67 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2	63,0628	2374,35	151,81	149781	9577	91633	47517	0
				769,96	66,99	48571	4226	0	0	
68 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,6788	18614		142933	0	142933	0	0
				0		0	0	0	0	

69	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	54,9423	20980		1152689	0	1152689	0	0
					0		0	0	0	0	
70	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	36,9030	1012,62	4,44	37369	164	30112	6449	0
					192,19	1,99	7092	73	0	0	
71	2109-0205-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	36,7452	1882		69154	0	69154	0	0
					0		0	0	0	0	

Раздел 9 Лестницы

9.1 Лестница N1

196	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	3,75	3960,4	927,6	14852	3478,5	4639	8723	0
					1795,67	175,6	6734	658,5	0	0	
197	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	14,94	5446		81363	0	81363	0	0
					0		0	0	0	0	

198	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00456	679166,67	5975,88	3097,0	27,3	2842,3	274,3	0
					49890,35	1096,49	227,5	5,0	0,0	0,0	
199	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00162	419444,44	10802,47	679,5	17,5	340,2	382,0	0
					198611,11	1234,57	321,7	2,0	0,0	0,0	
200	1106-0801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,0525	41461,9	2976,19	2176,7	156,2	1331,0	652,5	0
					13133,33	523,81	689,5	27,5	0,0	0,0	
201	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026975	195527		527,4	0,0	527,4	0,0	0
					0		0,0	0,0	0,0	0,0	
202	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0042	192200		807,2	0,0	807,2	0,0	0
					0		0,0	0,0	0,0	0,0	
203	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0008	679375	5937,5	544	5	499	48	0
					50000	1250	40	1	0	0	
204	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0114575	26161,9	9317,04	300	107	41	124	0
					13288,24	2378,35	152	27	0	0	

205 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,0114575	432599		4957	0	4957	0	0
				0		0	0	0	0	
206 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,0114575	11259	1418,28	129	16	21	63	0
				8007,86	0	92	0	0	0	
207 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	0,025	31610	1430	790	36	622	127	0
				5320	280	133	7	0	0	
208 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0016	207252		332	0	332	0	0
				0		0	0	0	0	
209 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000875	215524		189	0	189	0	0
				0		0	0	0	0	
210 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	5	1649,75	55,05	8249	275	2844	6114	0
				1025,9	10,4	5130	52	0	0	

211 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)									
		м3	0,1	34762		3476	0	3476	0	0
				0		0	0	0	0	
212 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,0625	20352	1044	1272	65	1143	69	0
				1024	196	64	12	0	0	
213 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00347	361798,56	1151,08	1255	4	567	624	0
				197194,24	431,65	684	1	0	0	
214 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2006	62392,82	23369,89	12516	4688	1741	5145	0
				30345,21	6824,53	6087	1369	0	0	
215 2106-0208-0401	Косоуры	т	0,2006	521272		104567	0	104567	0	0
				0		0	0	0	0	
216 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2006	5772		1158	0	1158	0	0
				0		0	0	0	0	
217 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,025	3070,54	30,29	18500	182	10497	6320	0
				1297,93	13,32	7820	80	0	0	

218	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,0155275	225470,94	1239,74	3501	19	3309	164	0
					11141,52	483,01	173	7	0	0	
219	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2493	26152,23	9319,09	6520	2323	882	2702	0
					13296,23	2412,76	3315	602	0	0	
220	2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,2493	432599		107847	0	107847	0	0
					0		0	0	0	0	
221	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,2493	11278,58	1446,05	2812	361	457	1377	0
					8001,4	3,01	1995	1	0	0	
222	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,2493	5772		1439	0	1439	0	0
					0		0	0	0	0	
223	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	14,96	68,47	1,55	1024	23	684	221	0
					21,21	0,2	317	3	0	0	
224	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,017225	75050,8	19506,53	1293	336	39	689	0
					53280,12	4716,98	918	81	0	0	

225 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,017225	205591		3541	0	3541	0	0
				0		0	0	0	0	
226 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2	68,5	1,75	137	4	91	29	0
				21,25	0	43	0	0	0	
227 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	36,7875	1163,53	47,17	42803	1735	1497	47505	0
				1075,68	18,68	39572	687	0	0	
228 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	36,2925	1993		72331	0	72331	0	0
				0		0	0	0	0	
229 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0526	679196,77	5974,33	35726	314	32788	3165	0
				49871,67	1116,92	2623	59	0	0	
230 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3,15	68,41	1,51	215	5	144	46	0
				21,19	0,16	67	1	0	0	
231 1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждений	11,8	16136,59	76,38	190412	901	172370	20641	0
				1452,56	29,85	17140	352	0	0	

232 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	9,95	68,47	1,56	681	16	455	147	0
				21,21	0,2	211	2	0	0	
233 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00485	225463,92	1237,11	1094	6	1034	51	0
				11134,02	515,46	54	2	0	0	
234 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00942	679219,75	5997,88	6398	57	5872	567	0
				49867,3	1114,65	470	11	0	0	
	Итого затраты					**37 144 454**				
	Накладные расходы, тенге					5 746 954				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 431 313				
	Всего по смете					**46 322 720**				
	В том числе оборудование					0				

Всего затраты по акту	**38 233 978**
Накладные расходы, тенге	**6 027 721**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**3 540 936**
Всего по смете	**47 802 635**
В том числе оборудование	**0**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	717040
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1174176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	993877
Итого по акту:	**50687728**
- **в текущих ценах с 22.05.18 г**	50687728
- **в текущих и прогнозных ценах**	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	53222113,58
К скидки = 0,056000289216871	-2980453,76
Всего по акту с учетом скидки	**50241659,82**

Налог на добавленную стоимость	**6028999,18**
Всего по сметному расчету	**56270659,00**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.
Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.
Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.
Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.
Главный специалист технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253 , АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.