Форма КС-3

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/67-07-88

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

**Объект:** Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»
**Договор о государственных закупках работ** №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

## Справка № 3 от 24 июля 2019 года
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | 35/18 | 31.03.2018 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | из графы 3 | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего: | 343413516,14 | 128826530,61 | 0 | 0 | | 0 | | 0,00 | 15459183,67 | 144285714,28 |
| в том числе | | | | | | | | | | |
| Акт № 3 от 24.07.2019 года | | 128826530,61 | | | | | | | 15459183,67 | 144285714,28 |
| Удержание суммы авансового платежа в размере 30 % | | | | | | | | | | 43285714,28 |
| Итого к оплате: | | | | | | | | | | 101000000,00 |
| Итого к оплате: Сто один миллион тенге 00 тиын | | | | | | | | | | |

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022**
Руководитель _____ Раисов Р.С.

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**
Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924**
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)
_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич,ИИН 780915300253, АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"**, БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Форма 2В

**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"**
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

**Стройка:** Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

**Объект:** Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

**Договор о государственных закупках работ** №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

## Акт № 3
## приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года
## от 24 июля 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | Подземная часть. Общестроительные работы | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 8 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **8.1 Тип 1** | | | | | | | | | |
| 122 | 1111-0101-2707 | Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 164,2 | 4150,26 | 115,35 | 681472 | 18940 | 520768 | 140771 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 863,36 | 48,67 | 141764 | 7992 | 0 | 0 | |
| 123 | 1111-0101-3905 | Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 % | м | 131,5 | 1481,31 | 11,63 | 194792 | 1529 | 163653 | 28287 | 0 |
| | | | | | 225,17 | 3,67 | 29610 | 483 | 0 | 0 | |
| | **8.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 134 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 98,4 | 519,47 | 1,47 | 51116 | 145 | 26169 | 23374 | 0 |
| | | | | | 252,05 | 0,65 | 24802 | 64 | 0 | 0 | |
| | **8.3 Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 144 | 1111-0101-2705 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 159 | 4203,26 | 66,52 | 668318 | 10576 | 497309 | 154962 | 0 |
| | | | | | 1009,01 | 27,8 | 160433 | 4420 | 0 | 0 | |
| 145 | 1111-0101-3904 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 % | м плинтусов | 141,5 | 519,46 | 1,48 | 73504 | 209 | 37630 | 33612 | 0 |
| | | | | | 252,05 | 0,65 | 35665 | 92 | 0 | 0 | |
| | **Раздел 9 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| | **9.1 Потолки** | | | | | | | | | | |
| 162 | 1115-0206-0205 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 552,4 | 726,14 | 4,14 | 401122 | 2285 | 156725 | 194240 | 0 |
| | | | | | 438,29 | 1,25 | 242112 | 688 | 0 | 0 | |
| | **9.2 Стены** | | | | | | | | | | |
| 172 | 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 586,46 | 4064,62 | 20,61 | 2383739 | 12089 | 1467751 | 730207 | 0 |
| | | | | | 1541,28 | 15,11 | 903899 | 8860 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.3 Пандус** | | | | | | | | | | |
| 187 1108-0301-0101 | Стены из легкобетонных **камней.** Кладка без облицовки при **высоте** этажа до 4 м НР = 93 % | **м3 кладки** | **12,5** | 8167,6 | 2523,84 | 102095 | 31548 | 27534 | 45547 | 0 |
| | | | | 3441,04 | 476,96 | 43013 | 5962 | 0 | 0 | |
| 188 2103-0302-0203 | Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92 К=0,920; | **шт.** | **724,5** | 183 | | 132584 | | 132584 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **189 1108-0101-0307** | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % | м2 поверхности | **77,4** | 818,89 | 18,48 | 63382 | 1430 | 44427 | 16454 | 0 |
| | | | | 226,42 | 2,17 | 17525 | 168 | 0 | 0 | |
| **194 1106-0101-0115** | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 % | **м3** | **4** | 23178 | 1595,75 | 92712 | 6383 | 79835 | 7063 | **0** |
| | | | | 1623,5 | 316,75 | 6494 | 1267 | 0 | 0 | |
| **195 2105-0301-3501** | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 | т | 0,0755 | 213051 | | 16085 | | 16085 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 196 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | **м2 стяжки** | 19,6 | 687,3 | 25,2 | 13471 | 494 | 7472 | 5387 | 0 |
| | | | | 280,87 | 11,53 | 5505 | 226 | 0 | 0 | |
| | **Итого затраты** | | | | | **4 874 392** | **85 628** | **3 177 942** | **1 379 904** | **0** |
| | | | | | | **1 610 822** | **30 222** | **0** | **0** | **0** |
| | Накладные расходы, **тенге** | | | | | 1 379 904 | | | | |

43 нал 83

| | | |
|---|---|---|
| Сметная прибыль (8 %), тенге | | 500 344 |
| **Всего по смете** | | **6 754 640** |
| В том числе оборудование | | 0 |

## Локальная смета № 2-1-2

### Надземная часть. Общестроительные работы

**Раздел 1 Стены**

**1.1 Стены**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1107-0107-0103 | **Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %** | т стальных элементов | **0,08941** | 679201,65 | 5976,9 | 60727 | 534,5 | 55733,5 | 5380 | **0** |
| | | | | | 49873,83 | 1116,26 | 4459 | 100 | 0 | 0 | |

**Раздел 4 Плиты покрытия на отм. 16,5**

**4.1 Плиты перекрытия на отметке 16.500**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1107-0504-0105 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт сборных конструкций | 41 | 3960,49 | 927,61 | 162380 | 38032 | 50725 | 95371 | **0** |
| | | | | | 1795,68 | 175,61 | 73623 | 7200 | 0 | 0 | |
| **37** | **1107-0504-0106** | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт сборных конструкций | **71** | 5993,42 | 1235,92 | 425533 | 87750 | 136081 | 258007 | **0** |
| | | | | | 2840,87 | 238,7 | 201702 | 16948 | 0 | 0 | |
| **38** | **2104-0108-0007** | Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 | **м2** | **766,8** | 5446 | | 4175993 | | 4175993 | 0 | **0** |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **39** | **1107-0107-0101** | Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % | **т стальных элементов** | **0,014** | 419571,43 | 10857,14 | 5874 | 152 | 2942 | 3299 | **0** |
| | | | | | 198571,43 | 1142,86 | 2780 | 16 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 % | т стальных элементов | 0,08376 | 679190,54 | 5969,44 | 56889 | 500 | 52212 | 5040 | 0 |
| | | | | | 49868,67 | 1122,25 | 4177 | 94 | 0 | 0 | |
| | **4.2 Сечение а-а, б-б** | | | | | | | | | | |
| 41 | 1106-0801-0103 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 0,32 | 31609,38 | 1431,25 | 10115 | 458 | 7955 | 1631 | 0 |
| | | | | | 5318,75 | 281,25 | 1702 | 90 | 0 | 0 | |
| 42 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0256 | 195527 | | 5005 | | 5005 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 43 | 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,012 | 194468 | | 2334 | | 2334 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **4.3 Сечение в-в, г-г** | | | | | | | | | | |
| 44 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,21 | 32607,44 | 2502,48 | 39455 | 3028 | 27238 | 8866 | 0 |
| | | | | | 7594,21 | 457,85 | 9189 | 554 | 0 | 0 | |
| 45 | 2105-0301-3201 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,10775 | 195527 | | 21068 | | 21068 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | т | 0,0454 | 194468 | | 8829 | | 8829 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 47 1109-0302-0401 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,55982 | 16628,56 | 1913,11 | 9309 | 1071 | 794 | 5356 | 0 |
| | | | | 13297,13 | 569,83 | 7444 | 319 | 0 | 0 | |
| 48 2106-0408-0801 | Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей | | | | | | | | | |
| | | т | 0,55982 | 432599 | | 242178 | | 242178 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 49 1109-0501-0204 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % | т | 0,55982 | 11276,84 | 1445,11 | 6313 | 809 | 1025 | 3092 | 0 |
| | | | | 8000,79 | 3,57 | 4479 | 2 | 0 | 0 | |
| 50 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000; | м2 | 33,6 | 68,48 | 1,55 | 2301 | 52 | 1536 | 497 | 0 |
| | | | | 21,22 | 0,24 | 713 | 8 | 0 | 0 | |
| **5.2 Окна** | | | | | | | | | | |
| 67 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 | 147,1932 | 2374,35 | 151,81 | 349486 | 22346 | 213808 | 110876 | 0 |
| | | | | 769,96 | 66,99 | 113333 | 9862 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **68** | **2109-0201-0402** | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | **м2** | **17,9172** | 18614 | | 333511 | 0 | 333511 | 0 | **0** |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **69** | **2109-0201-0403** | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | **м2** | **129,7377** | 20980 | | 2721897 | 0 | 2721897 | 0 | **0** |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **70** | **1110-0501-0401** | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 % | **п/м** | **87,6570** | 1012,62 | 4,44 | 88763 | 389 | 71527 | 15320 | **0** |
| | | | | | 192,19 | 1,99 | 16848 | 175 | 0 | 0 | |
| **71** | **2109-0205-0106** | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99 | м | 87,8148 | 1882 | | 165268 | 0 | 165268 | 0 | **0** |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**<u>Раздел 6 Кровля</u>**

**6.1 Кровля стропильная**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1108-0201-0101 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 0,3 | 26050 | 2293,33 | 7815 | 688 | 5953 | 1213 | 0 |
| | | | | | 3913,33 | 433,33 | 1174 | 130 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 1110-0105-0101 | Стропила мауэрлат. Установка (10,7+1,06+0,38+2,2) НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | **14,34** | 83599,09 | 1253,84 | 1198811 | 17980 | 907651 | 251939 | 0 |
| | | | | 19050,21 | 470,85 | 273180 | 6752 | 0 | 0 | |
| **91 1110-0115-0101** | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | **14,34** | 9968,41 | 51,12 | 142947 | 733 | 131868 | 9580 | 0 |
| | | | | 721,48 | 20,78 | 10346 | 298 | 0 | 0 | |
| **92 1110-0114-0402** | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам, 2.33+0.2+1.61+2.3+6.7+1.53+0.51+0.32+1.21 НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 16,71 | 80626,75 | 1166,97 | 1347273 | 19500 | 1077805 | 231890 | 0 |
| | | | | 14959,19 | 460,02 | 249968 | 7687 | 0 | 0 | |
| **93 1110-0115-0101** | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | **16,71** | 9968,46 | 51,11 | 166573 | 854 | 153663 | 11162 | 0 |
| | | | | 721,48 | 20,71 | 12056 | 346 | 0 | 0 | |
| 94 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка, 0.2+1.33+2.03+2.07+0.01+0.07+0.8+0.08+0.32+0.315+0.42+0.27+0.14 НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | **8,055** | 90075,85 | 936,44 | 725561 | 7543 | 559254 | 145716 | 0 |
| | | | | 19709,99 | 390,19 | 158764 | 3143 | 0 | 0 | |
| **95 1110-0115-0102** | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 8,055 | 7961,76 | 37 | 64132 | 298 | 49554 | 12960 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 1110-0114-0401 | Прогоны из досок. Укладка по фермам - обрешетка 50х50 НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | | 1772,81 | 14,9 | 14280 | 120 | 0 | 0 | |
| | | | 4,8 | 68365,83 | 1166,88 | 328156 | 5601 | 254887 | 62888 | 0 |
| 97 1110-0114-0508 | Настил защитный. Устройство по фермам, 938*0,14 НР = 90 % | м2 покрытия | | 14097,5 | 460 | 67668 | 2208 | 0 | 0 | |
| | | | 131,32 | 1440,81 | 25,49 | 189207 | 3347 | 151660 | 31927 | 0 |
| 98 1110-0115-0201 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | | 260,43 | 9,7 | 34200 | 1274 | 0 | 0 | |
| | | | 131,32 | 345,93 | 2,38 | 45427 | 312 | 41524 | 3346 | 0 |
| 99 1110-0116-0103 | Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=7,800; | м2 покрытий по фермам | | 27,35 | 0,97 | 3591 | 127 | 0 | 0 | |
| | | | 131,32 | 57,84 | 1,85 | 7595 | 243 | 2361 | 4580 | 0 |
| 100 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | | | 38,01 | 0,75 | 4991 | 98 | 0 | 0 | |
| | | м2 кровли | 1108 | 647,78 | 18,77 | 716443 | 20762 | 82506 | 570693 | 0 |
| 101 2110-0103-1005 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | | | 554,41 | 6,46 | 613175 | 7144 | 0 | 0 | |
| | | м2 | 1271,9 | 2256 | | 2869406 | | 2869406 | 0 | 0 |
| 102 2105-0301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ёрш), 64*0,133/1000 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | т | 0,00851 | 194468 | | 1655 | | 1655 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 103 1107-0107-0103 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка анкера, 41*0,266/1000 НР = 118 % | т стальных элементов | 0,0109 | 679266,06 | 6055,05 | 7404 | 66 | 6794 | 656 | 0 |
| | | | | 49908,26 | 1100,92 | 544 | 12 | 0 | 0 | |
| 104 2113-0814-2209 | Скобы ходовые, 265*0,31 | кг | 82,15 | 349 | | 28670 | | 28670 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 105 2113-0201-1201 | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87, (0,0154+0,006)*530 | т | 0,01134 | 250467 | | 2840 | | 2840 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 106 2105-0301-3501 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 (скрутка), 192*0,092/1000 | т | 0,0177 | 213051 | | 3771 | | 3771 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 107 2113-0201-0304 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 (стяжной болт), 448*0,37 | кг | 448,37 | 629 | | 282025 | | 282025 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 108 2106-0405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012, 41*2,12 | т | 0,08692 | 522485 | | 45414 | | 45414 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 1112-0101-1501 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 135 | 678,41 | 24,38 | 91586 | 3291 | 66324 | 20630 | 0 |
| | | | | 162,75 | 3,36 | 21971 | 453 | 0 | 0 | |
| 110 1113-0301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % | м2 | 29,8 | 68,49 | 1,58 | 2041 | 47 | 1362 | 440 | 0 |
| | | | | 21,21 | 0,2 | 632 | 6 | 0 | 0 | |
| 111 1112-0101-2003 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м планки | 87,4 | 2431,62 | 10,4 | 212524 | 909 | 188111 | 21816 | 0 |
| | | | | 268,92 | 2,39 | 23504 | 209 | 0 | 0 | |
| 112 2110-0102-0302 | Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | шт. | 2 | 380 | | 760 | | 760 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 113 1112-0101-2002 | Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м планки | 133,92 | 2105,56 | 1025,76 | 281977 | 137370 | 114222 | 51951 | 0 |
| 114 1112-0101-0410 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м примыканий | 230,65 | 1408,51 | 13,47 | 324872 | 3106 | 229301 | 85521 | 0 |
| | | | | 400,89 | 2,14 | 92465 | 493 | 0 | 0 | |
| 115 1112-0101-2001 | Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м планки | 15,6 | 3171,15 | 1455,96 | 49470 | 22713 | 21527 | 8771 | 0 |
| | | | | 335,26 | 275,9 | 5230 | 4304 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 1112-0101-0801 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 % | м2 фасада (без вычета проемов) | **1851,1** | 322,25 | 0,74 | 596519 | 1367 | 370173 | 207535 | **0** |
| | | | | 121,54 | 0,33 | 224979 | 602 | 0 | 0 | |
| **6.2 Слуховое окно БСО-1** | | | | | | | | | | |
| 124 1110-0106-0101 | Окна слуховые. Устройство НР = 90 % | слуховое окно | 1 | 6698 | 749 | 6698 | 749 | 434 | 5224 | **0** |
| | | | | 5515 | 289 | 5515 | 289 | 0 | 0 | |
| 125 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | **м3** | **0,009** | 40416 | | 364 | | 364 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **126 2107-0201-0302** | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,206 | 46271 | | 9532 | | 9532 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 127 2107-0203-0302 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | **м3** | **0,443** | 40640 | | 18004 | | 18004 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **128 1110-0115-0102** | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,443 | 7963,88 | 38,37 | 3528 | 17 | 2726 | 713 | 0 |
| | | | | 1772,01 | 15,8 | 785 | 7 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 2109-0101-9901 | Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 | | | | | | | | |
| | | м2 | 1,08 | 9792 | | 10575 | | 10575 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 130 2109-0404-0201 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 397 | | 1588 | | 1588 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 131 2109-0404-0507 | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 396 | | 792 | | 792 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 132 2109-0404-0901 | Ручка-скоба ГОСТ 5091-78 | шт. | 2 | 684 | | 1368 | | 1368 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 133 1110-0105-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,405 | 83600 | 1254,32 | 33858 | 508 | 25635 | 7115 | 0 |
| | | | | 19049,38 | 471,6 | 7715 | 191 | 0 | 0 | |
| 134 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,405 | 9967,9 | 51,85 | 4037 | 21 | 3724 | 270 | 0 |
| | | | | 720,99 | 19,75 | 292 | 8 | 0 | 0 | |
| 135 1110-0114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 0,246 | 80626,02 | 1166,67 | 19834 | 287 | 15867 | 3414 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14959,35 | 459,35 | 3680 | 113 | 0 | 0 | |
| **136 1110-0115-0201** | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 % | м2 обработанной поверхности | 6,73 | 345,77 | 2,38 | 2327 | 16 | 2127 | 171 | 0 |
| | | | | 27,34 | 0,89 | 184 | 6 | 0 | 0 | |
| 137 1112-0101-0716 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 % | м2 кровли | 6,73 | 647,85 | 18,72 | 4360 | 126 | 503 | 3472 | 0 |
| | | | | 554,38 | 6,39 | 3731 | 43 | 0 | 0 | |
| **138 2110-0103-1005** | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; | **м2** | **7,7395** | 2256 | | 17460 | | 17460 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **6.3 Чердак** | | | | | | | | | | |
| 139 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = **92 %** | м2 изолируемой поверхности | **786,24** | 321,21 | 11,57 | 252551 | 9096 | 192000 | 49154 | 0 |
| | | | | 65,44 | 2,51 | 51455 | 1973 | 0 | 0 | |
| 140 1112-0101-1303 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | 786,24 | 797,41 | 48,4 | 626958 | 38056 | 250501 | 318510 | **0** |
| | | | | 430,4 | 9,93 | 338401 | 7805 | 0 | 0 | |
| **141 1112-0101-1304** | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 % | м2 утепляемого покрытия | **786,24** | 645,62 | 47,08 | 507611 | 37018 | 208605 | 248210 | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 333,22 | 9,93 | 261988 | 7805 | 0 | 0 | |
| 142 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=1,030; | м3 | 80,98272 | 21471 | | 1738780 | | 1738780 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 143 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 78,62 | 13596,99 | 1622,22 | 1068995 | 127539 | 779743 | 175434 | 0 |
| | | | | 2056,89 | 368,56 | 161713 | 28976 | 0 | 0 | |
| 144 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 786,24 | 687,26 | 25,17 | 540352 | 19792 | 299718 | 216105 | 0 |
| | | | | 280,88 | 11,52 | 220842 | 9057 | 0 | 0 | |
| 145 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000; | м2 стяжки | 2358,72 | 102,8 | 4,29 | 242466 | 10108 | 224169 | 11921 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,9 | 8189 | 4493 | 0 | 0 | |
| 146 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,8177 | 225464,11 | 1233,95 | 184362 | 1009 | 174238 | 8657 | 0 |
| | | | | 11147,12 | 486,73 | 9115 | 398 | 0 | 0 | |
| **6.4 Вентшахты В-1 - В10** | | | | | | | | | | |
| 147 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 19,98 | 31007,41 | 2064,96 | 619528 | 41258 | 475795 | 102553 | 0 |
| | | | | 5128,88 | 390,24 | 102475 | 7797 | 0 | 0 | |
| 148 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,0421 | 268361,05 | 2090,26 | 11298 | 88 | 8928 | 2145 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **54204,28** | **570,07** | **2282** | **24** | **0** | **0** | |
| **149** | **1108-0201-0701** | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | **т** металлических изделий | **0,2754** | 268358,75 | 2080,61 | 73906 | 573 | 58406 | 14033 | **0** |
| | | | | | 54201,16 | 588,24 | 14927 | 162 | 0 | 0 | |
| **150** | **1126-0201-0101** | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 % | м3 изоляции | 19 | 27324,32 | 1739,16 | 519162 | 33044 | 73374 | 324486 | 0 |
| | | | | | 21723,37 | 747,95 | 412744 | 14211 | 0 | 0 | |
| **151** | **2111-0102-0105** | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=0,970; | **м3** | 18,43 | 21471 | | 395711 | | 395711 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| **152** | **1107-0105-0201** | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 % | шт сборных конструкций | **28** | 547,68 | 139,25 | 15335 | 3899 | 869 | 13548 | **0** |
| | | | | | 377,39 | 32,64 | 10567 | 914 | 0 | 0 | |
| 153 | 2104-0302-9903 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | **м3** | **2,884** | 51639 | | 148927 | | 148927 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 333,22 | 9,93 | 261988 | 7805 | 0 | 0 | |
| 142 2111-0102-0105 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=1,030; | м3 | 80,98272 | 21471 | | 1738780 | | 1738780 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 143 1112-0101-1402 | Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % | м3 утеплителя | 78,62 | 13596,99 | 1622,22 | 1068995 | 127539 | 779743 | 175434 | 0 |
| | | | | 2056,89 | 368,56 | 161713 | 28976 | 0 | 0 | |
| 144 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 786,24 | 687,26 | 25,17 | 540352 | 19792 | 299718 | 216105 | 0 |
| | | | | 280,88 | 11,52 | 220842 | 9057 | 0 | 0 | |
| 145 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000; | м2 стяжки | 2358,72 | 102,8 | 4,29 | 242466 | 10108 | 224169 | 11921 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,9 | 8189 | 4493 | 0 | 0 | |
| 146 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,8177 | 225464,11 | 1233,95 | 184362 | 1009 | 174238 | 8657 | 0 |
| | | | | 11147,12 | 486,73 | 9115 | 398 | 0 | 0 | |
| **6.4 Вентшахты В-1 - В10** | | | | | | | | | | |
| 147 1108-0201-0109 | Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 19,98 | 31007,41 | 2064,96 | 619528 | 41258 | 475795 | 102553 | 0 |
| | | | | 5128,88 | 390,24 | 102475 | 7797 | 0 | 0 | |
| 148 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,0421 | 268361,05 | 2090,26 | 11298 | 88 | 8928 | 2145 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 1107-0105-0201 | Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 % | шт сборных конструкций | **29** | 547,69 | 139,24 | 15883 | 4038 | 900 | 14033 | 0 |
| | | | | 377,41 | 32,66 | 10945 | 947 | 0 | 0 | |
| **155 2104-0302-9903** | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | 0,718 | 51639 | | 37077 | | 37077 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 156 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | **12,42** | 601,05 | 96,05 | 7465 | 1193 | 3981 | 2349 | 0 |
| | | | | 184,46 | 21,1 | 2291 | 262 | 0 | 0 | |
| 157 1115-0207-0101 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | **204,6** | 2769,72 | 30,32 | 566684 | 6203 | 321897 | 193046 | 0 |
| | | | | 1166,1 | 13,31 | 238584 | 2723 | 0 | 0 | |

**Раздел 7 Полы 1 этаж**

**7.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | **147,7** | 1385,02 | 79,34 | 204568 | 11718 | 111684 | 77675 | 0 |
| | | | | 549,53 | 9,93 | 81166 | 1467 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **777** | **50,25** | **6089505** | **393802** | **0** | **0** | |
| 261 1115-0206-0203 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | **7837** | 952,7 / 557,97 | 6,46 / 1,95 | 7466498 / 4372922 | 50590 / 15294 | 3042986 / 0 | 3510573 / 0 | 0 |
| **11.2 Прочее** | | | | | | | | | | |
| 276 1108-0701-0101 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 % | м2 вертикальной проекции | **925,55** | 591,06 / 401,45 | 1,72 / 0,76 | 547051 / 371562 | 1594,5 / 702,5 | 173894,5 / 0 | 346206 / 0 | 0 |
| | **Итого затраты** | | | | | **64 603 727** | **1 923 041** | **38 200 328** | **21 243 491** | **0** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | **24 449 976** | **811 791** | **0** | **0** | **0** |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 21 243 491 | | | 661905 | |
| | **Всего по смете** | | | | | 6 867 777 | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | **92 714 996** | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |

**Локальная смета № 2-1-4**

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75 2307-0202-0702** | Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | **шт.** | 1534 | 78 / 0 | 119652 / 0 | 119652 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 76 2307-0202-0703 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК | **шт.** | 767 | 31 / 0 | 23777 / 0 | 23777 / 0 | 0 / 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1308-0206-2204 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 105 | 137,62 | 6,39 | 14450 | 671 | 2754 | 8097 | 0 |
| | | | | | 105 | 2,1 | 11025 | 221 | 0 | 0 | |
| 78 | 1308-0206-2203 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 % | м | 219 | 98,84 | 3,2 | 21646 | 700 | 4849 | 11756 | 0 |
| | | | | | 73,5 | 1,05 | 16097 | 231 | 0 | 0 | |
| 79 | 1308-0206-1303 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 % | м | 7204 | 325,19 | 2,4 | 2342649 | 17281 | 1115096 | 875493 | 0 |
| | | | | | 168 | 0,79 | 1210272 | 5691 | 0 | 0 | |
| 80 | 1308-0206-1301 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 % | м | 1800 | 150,09 | 2,4 | 270160 | 4317 | 57943 | 150711 | 0 |
| | | | | | 115,5 | 0,79 | 207900 | 1421 | 0 | 0 | |
| 81 | 2306-0128-0508 | Кабели силовые ВВГ 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,01 | 5809740 | | 58097 | | 58097 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 82 | 2306-0128-0514 | Кабели силовые ВВГ 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,095 | 2504696 | | 237946 | | 237946 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 83 | 2306-0128-0504 | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1 | 989690 | | 98969 | | 98969 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 84 2306-0128-0503 | **Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | **км** | **0,03** | 695159 | | 20855 | | **20855** | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 85 2306-0128-0502 | Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,06 | 450383 | | 27023 | | 27023 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 86 2306-0128-0501 | Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,165 | 289711 | | 47802 | | 47802 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 87 2306-0128-0305 | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,057 | 438427 | | 24990 | | 24990 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 88 2306-0128-0304 | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 3,389 | 281010 | | 952343 | | 952343 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 89 2306-0128-0302 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 5,016 | 178133 | | 893515 | | 893515 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 90 2306-0128-0203 | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,402 | 120416 | | 48407 | | 48407 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 91 2306-0902-0107 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | | |
| | | **км** | **0,004** | 84457 | | 338 | | 338 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 92 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | м | 205 | 366,82 | **14,04** | 75199 | **2879** | **24965** | **34523** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 231 | 2,89 | 47355 | 593 | 0 | 0 | |
| 93 1308-0206-1902 | Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 95 | 458,78 | 32,01 | 43584 | 3041 | 11615 | 21423 | 0 |
| | | | | 304,51 | 8,69 | 28928 | 826 | 0 | 0 | |
| 94 2301-1305-0103 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 205 | 78 | | 15990 | | 15990 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 95 2301-1305-0104 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | м | 95 | 128 | | 12160 | | 12160 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 96 1134-0201-0103 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 % | канало-километр трубопровода | 0,024 | 1123416,67 | 0 | 26962 | 0 | 23883 | 2340 | 0 |
| | | | | 128291,67 | 0 | 3079 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 1308-0201-1501 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей во взрывоопасных помещениях уплотнительной массой НР = 72 % | проход кабеля | 4 | 1041,25 | 0 | 4165 | 0 | 2127 | 1467 | 0 |
| | | | | 509,5 | 0 | 2038 | 0 | 0 | 0 | |
| | Итого затраты | | | | | 5 380 679 | 28 889 | 3 825 096 | 1 105 810 | 0 |
| | | | | | | 1 526 694 | 8 983 | 0 | 0 | 0 |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 105 810 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 518 919 | | | | |
| | Всего по смете | | | | | 7 005 408 | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | 0 | | | | |

**Локальная смета № 2-1-5**

Отопление и вентиляция

**Раздел 1 Отопление**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1116-0401-0202 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 180 | 1902,18 | 37,2 | 342392 | 6696 | 222405 | 113171 | 0 |
| | | | | 629,39 | 12,17 | 113291 | 2190 | 0 | 0 | |
| 2 1116-0301-0105 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 90 | 1969,96 | 17,02 | 177296 | 1532 | 145919 | 29770 | 0 |
| | | | | 331,61 | 5,92 | 29845 | 533 | 0 | 0 | |
| 3 1116-0301-0104 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 150 | 1811,32 | 17,03 | 271698 | 2554 | 219403 | 49616 | 0 |
| | | | | 331,61 | 5,92 | 49741 | 888 | 0 | 0 | |
| 4 1116-0301-0103 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 70 | 1576,87 | 17,03 | 110381 | 1192 | 85977 | 23154 | 0 |
| | | | | 331,6 | 5,93 | 23212 | 415 | 0 | 0 | |
| 5 1116-0301-0102 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 1190 | 1472,62 | 17,02 | 1752421 | 20258 | 1337551 | 393621 | 0 |
| | | | | 331,61 | 5,92 | 394612 | 7042 | 0 | 0 | |
| 6 1116-0301-0101 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 520 | 1336,43 | 17,02 | 694943 | 8852 | 513656 | 172002 | 0 |
| | | | | 331,61 | 5,92 | 172435 | 3077 | 0 | 0 | |
| 7 1118-0301-0101 | Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 % | кВт | 186 | 19915,25 | 140,75 | 3704236 | 26180 | 3550142 | 136953 | 0 |
| | | | | 687,71 | 63,62 | 127914 | 11834 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1118-1101-0105 | Краны воздушные. Установка НР = 98 % | шт. | 188 | 251,63 | 0 | 47307 | 0 | 20166 | 26598 | 0 |
| | | | | 144,37 | 0 | 27141 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 1311-0203-0101 | Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях НР = 75 % | шт | 174 | 943 | 0 | 164082 | 0 | 0 | 123062 | 0 |
| | | | | 943 | 0 | 164082 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 2305-1207-0101 | Головка термостатическая типа Herz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30 °С | шт. | 174 | 3680 | | 640320 | | 640320 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 11 2304-1008-0103 | Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002 | шт. | 174 | 4721 | | 821454 | | 821454 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 12 2304-0602-0326 | Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GM, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 174 | 14832 | | 2580768 | | 2580768 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 13 2304-0905-2902 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 197 | 1187 | | 233839 | | 233839 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 14 2304-0905-2904 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 32 | 3775 | | 120800 | | 120800 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

**Раздел 3 Вентиляция**

убрали 46

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 1120-1401-0101 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 % | | | | | | | | | |
| | | вентилятор | 9 | 6610,22 | 151,67 | 59492 | 1365 | 6700 | 50642 | 0 |
| | | | | 5714,11 | 27,56 | 51427 | 248 | 0 | 0 | |
| 49 2305-0401-0105 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84 | | | | | | | | | |
| | | комплект | 8 | 32668 | | 261344 | | 261344 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 50 2305-0401-0103 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 | | | | | | | | | |
| | | комплект | 1 | 24239 | | 24239 | | 24239 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 51 1120-1501-0101 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 % | | | | | | | | | |
| | | вентилятор | 6 | 4396 | 197,33 | 26376 | 1184 | 265 | 24792 | 0 |
| | | | | 4154,5 | 61,83 | 24927 | 371 | 0 | 0 | |
| 52 2305-0403-0803 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 150 S, размерами 148 мм x 200 мм x 200 мм, Р 25 Вт, Qmax 280 м3/ч | | | | | | | | | |
| | | комплект | 1 | 5964 | | 5964 | | 5964 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 53 2305-0403-0802 | Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 120 S, размерами 118 мм x 157 мм x 157 мм, Р 20 Вт, Qmax 150 м3/ч | | | | | | | | | |
| | | комплект | 5 | 4276 | | 21380 | | 21380 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 21 | 4740,14 | 47,05 | 99543 | 988 | 66534 | 31737 | 0 |
| | | | | 1524,81 | 17,33 | 32021 | 364 | 0 | 0 | |
| 55 1120-0101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 4601,75 | 37,38 | 36814 | 299 | 25346 | 11052 | 0 |
| | | | | 1396,13 | 13,63 | 11169 | 109 | 0 | 0 | |
| 56 1120-0101-0309 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 72 | 5038,08 | 39,82 | 362742 | 2867 | 259355 | 99317 | 0 |
| | | | | 1396,11 | 11,44 | 100520 | 824 | 0 | 0 | |
| 57 1120-0101-0310 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 67,5 | 4829,11 | 37,38 | 325965 | 2523 | 241903 | 80809 | 0 |
| | | | | 1207,99 | 13,61 | 81539 | 919 | 0 | 0 | |
| 58 1120-0101-0311 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 100 | 4521,06 | 34,83 | 452106 | 3483 | 357727 | 90320 | 0 |
| | | | | 908,96 | 12,67 | 90896 | 1267 | 0 | 0 | |
| 63 1120-0401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 % | клапан | 1 | 6688 | 196 | 6688 | 196 | 1086 | 5347 | 0 |
| | | | | 5406 | 50 | 5406 | 50 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 1120-0101-0302 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 21 | 4740,14 | 47,05 | 99543 | 988 | 66534 | 31737 | 0 |
| | | | | 1524,81 | 17,33 | 32021 | 364 | 0 | 0 | |
| 55 1120-0101-0303 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 8 | 4601,75 | 37,38 | 36814 | 299 | 25346 | 11052 | 0 |
| | | | | 1396,13 | 13,63 | 11169 | 109 | 0 | 0 | |
| 56 1120-0101-0309 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 72 | 5038,08 | 39,82 | 362742 | 2867 | 259355 | 99317 | 0 |
| | | | | 1396,11 | 11,44 | 100520 | 824 | 0 | 0 | |
| 57 1120-0101-0310 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 67,5 | 4829,11 | 37,38 | 325965 | 2523 | 241903 | 80809 | 0 |
| | | | | 1207,99 | 13,61 | 81539 | 919 | 0 | 0 | |
| 58 1120-0101-0311 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 % | м2 поверхности воздуховодов | 100 | 4521,06 | 34,83 | 452106 | 3483 | 357727 | 90320 | 0 |
| | | | | 908,96 | 12,67 | 90896 | 1267 | 0 | 0 | |
| 63 1120-0401-0116 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка НР = 98 % | клапан | 1 | 6688 | 196 | 6688 | 196 | 1086 | 5347 | 0 |
| | | | | 5406 | 50 | 5406 | 50 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 147,7 | 687,26 | 25,17 | 101509 | 3718 | 56304 | 40597 | 0 |
| | | | | 280,89 | 11,52 | 41487 | 1701 | 0 | 0 | |
| 160 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 295,4 | 102,8 | 4,29 | 30366 | 1266 | 28074 | 1494 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,91 | 1026 | 563 | 0 | 0 | |
| 161 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,2836 | 225461,92 | 1234,13 | 63941 | 350 | 60430 | 3002 | 0 |
| | | | | 11145,98 | 486,6 | 3161 | 138 | 0 | 0 | |
| **7.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 164 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 116,6 | 1246,15 | 79,34 | 145301 | 9251 | 71974 | 61320 | 0 |
| | | | | 549,54 | 9,93 | 64076 | 1158 | 0 | 0 | |
| 165 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 116,6 | 280,08 | 27,5 | 32657 | 3206 | 0 | 29027 | 0 |
| | | | | 252,58 | 12,26 | 29451 | 1429 | 0 | 0 | |
| 166 2111-0401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030; | м3 | 2,40196 | 39593 | | 95101 | | 95101 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 167 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 116,6 | 687,26 | 25,18 | 80135 | 2936 | 44448 | 32048 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 280,88 | 11,52 | 32751 | 1343 | 0 | 0 | |
| 168 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | м2 стяжки | -116,6 | 102,8 | 4,29 | -11986 | -500 | -11081 | -589 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,9 | -405 | -222 | 0 | 0 | |
| 169 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | **116,6** | 581,86 | 40,28 | 67845 | 4697 | 27079 | 34381 | **0** |
| | | | | 309,34 | 4,34 | 36069 | 506 | 0 | 0 | |
| **7.3 Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 172 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 351,2 | 1246,15 | 79,34 | 437649 | 27864 | 216788 | 184696 | 0 |
| | | | | 549,54 | 9,93 | 192997 | 3488 | 0 | 0 | |
| 173 1111-0101-0901 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | **351,2** | 280,07 | 27,49 | 98362 | 9655 | 0 | 87430 | **0** |
| | | | | 252,58 | 12,26 | 88707 | 4304 | 0 | 0 | |
| 174 2111-0401-0306 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030; | **м3** | **18,0868** | 39593 | | 716111 | | 716111 | 0 | **0** |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 351,2 | 687,26 | 25,17 | 241366 | 8841 | 133879 | 96530 | 0 |
| | | | | 280,88 | 11,52 | 98646 | 4045 | 0 | 0 | |
| 176 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | м2 стяжки | -351,2 | 102,8 | 4,29 | -36102 | -1505 | -33378 | -1775 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,9 | -1219 | -669 | 0 | 0 | |

**Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи**

**8.1 Тип 1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 572 | 1385,04 | 79,34 | 792241 | 45382 | 432524 | 300815 | 0 |
| | | | | 549,54 | 9,93 | 314335 | 5681 | 0 | 0 | |
| 180 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 572 | 687,26 | 25,17 | 393114 | 14399 | 218049 | 157220 | 0 |
| | | | | 280,88 | 11,52 | 160666 | 6589 | 0 | 0 | |
| 181 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000; | м2 стяжки | 1144 | 102,8 | 4,29 | 117599 | 4903 | 108724 | 5782 | 0 |
| | | | | 3,47 | 1,9 | 3972 | 2179 | 0 | 0 | |
| 182 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 1,0982 | 225464,4 | 1233,84 | 247605 | 1355 | 234008 | 11626 | 0 |
| | | | | 11147,33 | 486,25 | 12242 | 534 | 0 | 0 | |

**8.2 Тип 2**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 585,6 | 1246,16 | 79,34 | 729751 | 46462 | 361481 | 307967 | 0 |
| | | | | | 549,54 | 9,93 | 321808 | 5816 | 0 | 0 | |
| 186 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 585,6 | 687,26 | 25,17 | 402461 | 14742 | 223233 | 160957 | 0 |
| | | | | | 280,88 | 11,52 | 164486 | 6745 | 0 | 0 | |
| 187 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | м2 стяжки | -585,6 | 102,8 | 4,29 | -60198 | -2510 | -55655 | -2959 | 0 |
| | | | | | 3,47 | 1,9 | -2033 | -1115 | 0 | 0 | |
| 188 | 1111-0101-0405 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 585,6 | 581,88 | 40,29 | 340748 | 23593 | 136006 | 172670 | 0 |
| | | | | | 309,34 | 4,34 | 181149 | 2543 | 0 | 0 | |
| **8.3 Тип 3** | | | | | | | | | | | |
| 191 | 1111-0101-0401 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 % | м2 изолируемой поверхности | 1525,2 | 1246,16 | 79,34 | 1900636 | 121009 | 941475 | 802104 | 0 |
| | | | | | 549,54 | 9,93 | 838152 | 15150 | 0 | 0 | |
| 192 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 1525,2 | 687,26 | 25,17 | 1048210 | 38394 | 581412 | 419215 | 0 |
| | | | | | 280,88 | 11,52 | 428404 | 17569 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 1111-0101-1102 | Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000; | м2 стяжки | -1525,2 | 102,8 | 4,29 | -156784 | -6536 | -144953 | -7708 | 0 |
| | | | | | 3,47 | 1,9 | -5295 | -2905 | 0 | 0 | |

**Раздел 9 Лестницы**

**9.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 1108-0101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000; | м3 основания | 1,08 | 3524,07 | 861,11 | 3806 | 930 | 2175 | 985 | 0 |
| | | | | | 649,07 | 331,48 | 701 | 358 | 0 | 0 | |
| 236 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 1,08 | 20350,93 | 1042,59 | 21979 | 1126 | 19746 | 1201 | 0 |
| | | | | | 1025 | 197,22 | 1107 | 213 | 0 | 0 | |
| 237 | 1106-0101-0102 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000; | м3 | 7,98 | 27496,48 | 1648,74 | 218872 | 13124 | 173909 | 31267 | 0 |
| | | | | | 3999,87 | 316,58 | 31839 | 2520 | 0 | 0 | |
| 238 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000; | т | 0,0396 | 361818,18 | 1161,62 | 14328 | 46 | 6473 | 7123 | 0 |
| | | | | | 197196,97 | 454,55 | 7809 | 18 | 0 | 0 | |
| 239 | 1108-0101-0307 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000; | м2 поверхности | 8,2 | 818,9 | 18,41 | 6715 | 151 | 4707 | 1744 | 0 |
| | | | | | 226,46 | 2,2 | 1857 | 18 | 0 | 0 | |

**Раздел 10 Внутренняя отделка**

**10.1 Потолки**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 1115-0203-0502 | Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2556 | 594,82 | 5,63 | 1520399 | 14378 | 400648 | 889862 | 0 |
| | | | | | 432,45 | 2,72 | 1105373 | 6955 | 0 | 0 | |
| 254 | 1115-0206-0206 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 2556 | 934,69 | 6,46 | 2389121 | 16500 | 716402 | 1328965 | 0 |
| | | | | | 647,96 | 1,95 | 1656220 | 4988 | 0 | 0 | |
| **10.2 Стены** | | | | | | | | | | | |
| 258 | 1115-0203-0201 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое, 142,6+2735,6 НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2734 | 1072,91 | 61,35 | 2933658 | 167751 | 995727 | 1521693 | 0 |
| | | | | | 647,4 | 48,25 | 1770180 | 131936 | 0 | 0 | |
| 259 | 1115-0107-0105 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % | м2 поверхности облицовки | 1190 | 4064,62 | 20,61 | 4835300 | 24522 | 2977261 | 1481190 | 0 |
| | | | | | 1541,28 | 15,11 | 1833516 | 17971 | 0 | 0 | |
| 260 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное, 1470,9+499,2+6286,8+1539,6 НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 7837 | 1311,99 | 65,48 | 10282316 | 513149 | 3679662 | 5186646 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 2305-0308-0417 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 600 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 50032 | | 50032 | | 50032 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 65 1120-0401-0115 | Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР = 98 % | клапан | 1 | 4759 | 80 | 4759 | 80 | 475 | 4131 | 0 |
| | | | | 4204 | 11 | 4204 | 11 | 0 | 0 | |
| 66 2305-0308-0404 | Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 250 мм х 250 мм, предел огнестойкости EI 60 | шт. | 1 | 39605 | | 39605 | | 39605 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | **Итого затраты** | | | | | **13 438 986** | **80 249** | **11 854 355** | **1 466 094** | **0** |
| | | | | | | **1 504 382** | **30 142** | **0** | **0** | **0** |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 466 094 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 1 192 406 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | | **16 097 486** | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | 0 | | | | |
| | **Всего затраты по акту** | | | | | **88 297 784** | | | | |
| | | | | | | **29 091 874** | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | **25 195 299** | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **9 079 447** | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | | **122 572 530** | | | | |
| | В том числе оборудование | | | | | **0** | | | | |
| | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | | 1838588 | | | | |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %) | | | | | 3010749 | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | 2548437 | | | | |
| | **Итого по акту:** | | | | | **129970305** | | | | |
| | **- в текущих ценах с 22.05.18 г** | | | | | 129970305 | | | | |
| | **- в текущих и прогнозных ценах** | | | | | | | | | |
| | 2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | | | | | 136468820,02 | | | | |
| | К скидки = 0,056000289216871 | | | | | -7642289,41 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту с учетом скидки** | **128826530,61** |
| **Налог на добавленную стоимость** | **15459183,67** |
| **Всего по сметному расчету** | **144285714,28** |

**Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022**

Заместитель руководителя управления _____ Аскурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист

отдела капитального строительства _____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

**Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217**

Директор _____ Ичиев М.С.

**Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ",** БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253 , АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

**Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей"**, БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.