Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик: КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт детского сада №8 в а. Амангельды Сырдарьинского района"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Всего по стройке:	17 000 000,00			-	-	-	-	-	1 821 428,57	
За отчетный период:	17 000 000,00	15 178 571,43		-	-	-	-	-	1 821 428,57	17 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Аким аульного округа

_____ Кулымбетов К.Ш.

КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

ТЕХНАДЗОР:

Директор

_____ Жарылкасинов О.С.

ТОО "СД Курылыссервис"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор _____ Турсынбай А.

ТОО «Шынар проект и Компания »

...мный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Форма 2-В

Заказчик - КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

Подрядчик - ПК "Ерзат"

Наименование стройки -**Капитальный ремонт детского сада №8 в а. Амангельды Сырдарьинского района**

Акт приемки выполненных работ №1 за АВГУСТ месяц 2019г.

Согласно договора на подрядные работы № от "___" _____ _201_г.

Составлен в ценах на IV квартал 2016 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Л.С.2-1-1.Общестроительные				
1	**1**	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**134,800**	**1174,69**	**158349**
			Накладные расходы			***424,26***	***57191***
			Сметная прибыль			***87,01***	***11730***
2	**2**	**12-070101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**957,400**	**173,18**	**165800**
			Накладные расходы			***62,75***	***60075***
			Сметная прибыль			***12,83***	***12281***
3	**8**	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**4037,870**	**323,01**	**1304272**
			Накладные расходы			***107,64***	***434652***
			Сметная прибыль			***23,93***	***96613***
4	**18**	**11-460401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**103,530**	**1514,64**	**156810**
			Накладные расходы			***487,56***	***50477***
			Сметная прибыль			***112,20***	***11616***
5	**32**	**11-110101-2701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Демонтаж**	**м2 покрытия**	**64,280**	**1212,87**	**77963**
			Накладные расходы			***372,71***	***23958***
			Сметная прибыль			***89,84***	***5775***
			Раздел: Л.С.2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
6	**3**	**23-010501-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**65,000**	**143,79**	**9346**
			Накладные расходы			***4,63***	***301***
			Сметная прибыль			***10,65***	***692***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	4	23-010501-1303 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,000	192,59	5778
			Накладные расходы			*6,20*	*186*
			Сметная прибыль			*14,27*	*428*
8	5	23-010501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	31,000	640,11	19843
			Накладные расходы			*20,60*	*638*
			Сметная прибыль			*47,42*	*1470*
9	6	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	4,000	562,99	2252
			Накладные расходы			*18,11*	*72*
			Сметная прибыль			*41,70*	*167*
10	7	23-020101-0601 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	12,000	244,69	2936
			Накладные расходы			*7,87*	*94*
			Сметная прибыль			*18,13*	*218*
11	8	23-020301-0102 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	9,000	167,36	1506
			Накладные расходы			*5,38*	*48*
			Сметная прибыль			*12,40*	*112*
12	9	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10,000	752,18	7522
			Накладные расходы			*24,20*	*242*
			Сметная прибыль			*55,72*	*557*
13	12	23-030301-0204 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч**	шт.	1,000	25073,55	25074
			Накладные расходы			*806,74*	*807*
			Сметная прибыль			*1857,30*	*1857*
14	15	23-030102-1801 РСНБ РК 2015	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм**	шт.	26,000	7611,05	197887
			Накладные расходы			*244,89*	*6367*
			Сметная прибыль			*563,78*	*14658*
15	16	ПРАЙС	**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 10 КГ**	шт.	2,000	268520,01	537040
			Накладные расходы			*8639,64*	*17279*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*19890,37*	*39781*
16	18	23-030102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,000	24579,26	24580
			Накладные расходы			*790,84*	*791*
			Сметная прибыль			*1820,69*	*1821*
17	25	23-040901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6,000	1101,20	6607
			Накладные расходы			*35,43*	*213*
			Сметная прибыль			*81,57*	*489*
			Раздел: Л.С.2-1-4. Пожарная сигнализация				
18	32	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	300,000	143,96	43188
			Накладные расходы			*52,43*	*15728*
			Сметная прибыль			*10,66*	*3199*
			Раздел: Л.С.2-1-5. Электроснабжение				
19	18	51-080401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	189078,41	189078
			Накладные расходы			*6083,60*	*6084*
			Сметная прибыль			*14005,81*	*14006*
20	19	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,000	2547,97	12740
			Накладные расходы			*81,98*	*410*
			Сметная прибыль			*188,74*	*944*
21	20	23-070102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	18,000	1734,73	31225
			Накладные расходы			*55,82*	*1005*
			Сметная прибыль			*128,50*	*2313*
22	21	ПРАЙС	Светильники для люминсцентных ламп, тип ARS/S-4X18	шт.	106,000	14490,79	1536024
			Накладные расходы			*466,24*	*49422*
			Сметная прибыль			*1073,39*	*113780*
23	22	ПРАЙС	Светильники для люминсцентных ламп, тип ARS/S-2X18	шт.	66,000	11194,38	738829
			Накладные расходы			*360,18*	*23772*
			Сметная прибыль			*829,21*	*54728*
24	23	ПРАЙС	Светильники для люминсцентных ламп, тип LT EML-8WT	шт.	60,000	4815,98	288959
			Накладные расходы			*154,95*	*9297*
			Сметная прибыль			*356,74*	*21404*
25	24	ПРАЙС	Светильники для люминсцентных ламп, тип С360 1Х32	шт.	14,000	11985,01	167790
			Накладные расходы			*385,62*	*5399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*887,78*	*12429*
26	25	ПРАЙС	Светильники для люминсцентных ламп, тип AKUA-2-2X28	шт.	6,000	14133,85	84803
			Накладные расходы			*454,76*	*2729*
			Сметная прибыль			*1046,95*	*6282*
27	26	23-070102-0120 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-36-002 ГОСТ 17677-82	шт.	10,000	2295,36	22954
			Накладные расходы			*73,85*	*739*
			Сметная прибыль			*170,03*	*1700*
28	27	23-070101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	12,000	1635,20	19622
			Накладные расходы			*52,61*	*631*
			Сметная прибыль			*121,13*	*1454*
29	28	ПРАЙС	Светильники светодиодные эвакуационного освещения "Вымпел"	шт.	20,000	25454,52	509090
			Накладные расходы			*819,00*	*16380*
			Сметная прибыль			*1885,52*	*37710*
30	29	151705-3	Стартер для люминисцентных ламп PHiliPs 220v	шт.	254,000	132,00	33528
31	30	23-070203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7635,92	7636
			Накладные расходы			*245,69*	*246*
			Сметная прибыль			*565,62*	*566*
32	31	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8068,27	8068
			Накладные расходы			*259,60*	*260*
			Сметная прибыль			*597,65*	*598*
33	32	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,000	4433,42	4433
			Накладные расходы			*142,65*	*143*
			Сметная прибыль			*328,40*	*328*
34	33	23-070104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,100	615,14	62
			Накладные расходы			*19,79*	*2*
			Сметная прибыль			*45,57*	*5*
35	34	151706-17	Лампы энергосберегающие 60-100вт цоколь Е-27	шт.	54,000	50,00	2700
36	35	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт	шт.	556,000	331,03	184054
			Накладные расходы			*10,65*	*5922*
			Сметная прибыль			*24,52*	*13634*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	36	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	10,000	1369,58	13696
			Накладные расходы			*44,07*	*441*
			Сметная прибыль			*101,45*	*1015*
38	37	ПРАЙС	Лампы кольцевая люминисцентная TL-E 32v1	шт.	5,000	1943,30	9717
			Накладные расходы			*62,53*	*313*
			Сметная прибыль			*143,95*	*720*
39	38	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-126Б с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,000	239,73	11987
			Накладные расходы			*7,71*	*386*
			Сметная прибыль			*17,76*	*888*
40	39	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-112Б с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,000	239,73	11987
			Накладные расходы			*7,71*	*386*
			Сметная прибыль			*17,76*	*888*
41	40	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-007 с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,000	239,73	11987
			Накладные расходы			*7,71*	*386*
			Сметная прибыль			*17,76*	*888*
42	41	23-070217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная РС16-004 с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	50,000	239,73	11987
			Накладные расходы			*7,71*	*386*
			Сметная прибыль			*17,76*	*888*
43	42	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором BCIV-115, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,000	276,35	13818
			Накладные расходы			*8,89*	*445*
			Сметная прибыль			*20,47*	*1024*
44	43	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором С56-039, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,000	276,35	13818
			Накладные расходы			*8,89*	*445*
			Сметная прибыль			*20,47*	*1024*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	44	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные КО97/L	шт.	50,000	507,95	25397
			Накладные расходы			*16,34*	*817*
			Сметная прибыль			*37,63*	*1881*
46	45	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	30,000	42,09	1263
			Накладные расходы			*1,35*	*41*
			Сметная прибыль			*3,12*	*94*
47	46	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные МК-26 на гкл	шт.	30,000	36,53	1096
			Накладные расходы			*1,18*	*35*
			Сметная прибыль			*2,71*	*81*
48	47	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1,000	788,78	789
			Накладные расходы			*25,38*	*25*
			Сметная прибыль			*58,43*	*58*
49	48	23-070202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	1,000	70,78	71
			Накладные расходы			*2,28*	*2*
			Сметная прибыль			*5,24*	*5*
50	49	23-060128-0513 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,200	1117555,09	223511
			Накладные расходы			*35957,37*	*7191*
			Сметная прибыль			*82781,86*	*16556*
51	50	23-060128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,500	689496,88	344748
			Накладные расходы			*22184,58*	*11092*
			Сметная прибыль			*51073,84*	*25537*
52	51	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,000	176497,02	352994
			Накладные расходы			*5678,80*	*11358*
			Сметная прибыль			*13073,85*	*26148*
53	52	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,000	112148,32	336445
			Накладные расходы			*3608,38*	*10825*
			Сметная прибыль			*8307,28*	*24922*
54	53	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2500,000	37,93	94829

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,81*	*34534*
			Сметная прибыль			*2,81*	*7024*
55	**54**	**12-170101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**140,000**	**87,21**	**12210**
			Накладные расходы			*31,76*	*4446*
			Сметная прибыль			*6,46*	*904*
56	**55**	**12-170101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**100,000**	**276,45**	**27645**
			Накладные расходы			*100,48*	*10048*
			Сметная прибыль			*20,48*	*2048*
57	**56**	**12-170101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**40,000**	**95,09**	**3804**
			Накладные расходы			*34,56*	*1382*
			Сметная прибыль			*7,04*	*282*
58	**57**	**13-080304-0306 РСНБ РК 2015**	**Шкаф вводной. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1736,53**	**1737**
			Накладные расходы			*424,00*	*424*
			Сметная прибыль			*128,63*	*129*
59	**58**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж щитка осветительного**	**шт.**	**5,000**	**1047,57**	**5238**
			Накладные расходы			*310,82*	*1554*
			Сметная прибыль			*77,60*	*388*
60	**59***	**13-100408-0504 РСНБ РК 2015**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Демонтаж оборудования**	**шт.**	**100,000**	**1731,11**	**173111**
			Накладные расходы			*502,47*	*50247*
			Сметная прибыль			*128,23*	*12823*
			Раздел: Л.С.2-1-6. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ				
61	**1**	**12-150102-0801 РСНБ РК 2015**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**816,000**	**1710,94**	**1396130**
			Накладные расходы			*617,59*	*503954*
			Сметная прибыль			*126,74*	*103417*
62	**4**	**23-040905-1815 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**110,000**	**254,57**	**28002**
			Накладные расходы			*8,19*	*901*
			Сметная прибыль			*18,86*	*2074*
63	**5**	**21-090205-0110 РСНБ РК 2015**	**Решетки радиаторные пластиковые**	**м**	**94,000**	**2592,15**	**243662**
			Накладные расходы			*83,40*	*7840*
			Сметная прибыль			*192,01*	*18049*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
64	6	23-041008-0503 РСНБ РК 2015	**Клапан RA-N-20, угловой, присоединение RP 3/4, Тмакс 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	шт.	110,000	9059,67	996564
			Накладные расходы			*291,50*	*32064*
			Сметная прибыль			*671,09*	*73820*
			Раздел: Л.С.06-01. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
65	8	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	90,900	182,42	16582
			Накладные расходы			*5,87*	*534*
			Сметная прибыль			*13,51*	*1228*
66	10	23-040101-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	3,000	14079,52	42239
			Накладные расходы			*453,01*	*1359*
			Сметная прибыль			*1042,93*	*3129*
67	14	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2,000	3967,66	7935
			Накладные расходы			*127,66*	*255*
			Сметная прибыль			*293,90*	*588*
68	15	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	шт.	2,000	7784,78	15570
			Накладные расходы			*250,48*	*501*
			Сметная прибыль			*576,65*	*1153*
69	16	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2,000	3093,68	6187
			Накладные расходы			*99,54*	*199*
			Сметная прибыль			*229,16*	*458*
70	17	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	2,000	30240,12	60480
			Накладные расходы			*972,98*	*1946*
			Сметная прибыль			*2240,01*	*4480*
71	18	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2,000	17685,96	35372
			Накладные расходы			*569,05*	*1138*
			Сметная прибыль			*1310,07*	*2620*
72	22	24-040207-5110 РСНБ РК 2015	**Таблички для предохранителей РЕМ493 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1,000	5856,95	5857
			Накладные расходы			*188,45*	*188*
			Сметная прибыль			*433,85*	*434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	25	12-160101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м	46,000	1171,70	53898
			Накладные расходы			*426,70*	*19628*
			Сметная прибыль			*86,79*	*3992*
74	27	23-010403-0112 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полиэтиленовые SDR 17 наружным диаметром 160 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 250 мм**	м	85,903	23324,09	2003617
			Накладные расходы			*750,45*	64466
			Сметная прибыль			*1727,71*	148416
75	29	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	12,000	3967,66	47612
			Накладные расходы			*127,66*	*1532*
			Сметная прибыль			*293,90*	*3527*
76	30	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	шт.	6,000	7784,78	46709
			Накладные расходы			*250,48*	*1503*
			Сметная прибыль			*576,65*	*3460*
77	31	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	6,000	3093,68	18562
			Накладные расходы			*99,54*	*597*
			Сметная прибыль			*229,16*	*1375*
78	32	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	6,000	30240,12	181441
			Накладные расходы			*972,98*	*5838*
			Сметная прибыль			*2240,01*	*13440*
79	33	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(для стремянок)**	т	0,083	369251,86	30663
			Накладные расходы			*11880,69*	*987*
			Сметная прибыль			*27351,99*	*2271*
80	34	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	6,000	17685,96	106116
			Накладные расходы			*569,05*	*3414*
			Сметная прибыль			*1310,07*	*7860*
			ИТОГО:				13635429,32
			В том числе :				
			Накладные расходы				1587609
			Сметная прибыль				1007348
			Втом числе,				
			СМР				12 909 311,32

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудование				**726 118,00**
			прочие				**0,00**
		НДЗ РК8.04-05-2015	**Итого СМР с временными, 1,5*0,8 %**				**13 064 223,06**
		НДЗ РК8.04-06-2015	**Итого СМР с зимними удорожаниями, 1,5 %*0,9=1,35%**				**13 240 590,08**
			Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия				**1 211 863,35**
			Итого в базисных ценах IV квартал 2016г.	**тенге**			**15 178 571,43**
			Итого с понижающим коэф.=1	**тенге**			**15 178 571,43**
			НДС 12%	**тенге**			**1 821 428,57**
			Всего по акту выполненных работ :	**тенге**			**17 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Аким аульного округа

_____ Кулымбетов К.Ш.

КГУ "Аппарат аульного округа Аманкельды" Сырдарьинского района

ТЕХНАДЗОР:

Директор

_____ Жарылкасинов О.С.

ТОО "СД Курылыссервис"

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

_____ Турсынбай А.

ТОО «Шынар проект и Компания »

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик - КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт детского сада №8 "Айгул"в а. Амангельды Сырдарьинского района, Кызылординской области"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		43	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Всего по стройке:	57 306 000,00			-	-	-	-	-	4 318 500,00	
За отчетный период:	40 306 000,00	35 987 500,00		-	-	-	-		4 318 500,00	40 306 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Аким аульного округа

_____ Кулымбетов К.Ш.

КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды"
Сырдарьинского района

ТЕХНАДЗОР:

Директор

_____ Жарылкасинов О.С.

ТОО "СД Курылыссервис"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

_____ Турсынбай А.

ТОО "Шынар Проект и Компания »

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

Заказчик - КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт детского сада №8 "Айгул"в а. Амангельды Сырдарьинского района, Кызылординской области"

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		43	16.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы №1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7		8	9
Всего по стройке:	57 306 000,00			-	-	-	-	-	4 318 500,00	
За отчетный период:	40 306 000,00	35 987 500,00		-	-	-	-		4 318 500,00	40 306 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Аким сельского округа

_____ Кулымбетов К.Ш.

КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды"
Сырдарьинского района

ТЕХНАДЗОР:

Директор

_____ Жарылкасинов О.С.

ТОО "СД Курылыссервис"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

_____ Турсынбай А.

« Шынар Проект и Компания »

ПОДРЯДЧИК:

Директор

_____ Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

Форма 2-В

Заказчик - КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды" Сырдарьинского района

Подрядчик - ПК "Ерзат"

Наименование стройки -**Капитальный ремонт детского сада №8 "Айгул" в аульном округе Амангельды Сырдарьинского района, Кызылординской области**

Акт приемки выполненных работ №2 за СЕНТЯБРЬ месяц 2019г.

Согласно договора на подрядные работы № 43 от "16" августа 2019г.

Составлен в ценах на IV квартал 2016 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Общестроительные л.с. 2-1-1.				
1	1	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	957,400	911,94	873087
2	2	22-060101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	976,548	2833,72	2767264
3	3	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	134,800	4125,86	556165
4	4	11-150203-0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1074,300	1766,72	1897991
5	5	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2903,870	1741,03	5055716
6	6	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	159,400	6648,80	1059819
7	7	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	43,050	7870,34	338818
8	8	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,010	6164,55	104859
9	9	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,790	7254,39	150819
10	10	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,600	369251,86	221551
11	11	11-150501-0201 РСНБ РК 2015	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м2 площади остекления	7,200	3328,70	23967
12	12	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	183472,58	14526
13	13	22-060301-1211 РСНБ РК 2015	Плитки керамические фасадные неглазурованные гладкие, толщина 9 мм ГОСТ 13996-93	м2	64,280	2297,06	147655
			Раздел: Водопровод и канализация л.с. 2-1-3				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	3605,41	342514
15	15	11-160501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	31,000	2806,55	87003
16	16	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	22734,16	22734
17	17	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	786,50	787
18	18	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	126,000	114,87	14473
19	19	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,800	2194,04	1755
20	20	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,800	96,43	849
21	21	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	8,800	94,93	835
22	22	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	36,000	967,94	34846
23	23	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6,000	2983,31	17900
24	24	51-040106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	5,000	30926,96	154635
25	25	51-040106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	38474,93	38475
26	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,800	96,43	463
27	27	11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	4,800	94,93	456
28	28	23-020203-4232 РСНБ РК 2015	Переходник полибутеновый для гибкой системы из полибутеновых труб, изолированных вспененным полиэтиленом, в гофрированной полиэтиленовой оболочке, DN 110x50	шт.	1,000	105760,89	105761
29	29	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.	м трубопровода	36,000	114,87	4135
30	30	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	40,000	1080,69	43228
31	31	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	1121,98	33659

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	23-010403-0101 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полиэтиленовые SDR 17 наружным диаметром 50 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 125 мм	м	40,400	6559,38	264999
33	33	23-010403-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полиэтиленовые SDR 17 наружным диаметром 110 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 180 мм	м	30,300	14472,51	438517
34	34	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	776,28	1553
35	35	23-030102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	20,000	12147,71	242954
36	36	23-020303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	1410,06	4230
37	37	23-020303-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	343,81	1375
38	38	23-020303-1702 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	432,83	433
39	39	23-020303-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1566,06	1566
40	40	23-020302-3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2956,81	2957
			Раздел: Наружные сети. Внутриплощадочные сети л.с. 06-01				
41	41	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	315,007	166,22	52361
42	42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	135,003	3410,66	460449
43	43	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	281,925	32,48	9156
44	44	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,825	1418,11	171344
45	45	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	281,925	227,63	64175
46	46	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,900	3428,59	157372

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,090	376929,97	33924
48	48	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2185,68	6557
49	49	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1,000	22734,16	22734
50	50	11-160401-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,000	3097,58	3098
51	51	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,720	59842,08	162770
52	52	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,160	23451,44	3752
53	53	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1,000	53875,49	53875
54	54	11-181101-0101 РСНБ РК 2015	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1,000	1632,45	1632
55	55	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	4819,68	4820
56	56	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90,000	114,87	10338
57	57	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,095	580641,67	55161
58	58	23-010403-0112 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полиэтиленовые SDR 17 наружным диаметром 160 мм, изолированные пенополиуретаном, в полиэтиленовой оболочке наружным диаметром 250 мм	м	10,000	23324,09	233241
59	59	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,160	59842,08	488311
			Раздел: Пожарная сигнализация				
60	60	23-080302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-78	шт.	80,000	4076,14	326091
61	61	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	10,000	764,34	7643
62	62	23-080302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	10,000	642,17	6422
63	63	23-080303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,000	14344,47	14344
64	64	23-080303-0903 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-3	шт.	2,000	2559,09	5118
65	65	23-080304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	20,000	1274,05	25481
66	66	23-080304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6,000	1247,36	7484

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	23-080306-0307 РСНБ РК 2015	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1,000	7418,25	7418
68	68	23-080307-0112 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 ВОБ/ВОК	шт.	1,000	27888,03	27888
69	69	23-070202-0530 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 термовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ИЭК	шт.	4,000	393,83	1575
70	70	23-080306-0103 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка КРТП	шт.	4,000	101,73	407
71	71	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,500	19370,49	9685
72	72	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,300	63432,48	19030
73	73	21-130208-0221 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 70 мм	1000 шт.	0,300	17563,89	5269
74	74	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	40,000	352,65	14106
75	75	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	40,000	29,62	1185
			Раздел: Электроснабжения л.с. 2-1-5				
76	76	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	200,000	601,65	120331
77	77	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100,000	507,06	50706
78	78	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	111,000	5845,20	648817
79	79	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	5700,000	415,22	2366740
			Раздел: Отопление и вентиляция л.с. 2-1-6				
80	80	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	173,400	16558,19	2871191
			Раздел: Выгреб 10м3				
81	81	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1,000	3967,66	3968
82	82	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,000	3093,68	3094
83	83	21-040301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	шт.	1,000	7784,78	7785
84	84	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	28195,46	28195

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП20	шт.	1,000	30240,12	30240
86	86	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,014	369251,86	5110
87	87	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,001	48609,98	- 22
88	88	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278	164709,16	45728
89	89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	166601,86	3854
90	90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	166601,86	1306
91	91	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	17685,96	17686
92	92	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,037	335681,71	12454
93	93	21-050201-0141 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 56 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,030	165809,67	5007
94	94	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	159011,56	1100
95	95	21-020502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,826	13091,04	10813
96	96	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,106	228108,80	24138
97	97	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	183472,58	44217
98	98	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	166601,86	7317
99	99	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,000	369251,86	65
100	100	21-130805-0203 РСНБ РК 2015	Войлок	м3	0,002	7525,45	15
101	101	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	164709,16	408
102	102	21-050101-0135 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 70 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001	285157,69	374
103	103	21-050101-0135 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 70 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	285157,69	713
104	104	21-050101-0135 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 70 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	285157,69	898
			Раздел: Благоустройство л.с. 7-1-1				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	105	11-140101-1701 РСНБ РК 2015	Установка стоек из асбестоцементные трубы	т	1,320	117665,86	155319
106	106	23-011201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	102,000	1247,89	127284
107	107	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	16,800	3033,20	50958
108	108	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,000	1418,11	17017
109	109	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	8,040	5012,64	40302
110	110	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	66,600	23454,85	1562093
111	111	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	6,699	881,68	5906
112	112	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	159259,07	2972
113	113	21-050106-1302 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,014	274724,06	3808
114	114	11-120101-0711 РСНБ РК 2015	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	294,000	4799,12	1410941
115	115	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,680	7376,05	12392
116	116	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3	1,680	91368,99	153500
117	117	11-100103-0202 РСНБ РК 2015	Ограждения теневого навеса из досок	м3	19,440	3913,36	76076
118	118	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,899	32215,95	512185
119	119	21-010201-0103 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,460	2195,79	64688
120	120	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,928	32215,95	126544
121	121	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	288,900	2754,68	795828
122	122	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,500	23454,53	58636
123	123	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	112,000	981,15	109889
124	124	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	300,000	2596,25	778874
125	125	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	43693,26	43693

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	16088,00	16088
127	127	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	238,105	96,43	22961
128	128	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	238,105	82,17	19564
129	129	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	5,018	369251,86	1852799
130	130	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,193	433637,10	1384517
131	131	21-050101-9909 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	т	0,052	204414,09	10630
132	132	21-050206-0145 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 40 мм х 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	88,110	792,57	69833
133	133	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	166601,86	6657
134	134	21-070201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,441	45984,41	20279
135	135	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,500	823,22	6997
136	136	23-010201-0165 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,850	1889,54	22391
137	137	21-050106-0201 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 16 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,005	252596,76	1238
138	138	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	892,200	122,98	109720
139	139	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	448,200	1185,97	531553
140	140	11-460601-0104 РСНБ РК 2015	Здания деревянные любой этажности. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	2,400	1520,35	3649
141	141	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	297,900	2936,93	874910
			Раздел: Уборная на 2 очка				
142	142	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	74,000	208,82	15453
143	143	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	2471,49	9886

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
144	144	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,800	1418,11	30915
145	145	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	10,200	13184,58	134483
146	146	11-110101-0206 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные с маслянистыми добавками. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,304	16656,06	38376
147	147	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,250	35700,47	116027
148	148	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,898	981,15	17561
149	149	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	14,130	1032,85	14594
150	150	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,030	19487,52	585
151	151	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	14,130	1032,85	14594
152	152	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4,295	13184,58	56628
153	153	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	4,640	3986,01	18495
154	154	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,600	91656,57	54994
155	155	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,620	75991,47	47115
156	156	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	30,000	2252,03	67561
157	157	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,099	91368,99	9063
			ИТОГО:				**35570857**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5800972**
			Сметная прибыль				**2634878**
			ИТОГО:				**35 570 857**
			Втом числе,				
			СМР				**35 377 747,00**
			оборудование				**193 110,00**
			прочие				**0,00**
		НДЗ РК8.04-05-2015	**Итого СМР с временными, 1,5*0,8 %**				**35 802 279,96**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЗ РК8.04-06-2015	Итого СМР с зимними удорожаниями, 1,5 %*0,9=1,35%				36 285 610,74
			Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия				3 507 390,37
			Итого в базисных ценах IV квартал 2016г.	тенге			39 986 111,11
			Итого с понижающим коэф.=0,9	тенге			35 987 500,00
			НДС 12%	тенге			4 318 500,00
			Всего по акту выполненных работ :	тенге			40 306 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Аким аульного округа

Кулымбетов К.Ш.

КГУ "Аппарат сельского округа Амангельды"

Сырдарьинского района

ПОДРЯДЧИК:

Директор

Аликулов К.К.

ПК "Ерзат"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор

Турсынбай А.

ТОО «Шынар проект и Компания »

ТЕХНАДЗОР:

Директор

Жарылкасинов О.С.

ТОО "СД Курылыссервис"