Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»
Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о

Справка № 4 от 21 августа 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	486413516,14	127678571,43	0	0		0		0,00	15321428,57	143000000,00
в том числе										
Акт № 4 от 21.08.2019 года		127678571,43							15321428,57	143000000,00
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										42900000,00
Итого к оплате:										100100000,00

Итого к оплате: Сто миллионов сто тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____Асылбаев Ержан Серикбаевич,ИИН 780915800253, АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Акт № 4
приемки выполненных работ за август месяц 2019 года
от 21 августа 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 2-1-1											
Подземная часть. Общестроительные работы											
Раздел 8 Полы											
8.4.Тип 4											
152	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	269,3	4769,14	18,87	1284330	5081	1190573	85532	0

					329,28	8,6	88676	2315	0	0	
153	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	189,6	241,4	2,03	45769	385	32125	12589	0
					69,93	0,71	13259	134	0	0	
154	1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 94 %	м	18	823,06	0,44	14815	8	11983	2655	0
					156,89	0	2824	0	0	0	
	8.5 Тип 1*										
160	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	9,36	4150,32	115,38	38847	1080	29686	8024	0
					863,35	48,61	8081	455	0	0	
161	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	15,6	1481,28	11,6	23108	181	19414	3356	0
					225,19	3,65	3513	57	0	0	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
	9.1 Потолки										
163	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	458	782,9	4,31	358566	1975	136884	176467	0
					479,71	1,91	219707	877	0	0	
164	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	94,4	96,07	0,68	9069	64	1779	5804	0
					76,55	0,31	7226	29	0	0	
	9.2 Стены										

170	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1085,5	609,7	4,07	661827	4414	242958	333134	0
					381,81	1,81	414455	1962	0	0	
171	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	243,28	94,5	0,68	22990	166	4202	14958	0
					76,55	0,31	18622	75	0	0	
		Итого затраты					**2 459 321**	**13 354**	**1 669 604**	**642 519**	**0**
		Накладные расходы, тенге					642 519				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					248 147				
		Всего по смете					**3 349 987**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-2

Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 1 Стены

1.1 Стены

11	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 К=1,010;	м3	189,3144	20105		3806166		3806166	0	0
					0		0		0	0	

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

51	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	188,37	2399,76	509,8	452042	96031	184295,5	174043	0
					911,59	115,02	171715,5	21665,5	0	0	

52	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,89	1913,23	392,59	3616	742	1284,5	1587,5	0
					841,01	92,33	1589,5	174,5	0	0	
53	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	113,4	11531		1307615,5		1307615,5	0	0
					0		0		0	0	
54	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	74,97	13647		1023115,5		1023115,5	0	0
					0		0		0	0	
55	2109-0102-0122	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	16918		31975		31975	0	0
					0		0		0	0	
56	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	111,5	3349		373413,5		373413,5	0	0
					0		0		0	0	
57	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	224	397		88928		88928	0	0
					0		0		0	0	
	Раздел 7 Полы 1 этаж										
	7.1 Тип 1										
162	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	147,7	4150,27	115,35	612995	17037	468439	126626	0
					863,36	48,67	127519	7189	0	0	
163	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	147	1481,31	11,63	217752	1710	182942	31620	0
					225,17	3,66	33100	538	0	0	

7.2 Тип 2										
170 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	116,6	4203,24	66,51	490098	7755	364692	113638	0
				1009,01	27,8	117651	3241	0	0	
171 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	209,1	519,46	1,48	108619	309	55607	49669	0
				252,05	0,65	52703	136	0	0	
7.3 Тип 3										
177 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	351,2	4769,14	18,87	1674923	6627	1552651	111544	0
				329,29	8,6	115645	3019	0	0	
178 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	372,5	241,4	2,03	89920	756	63115	24733	0
				69,93	0,71	26049	263	0	0	
Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
8.1 Тип 1										
183 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	572	4150,26	115,35	2373948	65979	1814126	490382	0
				863,36	48,67	493843	27840	0	0	
184 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	513,2	1481,3	11,62	760202	5965	638680	110392	0
				225,17	3,67	115557	1881	0	0	
8.2 Тип 2										
189 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	585,6	4203,24	66,51	2461419	38949	1831594	570725	0
				1009,01	27,8	590876	16278	0	0	
190.1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	905,2	519,46	1,48	470217	1337	240726	215018	0

					252,05	0,65	228154	589	0	0	
	8.3 Тип 3										
194	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	458	4769,14	18,87	2182083	8633	2022800	145319	0
					329,28	8,59	150662	3933	0	0	
195	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	415	241,39	2,03	100298	843	70400	27588	0
					69,93	0,71	29055	293	0	0	
	Раздел 9 Лестницы										
	9.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)										
240	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	4,1036	63023,93	15468,13	258625	63475	6097	192807	0
					46070,04	5561,7	189053	22823	0	0	
241	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,0518	408879		838938		838938	0	0
					0		0		0	0	
242	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	61,55	68,5	1,56	4216	96	2814	910	0
					21,22	0,21	1306	13	0	0	
243	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	11,56529	36627,96	3929,98	424345,5	45530	27260	246681,5	0
					30344,99	513,93	351555,5	5954	0	0	

244 2106-0404-0102	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	11,58529	422881		4899199		4899199	0	0
				0		0		0	0	
245 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	8,4844	5772		48972		48972	0	0
				0		0		0	0	
246 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	347,6	68,5	1,56	23809	543,5	15891	5140	0
				21,22	0,22	7374,5	75	0	0	
247 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,02992	75066,84	9751,005	2246	583,5	68,5	1197	0
				53275,4	2356,285	1594	141	0	0	
248 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	205591		6151,5		6151,5	0	0
				0		0		0	0	
249 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2,000;	т	0,02992	48312,17	9675,8	1445,5	289,5	39,5	770,5	0
				37316,18	0	1116,5	0	0	0	

250	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,48	23573,65	1043,24	34889	1544	31829	1644	0
					1024,32	196,62	1516	291	0	0	
251	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % К=2,000;	т	0,04662	225439,73	1222,65	10510	57	9933	494	0
					11154,01	493,35	520	23	0	0	
252	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,12	22566,67	1041,67	2708	125	2460	133	0
					1025	191,67	123	23	0	0	

Раздел 10 Внутренняя отделка

10.1 Потолки

253	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,6	594,82	5,63	80021	757	21087	46835	0
					432,45	2,72	58177	366	0	0	
254	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	134,6	934,69	6,46	125743	868	37705	69946	0
					647,96	1,95	87169	262	0	0	
255	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2690,6	729	4,31	1961438	11604	659126	1036690	0
					479,71	1,92	1290708	5155	0	0	
256	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	761,1	1203,86	127,61	916255	97121	0	689733	0

257	**2203-0301-0108**	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	**761,1**	**1076,25** 3053 0	**56,54**	**819134** 2323638 0	**43032**	**0** 2323638 0	**0** 0 0	0
	10.2 Стены										
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое, 142,6+2735,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**144,2**	1072,91 647,4	61,35 48,25	154403 93167	8829 6944	52407 0	80089 0	**0**
259	**1115-0107-0105**	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	**1688,2**	4064,62 1541,28	20,61 15,11	6863496 2602596	34808 25510	4226093 0	2102484 0	**0**
260	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное, 1470,9+499,2+6286,8+1539,6 НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1959,5**	1311,99 777	65,48 50,25	2570579 1522376	128287 98451	919916 0	1296661 0	0
261	**1115-0206-0203**	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1959,5	952,7 557,97	6,46 1,95	1866625 1093231	12647 3823	**760747** 0	**877643** 0	**0**

262	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9796,5	609,7	4,07	5972907	39838	2192667	3006486	0
					381,81	1,81	3740402	17706	0	0	
Раздел 11 Наружная отделка											
11.1 Фасад											
263	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	1851,1	2439,51	15,87	4515773	29368	2308833	1745774	0
					1176,37	2,51	2177572	4645	0	0	
264	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	926	7398,07	29,42	6847281	27230	4232450	2074571	0
					2795,74	6,06	2587601	5613	0	0	
265	1115-0107-0101	Откосы. Облицовка керамогранитом на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	141	6616,83	17,3	932973	2440	644585	229648	0
					2028	7,89	285948	1112	0	0	
266	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля (цоколь, спуски в подвал) НР = 80 %	м2	176,9	2439,5	15,86	431548	2806	220643	166834	0
					1176,37	2,51	208099	444	0	0	
267	1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	176,9	7398,06	29,41	1308717	5203	808947	396511	0

271	**1126-0201-0101**	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	**м3 изоляции**	**5,02**	**2795,74**	**6,06**	**494567**	**1072**	**0**	**0**	**0**
					39011,55	2225,5	195838	11172	75615	85733	
					21723,31	748,01	109051	3755	0	0	
272	**2111-0102-0105**	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 120 К=0,970;	м3	4,8694	21471		**104551**		104551	0	**0**
					0		0		0	0	
	11.2 Прочее										
276	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	**925,55**	591,06	1,72	547051	1594,5	173894,5	346206	**0**
					401,45	0,76	371562	702,5	0	0	
		Итого затраты					**62 904 237**	**779 488**	**41 775 123**	**16 894 505**	**0**
		Накладные расходы, тенге					16 894 505				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 383 899				
		Всего по смете					**86 182 642**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-3

Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация

23	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	164	765		125078		125078	0	**0**
					0		0		0	0	
29	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	3430	41,5	0,8	142341	2743	31553	78443	0
					31,5	0,26	108045	903	0	0	

30	2306-0401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	302387		21167		21167	0	0
					0		0		0	0	
31	2306-0401-0142	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,14	535707		74999		74999	0	0
					0		0		0	0	
32	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	175393		26309		26309	0	0
					0		0		0	0	
33	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	276263		16576		16576	0	0
					0		0		0	0	
34	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	2,7	18350		49545		49545	0	0
					0		0		0	0	
35	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,01	106230		1062		1062	0	0
					0		0		0	0	
36	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,3	68331		20499		20499	0	0
					0		0		0	0	
37	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	3230	195,33	2,2	630930	7106	61878	404812	0
					173,98	0,09	561946	293	0	0	

38	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	3230	45		145350		145350	0	0
					0		0		0	0	
39	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	256,28	2,73	51255	546	7284	31279	0
					217,13	0,09	43425	18	0	0	
40	2306-1710-0110	Канал кабельный размерами 75 мм х 20 мм	м	200	282		56400		56400	0	0
					0		0		0	0	
54	1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	3180	41,5	0,8	131967	2543	29254	72726	0
					31,5	0,26	100170	838	0	0	
55	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	50	83,9	1,6	4195	80	965	2287	0
					63	0,52	3150	26	0	0	
56	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	175393		17539		17539	0	0
					0		0		0	0	
57	2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	276263		35914		35914	0	0
					0		0		0	0	
58	2306-1401-0102	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х1,5 мм2	км	3	117868		353604		353604	0	0

					0		0		0	0	
59	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2900	195,33	2,2	566470	6380	55556	363454	0
					173,98	0,09	504534	263	0	0	
60	2306-1710-0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	2900	45		130500		130500	0	0
					0		0		0	0	
		Итого затраты					**2 601 700**	**19 398**	**1 261 032**	**953 001**	**0**
		Накладные расходы, тенге					953 001				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					284 376				
		Всего по смете					**3 839 077**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-4

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

1	1308-0304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	3	18629,33	2505	55888	7515	38239	8946	0
					3378	763,67	10134	2291	0	0	
2	5108-0401-0301 (об)	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	201533		201533		0	0	0
					0		0		0	0	
3	5108-0401-0506 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	127922		255844		0	0	0
					0		0		0	0	

4	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт	2	1081	80	2162	160	43	1449	0
					979,5	26,5	1959	53	0	0	
5	2307-0501-0306	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	21431		42862		42862	0	0
					0		0		0	0	
6	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт	1	3524	1208	3524	1208	64	1925	0
					2252	422	2252	422	0	0	
7	5800-0001-0002 (пл) (об)	Шкаф АВР, ШУ 8253-12А	шт	1	68750		68750		0	0	0
					0		0		0	0	
8	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1307,25	163	5229	652	73	3395	0
					1126	52,75	4504	211	0	0	
9	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4	10752		43008		43008	0	0
					0		0		0	0	
10	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	5	10851,8	924,4	54259	4622	38377	9055	0

				2252	**263,4**	11260	**1317**	**0**	**0**	
11	2307-0201-0103	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
			шт.	5	15783		78915		78915	0	0
					0		0		0	0	
12	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	**шт.**	5	4230,4	106	21152	530	9942	7784	0
					2136	26,2	10680	131	0	0	
13	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	**шт.**	5	1353		6765		6765	0	0
					0		0		0	0	
		Итого затраты					839 891	**14 687**	**258 288**	**32 554**	**0**
		Накладные расходы, тенге					32 554				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 705				
		Всего по смете					**900 150**				
		В том числе оборудование					526 127				

Локальная смета № 2-1-5
Отопление и вентиляция

Раздел 3 Вентиляция

45	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	**камера**	2	49744	2813	99488	5626	8473	85119	0
					42694,5	733,5	85389	1467	0	0	
46	5105-0603-0102 (об)	Приточная установка VS-30-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	**комплект**	1	1244594		1244594		0	0	0
					0		0		0	0	

47	5105-0603-0103 (об)	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	765457		765457		0	0	0
					0		0		0	0	
59	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	4	782		3128		3128	0	0
					0		0		0	0	
60	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	198	1261,14	49,66	249705	9832	22092	215634	0
					1099,9	11,38	217781	2254	0	0	
61	2305-0301-1501	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	68	10708		728144		728144	0	0
					0		0		0	0	
62	2305-0301-1502	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	130	7726		1004380		1004380	0	0
					0		0		0	0	
67	1120-1101-0105	Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	37407	298	37407	298	34656	2471	0
					2453	68	2453	68	0	0	
68	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3554,5	42,5	7109	85	5981	1045	0
					521,5	11,5	1043	23	0	0	
69	1120-0301-0102	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка НР = 98 %	решетка	3	1798,67	96	5396	288	821	4283	0
					1429	27,67	4287	83	0	0	

70	2106-0405-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,00924	688270	6360		6360	0	0
					0	0		0	0	
		Итого затраты				**4 151 168**	**16 129**	**1 814 035**	**308 552**	**0**
		Накладные расходы, тенге				308 552				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 974				
		Всего по смете				**4 655 694**				
		В том числе оборудование				2 010 051				

Локальная смета № 2-1-6
Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)

1	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	31	731	22661		22661	0	0
					0	0		0	0	
2	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1143	3429		3429	0	0
					0	0		0	0	
3	2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	2205	50715		50715	0	0
					0	0		0	0	
4	2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5661	11322		11322	0	0
					0	0		0	0	
5	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7682	15364		15364	0	0
					0	0		0	0	

6	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	40	1661,7	18,8	66468	752	51104	14583	0
					365,3	6,73	14612	269	0	0	
7	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	12	1838,67	18,75	22064	225	17455	4375	0
					365,33	6,67	4384	80	0	0	
8	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	2170,12	18,81	169269	1467	139308	28439	0
					365,31	6,73	28494	525	0	0	
9	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,5	2461,64	18,85	40617	311	34278	6016	0
					365,33	6,73	6028	111	0	0	
10	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	9,5	2978,21	18,84	28293	179	24644	3462	0
					365,26	6,63	3470	63	0	0	
11	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	3387,12	33	169356	1650	144237	23590	0
					469,38	12,04	23469	602	0	0	
12	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	19,5	637,69	0,92	12435	18	311	9691	0

				620,82	0,41	12106	8	0	0	
13 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопрово да	158	556,1	61,53	87864	9721	40604	31784	0
				237,59	27,1	37539	4282	0	0	
14 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	258		2838		2838	0	0
				0		0		0	0	
15 2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	323		3553		3553	0	0
				0		0		0	0	
16 2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	68,2	377		25711		25711	0	0

					0		0	0	0
17	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	18,15	428		7768	7768	0	0
					0		0	0	0
18	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	10,45	483		5047	5047	0	0
					0		0	0	0
19	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	55	652		35860	35860	0	0
					0		0	0	0

Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (ниже отм. 0,000)

50 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	731		23392		23392	0	0
				0		0		0	0	
51 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	1143		10287		10287	0	0
				0		0		0	0	
52 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2205		48510		48510	0	0
				0		0		0	0	
53 2304-0905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5661		11322		11322	0	0
				0		0		0	0	
54 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	47	1159,23	13,89	54484	653	539	52230	0
				1133,87	0,09	53292	4	0	0	
55 2301-0602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	46,53	124		5770		5770	0	0
				0		0		0	0	
56 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	33	1248,85	16,64	41212	549	273	39587	0

				1223,94	0,15	40390	5	0	0	
57	**2301-0602-0203**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	32,67	199		6501		6501	0	0
					0		0		0	0	
58	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	54	1361,56	19,63	73524	1060	348	70685	0
					1335,48	0,22	72116	12	0	0	
59	**2301-0602-0204**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	**53,46**	308		16466		16466	0	**0**
					0		0		0	0	
60	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	**55**	1503,09	23,18	82670	1275	222	79566	**0**
					1475,87	0,31	81173	17	0	0	
61	**2301-0602-0205**	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	**54,45**	473		25755		25755	0	**0**
					0		0		0	0	
62	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	**42**	1629,07	26,67	68421	1120	147	65831	**0**
					1598,9	0,48	67154	20	0	0	

63 2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	41,58	812		33763		33763	0	0
				0		0		0	0	
64 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	11	1801,45	483,18	19816	5315	168	15400	0
				1303	125,55	14333	1381	0	0	
65 2301-0602-0107	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-63x12,7 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,946;	м	10,406	1504		15651		15651	0	0
				0		0		0	0	
66 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	197	556,1	61,52	109552	12120	50628	39629	0
				237,58	27,1	46804	5339	0	0	
67 2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	258		5676		5676	0	0
				0		0		0	0	

68	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	16,5	323 0	5330 0	5330 0	0 0	0
69	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	59,4	377 0	22394 0	22394 0	0 0	0
70	2111-0403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	60,5	428 0	25894 0	25894 0	0 0	0

71	2111-0403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	46,2	483		22315		22315	0	0
					0		0		0	0	
72	2111-0403-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	12,1	652		7889		7889	0	0
					0		0		0	0	
		Раздел 4 Противопожарное оборудование									
105	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	12	1527,67	25,92	18332	311	322	17457	0
					1474,92	9,5	17699	114	0	0	
106	2308-0307-0104	Шкаф пожарный ШПК-315 НОК/НОБ	шт.	12	16814		201768		201768	0	0
					0		0		0	0	
107	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	12	20279	109	243348	1308	230333	11855	0
					975,58	32,5	11707	390	0	0	
108	2308-0305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	24	10330		247920		247920	0	0

					0		0		0	0	
Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0.000)											
109	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	5	21575,6	0	107878	0	106252	1593	0
					325,2	0	1626	0	0	0	
110	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	731		7310		7310	0	0
					0		0		0	0	
111	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	211	731		154241		154241	0	0
					0		0		0	0	
112	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1143		5715		5715	0	0
					0		0		0	0	
113	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	109	681,39	0	74271	0	43709	29951	0
					280,39	0	30562	0	0	0	
114	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	364	1661,69	18,81	604855	6846	465037	132711	0
					365,31	6,72	132972	2447	0	0	
115	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	31,5	1838,86	18,79	57924	592	45825	11484	0
					365,3	6,7	11507	211	0	0	

116	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	314	2170,13	18,8	681421	5904	560810	114481	0
					365,31	6,72	114707	2110	0	0	
117	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	80	3387,09	32,98	270967	2638	230779	37742	0
					469,38	12,03	37550	962	0	0	
118	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	56,4	637,71	0,94	35967	53	901	28029	0
					620,8	0,41	35013	23	0	0	
119	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	35	556,11	61,51	19464	2153	8995	7041	0
					237,6	27,11	8316	949	0	0	
Раздел 6 Горячее водоснабжение Т3, Т4 (выше отм. 0.000)											
120	2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	731		95030		95030	0	0
					0		0		0	0	
121	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	210	1143		240030		240030	0	0
					0		0		0	0	
122	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	8	247,5	0	1980	0	859	1099	0
					140,13	0	1121	0	0	0	

123	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык НР = 98 %	м трубопроводы	508	1159,23	13,9	588890	7062	5825	564523	0
					1133,86	0,08	576003	41	0	0	
124	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопроводы	163	1248,85	16,64	203563	2712	1348	195535	0
					1223,94	0,13	199503	22	0	0	
125	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопроводы	342	1361,54	19,61	465648	6706	2205	447673	0
					1335,49	0,21	456737	72	0	0	
126	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопроводы	79	556,1	61,52	43932	4860	20303	15892	0
					237,58	27,1	18769	2141	0	0	
	Раздел 7 Канализация (выше отм. 0.000)										
127	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопроводы	150	661,12	1,25	99168	188	342	96719	0
					657,59	0,37	98638	55	0	0	
128	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопроводы	570	638,7	3,08	364059	1755	2885	352707	0
					630,56	0,85	359419	486	0	0	

129	1116-0501-0210	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6	1702,83	458	10217	2748	164	7871	0
					1217,5	121,17	7305	727	0	0	
130	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт	248	1786,66	1178,1	443092	292170	0	223750	0
					608,56	302,77	150922	75088	0	0	
131	2302-0601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	96		480		480	0	0
					0		0		0	0	
132	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	211	107		22577		22577	0	0
					0		0		0	0	
133	2302-0601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	261		1305		1305	0	0
					0		0		0	0	
134	2302-0601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	22	320		7040		7040	0	0
					0		0		0	0	
135	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	385		1540		1540	0	0
					0		0		0	0	
136	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	317	1212,43	800,08	384339	253626	0	193913	0

				412,34	**205,55**	130713	65159	0	0	
137 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	**шт.**	**44**	400		17600		17600	0	**0**
				0		0		0	0	
138 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	**шт.**	**103**	414		42642		42642	0	**0**
				0		0		0	0	
139 2302-0403-1405	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	**шт.**	**103**	192		19776		19776	0	**0**
				0		0		0	0	
140 2302-0403-1502	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный DN 110 ГОСТ 32414-2013	**шт.**	**103**	414		42642		42642	0	**0**
				0		0		0	0	
141 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**5**	1789		8945		8945	0	**0**
				0		0		0	0	
142 2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**9**	472		4248		4248	0	**0**
				0		0		0	0	
143 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	**комплект**	**5**	14797,2	65,6	73986	328	69376	4341	**0**
				856,4	29,6	4282	148	0	0	
144 1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	**80**	556,1	61,53	44488	4922	20559	16093	**0**
				237,59	27,1	19007	2168	0	0	

Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование

147	1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР = 98 %	шт	107	7009,22	24,85	749987	2659	676575	70475	0
					661,24	10,84	70753	1160	0	0	
148	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	109	20512,6	156,22	2235873	17028	1960410	260883	0
					2370,96	71,3	258435	7772	0	0	
149	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	109	9658,68	78,75	1052796	8584	813808	229602	0
					2113,8	35,63	230404	3884	0	0	
		Итого затраты					**11 514 482**	**661 568**	**7 363 880**	**3 558 288**	**0**
		Накладные расходы, тенге					3 558 288				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 205 822				
		Всего по смете					**16 278 592**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-8
Автоматизация приточных систем

1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт	2	10851,5	924	21703	1848	15351	3622	0
					2252	263,5	4504	527	0	0	
2	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	40	83,88	1,58	3355	63	772	1830	0
					63	0,53	2520	21	0	0	

3 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	60	41,5	0,8	2490	48	552	1372	0
				31,5	0,27	1890	16	0	0	
4 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1060	325,19	2,4	344700	2543	164077	128821	0
				168	0,79	178080	838	0	0	
5 2306-0902-0315	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,96	902462		866364		866364	0	0
				0		0		0	0	
6 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	118880		9510		9510	0	0
				0		0		0	0	
7 2306-0144-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	241557		9662		9662	0	0
				0		0		0	0	
8 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	175393		7016		7016	0	0
				0		0		0	0	
9 2306-0902-0301	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	23346		934		934	0	0
				0		0		0	0	

10 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	40	704,05	47,38	28162	1895	14087	8936	0
				304,5	5,78	12180	231	0	0	
11 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	40	179		7160		7160	0	0
				0		0		0	0	
12 1310-0902-1208	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	934	4,25	3736	17	91	2213	0
				907	0	3628	0	0	0	
13 2307-0202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	4	3592		14368		14368	0	0
				0		0		0	0	
14 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	1396,25	89	5585	356	2714	1534	0
				628,75	0	2515	0	0	0	
15 2301-0201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4	299		1196		1196	0	0
				0		0		0	0	
16 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1279		5116		5116	0	0

					0		0		0	0	
17	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	30	226,03	2,47	6781	74	815	4244	0
					196,4	0,1	5892	3	0	0	
18	2306-1710-0115	Канал кабельный размерами 50 мм х 80 мм	м	30	545		16350		16350	0	0
					0		0		0	0	
19	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	70	141,83	0	9928	0	64	6017	0
					140,91	0	9864	0	0	0	
		Итого затраты					**1 364 116**	**6 844**	**1 136 199**	**158 589**	**0**
		Накладные расходы, тенге					158 589				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					121 816				
		Всего по смете					**1 644 521**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-9
Слаботочные сети

Раздел 1 Телефонизация

1	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	6	3661	1104,33	21966	6626	2332	9284	0
					2168	368,5	13008	2211	0	0	
2	2307-0202-1201	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-2516/4 прим	шт.	2	7619		15238		15238	0	0
					0		0		0	0	
3	2307-0202-0207	Коробки протяжная подвальная КПП-01.4 прим	шт.	4	2813		11252		11252	0	0
					0		0		0	0	

10	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	85	83,88	1,6	7130	136	1639	3887	0
					63	0,52	5355	44	0	0	
11	2306-0703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.257.A2-FF-0,08-4001	км	0,085	45645		3880		3880	0	0
					0		0		0	0	
12	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	10	259,1	11,4	2591	114	797	1236	0
					168	3,7	1680	37	0	0	
13	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД / диаметром 32 мм	м	10	128		1280		1280	0	0
					0		0		0	0	
14	1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	50	259,16	11,38	12958	569	3989	6180	0
					168	3,68	8400	184	0	0	
15	2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД/ диаметром 50 мм	м	50	233		11650		11650	0	0
					0		0		0	0	
16	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	366,5	14	733	28	243	336	0
					231	2,5	462	5	0	0	
17.	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ /ПНД/ диаметром 16 мм	м	2	44		88		88	0	0

					0		0		0	0	
18	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	70	195,33	2,2	13673	154	1341	8772	0
					173,97	0,09	12178	6	0	0	
19	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	70	67		4690		4690	0	0
					0		0		0	0	
20	1308-0206-2201	Заготовка в канал НР = 72 %	м	50	71,82	0,8	3591	40	926	1899	0
					52,5	0,26	2625	13	0	0	
21	1310-0902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства НР = 61 %	пара	20	141,8	0	2836	0	18	1719	0
					140,9	0	2818	0	0	0	
		Итого затраты					**113 556**	**7 667**	**59 363**	**33 313**	**0**
		Накладные расходы, тенге					33 313				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 750				
		Всего по смете					**158 619**	146 869			
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 5-1-1
Телефонизация

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	**м3 грунта**	**42,5**	1904	0	80920	0	0	58262	**150317**
					1903,98	0	80919	0	0	11135	
2	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** НР = 99 %	м3 основания	18,89	3156,48	170,88	59626	3228	37963	19066	84987
					975,91	43,62	18435	824	0	6295	

3 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23,61	809,28	0	19107	0	0	13757	35493
				809,28	0	19107	0	0	2629	
Раздел 2 Телефонизация										
4 1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	**шт**	1	9995	1567	9995	1567	1172	4664	**15832**
				7256	390	7256	390	0	1173	
5 2900-0001-0001 (пл)	Полка оптическая на 16 портов RP 2405-SC/APC-16-16-1-16	**шт**	1	6845		6845		6845	0	7393
				0		0		0	548	
6 1310-0301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки НР = 61 %	**шт**	1	2196	382	2196	382	0	1166	**3631**
				1814	98	1814	98	0	269	
7 2900-0001-0001 (пл)	Сплиттер оптический 1/4, SPL-1/4-SC/APC	**шт**	1	10781		10781		10781	0	**11643**
				0		0		0	862	
8 1310-0904-0204	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода НР = 61 %	м кабеля	735	339,02	124,07	249180	91194	681	114521	392797
				214,02	41,41	157305	30435	0	29096	
9 1310-0904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода НР = 61 %	**м кабеля**	**170**	263,21	95,82	44745	16289	158	20578	**70549**
				166,46	31,98	28298	5436	0	5226	

10	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	50	267,62	113,26	13381	5663	2298	5000	19851
					108,4	30,48	5420	1524	0	1470	
11	2306-0702-0503	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-4-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,955	186941		178529		178529	0	192811
					0		0		0	14282	
12	1134-0201-0503	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	4	55570,75	3331,75	222283	13327	165810	36419	279398
					10786,5	1193,5	43146	4774	0	20696	
13	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2118		16944		16944	0	18300
					0		0		0	1356	
14	2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2,4	60016		144038		144038	0	155561
					0		0		0	11523	
15	1310-0904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 61 %	м	200	155,03	68,86	31006	13772	0	13316	47868
					86,17	22,98	17234	4596	0	3546	
16	2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	200	656		131200		131200	0	141696

					0		0		0	10496	
17	2302-1103-0101	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73									
	*		**шт.**	**20**	216		4320		4320	0	**4666**
					0		0		0	346	
18	2900-0001-0005 (пл)	Термоусаживаемые гильзы КДЗС-60	шт	64	4		256		256	0	276
					0		0		0	20	
19	2900-0001-0006 (пл)	Бирка маркировочная	шт	40	4		160		160	0	173
					0		0		0	13	
20	1310-0904-0704	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 16. Измерение затухания на кабельной площадке НР = 61 %	кабель (строительная длина)	1	34066	23378	34066	23378	0	9039	**46553**
					10688	4130	10688	4130	0	3448	
21	1310-0904-1101	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4 НР = 61 %	УССЛК	1	29650	20494	29650	20494	191	7677	**40313**
					8965	3621	8965	3621	0	2986	
		Итого затраты					**1 289 228**	**189 294**	**701 346**	**303 465**	**1 720 108**
		Накладные расходы, тенге					303 465				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					127 415				
		Всего по смете					**1 720 108**				
		В том числе оборудование					0				

1592693

Локальная смета № 6-3-1
Наружные сети канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	**621,701**	139,18	132,44	86526	82336	0	16399	**111159**
					6,74	29,9	4190	18586	0	8234	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	35,85	184,02	176,46	6597	6326	3	1333	8564
					7,48	44,18	268	1584	0	634	
3	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;								
			т	**57,36**	553		31720		0	0	**34258**
					0		0		0	2538	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	18,65	1349,06	0	25160	0	0	18115	46737
					1349,06	0	25160	0	0	3462	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,250;	м3 грунта	146,4625	703,73	0	103070	0	0	74210	191462
					703,73	0	103070	0	0	14182	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,750;								
			м3 грунта	**439,3875**	30,59	30,59	13443	13443	0	3305	**18088**
					0	10,45	0	4590	0	1340	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,750;	м3 уплотненного грунта	439,3875	131,32	62,74	57699	27566	0	30698	95469
				68,58	28,46	30133	12503	0	7072	
8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12,5	3006,88	148,56	37586	1857	25121	10971	52442
				848,64	37,92	10608	474	0	3885	
Раздел 2 Сети канализации										
9 1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,013	1733307,69	842846,15	22533	10957	1343	13351	38755
				787153,85	250230,77	10233	3253	0	2871	
10 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 %	футляр	1	28499	2938	28499	2938	17739	7797	39200
				7822	54	7822	54	0	2904	
11 2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13	14864		193232		193232	0	208691
				0		0		0	15459	
12 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1071	386358,54	130952,38	41379	14025	530	30319	77434
				250457,52	35490,2	26824	3801	0	5736	
13 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	108,171	2751		297578		297578	0	321384
				0		0		0	23806	

14	1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	1	12477	6324	12477	6324	2635	5274	19171
					3518	1809	3518	1809	0	1420	
	Раздел 3 Колодцы круглые										
15	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодцев	15,945	41953,53	6595,55	668949	105166	386549	214577	954208
					11115,33	2477,89	177234	39510	0	70682	
16	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15069		75345		75345	0	81373
					0		0		0	6028	
17	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	11946		107514		107514	0	116115
					0		0		0	8601	
18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	15107		75535		75535	0	81578
					0		0		0	6043	
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13917		55668		55668	0	60121
					0		0		0	4453	
20	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	8373		41865		41865	0	45214

				0		0		0	3349	
21	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3884		19420		19420	0	20974
					0		0		0	1554	
22	2104-0302-0120	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	25405		101620		101620	0	109750
					0		0		0	8130	
23	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	4	7811		31244		31244	0	33744
					0		0		0	2500	
24	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4745		4745		4745	0	5125
					0		0		0	380	
25	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,1071	521272		55828		55828	0	60294
					0		0		0	4466	
26	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,68	75,37	2,24	202	6	99	67	291
					36,19	0	97	0	0	22	
27	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,68	68,66	1,49	184	4	123	39	241
					21,27	0	57	0	0	18	
28	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	3019,31	505,52	4378	733	2042	1586	6441
					1105,52	109,66	1603	159	0	477	

29 2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=5,000;	м2	2,9	699		2027		2027	0	2189
				0		0		0	162	
30 1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=5,000;	м2 покрытия по фермам	1,45	57,93	1,38	84	2	26	51	146
				38,62	0,69	56	1	0	11	
31 1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=5,000;	м2	1,45	6386,21	17,24	9260	25	7303	1748	11889
				1332,41	6,9	1932	10	0	881	
32 2113-0816-2305	Резина прессованная К=5,000;	кг	1	1152		1152		1152	0	1244
				0		0		0	92	
33 2113-0211-0501	Петля накладная К=5,000;	шт.	10	298		2980		2980	0	3218
				0		0		0	238	
34 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=5,000;	т	0,0035	262096		917		917	0	990
				0		0		0	73	
35 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	3	20205	11	60615	33	57480	2826	68516
				1034	1,33	3102	4	0	5075	
	Итого затраты					**2 277 031**	**271 741**	**1 567 663**	**432 666**	**2 926 475**
	Накладные расходы, тенге					432 666				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					216 778				
	Всего по смете					**2 926 475**				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 7-1-1
Вертикальная планировка

1 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	705	28,3	28,3	19953	19953	0	5355	0
				0	10,55	0	7437	0	0	
2 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	705	22,4	22,4	15793	15793	0	4238	0
				0	8,35	0	5886	0	0	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	465	28,3	28,3	13161	13161	0	3532	0
				0	10,55	0	4905	0	0	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	465	22,4	22,4	10416	10416	0	2795	0
				0	8,35	0	3882	0	0	
5 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	240	184,04	176,48	44170	42355	23	8927	0
				7,47	44,2	1792	10607	0	0	
	Итого затраты					**103 493**	**101 678**	**23**	**24 847**	**0**
	Накладные расходы, тенге					24 847				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 267				
	Всего по смете					**138 607**				
	В том числе оборудование					0				

Всего затраты по акту	**89 618 223**
Накладные расходы, тенге	**23 342 299**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**8 833 949**
Всего по смете	**121 794 471**
В том числе оборудование	**5 519 549**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	1744124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2856061
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2417502
Итого по акту:	**128812158**
- в текущих ценах с 22.05.18 г	128812158
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	135252765,86
К скидки = 0,056000289216871	-7574194,44
Всего по акту с учетом скидки	**127678571,43**
Налог на добавленную стоимость	**15321428,57**
Всего по сметному расчету	**143000000,00**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.
Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.
Руководитель технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.
Главный специалист
отдела капитального строительства _____ Досанов Т.Ж.
Главный специалист технического отдела
промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253 , АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.