Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»
Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о

Справка № 5 от 10 сентября 2019 года

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	513438884,99	24129793,61	0	0		0		0,00	2895575,23	27025368,84
в том числе										
Акт № 4 от 21.08.2019 года		24129793,61							2895575,23	27025368,84
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										8107610,65
Итого к оплате:										18917758,19

Итого к оплате: Восемнадцать миллионов девятьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге 19 тиын

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич,ИИН 780915300253, АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Акт № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года
от 10 сентября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Подземная часть. Общестроительные работы									
		Раздел 9 Внутренняя отделка									
		9.1 Потолки									
165	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	140,6	1203,86	127,61	169263	17942	0	127416	0
					1076,25	56,54	151321	7949	0	0	
166	2203-0301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	140,6	2664		374558		374558	0	0
					0		0		0	0	

	Итого затраты					543 821	**17 942**	**374 558**	**127 416**	**0**
	Накладные расходы, тенге					127 416				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					53 699				
	Всего по смете					**724 936**				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-2

Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

51	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	188,37	2399,76	509,8	452042	96031	184295,5	174043	**0**
					911,59	115,02	171715,5	21665,5	0	0	
52	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	**м2**	**1,89**	1913,23	392,59	3616	742	1284,5	1587,5	0
					841,01	92,33	1589,5	174,5	0	0	
53	**2109-0102-0103**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	**м2**	113,4	11531		1307615,5		1307615,5	0	0
					0		0		0	0	
54	**2109-0102-0102**	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	74,97	13647		1023115,5		1023115,5	0	0
					0		0		0	0	
55	**2109-0102-0122**	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,89	16918		31975		31975	0	**0**
					0		0		0	0	
56	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	111,5	3349		373413,5		373413,5	0	**0**
					0		0		0	0	

57	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	224	397		88928		88928	0	0
					0		0		0	0	
Раздел 9 Лестницы											
9.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)											
241	2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,0518	408879		838938		838938	0	0
					0		0		0	0	
242	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	61,55	68,5	1,56	4216	96	2814	910	0
					21,22	0,21	1306	13	0	0	
243	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	11,58529	36627,96	3929,98	424345,5	45530	27260	246681,5	0
					30344,99	513,93	351555,5	5954	0	0	
244	2106-0404-0102	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 50 до 75 кг	т	11,58529	422881		4899199		4899199	0	0
					0		0		0	0	
245	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	8,4844	5772		48972		48972	0	0
					0		0		0	0	
Раздел 11 Наружная отделка											

11.1 Фасад

264 1115-0109-0202	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	925,1	7398,07	29,42	6847280	27230	4232449	2074571	0
				2795,74	6,06	2587601	5613	0	0	
	Итого затраты					**16 343 656**	**169 629**	**13 060 260**	**2 497 793**	**0**
	Накладные расходы, тенге					2 497 793				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 507 316				
	Всего по смете					**20 348 765**				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-4

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

52 1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	**шт.**	**176**	1592,62	531,86	280301,5	93608	36079,5	149818	**0**
				855,76	326,51	150614	57466,5	0	0	
53 2307-0101-0708	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	176	700		123200		123200	0	**0**
				0		0		0	0	
67 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	341	407,75	3,2	139043	1091	7404	94253	**0**
				382,84	1,05	130548	359	0	0	
68 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	**шт.**	**341**	423		144243		144243	0	**0**
				0		0		0	0	

69 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	5	865,4	9,6	4327	48	619	2647	0
				732	3,2	3660	16	0	0	
70 2307-0220-0521	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	**шт.**	**5**	570		2850		2850	0	**0**
				0		0		0	0	
	Итого затраты					**693 965**	**94 747**	**314 396**	**246 718**	**0**
	Накладные расходы, тенге					246 718				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					75 255				
	Всего по смете					**1 015 937**				
	В том числе оборудование					0				
	Локальная смета № 2-1-6 Водопровод и канализация									
151 1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР = 98 %	**комплект**	31	22702,91	389,04	703790	12060	594278	100611	0
				3143,6	168,16	97452	5213	0	0	
	Итого затраты					**703 790**	**12 060**	**594 278**	**100 611**	**0**
	Накладные расходы, тенге					100 611				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					64 352				
	Всего по смете					**868 754**				
	В том числе оборудование					0				
	Всего затраты по акту					**18 285 232**				
	Накладные расходы, тенге					**2 972 538**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**1 700 622**				
	Всего по смете					**22 958 392**				
	В том числе оборудование					**0**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					344376				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	563927
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	477334
Итого по акту:	**24344028**
- в текущих ценах с 22.05.18 г	24344028
- в текущих и прогнозных ценах	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	25561229,88
К скидки = 0,056000289216871	-1431436,27
Всего по акту с учетом скидки	**24129793,61**
Налог на добавленную стоимость	**2895575,23**
Всего по сметному расчету	**27025368,84**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист отдела капитального строительства _____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела промышленно гражданского строительства _____ Гайниахметова Ж.М.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253 , АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.