Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №3 от 2019-10-14 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Справка № 7 от 30 октября 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		35/18	31.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из графы 3					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Всего:	663400640,00	44599470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5351936,43	49951406,73
в том числе										
Акт № 8 от 30.10.2019 года		37614818,44							4513778,21	42128596,65
Акт № 9 от 30.10.2019 года		6984651,86							838158,22	7822810,08
Удержание суммы авансового платежа в размере 30 %										14985422,02
Удержание 5 %										2497570,34
Итого к оплате:										32468414,37
Итого к оплате: Тридцать два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч четыреста четырнадцать тенге 37 тиын										

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Руководитель _____ Раисов Р.С.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев Мухтар Сосламбекович

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич,ИИН 780915300253, АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН 140340017022, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленина, 59, тел.: 8/7182/32-07-88

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ"
БИН 060440003217, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Иртышская, 1, тел.: 8/7182/39-39-63

Стройка: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Объект: Разработка ПСД по строительству общежития на 200 мест в г.Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж транспорта и коммуникации"(привязка)»

Договор о государственных закупках работ №23/19 от 19 февраля 2019 года, дополнительное соглашение №1 от 2019-02-21 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №2 от 2019-07-10 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19, дополнительное соглашение №3 от 2019-10-14 к договору о государственных закупках работ №23/19 от 2019-02-19

Акт № 8
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2019 года
от 30 октября 2019 года

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить из акта №6 от 10.09.2019 г.									
	Добавить										
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Стены										
9	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1 и 2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	-374,88	12366,02	2302,73	-4635775	-863247	-1637315	-2148254	**-7326749**
	2103-0101-080	Кирпич керамический 250x120x88	тыс.шт	-115,463	5695,72 94071	466,12	-2135212 -10861720	-174739	-10861720	-542722	**-11730657**
10	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3-5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	-562,32	12149,6	**2302,73**	**-6831963**	**-1294871**	-2334274	-868938 -3222381	**-10858692**

				5695,72	466,12	-3202817	-262109		-804348	
	2103-0101-080	Кирпич керамический 250x120x88	тыс.шт	-173,195	94071		-16292627		-16292627		-17596037
									-1303410	
12	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 1 и 2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	-214,2	13069,28	2294,4	-2799440	-491460	-1499255	-838490	-3928984
					3775,56	433,6	-808725	-92877		-291034	
	2103-0101-080	Кирпич керамический 250x120x88	тыс.шт	-62,675	94071		-5895900		-5895900		-6367572
									-471672		
13	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м, 3 - 5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	-321,3	13277,72	2294,4	-4266131	-737191	-2315852	-1257735	-5965776
					3775,56	433,6	-1213087	-139316		-441909	
	2103-0101-080	Кирпич керамический 250x120x88	тыс.шт	-94,012	94071		-8843803		-8843803		-9551307
									-707504		
	Раздел 2 Перегородки										
16	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщ. 90 мм) НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-239,4548	2051,08	238,46	-491140	-57096	-650596	-299027	-853380
					1297,01	45,74	-310575	-10959		-63213	
	2103-0101-080	Кирпич керамический 250x120x88	тыс.шт	-9,293	94071		-874179		-874179		-944114
									-69934		

Исключить из акта №7 от 25.10.2019 г.

Локальная смета № 2-1-1

Подземная часть. Общестроительные работы

	Раздел 7 Проемы										
	7.1 Двери										
94	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	-7,56	2399,76	509,8	-18142	-3854	-7396	-6985	-27137
					911,59	115,01	-6892	-869	0	-2010	
95	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=26.000:	м2	-7,56	11531		-87174		-87174	0	-94148
					0		0		0	-6974	
	Раздел 10 Разные работы										2

10.4 Спуск вподвал N1

219	1115-0504-0101	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами НР = 80 %	м2 поверхности козырька	-7	3205,29	5,14	-22437	-36	-18829	-2864	-27325
					510,29	1,14	-3572	-8	0	-2024	

Локальная смета № 2-1-2

Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 6 Кровля

6.1 Кровля стропильная

120	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	-26,4	5497,16	2,35	-145125	-62	-136390	-6956	-164247
					328,52	0,83	-8673	-22	0	-12166	

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроснабжение и наружное освещения

Раздел 2 Наружные сети электроснабжения

19	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	-65	541,31	305,88	-35185	-19882	-6128	-13270	-52331
					195,12	88,43	-12683	-5748	0	-3876	
23	2306-0137-0663	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	-0,065	1988617		-129260		-129260	0	-139601
					0		0		0	-10341	
		Итого затраты					**-62 230 001**	**-3 467 700**	**-51 590 698**	**-7 795 961**	**-75 628 036**
		Накладные расходы, тенге					**-7 795 961**				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					-5 602 076				
		Всего по смете					**-75 628 038**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-1

Подземная часть. Общестроительные работы

Раздел 10 Разные работы

10.4 Спуск вподвал N1

210	1109-0606-0110	Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0257	47743,19	6342,41	1227	163	86	696	0
					38054,47	1167,32	978	30	0	0	

10.6 Вход по оси А

233	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	6,41	8167,71	2523,87	52355	16178	14120	23356	0

				3441,03	476,91	22057	3057	0	0	
234	2103-0302-0202	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92 К=0.920:	шт.	371,5236	174		64645		64645	0	0
					0		0		0	0	
		Итого затраты					**118 227**	**16 341**	**78 851**	**24 052**	**0**
		Накладные расходы, тенге					24 052				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					11 382				
		Всего по смете					**153 661**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-2

Надземная часть. Общестроительные работы

Раздел 5 Проемы

5.1 Двери

58	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2	1,84	3412,5	157,61	6279	290	4514	1440	0
					801,63	67,93	1475	125	0	0	
59	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,84	26174		48160		48160	0	0
					0		0		0	0	
60	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3349		3349		3349	0	0
					0		0		0	0	
61	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	18,9	2410,9	42,38	45566	801	8909	24953	0
					1897,14	16,3	35856	308	0	0	
62	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,9	55610		1051029		1051029	0	0
					0		0		0	0	

63	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	3,78	1967,2	44,97	7436	170	595	4648	0
					1764,81	17,2	6671	65	0	0	
64	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	49215		186033		186033	0	0
					0		0		0	0	
65	2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	11	3349		36839		36839	0	0
					0		0		0	0	
66	2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8678		17356		17356	0	0
					0		0		0	0	
	5.2 Окна										
72	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	27	2598,13	13,2	70150	356	45990	21972	0
					881,6	2,93	23803	79	0	0	
	5.3 Пластиковые перегородки										
77	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	6,885	3411,98	157,3	23492	1083	16890	5387	0
					801,63	67,76	5519	466	0	0	
78	2109-0202-0503	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,885	26174		180208		180208	0	0
					0		0		0	0	
79	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	6635		19905		19905	0	0
					0		0		0	0	
	5.4 Люк Л-1										

80	1120-1101-0107	Люки герметические. Установка НР = 98 %	шт	1	2532	190	2532	190	870	1485	0
					1472	43	1472	43	0	0	
81	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,44	33418		48122		48122	0	0
					0		0		0	0	
82	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0121	56198,35	1735,54	680	21	14	449	0
					53305,79	495,87	645	6	0	0	
83	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	205591		2488		2488	0	0
					0		0		0	0	
84	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0029	678965,52	5862,07	1969	17	1807	175	0
					50000	1034,48	145	3	0	0	
85	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж МСВ-1 НР = 69 %	т конструкций	0,00995	62412,06	23316,58	621	232	87	255	0
					30351,76	6834,17	302	68	0	0	
86	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,00995	521272		5187		5187	0	0
					0		0		0	0	
87	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	0,6	68,33	1,67	41	1	27	9	0
					21,67	0	13	0	0	0	
88	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,05	2736,19	5,71	2873	6	2228	577	0
					608,57	1,9	639	2	0	0	

	Раздел 6 Кровля										
	6.1 Кровля стропильная										
117	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	268	85,32	21,59	22866	5786	1885	15255	0
					56,7	5,18	15195	1387	0	0	
118	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,4937	521272		257352		257352	0	0
					0		0		0	0	
	Раздел 8 Полы 2 - 5 этажи										
	8.3 Тип 3										
194	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1067,2	4769,14	18,87	5091811	20144	4720093	339094	0
					329,28	8,59	351562	9176	0	0	
195	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	1611,8	241,39	2,03	388961	3267	273015	106986	0
					69,93	0,71	112679	1137	0	0	
	Раздел 9 Лестницы										
	9.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт)										
246	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2.000:	м2	347,6	68,5	1,56	23809	543,5	15891	5140	0
					21,22	0,22	7374,5	75	0	0	
247	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 % К=2.000:	т конструкций	0,02992	75066,84	19502,01	2246	583,5	68,5	1197	0
					53275,4	4712,57	1594	141	0	0	
248	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02992	205591		6151,5		6151,5	0	0
					0		0		0	0	
249	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % К=2.000:	т	0,02992	48312,17	9675,8	1445,5	289,5	39,5	770,5	0

	Итого затраты			37316,18	0	1116,5	0	0	0
	Накладные расходы, тенге					**7 554 957**	**33 781**	**6 955 103**	**529 793**
	Сметная прибыль (8 %), тенге					529 793			
	Всего по смете					646 780			
	В том числе оборудование					**8 731 530**			
						0			

Локальная смета № 2-1-3

Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	12380	2	12380	2	223	7415	0
					12155	0	12155	0	0	0	
2	5800-0001-0001 (пл) (об)	Пульт контрольный С2000М	шт	1	35279		35279		0	0	0
					0		0		0	0	
3	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	0
					5840	0	5840	0	0	0	
4	5800-0001-0002 (пл) (об)ТК Дозор	Блок индикации С2000-БКИ	шт	1	22968		22968		0	0	0
					0		0		0	0	
5	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	4	44403,75	2	177615	8	3263	106350	0
					43586	0	174344	0	0	0	
6	5800-0001-0003 (пл) (об)ТК Дозор	Прибор приемно-контрольный Сигнал -20М	шт	4	21883		87532		0	0	0
					0		0		0	0	
7	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	13376	3	13376	3	294	7978	0
					13079	0	13079	0	0	0	
8	5800-0001-0004 (пл) (об)ТК Дозор	Прибор приемно-контрольный С2000-4	шт	1	11518		11518		0	0	0
					0		0		0	0	

9	1310-0701-0305	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	2	8841	1,5	17682	3	335	10580	0
					8672	0	17344	0	0	0	
10	2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	2	10571		21142		21142	0	0
					0		0		0	0	
11	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	5	9892,2	2	49461	10	1891	29012	0
					9512	0	47560	0	0	0	
12	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	5	20808		104040		104040	0	0
					0		0		0	0	
13	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	10	6341,6	0	63416	0	9216	39024	0
					5420	0	54200	0	0	0	
14	2308-0306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	10	6651		66510		66510	0	0
					0		0		0	0	
15	1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	3621,25	0	14485	0	5379	5555	0
					2276,5	0	9106	0	0	0	
16	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	2395		9580		9580	0	0
					0		0		0	0	
17	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	18	1134,44	131	20420	2358	1442	12349	0
					923,33	29,5	16620	531	0	0	
18	2308-0304-0111	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	18	1039		18702		18702	0	0

				0		0		0	0		
19	1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %	коробка	17	3661	1104,29	62237	18773	6608	26304	0
					2168	368,59	36856	6266	0	0	
22	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	545	2273,71	1,92	1239170	1046	56564	720752	0
					2168	0	1181560	0	0	0	
23	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	381	765		291847		291847	0	0
					0		0		0	0	
24	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт	19	381,63	3,21	7251	61	130	5094	0
					371,58	0,79	7060	15	0	0	
25	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	19	1625		30875		30875	0	0
					0		0		0	0	
26	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	280	135		37800		37800	0	0
					0		0		0	0	
27	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	15	366,8	14,07	5502	211	1826	2526	0
					231	2,93	3465	44	0	0	
28	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	15	24		360		360	0	0
					0		0		0	0	
	Раздел 2 Оповещение о пожаре										
41	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	5939	1	5939	1	98	3562	0
					5840	0	5840	0	0	0	
42	5800-0002-0001 (пл) (об)	Прибор управления Тромбон ПУ-8	шт	1	369375		369375		0	0	0

				0		0		0	0		
43	1310-0202-0207	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	18151	2335	18151	2335	264	9850	0
					15552	596	15552	596	0	0	
44	5800-0002-0002 (пл) (об)	Усилитель мощности Тромбон УМ-4-360	шт	1	268393		268393		0	0	0
					0		0		0	0	
45	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт	1	6037	2	6037	2	195	3562	0
					5840	0	5840	0	0	0	
46	5800-0002-0003 (пл) (об)	Блок резервного питания Тромбон БП-21	шт	1	145179		145179		0	0	0
					0		0		0	0	
47	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт	193	2191,97	0	423050	0	38594	234518	0
					1992	0	384456	0	0	0	
48	2900-0002-0004 (пл)	Речевой оповещатель настенный Глагол-СМ-Н-1	шт	193	6547		1263571		1263571	0	0
					0		0		0	0	
49	2900-0002-0005 (пл)	Микрофон настольный с подставкой	шт	1	32946		32946		32946	0	0
					0		0		0	0	
50	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	60	135		8100		8100	0	0
					0		0		0	0	
51	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	366,84	14,06	18342	703	6089	8420	0
					231	2,9	11550	145	0	0	
52	2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24		240		240	0	0
					0		0		0	0	

53	2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	40	44		1760		1760	0	0
					0		0		0	0	
		Итого затраты					**4 988 268**	**25 518**	**2 020 079**	**1 236 413**	**0**
		Накладные расходы, тенге					1 236 413				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					422 755				
		Всего по смете					**6 647 436**				
		В том числе оборудование					940 244				

Локальная смета № 2-1-4

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

52	1308-0305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	176	1592,62	531,86	280301,5	93608	36079,5	149818	**0**
					855,76	326,51	150614	57466,5	0	0	
53	2307-0101-0708	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	176	700		123200		123200	0	0
					0		0		0	0	
54	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	78	1887,55	834,91	147229	65123	10087	81757	0
					923,32	532,46	72019	41532	0	0	
56	1308-0305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 %	шт.	39	2910,13	1061,18	113495	41386	7995	63667	0
					1643,95	623,38	64114	24312	0	0	
58	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	25	1887,56	834,92	47189	20873	3233	26204	0
					923,32	532,44	23083	13311	0	0	
74	2307-0218-1602	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	234		3276		3276	0	**0**
					0		0		0	0	
		Итого затраты					**714 691**	**220 990**	**183 871**	**321 446**	**0**
		Накладные расходы, тенге					321 446				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					82 891				
	Всего по смете					**1 119 027**				
	В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-1-6

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водопровод В0 (ниже отм. 0.000)

1.1 Водомерный узел

1.2 Многонасосная установка повышения давления

43	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования. НР = 61 %	шт	3	30449,33	853	91348	2559	3739	52025	0
					28350	79	85050	237	0	0	
44	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	33331	711	33331	711	24288	8398	0
					8332	237	8332	237	0	0	
47	5800-0001-0002 (пл) (об)	Напорный гидробак GT-D-450 PN10, G1 1/4V, V=450л	шт	1	342000		342000		0	0	0
					0		0		0	0	
48	5800-0001-0003 (пл) (об)	Реле давления на входе в установку FF4-4, 2-4 бар, для защиты от "сухого хода"	шт	1	18310		18310		0	0	0
					0		0		0	0	

Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование

151	1117-0101-0101	Ванны купальные чугунные. Установка НР = 98 %	комплект	73	22702,91	389,04	1657313	28400	1399431	236924	0
					3143,6	168,16	229482	12276	0	0	
	Итого затраты						**2 142 302**	**31 670**	**1 427 458**	**297 347**	**0**
	Накладные расходы, тенге						297 347				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						-72 323				
	Всего по смете						**2 367 326**				
	В том числе оборудование						360 310				

Локальная смета № 2-1-7

Технологическое оборудование

6	5800-0011-0006 (пл) (об) АЛГА БАСУ LTD	Стул полумягкий С П 92-03	шт	264	3214		848496		**0**	0	**0**

				0		0		0	0	
25	5800-0011-0022 (пл) (об) АЛГА БАСУ LTD	Столик журнальный 900х500х550 С96-25	шт	5	8750		43750		0	0	0
					0		0		0	0	
56	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	9968	0	9968	0	8	6076	0
					9960	0	9960	0	0	0	
		Итого затраты					**902 214**	**0**	**8**	**6 076**	**0**
		Накладные расходы, тенге					6 076				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 284				
		Всего по смете					**909 574**				
		В том числе оборудование					892 246				

Локальная смета № 2-1-10

Узел учета тепловой энергии

Раздел 1 Узел учета №1

1	1311-0201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях НР = 75 %	шт	1	2328	0	2328	0	8	1740	0
					2320	0	2320	0	0	0	
		Итого затраты					**2 328**	**0**	**8**	**1 740**	**0**
		Накладные расходы, тенге					1 740				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					325		0	0	
		Всего по смете					**4 393**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 4-1-1

Наружное электроснабжение и наружное освещения

Раздел 3 Наружные сети электроосвещения

45	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,077	243653,39	64573,71	18818	4987	42	14962	36482
					178537,85	17143,43	13789	1324	0	2702	
46	2301-0504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	77	133		10272		10272	0	11094
					0		0		0	822	
47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	**0,014**	294652,17	92500	4170	1309	27	3153	**7909**
					200217,39	24782,61	2834	351	0	586	

48	2301-0801-0114	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	14	656		9285		9285	0	10028
					0		0		0	742	
49	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	188	83,89	1,6	15746	300	3622	8585	**26278**
					63	0,53	11825	99	0	1945	
50	2306-0131-0503	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,138	208654		28698		28698	0	**30994**
					0		0		0	2295	
51	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	178133		8934		8934	0	**9649**
					0		0		0	714	
		Итого затраты					**95 923**	**6 596**	**60 880**	**26 700**	**132 434**
		Накладные расходы, тенге					26 700				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 806				
		Всего по смете					**132 429**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 6-1-2
СОДК

1	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	10	291,2	136,5	2912	1365	463	1050	0
					108,4	37,4	1084	374	0	0	
2	2306-0135-0301	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	268278		2683		2683	0	**0**
					0		0		0	0	
3	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	10	704,3	47,4	7043	474	3524	2234	**0**
					304,5	5,8	3045	58	0	0	
4	2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	10	343		3430		3430	0	0
					0		0		0	0	

5	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	1160	0	1160	0	0	870	0
					1160	0	1160	0	0	0	
6	2910-1000-1000 (пл)	Концевой терминал КТ-11	шт	1	11491		11491		11491	0	0
					0		0		0	0	
7	2910-1000-2000 (пл)	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля КУК-3	шт	1	4732		4732		4732	0	0
					0		0		0	0	
8	2910-1000-3000 (пл)	Ковер настенный КНС	шт	1	42710		42710		42710	0	0
					0		0		0	0	
9	5810-1000-1000 (пл) (об)	Детектор ДПП-А	шт	1	29935		29935		0	0	0
					0		0		0	0	
10	5810-1000-2000 (пл) (об)	Контрольно-монтажный детектор АМ-2002	шт	1	239473		239473		0	0	0
					0		0		0	0	
		Итого затраты					**345 569**	**1 839**	**69 033**	**4 154**	**0**
		Накладные расходы, тенге					4 154				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					6 425				
		Всего по смете					**356 148**				
		В том числе оборудование					269 408				

Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство

Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок

1.1 Асфальтобетон с.1-1

Раздел 2 Малые формы

24	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 91 %	шт.	2	43228	106	86456	212	82960	3039	0
					1642	28	3284	56	0	0	
25	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	4	15951	0	63804	0	63804	0	0
					0	0	0	0	0	0	
26	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	3,5648	90873,99	412	323944	1469	257857	59127	0
					18127	100	64618	356	0	0	

29	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 91 %	шт.	1	160526	149	160526	149	157311	2827	0
					3066	41	3066	41	0	0	
		Итого затраты					**634 730**	**1 830**	**561 932**	**64 993**	**0**
		Накладные расходы, тенге					64 993				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					55 978				
		Всего по смете					**755 701**				
		В том числе оборудование					0				

Локальная смета № 2-2-1

Корректирующая смета №1

Раздел 2 Добавить

1.1 Локальная смета №2-1-2 Надземная часть. Общестроительные работы

0-1	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. 1-2 этажи НР = 93 %	м3 кладки	374,88	12366,77	2302,73	4636054	863247	1637595	2148254	7327053
					5695,72	466,12	2135212	174739	–	542745	
0-2	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	115,463	55458		6403347		6403347	–	6915615
					–		–		–	512268	
0-3	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. 3-5 этажи НР = 93 %	м3 кладки	562,32	12149,64	2302,73	6831987	1294871	2334299	3222381	10858717
					5695,72	466,12	3202817	262109	–	804349	
0-4	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	173,195	55458		9605048		9605048	–	10373452
					–		–		–	768404	
0-5	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м 1-2 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	214,2	9596,53	2294,4	2055576	491460	755391	838490	3125591
					3775,56	433,6	808725	92877	–	231525	
0-6	2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	62,675	55458		3475830		3475830	–	3753896
					–		–		–	278066	

0-7 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м . 3-5 этажи НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	321,3	9804,96	2294,4	3150335	737191	1200057	1257735	4760716
				3775,56	433,6	1213087	139316	–	352646	
0-8 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	94,012	55458		5213717		5213717	–	5630814
				–		–		–	417097	
0-9 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.90мм НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1261,8	2055,83	238,46	2594052	300885	656600	1575688	4503319
				1297,01	45,74	1636567	57721	–	333579	
0-10 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	48,968	55458		2715667		2715667	–	2932920
				–		–		–	217253	
0-11 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2436,3	2055,83	238,46	5008626	580952	1267769	3042358	8695063
				1297,01	45,74	3159905	111448	–	644079	
0-12 2103-0101-0705	Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	94,548	55458		5243443		5243443	–	5662918
				–		–		–	419475	
0-14 4101-0204-2120	Перевозка строительных грузов (кирпич) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 120 км (Сверх учтенных в сметной стоимости 10км)	т	198,666	2718		539974		–	–	583172
				–		–		–	43198	
	Итого по разделу 2					**75 123 247**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					12 156 313				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 268 606				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					838 210				

- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 508 763
- перевозка грузов, тенге	539 974
Накладные расходы, тенге	12 084 906
Сметная прибыль (8 %), тенге	5 564 684

Локальная смета № 2-2-2

Корректирующая смета №2

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета №2-1-1 Подземная часть.Общестроительные работы

		Двери									
103	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	7,56	2411,11	42,59	18228	322	3564	9982	30465
					1897,09	16,14	14342	124	–	2257	
104	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	55610		420412		420412	–	454045
					–		–		–	33633	
		Пандус									
0-1	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	31,13	6892,26	27,34	214556	851	130354	66984	304063
					2677,51	12,17	83351	379	–	22523	
		Спуск в подвал №1									
0-2	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6591	3511	6591	3511	221	4161	11612
					2859	667	2859	667	–	860	
0-3	2900-0000-0000 (пл)	Марши лестничные.Ступени ЛС 11 Счет фактура ТОО "ПВ_Агропромстрой" ц.о.=27678.57/1.08	шт	1	25628		25628		25628	–	27678
					–		–		–	2050	
0-4	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,04012	521272		20913		20913	–	22586
					–		–		–	1673	
0-5	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,82	6892,22	27,35	233095	925	141617	72771	330335
					2677,5	12,15	90553	411	–	24469	
0-6	1112-0101-0711	Кровли из стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	4	1019,25	30,75	4077	123	751	2973	19 7614

				800,75	7,25	3203	29	–	564	
0-7	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,128	233563		29896		29896	–	32288
					–		–		–	2392	
0-8	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4	68,5	1,75	274	7	182	59	360
					21,25	–	85	–	–	27	
0-9	1107-0108-0103	**Спуск в подвал №2** Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	6591	3511	6591	3511	221	4161	11612
					2859	667	2859	667	–	860	
0-10	2900-0000-0000 (пл)	Марши лестничные.Ступени ЛС 11 Счет фактура ТОО "ПВ_Агропромстрой" ц.о.=27678.57/1.08	шт	1	25628		25628		25628	–	27678
					–		–		–	2050	
0-11	2106-0208-0401	Косоуры	т	0,04012	521272		20913		20913	–	22586
					–		–		–	1673	
0-12	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	33,82	6892,22	27,35	233095	925	141617	72771	330335
					2677,5	12,15	90553	411	–	24469	
0-13	1112-0101-0711	Кровли из стали. Устройство без настенных желобов НР = 92 %	м2 кровли	4	1019,25	30,75	4077	123	751	2973	7614
					800,75	7,25	3203	29	–	564	
0-14	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,128	233563		29896		29896	–	32288
					–		–		–	2392	
0-15	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	4	68,5	1,75	274	7	182	59	360
		Вход по оси А			21,25	–	85	–	–	27	

0-16	1111-0101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	21,46	1014,45	84,16	21770	1806	6534	13356	37936
					625,82	36,3	13430	779	–	2810	
0-17	2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,89	1707		37366		37366	–	**40355**
					–		–		–	2989	
	2.2 Локальная смета №2-1-2 Надземная часть. Общестроительные работы										
		Внутренняя отделка									
259	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	**482,35**	4064,62	20,61	1960569	9941	1207192	600574	2766041
					1541,28	15,11	743436	7288	–	204893	
		Кровля									
0-18	1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %	**м ендовы**	132	936,23	21,67	123583	2860	61937	54691	**192536**
					445,35	5,01	58786	661	–	14262	
0-19	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,117	294136		34414		34414	–	37167
					–		–		–	2753	
0-20	4101-0204-2120	Перевозка строительных грузов (кирпич) бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 120 км (Сверх учтенных в сметной стоимости 10км)	т	**323,896**	2718		880349		–	–	950777
					–		–		–	70428	
	2.3 Локальная смета №2-1-5 Отопление и вентиляция										
		Отопление									
0-21	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	95	2848,88	63,35	270644	6018	188519	76415	**374824**
					801,13	19,65	76107	1867	–	27765	

0-22	1126-0101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	95	556,12	61,53	52831	5845	24415	19111	77697
					237,59	27,11	22571	2575	–	5755	
0-23	2111-0403-5812	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 К=1.100;	м	104,5	1006		105127		105127	–	113537
					–		–		–	8410	
0-24	1110-0404-0101	Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	47,5	1462,13	12,72	69451	604	31496	33808	111520
					786,34	4,48	37351	213	–	8261	
0-25	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1.050;	м2	49,875	606		30224		30224	–	32642
					–		–		–	2418	
0-26	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	47,5	952,7	6,46	45253	306	18443	21278	71853
					557,97	1,95	26504	93	–	5322	
0-27	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,5	609,7	4,07	28961	193	10632	14578	47022
		Вентиляция			381,81	1,81	18136	86	–	3483	
0-28	1110-0404-0101	Короб. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	96	1462,14	12,72	140365	1221	63655	68327	225387
					786,34	4,48	75489	430	–	16695	
0-29	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012 К=1.050;	м2	100,8	606		61085		61085	–	65972

				–		–		–	4887	
0-30	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	96	952,7	6,46	91460	620	37275	43002	145219
					557,97	1,95	53565	187	–	10757	
0-31	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	96	609,7	4,06	58531	390	21487	29462	95032
					381,81	1,8	36654	173	–	7039	
	2.4 Локальная смета №4-1-1 Наружное электроснабжение и наружное освещение										
0-32	2900-0000-0000 (пл)	Светильник RKU COBRA LED COB LEO 042B 150W 6000K (TS) 2sh Счет фактура ТОО "Прогресс ПВ" ц.о.=33616/1.08/1.12	шт	9	27790,18		250112		250112	–	270121
					–		–		–	20009	
	2.5 Локальная смета №6-1-1 Тепловая сеть										
0-33	5800-0000-0000 (пл) (об)	Монтаж АИТП (Отопление, вентиляция, ГВС) ц.о.=4048150/1,12	к-т	1	3614420		3614420		–	–	3614420
					–		–		3614420	–	
	2.6 Локальная смета №6-2-1 Наружные сети водопровода										
0-34	1122-1301-0204	Колодцы водопроводные кирпичные прямоугольные с перекрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 конструкций колодца	14,81	22556,72	1215,06	334065	17995	246681	75360	442179
					4685,28	454,56	69389	6732	–	32754	
0-35	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	13,32	16137		214945		214945	–	232141
					–		–		–	17196	
	2.7 Локальная смета №7-1-2 Благоустройство Асфальтобетон с.1-1										
0-36	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	204	1831,48	27,36	373621	5582	241168	139198	553845
					621,92	9,88	126871	2016	–	41026	
10	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,772	31679		277888		277888	–	300119

	Брусчатка с.2-2			–		–		–	22231	
0-37 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	284	1056,83	120,13	300140	34118	2444	255953	600580
				928,09	30,68	263578	8712	–	44487	
0-38 2104-0509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	284	1707		484788		484788	–	523571
	Малые формы			–		–		–	38783	
28 8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1.5 м х 2.0 м НР = 91 %	шт.	1	102920	747	102920	747	82892	17747	130320
				19281	221	19281	221	–	9653	

Итого по разделу 2	**13 706 332**
- оборудование, тенге	3 614 420
Накладные расходы, тенге	1 699 754
Сметная прибыль (8 %), тенге	747 549

Локальная смета № 2-2-3

Корректирующая смета №3

Раздел 2 Добавить

2.1 Локальная смета №2-1-1

	Спуск в подвал №1									
0-1 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466
				917,36	576,09	10091	6337	–	4331	
0-2 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	6,11	16137		98597		98597	–	106485
	Спуск в подвал №2			–		–		–	7888	
0-3 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	11	3159,09	1646,91	34750	18116	6543	19385	58466
				917,36	576,09	10091	6337	–	4331	
0-4 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7.5 ГОСТ 13579-78	м3	6,24	16137		100695		100695	–	108751
				–		–		–	8056	

2.2 Локальная смета №2-1-2										
0-5 1115-0403-0108	Лестницы. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	144	336,5	1,42	48456	204	22180	20930	**74937**
				181,06	0,63	26072	91	–	5551	
0-6 1115-0108-1801	Откосы.. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	61,706	2439,5	15,85	150532	978	76965	58195	225425
				1176,37	2,51	72589	155	–	16698	
0-7 1115-0109-0202	Откосы.. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без устройства теплоизоляционного слоя НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	61,706	7398,03	29,4	456503	1814	282175	138310	**642398**
				2795,74	6,06	172514	374	–	47585	
2.3 Локальная смета №2-1-4										
0-8 2307-0106-0105	Светильники для светодиодных ламп с опаловым рассеивателем для внутренней установки 4х18 OLPS/A (4754) LED ГОСТ 55705-2013	шт.	142	3137		445454		445454	–	481090
				–		–		–	35636	
	Итого по разделу 2					**1 756 014**				1756018
	Накладные расходы, тенге					256 205				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					130 076				
	Итого добавить					**70 102 419**				
	Накладные расходы, тенге					**14 040 865**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**6 442 309**				
	Всего по смете					**90 585 593**				
	В том числе оборудование					**3 614 420**				
	Всего затраты по акту					**25 371 627**				
	Накладные расходы, тенге					**8 757 617**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**2 005 536**				
	Всего по смете					**36 134 780**				
	В том числе оборудование					**6 076 628**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)					450872				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					738318				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					624947				
	Итого по акту:					**37948917**				
	- в текущих ценах с 22.05.18 г					37948917,00				
	- в текущих и прогнозных ценах									

2019 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	39846261,61
К скидки = 0,05600028921687	-2231443,17
Всего по акту с учетом скидки	**37614818,44**
Налог на добавленную стоимость	**4513778,21**
Всего по сметному расчету	**42128596,65**

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022

Заместитель руководителя управления _____ Ажмурат А.К.

Руководитель отдела капитального строительства _____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела

промышленно гражданского строительства _____ Омаров А.К.

Главный специалист

отдела капитального строительства _____ Абдыгаликов Б.Ж.

Сдал (Подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "Портал-ПВ", БИН 060440003217

Директор _____ Ичиев М.С.

Технический надзор : Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Engineering-ПВ", БИН 171140026924

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

_____ Асылбаев Ержан Серикбаевич, ИИН 780915300253 , АТТЕСТАТ № KZ09VJE00034761 дата выдачи: 07.02.2018 г.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью научный институт проектирования и экспертизы "Апогей", БИН 100740007121, ГСЛ № 001588-1 от 27.01.2012 года

Директор _____ Аркенова Фарида Борисовна, ИИН 840203450734, АТТЕСТАТ № KZ17VJE00020649, дата выдачи: 21.10.2016 г.