Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес:
СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№27 от 10.07.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	11 925 113,92			10 647 423,14			1 277 690,78	11 925 113,92
в т.ч. За сентябрь 2020г.		11 925 113,92		10 647 423,14			1 277 690,78	11 925 113,92

Итого к оплате за сентябрь 2020г: 11 925 113,92 (одиннадать миллионов девятьсот двадцать пять тысяч сто тринадцать) тенге (девяносто два) тиын

Заказчик

И.О. Руководителя
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Елубаев Р.Н.

Подрядчик
ПК "Ерзат"
_____ Аликулов К.К.

Технадзор
ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005"
_____ Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор
ТОО "Азиз - Проект"
_____ Тулегенов Д.М.

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ПК "Ерзат"

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В СЕЛЕ ПЕТРОПАВЛОВКА КАРГАЛИНСКОГО РАЙОНА
Наименование объекта - АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Договор: №27 от 10.07.2020г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020г.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	**СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**37,8000**		**27,08**	**1024**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**367**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**1024**
		Накладные расходы	%	--		7,13	269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	103
		Сметная стоимость:				**36,94**	**1396**
2	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА**	**М3 ГРУНТА**	**37,8000**		**25,07**	**948**
		Итого оплата труда:				**8,98**	**340**
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**948**
		Накладные расходы	%	--		6,60	249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	96
		Сметная стоимость:				**34,20**	**1293**
3	Е11-010101-0408 11-010101-0408 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3**	**М3 ГРУНТА**	**46,7637**		**144,63**	**6763**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,74**	**1344**
		Итого эксплуатация машин:				**140,52**	**6571**
		Накладные расходы	%	--		23,84	1115
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,48	630
		Сметная стоимость:				**181,94**	**8508**
4	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**1,4463**		**1378,15**	**1993**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1993**
		Накладные расходы	%	--		907,45	1312
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	264
		Сметная стоимость:				**2468,45**	**3570**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**10728**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10728**
		Накладные расходы -	Тенге				**2946**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1094**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**14768**

РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТ

5	**Е11-080101-0201 11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ИЗ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**1,7800**		**3242,03**	**5771**
		Итого оплата труда:				825,46	1469
		Итого эксплуатация машин:				677,72	1206
		Итого материалов:				1997,59	3556
		Накладные расходы	%	--		574,57	1023
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		305,33	543
		Сметная стоимость:				**4121,93**	**7337**
6	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**БЕТОННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**3,6000**		**21293,81**	**76658**
		Итого оплата труда:				**1092,10**	**3932**
		Итого эксплуатация машин:				**650,06**	**2340**
		Итого материалов:				19706,91	70945

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1454,98	5238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1819,90	6552
		Сметная стоимость:				**24568,70**	**88447**
7	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**5,1009**		**5255,26**	**26806**
		Итого оплата труда:				**1090,42**	**5562**
		Итого эксплуатация машин:				**1159,22**	**5913**
		Итого материалов:				**3478,46**	**17743**
		Накладные расходы	%	--		800,24	4082
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		484,44	2471
		Сметная стоимость:				**6539,94**	**33359**
8	**Е11-060101-0120 11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**39,2500**		**22972,24**	**901660**
		Итого оплата труда:				**3102,71**	**121781**
		Итого эксплуатация машин:				**1253,08**	**49184**
		Итого материалов:				**18882,50**	**741138**
		Накладные расходы	%	--		2542,64	99799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,19	80117
		Сметная стоимость:				**27556,07**	**1081576**
9	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3882**		**13766,44**	**5344**
		Итого оплата труда:				12999,43	5046
		Итого эксплуатация машин:				686,88	267
		Итого материалов:				275,40	107
		Накладные расходы	%	--		7155,74	2778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	650
		Сметная стоимость:				**22595,95**	**8771**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,3882		196197,30	76158
		Накладные расходы	%	--		8318,77	3229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16361,29	6351
		Сметная стоимость:				220877,35	85738
11	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	3,8600		21532,31	83115
		Итого оплата труда:				2360,93	9113
		Итого эксплуатация машин:				799,44	3086
		Итого материалов:				18566,71	71668
		Накладные расходы	%	--		2106,57	8131
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1891,11	7300
		Сметная стоимость:				25529,98	98546
12	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	233,1890		730,75	170402
		Итого оплата труда:				181,24	42262
		Итого эксплуатация машин:				12,16	2834
		Итого материалов:				539,07	125705
		Накладные расходы	%	--		126,96	29605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,62	16001
		Сметная стоимость:				926,32	216008
13	Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	51,0085		1867,68	95268
		Итого оплата труда:				158,46	8083
		Итого эксплуатация машин:				27,55	1405
		Итого материалов:				1687,66	86085

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		163,10	8320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,46	8287
		Сметная стоимость:				**2193,25**	**111874**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1441182**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1441182**
		Накладные расходы -	Тенге				**162204**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128271**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1731656**

РАЗДЕЛ 3.СТЕНЫ

14	**Е11-080201-1001 11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА, ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ**	**М3 КЛАДКИ**	**51,8000**		**9748,49**	**504972**
		Итого оплата труда:				**5306,22**	**274862**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,42**	**68398**
		Итого материалов:				**3438,72**	**178126**
		Накладные расходы	%	--		3223,19	166961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1037,73	53755
		Сметная стоимость:				**14009,42**	**725688**
15	**С121-030102-0502 21-030102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015**	**1000 ШТ.**	**14,0000**		**32691,55**	**457682**
		Накладные расходы	%	--		1386,12	19406
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2726,21	38167
		Сметная стоимость:				**36803,89**	**515254**
16	**С121-030102-0503 21-030102-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М125, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015**	**1000 ШТ.**	**6,7200**		**34125,93**	**229326**
		Накладные расходы	%	--		1446,94	9723

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2845,83	19124
		Сметная стоимость:				**38418,70**	**258174**
17	**Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 100 ММ**	**М2**	**168,0000**		**3670,04**	**616567**
		Итого оплата труда:				**181,67**	**30521**
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**369**
		Итого материалов:				**3486,80**	**585782**
		Накладные расходы	%	--		259,39	43577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,35	52812
		Сметная стоимость:				**4243,79**	**712956**
18	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**78,0000**		**300,24**	**23419**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**11858**
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**11721**
		Итого материалов:				**34,78**	**2713**
		Накладные расходы	%	--		111,14	8669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,91	2567
		Сметная стоимость:				**444,29**	**34655**
19	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**2,7310**		**72376,39**	**197660**
		Накладные расходы	%	--		3068,76	8381
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6035,61	16483
		Сметная стоимость:				**81480,76**	**222524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2029626**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2029626**
		Накладные расходы -	Тенге				**256717**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182907**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2469251

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ					
20	Е11-100104-0104 11-100104-0104 РСНБ РК 2015	ПЕРЕКРЫТИЯ С УКЛАДКОЙ БАЛОК ПО КАМЕННЫМ СТЕНАМ С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2 ПЕРЕКРЫТИЯ	178,0000		2404,87	428067
		Итого оплата труда:				856,87	152523
		Итого эксплуатация машин:				93,85	16705
		Итого материалов:				1491,18	265430
		Накладные расходы	%	--		636,10	113226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,28	43303
		Сметная стоимость:				3284,25	584597
21	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	7,6950		39465,13	303684
		Накладные расходы	%	--		1673,32	12876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3291,08	25325
		Сметная стоимость:				44429,53	341885
22	С121-110102-0104 21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 100	М3	36,6680		15241,11	558861
		Накладные расходы	%	--		646,22	23696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1270,99	46605
		Сметная стоимость:				17158,32	629161
23	С121-130810-0102 21-130810-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,2-0,5 ММ ГОСТ 10354-82	Т	0,0929		376204,14	34935
		Накладные расходы	%	--		15951,06	1481
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31372,42	2913

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				423527,61	39330
24	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**178,0000**		**510,35**	**90842**
		Итого оплата труда:				185,24	32973
		Итого эксплуатация машин:				70,51	12550
		Итого материалов:				**271,21**	**48276**
		Накладные расходы	%	--		130,55	23237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,27	9126
		Сметная стоимость:				**692,17**	**123206**
25	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701**	**М2 СТЯЖКИ**	**178,0000**		**151,65**	**26994**
		Итого оплата труда:				**8,81**	**1569**
		Итого эксплуатация машин:				**10,38**	**1847**
		Итого материалов:				**135,03**	**24036**
		Накладные расходы	%	--		11,61	2067
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,06	2325
		Сметная стоимость:				**176,33**	**31386**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1443385**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1443385**
		Накладные расходы -	Тенге				**176584**
		Сметная прибыль -	Тенге				**129597**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1749566**

РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ

26	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	5,6200		69729,77	391881
		Итого оплата труда:				16700,57	93857
		Итого эксплуатация машин:				907,13	5098
		Итого материалов:				52482,78	294953
		Накладные расходы	%	--		13366,93	75122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	37360
		Сметная стоимость:				89744,43	504364

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	235,6000		5188,30	1222363
		Итого оплата труда:				1331,07	313599
		Итого эксплуатация машин:				60,43	14237
		Итого материалов:				3814,35	898662
		Накладные расходы	%	--		1002,54	236198
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		495,27	116685
		Сметная стоимость:				6686,10	1575246
28	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	53,0000		1261,84	66878
		Итого оплата труда:				50,49	2676
		Итого эксплуатация машин:				15,32	812
		Итого материалов:				1200,03	63601
		Накладные расходы	%	--		83,19	4409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,60	5703
		Сметная стоимость:				1452,63	76989
29	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	40,0000		1120,21	44808
		Итого оплата труда:				219,91	8796
		Итого эксплуатация машин:				8,58	343
		Итого материалов:				893,53	35741
		Накладные расходы	%	--		176,78	7071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,76	4150
		Сметная стоимость:				1400,75	56030
30	С121-100102-0111 21-100102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	40,0000		934,78	37391
		Накладные расходы	%	--		39,63	1585
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	3118
		Сметная стоимость:				1052,37	42095

1	2	3	4	5	6	7	8
31	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**5,6200**		**6019,85**	**33832**
		Итого оплата труда:				615,17	3457
		Итого эксплуатация машин:				37,36	210
		Итого материалов:				**5383,34**	**30254**
		Накладные расходы	%	--		638,71	3590
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	2994
		Сметная стоимость:				**7191,25**	**40415**
32	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**235,6000**		**209,60**	**49382**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**5493**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**408**
		Итого материалов:				**185,30**	**43656**
		Накладные расходы	%	--		23,42	5518
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	4392
		Сметная стоимость:				**251,67**	**59292**
33	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М2 КРОВЛИ**	**31,6200**		**2890,35**	**91393**
		Итого оплата труда:				456,51	14435
		Итого эксплуатация машин:				14,36	454
		Итого материалов:				2424,33	76657
		Накладные расходы	%	--		390,94	12361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		262,50	8300
		Сметная стоимость:				**3543,79**	**112055**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**1937928**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1937928**
		Накладные расходы -	Тенге				**345855**
		Сметная прибыль -	Тенге				**182703**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2466486**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
42	**Е11-100501-0105 11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**16,1520**		**2533,71**	**40924**
		Итого оплата труда:				**919,87**	**14858**
		Итого эксплуатация машин:				**115,71**	**1869**
		Итого материалов:				**1552,38**	**25074**
		Накладные расходы	%	--		680,83	10997
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	4154
		Сметная стоимость:				**3471,71**	**56075**
43	**С121-090201-0404 21-090201-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**16,1520**		**21221,84**	**342775**
		Накладные расходы	%	--		899,81	14534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1769,73	28585
		Сметная стоимость:				**23891,38**	**385894**
44	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**10,0440**		**2104,60**	**21139**
		Итого оплата труда:				851,51	8553
		Итого эксплуатация машин:				114,39	1149
		Итого материалов:				1193,62	11989
		Накладные расходы	%	--		620,03	6228
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	2189
		Сметная стоимость:				**2942,59**	**29555**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	10,0440		16028,00	160985
		Накладные расходы	%	--		679,59	6826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1336,61	13425
		Сметная стоимость:				18044,19	181236
46	Е11-100501-0401 11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	14,6000		759,70	11092
		Итого оплата труда:				162,32	2370
		Итого эксплуатация машин:				3,26	48
		Итого материалов:				595,71	8697
		Накладные расходы	%	--		133,40	1948
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,45	1043
		Сметная стоимость:				964,55	14082
47	С121-090205-0105 21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 350 ММ ГОСТ 23166-99	М	14,6000		1828,45	26695
		Накладные расходы	%	--		77,53	1132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,48	2226
		Сметная стоимость:				2058,45	30053
48	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	20,0000		59,23	1185
		Накладные расходы	%	--		2,51	50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,94	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				66,68	1334
49	Е11-150108-1902 11-150108-1902 РСНБ РК 2015	ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	26,2000		1251,84	32798
		Итого оплата труда:				306,20	8022
		Итого эксплуатация машин:				3,98	104
		Итого материалов:				942,35	24690
		Накладные расходы	%	--		227,99	5973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,39	3102
		Сметная стоимость:				1598,21	41873
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				637593
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				637593
		Накладные расходы -	Тенге				47688
		Сметная прибыль -	Тенге				54823
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				740104

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ

		ТИП К					
52	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	106,2100		221,35	23509
		Итого оплата труда:				58,32	6194
		Итого эксплуатация машин:				22,37	2376
		Итого материалов:				148,19	15739
		Накладные расходы	%	--		46,41	4929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	2275
		Сметная стоимость:				289,18	30714
53	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	10,6210		21419,19	227493
		Итого оплата труда:				2659,21	28243
		Итого эксплуатация машин:				5,36	57
		Итого материалов:				18754,62	199193
		Накладные расходы	%	--		2596,30	27575
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,24	20405
		Сметная стоимость:				25936,72	275474

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	106,2100		579,59	61558
		Итого оплата труда:				261,23	27746
		Итого эксплуатация машин:				18,78	1994
		Итого материалов:				309,21	32841
		Накладные расходы	%	--		190,41	20224
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	6543
		Сметная стоимость:				831,60	88324
		ТИП К2					
56	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	62,6000		221,35	13856
		Итого оплата труда:				58,32	3651
		Итого эксплуатация машин:				22,37	1401
		Итого материалов:				148,19	9277
		Накладные расходы	%	--		46,41	2905
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,42	1341
		Сметная стоимость:				289,18	18103
57	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	6,2600		21419,19	134084
		Итого оплата труда:				2659,21	16647
		Итого эксплуатация машин:				5,36	34
		Итого материалов:				18754,62	117404
		Накладные расходы	%	--		2596,30	16253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,24	12027
		Сметная стоимость:				25936,72	162364
58	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	62,6000		579,59	36282
		Итого оплата труда:				261,23	16353
		Итого эксплуатация машин:				18,78	1175
		Итого материалов:				309,21	19357
		Накладные расходы	%	--		190,41	11920
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	3856

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				831,60	52058
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				496782
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				496782
		Накладные расходы -	Тенге				83806
		Сметная прибыль -	Тенге				46447
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				627035
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
61	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**490,5700**		**1056,99**	**518530**
		Итого оплата труда:				**661,08**	**324308**
		Итого эксплуатация машин:				**53,94**	**26463**
		Итого материалов:				**383,99**	**188373**
		Накладные расходы	%	--		422,45	207242
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,36	58062
		Сметная стоимость:				**1597,80**	**783833**
62	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,5**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**106,8272**		**359,02**	**38353**
		Итого оплата труда:				158,33	16914
		Итого эксплуатация машин:				8,56	914
		Итого материалов:				**199,24**	**21284**
		Накладные расходы	%	--		105,66	11287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,17	3971
		Сметная стоимость:				**501,86**	**53612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				556883
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				556883
		Накладные расходы -	Тенге				218529
		Сметная прибыль -	Тенге				62033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				837445

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:				10636311,23	
		Временные здания и сооружения 2,9%				308453,03	
		Итого:				10944764,26	
		Производство работ в зимнее время 2,2*0,9%				216706,33	
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года:				11161470,59	
		В текущих ценах на 2кв. 2018 год k=1,0599383				11830470,16	
		С учетом конкурсной скидки k=0,9				10647423,14	
		НДС 12%				1277690,78	
		Всего по объекту:				**11925113,92**	

Заказчик:
ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства" _____ Елубаев Р. Н.

Подрядчик: ПК "Ерзат" _____ Аликулов К. К.

Технадзор: ТОО "ОРАЗБАЙ - 2005" _____ Кыдыралин Г. А.

Авторский надзор: ТОО "Азиз - Проект" _____ Тулегенов Д.М.